

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - MAI 2025																	
1. AUTOSTRAZI																	
AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Până la km	Antreprenor	Secțiune	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An deschiderii	Link sampler	Valoarea proiect	Observații
1	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRAȘOV - TÂRGU MUREȘ - CLUJ - ORADEA	4+200	30+550	SC CONSTRUCTIV EMBASU SRL	SECȚIUNEA 3C, SUBSECȚIUNEA 3C1 SUPRACU DE BANCĂU - CHIRIBIS	SUBSECȚIUNEA 3C1: SUPRACU DE BANCĂU - CHIRIBIS "KM 4+200 CONȚINE CU KM 80+054.044 DIN 385	26.95	CONTRACTUL 74 % STADIUL LUCRĂRILOR DEJA EXECUTATE 37 % OBJECTIV 43.76 %	9.92%	15.03.2024	MARTIE 2026	ANUL 2026		884.12 MIL. LEI FARA TVA	1 ÎN DATA DE 28.12.2023 A FOST SEMNAT ACORDUL CONTRACTUAL NR. 92/128722. PERIOADA DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE A CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE, 6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 18 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR. DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE A FOST 15.03.2024 PROIECTUL PENTRU OBTINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE A FOST AVUAT ÎN CTE-CHIR ÎN DATA DE 12.09.2024 AUTORIZAȚIA VALABILE PANA LA FINALIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR A.C. NR.112 DIN 30.12.2011, A.C. NR.111 DIN 30.12.2011 ȘI A.C. NR.036 DIN 23.08.2026. PROIECTUL TEHNIC DE EXECUȚIE A FOST AVUAT ÎN CTE -CHIR ÎN DATA DE 28.12.2024 DATA DE ÎNCEPERE A EXECUTĂRII LUCRĂRILOR ESTE 20.01.2025 AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 36/29.04.2025 PENTRU "AUTOSTRADA BRAȘOV - TÂRGU MUREȘ - CLUJ - ORADEA, SECȚIUNEA 3C: SUPRACU DE BANCĂU - BORS, SUBSECȚIUNEA 3C1: SUPRACU DE BANCĂU - CHIRIBIS, KM 4+200 - KM 30+550, SECTOR KM 8+453.6 - KM 10+640 - ETAPA 1"
2	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRAȘOV - TÂRGU MUREȘ - CLUJ - ORADEA	30+550	59+100	ASOCIEREA PRECON TRANSILVANIA SRL - CITADINA 98 SA	SECȚIUNEA 3C, SUBSECȚIUNEA 3C2 CHIRIBIS - BÎNĂRIA	SUBSECȚIUNEA 3C2: CHIRIBIS - BÎNĂRIA	28.55	0.50%	0%	ESTIMAT MAI 2025	ESTIMAT MAI 2027	ESTIMAT MAI 2027		785.22 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 03.04.2024 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE NR. 92/3451/03.04.2024 CU ASOCIEREA PRECON TRANSILVANIA SRL - CITADINA 98 SA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE, 6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 18 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR. ÎN DATA DE 18.04.2024 A FOST EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE ÎNCEPERE NR. 1 ÎN CARE SE MENTIONEAZĂ CA DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE ESTE 05.05.2025, DAR NU ÎNAINTE DE PROMUNȚAREA UNEI HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI DEFINITIVE ÎN DOSARUL NR. 15586/5/2022.
3	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRAȘOV - TÂRGU MUREȘ - CLUJ - ORADEA	8+700	38+750	ASOCIEREA S.C. SPEEDION UMB S.R.L. - S.C. TECHNOSTRADE S.R.L. - S.C. ELECTROMONTAU S.A	SECȚIUNEA 3A ȘI SECȚIUNEA 3B, SUBSECȚIUNEA 3A2 NADASELU - MIHAIEȘTI ȘI 3B1: MIHAIEȘTI - ZIMBOR	SUBSECȚIUNEA 3A2 NADASELU - MIHAIEȘTI (KM 8+700 - 25+500 - 38), MIHAIEȘTI - ZIMBOR (KM 8+700 - 13+360)	24.59	84.60%	71.12%	25.01.2021	29.11.2025 (CONFORM ACORD PARTI)	ANUL 2025		1495.907 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN DATA DE 28.12.2020. PREȚUL PE KM DE AUTOSTRADA ESTE DE CCA. 46,261,293.92 LEI FARA TVA, REPREZENTÂND CCA. 9,381,629 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 56 DE LUNI, DIN CARE: • 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, • 32 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE EMISĂ PENTRU SECTORUL 3A2 ÎN LUNA APRILIE 2021. AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE EMISĂ PENTRU SECTORUL 3B ÎN IULIE 2021 PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 3A2 AVUAT ÎN CTE - CHIR ÎN DATA DE 20.08.2021 PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 3B1 - AVUAT ÎN CTE ÎN DATA DE 28.12.2021 VALOAREA PROIECTULUI DE 1390.64 MIL. LEI FARA TVA S-A MODIFICAT DUPA CUM URMEAZĂ: - PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR.1 S-A MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 255.332.309.50 LEI (REZERVE DE ÎMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE) - PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 2 S-A DIMINUAT VALOAREA DE CONTRACT CU 305.723.749.23 LEI ÎN REZERVELE DE ÎMPLEMENTARE DE AJUSTARE DE VIN 221.013.895.74 LEI ASTFEL NOUA VALOARE DE CONTRACT ESTE 1.495.006.882.83 ÎN DATA DE 21.08.2023 A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL NR. 3 PRIVIND APPLICABILE PREVEDERILOR DUS 04/11.05.2022 CU COMPLETARE ȘI MODIFICĂRI ADUSE PRIN DUS 04/2023 ȘI DUS 06/2023.
4	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRAȘOV - TÂRGU MUREȘ - CLUJ - ORADEA	8+700	25+500	ASOCIEREA COZLITIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.Ş. - IGAZ INSAAT TICARET A.Ş. - VISO CONSTRUCTION WORKS S.R.L.	LUCRĂRI DE DEVERE A TRASEULUI SITUATE ÎNTRE KM 10+009 - KM 12+000 ȘI ÎN 21+406 - KM 24+000, APARTINENTE SUBSECȚIUNII 3A2: NADASELU - MIHAIEȘTI (KM 8+700 - KM 25+500)	SUBSECȚIUNEA 3A2: NADASELU - MIHAIEȘTI (KM 8+700 - KM 25+500)	5.96	ÎN PERIOADA DE PROIECTARE	1.47%	17.07.2024	17.10.2026	ANUL 2026		994.706 MIL. LEI FARA TVA	"EMNARE CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN DATA DE 27.06.2024. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 147 DE LUNI, DIN CARE: • 9 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 18 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, • 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR
5	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRAȘOV - TÂRGU MUREȘ - CLUJ - ORADEA	13+260	25+500	ASOCIEREA SC SABPE CONSTRUCT SRL - SC SPEEDION UMB SRL - SC TECHNOSTRADE SRL	SECȚIUNEA 3B, SUBSECȚIUNEA 3B2 ZIMBOR - POARTA SĂLAȘULUI	SUBSECȚIUNEA 3B2: ZIMBOR - POARTA SĂLAȘULUI	12.24	76.90%	68.41%	31.05.2021 - ORDIN DE ÎNCEPERE/ PTE AVUAT ÎN DATA DE 27.05.2022 COMUNICARE ÎNCEPERE LUCRĂRI 25.07.2022	28.12.2025 (CONFORM ACORD PARTI)	2025		836.899 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE SEMNAT ÎN DATA DE 01.07.2020; DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 56 DE LUNI, DIN CARE: • 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, • 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR ORDINUL DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR EMIS PENTRU DATA DE 31.05.2021 ÎN DATA DE 27.05.2022 A FOST AVUAT PROIECTUL TEHNIC ÎN CADRUL CTE - CHIR ÎN DATA DE 25.07.2022 A FOST COMUNICATĂ ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR. PREȚUL CONTRACTULUI ESTE DE 880.40 MIL. LEI FARA TVA. PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR.1 S-A MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 156.493.240.93 LEI (REZERVE DE ÎMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE), PREȚUL CONTRACTULUI DEVENIND 836.899MIL LEI FARA TVA ÎN DATA DE 17.08.2023 A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL NR. 2 PRIVIND APPLICABILE PREVEDERILOR DUS 04/11.05.2022 CU COMPLETARE ȘI MODIFICĂRI ADUSE PRIN DUS 04/2023 ȘI DUS 06/2023.

6	AUTOSTRADI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A6)	47+600	52+070	ASOCIERIA S.C. SABPE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION UMB S.R.L. - S.C. TENHOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4.47	70.00%	60.00%	04.04.2022	04.10.2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	332.63 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 31.08.2020, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000-KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+170, LOT 4 KM 47+600 - KM 52+070" CU OBSTANTUL DECLARAT CASTIGATOR, ASOCIERIA S.C. SA B PE CONSTRUCT SRL (UIER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TENHOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 312.633.554,09 LEI FARA TVA. LUNGIME: 4.47 KM SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. IN PREZENT SE LUCREAZA LA ELABORAREA STUDIULUI DE EVALUARE A ADECVATA (EIA), PENTRU LACUL SI PADUREA CERINCA (ANRE PROTEJATA)
7	AUTOSTRADI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A6)	2+500	20+000	ASOCIERIA IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA S.P.A. - RETTER PROJECTMANAGEMENT	SECTOR NORD	LOT 1	17.5	1.50%	11.00%	16.10.2023	TRIM II 2026	ANUL 2026	835.07 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE OFERTA CASTIGATARE)	IN DATA DE 16.10.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE. IN DATA DE 14.10.2024, A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE, ETAPA I, ASTREI, INCERPAND CU DATA DE 16.10.2024 CONTRACTUL DE LUCRARI A INTRAT IN PERIOADA DE EXECUTIE. A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE - ETAPA II IN DATA DE 23.01.2025, A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE - ETAPA III IN DATA DE 02.06.2025.
8	AUTOSTRADI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A6)	39+000	47+600	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD	SECTOR NORD	LOT 3	8.6	44%	40.30%	22.05.2023	Nov+25	ESTIMAT TRIM. IV 2025	397.99 MIL. LEI FARA TVA	SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST EMIS ORDIN DE INCERPERE - 22.05.2023
9	AUTOSTRADI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A6)	85+300 - 100+760 SUD	0+000 - 2+500 NORD	ASOCIERIA A.M.TOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (ANTOR S.A.) - S.C. FUNO CONSTRUCT TRADING SRL S.R.L.	SECTOR SUD - KM 85+300 - KM 100+760, SECTOR NORD - KM 0+000 - KM 2+500	LOT 3: BRAGADIRU - JIOTA	17.965	89.70% (GENERAL) 88.70% (SUD) / 92% (LA DATA DE 29.05.2023)	549% (CU ACTUALIZARE) 83.66% (PARA ACTUALIZARE)	23.05.2023 ACT DE PROIECTARE, 25.10.2023 EXECUTIE LUCRARI ET I (KM 86+700 - KM 100+760, KM 0+000 - KM 2+500), 25.10.2022 EXECUTIE LUCRARI ET II (KM 86+760, MOD RUTIER SI PARCARE), 20.04.2023 EXECUTIE LUCRARI ET II - EXPROPRIERI SUPL.	ESTIMAT TRIM. 9 2025	ANUL 2025	853.422 MIL. LEI FARA TVA	23.05.2019 - ACTIVITATE DE PROIECTARE 25.10.2021 - EXECUTIE LUCRARI ETAPA I (KM 86+700 - KM 100+760, KM 0+000 - KM 2+500) 15.09.2022 - EXECUTIE LUCRARI ETAPA II I (KM 85+300 - KM 86+700, MOD RUTIER SI PARCARE) 29.04.2023 - EXECUTIE LUCRARI ETAPA II - EXPROPRIERI SUPPLEMENTARE. PROBLEME: • NERESPETAAREA DE CATRE ANTREPRENOR A PROGRAMULUI DE EXECUTIE; • SLABA MOBILIZARE (UTILAJE SI PERSONAL) A ANTREPRENORILOR, DETERMINA UN RITM SCADUT DE EXECUTIE A LUCRARILOR; • INTARZIERI IN EXECUTIA LUCRARILOR DE RELOCARE/PROIECTARE A LUCRARIILOR DE ETUATAT; • INTARZIERI IN EXECUTIA LUCRARILOR LA TOATE STRUCTURILE DIN CONTRACT; • ANTREPRENORUL NU A INDEPLINIT PUNCTUL DE REFERINTA NR. 6 (TERMEN DE REALIZARE 15.10.2023)
10	AUTOSTRADI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBU - BRASOV	0+000	14+253	MAGYOL INSAAT SANAYI TULORN VE TICARET ANONIM SIRKETI	SIBU - FAGARAS	TRONSON 1 BOTA - AVRIG	14.253	0%	6.14%	26.02.2024	2028	2028	2300 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDELA ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE. S-A INCHEIAT CONTRACTUL NR. 02/12873708.12.2023, PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBU-FAGARAS TRONSON 1: BOTA (AUTOSTRADA SIBU-PIESTET) SI AVRIG-MARSA (010505), KM 0+000-KM 14+253" SUPRAVEZORUL A EMIS ORDINUL DE INCERPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE, INCERPAND CU DATA DE 26.02.2024. IN DATA DE 02.05.2025 ANTREPRENORUL A TRANSMIS CATRE SUPERVEZOR FAC REVIZUIT CONFORM COMENTARIILOR. S-A TRANSMIS STUDIUL TOPOGRAFIC SUPERVEZORULUI. S-AU STABILIT PUNCTELE DE REFERINTA 6,7 A PENTRU ETAPA DE PROIECTARE. S-A TRANSMIS PROGRAMUL DE EXECUTIE ACTUALIZAT PENTRU ANALIZA SI APROBARE LA DATA DE 11.01.2025. CONTRACT IN DERULARE, A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII DE SUPERVIZARE IN DATA DE 20.01.2025. S-A EXTINS PERIOADA DE PROIECTARE CU 12 ZILE CONFORM DECIZIEI SUPERVEZORULUI.

11	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRĂSOV	14+253	34+175	MAKPOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 2 AVRIG - MARSA - ARPAȘU DE JOS	19.922	0%	8.40%	26.02.2024	2028	2028	1540 MIL. LEI FARA TVA	S-A ÎNCHEIAT CONTRACTUL NR. 02/287/2028.12.2023, PROIECTARE ȘI EXECUȚIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS-TRONSON 2 - KM 14+253-AM 34+175 AVRIG-MARSA (D102GG)-ARPAȘU DE JOS (DN1). CONTRACT DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN DERULARE. DATA DE 27.01.2025 ANTREPRENORUL A TRANSMIS PROIECTUL TEHNIC DE EXECUȚIE, AM BENEFICIARUL A TRANSMS OBSERVATII ASUPRA DOCUMENTELOR, ANTREPRENORUL A ÎNĂLȚAT DOCUMENTAȚIA PAC PENTRU OBTINEREA AUTORIZĂȚII DE CONSTRUIRE. LA SOLICITAREA AUTORITĂȚII COMPETENTE, ANTREPRENORUL A TRANSMIS COMPATIBILUL NECESARE ÎN VEDEREA OBTINERII AUTORIZĂȚII DE CONSTRUIRE. ÎN DATA DE 03.04.2025 A FOST OBTINUT AVULU CTE PENTRU PROIECTUL TEHNIC DE EXECUȚIE (PTE) ÎN DATA DE 06.05.2025 SUPRĂVIZORUL A EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE AL ACTIVITĂȚII DE EXECUȚIE NOTIFICAND DATA DE 07.05.2025
12	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRĂSOV	34+175	51+785	MAKPOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 3 ARPAȘU DE JOS - SAMBATA DE SUS	17.61	4.68%	15.38%	16.10.2023	02.12.2027	2027	1773 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT ÎN DATA 24.08.2023 DURATA CONTRACT 168 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUȚIE - 36 LUNI ȘI PERIOADA DE GARANȚIE DE 120 LUNI DATA DE ÎNCEPERE PROIECTARE - 16.10.2023 AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE ETAPA 1 NR. 66/15.11.2024 (LIMITA CORIDORULUI DE EXPROPRIERE DE LA ȘI) PTE APROBAT ÎN DATA DE 21.11.2024 DATA DE ÎNCEPERE LUCRĂRI DE EXECUȚIE - 02.12.2024 AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA 2 NR. 31/10.04.2025 (LIMITA CORIDORULUI DE EXPROPRIERE DE LA ȘI)
13	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRĂSOV	51+785	68+050	ASOCIEREA MAKPOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI - YAPI MENKENDI INSAAT VE SANAYI ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 4 SAMBATA DE SUS - MUNICIPLU FAGARAS	16.245	7.46%	7.46%	2023	2028	2028	1198.105 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT ÎN DATA 17.11.2023 ÎN DERULARE. DURATA CONTRACT 168 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUȚIE - 36 LUNI ȘI PERIOADA DE GARANȚIE DE 120 LUNI. VALOAREA CONTRACTULUI 1.198.105.980,02 LEI. SUPRĂVIZORUL A EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE EXECUȚIE, ÎNCEPAND CU DATA DE 15.01.2024. A FOST ÎNĂLȚAT ȘIRUL AVANUR ÎN CTE ȘTAC-UL, ȘEDINȚA DIN 24.10.2024 ÎN DATA DE 08.02.2025 A FOST OBTINUT AVULU CTE PENTRU PROIECTUL DE AUTORIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE (PAC), ÎN CURS ÎN OBTINEREA AUTORIZĂȚIEI DE CONSTRUIRE, DE PRECONDIȚIAȚIA LA MILIOCUL LUNII MAI.
14	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+500	81+900	ASOCIEREA WERULD SPA - TANCRAO S.R.L.	COINETU - TIGVENI	SECȚIUNEA 3	37.4	4.57%	9.12%	ORDINUL DE ÎNCEPERE CU DATA DE 01.02.2023	2027	2027	5324 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 01.08.2022, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA SECȚIUNII 3 (COINETU - TIGVENI) A AUTOSTRĂZII SIBIU - PITESTI CU VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 5,323 MILIARDE DE LEI, FARA TVA. FINANȚAREA PROIECTULUI FINE ASIGURATĂ DIN FONDURI EUROPENE NEAMAMBURSABILE. CONTRACTUL ARE O PERIOADA DE PROIECTARE DE 12 LUNI ȘI O PERIOADA DE EXECUȚIE DE 45 DE LUNI. PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR ESTE DE 240 LUNI. LUNGIMEA ACESTEI SECȚIUNI DE AUTOSTRADA ESTE DE 37,4 KM. PRINCIPALELE LUCRĂRI PE ACEASTA SECȚIUNE SUNT: 96 DE PODURI ȘI ÎNȘUR - TUNEL CU DOUA GALERII INDEPENDENTE, ÎN LUNGIME DE 1,7 KM/GALERIE - MOD RUTIER COINETU ȘI MOD RUTIER VALUIN - ECODUCT ÎN ZONA LOCALITĂȚII CALINEȘTI A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE CU DATA DE 01.02.2023 - A FOST EMISĂ HG NR.1024/29.09.2023 ȘI DECIZA DE EXPROPRIERE NR.144/02.12.2022 - PENTRU ÎNCHEIEREA PROPRIETATE PRIVATĂ CARE CONSTITUIE CORIDORUL DE EXPROPRIERE AL LUCRĂRILOR DE UTILITATE PUBLICĂ - A FOST EMISĂ HG NR.1200/29.11.2023 ȘI DECIZA DE EXPROPRIERE NR. 204/15.02.2024 - PENTRU ECODUCTUL CALINEȘTI PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA CONSTRUCȚIEI ȘI PROIECTUL TEHNIC DE EXECUȚIE AU FOST FINALIZATE ȘI APROBATE ÎN LUNA IANUARIE 2025.
15	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	13+170	44+500	ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET AS - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET AS	SECȚIUNEA 1, LOT 2 ȘI SECȚIUNEA 2	SECȚIUNEA 1: SIBIU - BOITA, LOT 2 ȘI SECȚIUNEA 2: BOITA - COINETU	31.33	5.24%	9.55%	01.07.2022 - ORDIN ÎNCEPERE	2028	2028	4250.01 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 15.02.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRĂRI. DURATA DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE A ACESTEI SECȚIUNI ESTE DE 68 LUNI, DIN CARE 18 LUNI DURATA DE PROIECTARE ȘI 50 DE LUNI DURATA DE EXECUȚIE LUCRĂRI. DURATA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR ESTE DE 120 DE LUNI. TRASEUL ARE O LUNGIME DE 31.33 KM. SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NEAMAMBURSABILE. ACEASTA SECȚIUNE CONTINE ÎNĂLȚĂRILE LUCRĂRI PRINCIPALELE: • 40 DE PODURI ȘI VIADUCTE; • 7 TUNELURI CU LUNGIME CUPRINDE ÎNȚRE 250 M ȘI 1500 M. • ECODUCT ÎN ZONA LOCALITĂȚII LAZARET. - A FOST ACORDAT AVANS PENTRU ETAPA DE PROIECTARE. - S-A EMIS HOTĂRÂREA DE GUVERN NR. 1.557/2022 ȘI DECIZA DE EXPROPRIERE NR.381/09.03.2023 - PENTRU CORIDORUL ÎNȚAL. - ÎN CURS DE ELABORARE ȘTUDIU ȘEDINȚINIC. A FOST EMIS ORDINUL NR. 1782/13.10.2023 DE CĂTRE MINISTERUL MEDIULUI, APICUL ȘI PĂDURILOR PRIVIND SCĂDEREA DEFINITIVĂ DIN FONDUL FOIREȘTER NATIONAL FARA COMPENSARE DE CATRE CNAR SA. - A FOST ÎNCHIEAT CONTRACTUL DE SUPRĂVIZOR CU HIG ENGINEERING SRL ÎNCEPAND CU 01.02.2024 - A FOST ACORDAT AVANS PENTRU ETAPA DE PROIECTARE. - S-A EMIS DECIZA DE EXPROPRIERE NR. 203/15.02.2024 PENTRU ECODUCT LAZARET - S-A EMIS DECIZA DE EXPROPRIERE NR. 203/15.02.2024 PENTRU ECODUCT LAZARET - S-A EMIS AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 34/10.04.2024 PENTRU SECȚIUNEA 1 ȘI 2 (13+170 - KM 44+500) - ÎN DATA DE 14.06.2024 S-A SEMNAT PV DE PRELARE PRIMIRE AMPLASAMENT SECȚIUNEA 1 - ÎN DATA DE 21.06.2024 ANTREPRENORUL A RETRANSMIS RAPORTUL DE MONITORIZARE A BIODIVERSITĂȚII PENTRU PERIOADA ÎNȚTE 2022-FEBRUARIE 2023-REVIZUIT ÎN DERULARE LUCRĂRI PE UN SECTOR DE APROX. 300 M.

16	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT	0+000	22+000	NORDUL INEALT VE TICARET ANCHINIM (SIBETI)	SECTIUNEA I TARGU MURES - MERCIUREA NIRAULUL SI LEGATURA LA A3 (2,4 KM)	SECTIUNEA I TARGU MURES - MERCIUREA NIRAULUL SI LEGATURA LA A3 (2,4 KM)	24.4	CONTRACTUL SE AFLA IN ETAPA DE PROIECTARE STADIU PROIECTARE 4,70%	2.36%	31.05.2024	DECEMBRIE 2026	ANUL 2026	2465 MIL. LEI FARA TVA	31.05.2024 - DATA DE INCERPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE 23.01.2025 - A FOST EMIS AVIZUL CTE CNMR PRIVIND DOCUMENTATIA TEHNICA PENTRU OBTINEREA AUTORIZATEI DE CONSTRUIRE (PAC) INTARZIERI DATORATE ANTREPRENORILOR IN ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A PROIECTULUI PENTRU OBTINEREA AUTORIZATEI DE CONSTRUIRE, NERELIEGAREA DE CAUSE ANTREPRENOR A FOSTI OBTINUTI LA 9.5. INTARZIERI IN TRANSMITEREA PROGRAMELOR DE EXECUTIE REVIZUITE/ACTUALIZATE IN URMA OBSERVATIILOR SUPERVIZORIALUL; A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA I - NR. 5073/LR-2025; 15.05.2025 - DATA DE INCERPERE A PERIOADEI DE EXECUTIE LUCRARI; A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA I - NR. 4423/LR-2025; 30.08.2025 - DATA DE INCERPERE A PERIOADEI DE EXECUTIE LUCRARI
17	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	81+000	91+761	POMR CONSTRUCT SRL	TIOVENI - CURTEA DE ARGES	SECTIUNEA 4	9.86	71.50%	58.56%	01.03.2023 - ORDIN INCERPERE	2027	ESTIMAT 2027	1678.87 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.11.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. POMR CONSTRUCT S.R.L. CU PRETUL DE 1.678.873.321,77 LEI FARA TVA. DATA DE INCERPERE A LUCRARIILOR 01.03.2022 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 60 DE LUNI, DIN CARE 50 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 44 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 120 DE LUNI. OBIECTUL CONTRACTULUI IL REPREZINTA PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARIILOR PENTRU CONSTRUCTIA AUTOSTRADII SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 4: TIOVENI - CURTEA DE ARGES IN LUNGIME DE 9,86 KM. INTREG TRONSONUL ESTE AUTORIZAT.
18	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT	181+195 (KM 89+000)	211+107 (KM 118+912)	ASOCIERIA S.C. SABPE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION UMBR S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.	SECTIUNEA III LEGHIN - TARGU NEAMT	SECTIUNEA II LEGHIN - TARGU NEAMT	29.932	12%	0%	DATA DE INCERPERE PROIECTARE: 01.02.2024 DATA DE INCERPERE LUCRARI: ETAPA I: 03.02.2025	10.11.2026	ESTIMAT 2026	1568 MIL. LEI FARA TVA	A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA I, NR. 01 DIN 06.03.2025 DATA DE INCERPERE LUCRARI ETAPA I: 03.02.2025
19	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	0+000	30+300	ASOCIERIA SABPE CONSTRUCT SRL - SPEDITION UMBR SRL - TEHNOSTRADE SRL	SAUCESTI - TRIFESTI	LOT 1	30.3	33.00%	17.69%	02.05.2023	APRILIE 2026	ESTIMAT TRIM. IV 2025	1638.32 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR DE CONSTRUCTIE.
20	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	0+000	35+600	ASOCIERIA SPEDITION UMBR SRL - SABPE CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADE SRL	FOCSANI (AUTOSTRADA BUZAU-FOCSANI) SI DOMINESTI TARG	LOT 1	35.6	53%	21.48%	29.03.2023	29.09.2025	2025	2.354.627 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022

21	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM NATIONAL	POD BRAILA			ASOCIEREA WERUOLD S.p.A (FOST ASTALDI S.P.A.) - 991 INFRASTRUCTURE SYSTEM CO. LTD.	POD SUSPENDAT PESTE DUNARE IN ZONA BRAILA	1	DRUM BRAILA-BIALA - 5,805 KM DRUM DE LEGATURA CU DR122 (MARCIANA-MACIN - 4,328 KM	99.14%	143.67%	21.12.2018	ESTIMAT 16.06.2025	IULIE 2023 SECTIUNEA 2 PODUL SUSPENDAT	https://www.bni.ro/ro/BR192da	1996 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE BENEFICIARIUL SI INGINERII MONITOREAZA SAFTAFARMUL MOBILIZAREA ANTREPRENORILOR IN SANIER PRIN REALIZAREA DE VOIET PE SANIER SI INTOCMIREA DE NOTE DE INSPECTIE.
22	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA LUGOI - DEVA	43+060	56+220	ASOCIEREA S.C. SPEEDITON UMB S.R.L. - S.C. TERNOSTRADE S.R.L. - S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - EURO-ASPHALT S.O.O.	MARGINA - HOLDEA SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D (KM 43+060 - KM 56+220)	LOT 2	13.36 KM	20.20%	6.99%	27.11.2023, RESPECTIV 05.12.2022 - INCERPERE ACTIVITATE DE PROIECTARE IN DATA DE 29.04.2024 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU SECTIUNEA E1	1. FINALIZAT SECT. A - C (KM 27+620 - KM 43+060); 2. SECTIUNEA E SI REST DE EXECUTAT DIN SECTIUNEA D (KM 43+060 - KM 56+220). ESTIMAT DECEMBRIE 2026	DECEMBRIE 2026	VALOARE CONTRACT: 1830 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 14.10.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL MAJOR DE INVESTITII: "AUTOSTRADA LUGOI - DEVA (A1), LOT 2: KM 27+620 - KM 56+220, SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D". VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.836.864.624 LEI FARA TVA. FINANTAREA ESTE ASIGURATA PRIN PNRR. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 45 DE LUNI, DIN CARE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 34 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 30 ANI. CONFORM CONDITIILOR DIN ACORDUL DE MEDIU A FOST PREVADUTA REALIZAREA A DOUA TUNELURI IN CADRUL SECTIUNII E IN CONTEXTUL EVITARI PROBLEMEI DE STABILITATE SI A IMPACTULUI NEGATIV CU IMPLANTATI MAJORE APOUA MEDIULUI. LUNGIMEA CELOR DOUA TUNELURI VA FI DE APROXIMATIV 2,13 KM. TUNELURILE VOR FI FORMATE DIN DOUA GALERII UNIDIRECTIONALE PREVADUTE PE FIECARE CALE DE CIRCULATIE CU PLATFORMA DE 11,25 M. IN DATA DE 05.12.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE AL ACTIVITATI DE PROIECTARE, IN DATA DE 27.07.2023 C.N.A.I.R. S.A. A EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE NR. 1 DIN 10.08.2023, CONF. ART. 19, (DATA DE INCERPERE A CONTRACTULUI DE SUPERVIZARE).	
23	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	POD PESTE PRUT LA UNGHENI			S.C. NISS PROTECT EUROPE S.R.L.	POD PESTE PRUT LA UNGHENI		1	80%	49%	2016 - DEMARARE PROIECTARE POD UNGHENI; 2020 - DEMARARE PROIECTARE SECTIUNEA A1 - UNGHENI	2021 - FINALIZARE PROIECTARE FAZA SI, DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTIE POD UNGHENI	2026		551.83 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN 2024. PAC ETAPA 1 - PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR LA POD AVIZAT IN LUNA MARTIE 2025. PAC ETAPA 2 - PENTRU DRUM DE LEGATURA LA POD URMAZATOARE A FI AVIZAT IN LUNA Iunie 2025. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE PENTRU FAZA 1 - APRILIE 2025, ORDINUL DE INCERPERE A LUCRARILOR FIIND ESTIMAT A SE EMITE IN LUNA APRILIE 2025.
24	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	30+300	49+299	ASOCIEREA SAABRE CONSTRUCT SRL - SPEEDITON UMB SRL - TERNOSTRADE SRL	TRIFESTI-GHERACESTI	LOT 2	18.999	30.00%	13.65%	02.05.2023	FEBRUARIE 2026	ESTIMAT IN TRIM. IV 2025		1277.95 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 07.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. SUPERVIZORUL DROP IASI A EMIS ORDINUL AMINISTRATIV DE INCERPERE CU DATA DE INCERPERE 02.05.2023.
25	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	49+299	77+393	ASOCIEREA SAABRE CONSTRUCT SRL - SPEEDITON UMB SRL - TERNOSTRADE SRL	MIRECSTI-PASCANI	LOT 3	28.094	31.90%	12.26%	02.05.2023	FEBRUARIE 2026	ESTIMAT IN TRIM. IV 2025		1765.93 LEI FARA TVA	IN DATA DE 13.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. SUPERVIZORUL DROP IASI A EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERPERE NR.1 CU DATA DE INCERPERE 02.05.2023 SUPERVIZORUL A ACORDAT ACCESUL PE SANIER AL ANTREPRENORULUI, INCERPAND CU DATA DE 04.05.2023

26	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	35+600	74+380	ASOCIERIA SPEDITION LUMB SRL - SAMP CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADE SRL	DOMNESTI TARG - RACACIUNI	LOT 2	38.78	52%	19.50%	03.05.2023	03.11.2025	2025	2485.159 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
27	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	74+380	95+002	ASOCIERIA SPEDITION LUMB SRL - SAMP CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADE SRL	RACACIUNI - MUNICIPIUL BACAU	LOT 3	21.522	30%	14.12%	03.05.2023	03.11.2025	2025	1679.768 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
28	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	21+000	49+350	ASOCIERIA SC COM SRL (URER DE ASOCIERE) - TRACE GROUP HOLD PSC	MOZL - PETROASELE	LOT 2	28.35	99.00%	81.03%	ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI - 11.08.2022	IN ANALIZA EXTENSIE TERMEN FINALIZARE	TRIM. I 2025	1249 MIL LEI FARA TVA (VALOAREA CONTRACT EXECUTIE LUCRARI)	07.08.2022, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL DE "EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU, LOT 2, MOZL - PETROASELE, KM 21+000 - KM 49+350". DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR OPERATA CONFORM FACTORILOR DE EVALUARE ESTE DE 30 ANI. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.249.992.665 LEI FARA TVA IN DATA DE 11.08.2022 A FOST PREDIAT AMPLASAMENTUL LUCRARI. NOUA DATA DE FINALIZARE A CONTRACTULUI VA FI 15.10.2024 (PERIOADA DE EXECUTIE). PROBLEME PRIVIND - CALITATEA SI SAUA SI CANTITATILE INSUFICIENTE DE PAMANT CE POT FI EXPANZATE DIN GROURILE DE IMPRUMUT - INVEL RIDICAT AL PANDII (FRATIE LA DATA DE 21.09.2023 SUPERVEDINZA A INAVIAT RAPORTUL PENTRU PROPUNEREA DE MODIFICARE PRIVIND IMBUNATATIREA MATERIAULUI DE UMPLUTURA DIN GROURILE DE IMPRUMUT- COSTURI SUPPLEMENTARE - 74.075.919.29 LEI. PRESURINZA DURATEI DE EXECUTIE CU 193.714 SI INTREMENIUL AGRESA SA SI INTRAGA SI SA ANALIZE REVENDIRCAREA NR.1 IN DATA DE 09.10.2023 BENEFICIARUL APROBA PRIN ADRESA NR. 92/87893 ORDINUL DE MODIFICARE NR. 1 PRIVIND IMBUNATATIREA MATERIAULUI DE UMPLUTURA DIN GROURILE DE IMPRUMUT
29	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	49+350	69+250	ASOCIERIA NUNOL INOAT VE TICARET ANONIM SIRETI - MANOL INOAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRETI	PETROASELE - MUNICIPIUL BUZAU	LOT 3	13.9	55.56%	31.70%	ORDIN DE INCERPERE 12.11.2018 (ETAPA PROIECTARE FINALIZATA DATA INCERPERE LUCRARI) 01.03.2024	2021 - LANSAIRE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR EXECUTIE 2023 - ESTIMAT SEMNAT CTR DE EXECUTIE DATA FINALIZARE LUCRARI 03.11.2025	ESTIMAT 2025	1160 MIL LEI FARA TVA - VAL. ESTIMATA ATRIBUIRE CTR, 1093 MIL LEI FARA TVA - VALOAREA OFERTA DESEMNAATA CASTIGATOARE (VAL. CTR EXECUTIE LUCRARI)	IN DATA DE 07.03.2022 AU FOST ENRSE COMUNICARILE PRIVIND REZULTATUL PROCEDURI DE ATRIBUIRE. PANA LA SUPARAREA TERMINULUI LEGAL DE CONTESTARE, AU FOST DISPUSE TREI CONTESTATI. CNIC A RESPINUS UNA DINTRE CONTESTATII SI LE-A ADNIS IN PARTE PE CELELATE DOUA, DISPUNAND REEVALUAREA OFERTEI OPERATORIILUI ECONOMIC DECLARANT CASTIGATOR IN TERMEN DE 20 DE ZILE DE LA COMUNICAREA MOTIVARII. IMOTIVNA DECIZIEI CNIC AU FOST DEPUSE 4 PLANGERI PE BOLA CURTEI DE APIL BUCURESTI. DUPA REEVALUAREA OFERTELOR CONFORM HOTARARII CURTEI DE APIL BUCURESTI, IN DATA DE 27.10.2022 A FOST DESEMNAT OFERTANTUL CASTIGATOR, RESPECTIV ASOCIERIA NUNOL INOAT VE TICARET ANONIM SIRETI (URER DE ASOCIERE) - MANOL INOAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S., CU PRETUL DE 1.093.470.823,76 LEI FARA TVA. IN DATA DE 28.12.2022, A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI. A FOST ENIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU LUCRARI DE 03.03.2024