

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - MAI 2025

DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI

Nr/Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorial	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An declanșare	Link șantier	Valoarea proiect	Observații
1	DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES ARAD - ORADEA			S.C. CONSTRANS S.R.L. BUCUREȘTI - FAZA ȘI IPT, P&C							2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC PENTRU AUTORIZAREA CONSTRUCTIEI ȘI PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE 2024 - LANSARE PROCEDURA ÎN TRIBUNA CTR EXECUȚIE LUCRĂRI 2025 - SEMNARE CTR EXECUȚIE LUCRĂRI	2027			FINANȚARE - P&C 2024-2025 FAZĂ PROIECTARE, PROGRAMUL TRANSPORT 2021-2027 ÎN TRAI EXECUȚIE LUCRĂRI, PROIECTAREA ÎN TRAI CONTRACTULUI DE EXECUȚIE ÎN DRUMULUI LOT 1 - LUNGIME: 33,0 KM, VALOARE ESTIMATĂ: 2.980.50 MIL LEI FARA TVA, TERMEN DEPLINIRE OFERTE: MAI 2024, LOT 2 - LUNGIME: 39,7 KM, VALOARE ESTIMATĂ: 3.415.93 MIL LEI FARA TVA, TERMEN DEPLINIRE OFERTE: MAI 2024, LOT 3 - LUNGIME: 47,07 KM, VALOARE ESTIMATĂ: 3.547.941 MIL LEI FARA TVA, TERMEN DEPLINIRE OFERTE: MAI 2024 IN DATA DE 22.02.2024 A FOST LANȘATA PROCEDURA PENTRU "EXECUȚIE LUCRĂRI DRUM EXPRES ARAD - ORADEA LOT 1", TERMEN DEPLINIRE OFERTE - 12.06.2024, (EN06535) IN DATA DE 14.02.2025 A FOST DESEMNAT CĂȘTIGĂTORUL PENTRU LOTUL 1 AL DRUMULUI EXPRES ARAD-ORADEA, FUND VORBA DESPRE ASOCIEREA PREDON TRANSILVANIA SRL - AUTOMAGISTRAL PVIDEN SRL TERMEN ESTIMAT ÎN SEMNARE CONTRACT TRIM 1 2025 IN DATA DE 22.03.2024 A FOST LANȘATA PROCEDURA PENTRU "EXECUȚIE LUCRĂRI DRUM EXPRES ARAD - ORADEA LOT 2", TERMEN DEPLINIRE OFERTE - 29.07.2024 (EN06535) AU FOST DEPUSE 8 OFERTE: 1. NUNCI ÎNGAȚ VE TICARET A.S 2. CONSTRUCTIE EMBRUȘI LEADER/CONCELEX 3. DRUM ASFALT (LEADER/AUTOMAGISTRAL PVIDEN 4. ONUR TRAHNITUT TARMACIUL ÎNGAȚI TICARET VE SANAYI A.S. LEADER/STRACO HOLDING 5. I.C. I.T.A.S ÎNGAȚ SANAYI VE TICARET A.S. (LEADER) JOTARY CONSTRUCTII MENȚENANȚA 6. MARYOL ÎNGAȚ SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. (LEADER) ENOȘ ÎNGAȚ SANAYI VE TICARET A.S. 7. DOLATIN ÎNGAȚ TICARET VE SANAYI A.S. (LEADER) UNIVANIS S.R.L. 8. BOZART (LEADER) I.P. GROUP BSC TRACE GROUP HOLD TERMEN ESTIMARE FINALIZARE PROCEDURA: APRILIE 2025
2	DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BACĂU - PIATRA NEAMȚ	0+000	5+000				51								STUDIUL DE FEZABILITATE - HG PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE NR.925/02.08.2024 IMPLEMENTAREA OBIECTIVULUI A FOST TRANSFERATA LA CNR.
3	DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - TÂRGIU JU	0+000	110+000	ASOCIEREA EGS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L.		CRAIOVA - TÂRGIU JU	110	80%	78.00%	ORDIN DE ÎNCEPERE 16.04.2021 - ETAPA PROIECTARE	24.10.2024 CONFIRMA A412			20.25 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 19.03.2021 CNMIR A SEMNAT CU OFERTANTUL DECARAT CASTIGATOR - ASOCIEREA EGS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L. - VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 20.247.323.17 LEI FARA TVA SURSA DE FINANȚARE: 95% CONTRIBUTIA BUNURILE EUROANE DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA ȘI 5% CONTRIBUTIE PROPRIE. IN DATA DE 16.04.2021 A FOST SEMNAT DE ÎNCEPUT (ORDINUL DE ÎNCEPERE) TERMENUL DE PREDARE AMC 1 (16.07.2021) A FOST DEPART DIN CAUZA UNOR OBIECTIVE SEVERE DEPLINITE ÎN ZONA DE INTERES A DRUMULUI EXPRES. IN DATA DE 03.09.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC 1. IN DATA DE 21.09.2021 AU FOST TRANSMISE PRESTATORULUI OBSERVAȚIA AMC ÎN DATA DE 24.09.2021 A PRESTATORUL A TRANSMIS AMC 1 REZULTAT ÎN DATA DE 22.10.2021 A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNMIR SA AMC1 VARIANTELE DE TRASEU ȘI S. IN DATA DE 03.12.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC 2. IN DATA DE 26.12.2021 AU FOST TRANSMISE PRESTATORULUI OBSERVAȚIA AMC 2. IN DATA DE 06.01.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC 2 REVIZUIT ÎN DATA DE 13.02.2022 UNITATEA DE IMPLEMENTARE A TRANSMIS SOLUȚIAREA CATRE CTE CNMIR S.A. ÎN VEDEREA PROGRAMARII SEMNATEI PF AVIZARE AMC2. PREDON ÎN IMPLEMENTARE - ÎN LUNA DECEMBRIE 2021, A FOST APROBATĂ FINANȚAREA ETAPEI DE PREDATIE (ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A PROIECTULUI TEHNIC), EXECUȚIA LUCRĂRILOR URMANDO A ÎNTRA ÎN SPATIUL FINANȚAR ALOCAT ÎN CADRUL POT 2021-2027.
4	DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES FOCSANI - BRAILA	0+000	79+524	INGENIERIA EFECALIZADA OBRA CNL E INDUSTRIAL S.A. SEMNAT ÎN DATA DE 19.06.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE 15.003.446,99 LEI FARA TVA)		FOCSANI - BRAILA	73.524	0%	32.38%	ORDIN DE ÎNCEPERE 27.07.2020 - ETAPA PROIECTARE	IULIE 2022 TERMEN RUTAL 06.10.2024 (CONFORM AA NR 9)	ANUL 2024 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE		3400.22 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 10.10.2024 A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL NR. 10 ÎNTRU CNMIR S.A. ȘI CNMIR S.A. DE PREDARE A CONTRACTULUI DE SERVICII CONFORM ORDINULUI DE MINISTRU NR. 872/2024
5	DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OAR - SATU MARE	0+000	10+000	SEARCH CORPORATION SRL SEMNAT ÎN DATA DE 10.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE 3.646.308,36 LEI FARA TVA)		SATU MARE - OAR (GRANTA BOLDUȘ)	10.9 KM DRUM EXPRES + 4.02 KM DRUM DE LEGĂTURĂ	90%	90%	AUGUST 2020 - DEMNARE SERVICII DE PROIECTARE FAZĂ ȘI P.A.C. + P.T.E.	13.05.2025	ANUL 2024 - TERMEN FINALIZARE FAZĂ DE PROIECTARE - 31.08.2024 CONFORM AA NR. 15		3.65 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 10.07.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PROIECTARE ȘI P&C/DIAC/PT. DURATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI DE SERVICII ESTE DE 34 LUNI ȘI 3 ZILE ȘI A DAT ÎNCEPUTUL ÎNCEPERE ÎN DATA DE 20.08.2021. STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNMIR SA CTE CNMIR. ÎN CONCLUZII ÎNTERMINSTERIAL, PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUȚIILOR LUCRĂRILOR (P&C) A FOST FINALIZAT. A FOST EMISA HOTĂRÂREA GUVERNULUI PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE. ÎN DATA DE 27.04.2023 A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUȚIE ÎN CADRUL CTE CNMIR SA. A FOST EMISĂ DECIZIA CONDITONATĂ KUP. 21.07.2023 - A FOST PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI NR. 392/2023 - HOTĂRÂREA PRIVIND PROCEDURA DE EXPROPRIERE A CONDIȚIONALULUI. 23.01.2024 A FOST EMISĂ DECIZIA DE REPROPRIERE. A FOST PUBLICATĂ PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR A-A FOST RAPORTAT LA CĂMĂRIȘORILOR PROCEDURA DE ACHEZITE ESTE SUSPENSATĂ. ÎNCLAUZĂ FOST DEPLA LA T.1. ÎN VEDEREA OBTINERII AUTORIZAȚIEI DE CONTRIBUIRE 01.11.2024 A FOST EMISA AUTORIZAȚIA DE CONTRIBUIRE.