

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - MAI 2025																	
5. VARIANTE OCULTOARE																	
VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An deschidere	Link cartier	Valoare proiect	Observații
1	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE IASI	19+600 (SEIGROS)	26+460 (DN28)		ETAPA 1 - VARIANTA SUD OBIECT 3 - VARIANTA TRAFIC GREU		6.77							126.88 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATĂ)	PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IASI A ÎNVIATAT O PROPUNERE DE SCHIMBARE A TRASEULUI, CA URMARIRE A IMPOSIBILITĂȚII PĂSTRĂRII TRASEULUI PE BULEVARDUL POTIERS SI STRADA TREI FANTANI (KM 19+600 - KM 26+460). PROPUNEREA A FOST ACCEPTATA DE CNAR, URMAND A SE IDENTIFICA SURSA DE FINANȚARE.
2	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MEDIAS	0+000	8+500	PARTENERIAT OUG 133/2021 ÎNTRU CNAR SI PRIMĂRIA MEDIAS	MEDIAS	1	8.5	REVIZUIRE SF - FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBATI PRIN HG - 2023	2023 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE, REACTUALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE		2027				PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE ÎNTRU CNAR SA SI PRIMĂRIA MEDIAS ÎN BAZA PREVEDERILOR OUG 102/2020. OBIECTIVUL SE IMPLEMENTEAZA DE CATRE UAT MEDIAS, A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZUIRE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CATRE PRIMĂRIA MEDIAS ÎN LUNA Iunie 2021. A FOST ENDS ORDINUL DE ÎNCERERE ÎN DATA DE 10.08.2021. AU FOST FINALIZATE SI ARSATE ÎN CADRUL CTE CNAR AMC 1 SI AMC 2. ÎN PREZENT ESTE ÎN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE - TERMEN ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2023. AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA - ETAPA 1 - FINALIZAT, OBSERVATI ÎMPLIMENTATE STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN CARE AU FOST INTEGRATE RECOMANDĂRILE AUR 1 FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST ÎNVIAT ÎN CADRUL CTE CNAR, CTE MIT, CTE IM - NOTARIATUL DE GUVERN PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI APROBATA ÎN LUNA DEC 2023. ÎN DERULARE PROCEDURA DE EXPLOATARE - PROMOVARE ÎN DE EXPLOATARE. TRIM. II 2024 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI. DEPUNERE OFERTE - OCTOMBRIE 2024. SEMNARE CONTRACT - Iunie 2025
3	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CAMPULUNG	0+000	6+300	PARTENERIAT ÎNCHEIAT CU PRIMĂRIA CAMPULUNG - OUG 133/2021 PROIECTANT - ASOCIEREA TEHNICO-CONSULTING SOLUTION (JURER) - ECD GEORGIUM	CAMPULUNG		6.3			SF - 2025	2026			151 MIL. LEI FARA TVA (CF. PLAN INVESTIȚIONAL)	PROTOCOL COLABORARE PENTRU ETAPA DE ELABORARE SF VO CAMPULUNG SEMNAT ÎN TEMELIUL OUG 86/2020 ÎN DATA DE 26.10.2022; ACT ADIȚIONAL NR. 2/05.12.2023 SCHIMBARE SURSA DE FINANȚARE ÎN P 2023 2027); CF OUG 133/2022 CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE - SEMNAT ÎN LUNA MARTIE 2025