

7	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PF	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE HUSI			CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE			14.4				2024- REALIZARE SF	2024- FINALIZARE SF 2025- DEMARARE PROCEDURA ATRIBUIRIE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2027			CTR PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE - IN DERULARE. ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 A FOST ANUNTA IN CTE CNMIR. ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 S 2 - FINALIZARE DERULARE STUDIUL PE VARIANTA SELECTATA.
8	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PF	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE PITESTI VEST	0+000	20+000	TFP INGINERIE SRL	PITESTI VEST		20	0%	0%	25.02.2021	07.03.2022 (24 LUNI SI 10 ZILE DE LA INCERPERE CT AA NR. 2 / 92/2979/15.04.2022)			VALOARE SF+PF 2.732 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF SI SF IN DERULARE. IN DATA DE 16.02.2022 A FOST APROBAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE - CNMIR. IN DATA DE 17.05.2022 A FOST SUSTINUT STUDIUL DE PREFERABILITATE IN CADRUL CTE - CNMIR (AVIZ NR. 64/79/29.05.2022). IN DATA DE 13.05.2022 A FOST TRANSMIS CATRE CNMIR AMC 1 SI AU FOST CERSE OBSERVATIILE SI RMN DOCUMENTATE. IN PREZENT SE AȘTEPTA TRANSMITEREA AMC 1 ÎN VEDEREA 1 DE CATRE PRESTATOR. IN DATA DE 04.08.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS SOLICITAREA DE REZULTE A CONTRACTULUI CONDIȚII DUG 04/2022, IAR IN DATA DE 17.08.2022 AU FOST TRANSMISE DOCUMENTELE SUPTRE (ANEXE) CA URMARARE A CERERII PRESTATORULUI A FOST INTOCMITA NOTA JUSTIFICATIVA DE REZULTE NR. 18/1208/26.09.2022. ACORDUL DE INCETARE DE CONCUR A FOST SEMNAT IN DATA DE 29.11.2022.	
9	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PF	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE DOROHOI	0+000	13+000	SC NV CONSTRUCT SRL	DOROHOI		13.9	0%	0%					429.22 MIL LEI	IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE. CONFORM LEGISLATIEI IN VIGORE A FOST INTOCMIT RAPORTUL DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA, IN PREZENT PRESTATORUL IMPLEMENTEAZA OBSERVATIILE CUPRINSE IN CADRUL RAPORTULUI DE AUDIT.	
10	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PF	VARIANTA OCULTOARE	DRUM DE LEGATURA DMS - DRUM DINIEN CRAIOVA - PITESTI (TRONSONUL 1)			CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - ASOCIEREA S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI (LIDER DE ASOCIERE) SI S.C. GRAFIC TENDOS S.R.L. (ASOCIAT)	DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITATII DE TRAFIC INTRE DMS (DONNA UDINEI FORDI) SI DRUMUL EXPRESS CRAIOVA - PITESTI (TRONSONUL 1)	PROIECTARE	10			20.04.2023	2025			1.231 MIL. LEI FARA TVA	CNAMR SA A TRANSMIS CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURA CEREREA DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL "ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE INCLUSIV PAC, DETALII DE EXECUTIE, ASIGURAREA ASISTENTEI TEHNICE PE PARCURSA EXECUTIEI DE LUCRARI SI IN PERIOADA DE GARANTIE SI LUCRARI DE INCHISIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE: DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITATII DE TRAFIC INTRE DMS (DONNA UDINEI FORDI) SI DRUMUL EXPRESS CRAIOVA - PITESTI (TRONSONUL 1)". PROCEDURA DE ACHIZITIE ANUNTA DE OGARECE NU AU FOST DERUSE OFFERTE ADMISIBILE. A FOST RELUATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA IN DATA DE 06.04.2022 A AVUT LOC DOPUNEREA OFERTELOR (2 OFERTE). PROCEDURA DE ACHIZITIE ANUNTA IN DATA DE 21.07.2022 A AVUT LOC SUPUNEREA OFERTELOR (2 OFERTE). PROCEDURA DE ACHIZITIE ACTUALA ANUNTA, CONTESTATIA DEZAPUS LA CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR. CONTESTATIA A FOST RESPINSA. A FOST RELUATA PROCEDURA DE ACHIZITIE. IN VEDEREA SEMNARII CONTRACTULUI DE SERVICII TRINO SOLICITATE CRODTE SI ANUNTA IN VALOAREA DE 1.230.660.411 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII NR. 592/31.03.2023 AVAND CA PROIECTANT ASOCIEREA S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI (LIDER DE ASOCIERE) SI S.C. GRAFIC TENDOS S.R.L. (ASOCIAT). VALOAREA CONTRACTULUI E 1.230.660.411 LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI - 20 LUNI DIN CARE 3 LUNI ELABORARE SF INCLUSIV DOCUMENTATII PENTRU AVIZ, 2 LUNI ELABORARE PF INCLUSIV OTAC SI DE 24 LUNI ASISTENTA TEHNICA PE PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILORE. SI A EMIS ORDIN DE INCERPERE PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, INCLUSIV DOCUMENTATIA PENTRU AVIZ, OBTINERE AVIZ SI ACORDURI INCEPAND CU DATA DE 20.04.2023 (ZIUA TA - 1 LUNI). CTE ORDIN CRAIOVA SI CTE CNMIR AU APROBAT DOCUMENTATIA IN FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE. ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 1 (AMC1) URMAZAND ELABORAREA ANALIZEI MULTICRITERIALE DE TRASEU ETAPA 2. CTE ORDIN CRAIOVA SI CTE CNMIR AU APROBAT DOCUMENTATIA IN FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE, STUDIUL VARIANTE DE TRASEU. ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 - AMC2.	