

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - MAI 2025
DRUMURI NAȚIONALE
 DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE

Nr/Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceput	Data finalizari	An deschidere	Link șantier	Valoarea proiect	Observatii
1	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN79	4+150	107+745	ASTALDI S.P.A.	ARAD - OKADEA, KM 4+150 - KM 107+745		103.55	98%	98%	03.02.2009	REZILIAT	ÎN FOLIOSINA		266.31 MIL LEI FARA TVA	PROBLEME: CONTRACTUL A FOST REZILIAT DE CATRE BENEFICIAR ÎN DATA DE 02.10.2020 DATORITĂ ÎNTĂRZIERILOR ȘI NEECUTĂRII LUCRĂRILOR RAMASE DE EXECUTAT DE CATRE ANTREPRENOR. 1. NEECUTĂRIILE LUCRĂRILOR PENTRU ȘOSUL DE LA KM 4+1435 2. ÎNTĂRZIEREA FINALIZĂRII EXECUȚIEI LUCRĂRILOR ÎN DATA DE 26.04.2023 A FOST EMISA HOTĂRÂREA ARBITRALĂ FINALĂ ÎN CADRUL DOSARULUI ICC 257000/HBR.
2	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN62	1+350	44+600	ASOCIEREA S.C. ALEKOR TRADING S.R.L. - ÎMPREȘIA DE CONSTRUCȚII ÎNG. E. MANTOVAN S.P.A. - S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	ALEXANDRIA - TURNU MAGURELE		45.95	85.90%	67.00%	07.09.2022	12.06.2025	SUB TRAFIC		126.323 MIL LEI FARA TVA - VALOAREA PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PENTRU AMBELE SECȚIUNEA	ORDINUL DE ÎNCEPERE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR A FOST EMIS ÎN DATA DE 07.09.2022, ÎN PREDAREA AMPUSAMENTULUI AVUȚ LOC ÎN DATA DE 13.09.2022 CONFORM AUTORIZĂȚIEI DE CONSTRUIRE NR. 49/20.08.2022. A FOST EMISA DE CATRE MTI AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA I KM 2+100 - KM 44+600 ȘI KM 49+194- KM 52+649; AUTORIZĂȚIEI DE CONSTRUIRE ETAPA II - 32/23.08.2024. A FOST OBTINUT AVUȚUL CTE NR.5307 ÎN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE, HG-UL DE EXPROPRIERINR. 480/2023 ȘI DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 103/03.08.2023
3	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN62	49+194	52+649	ASOCIEREA S.C. ALEKOR TRADING S.R.L. - ÎMPREȘIA DE CONSTRUCȚII ÎNG. E. MANTOVAN S.P.A. - S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	TURNU MAGURELE - PORT TURNU MAGURELE		3.455	85.90%	67.00%	07.09.2022	12.06.2025	SUB TRAFIC		126.323 MIL LEI FARA TVA - VALOAREA PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PENTRU AMBELE SECȚIUNEA	ORDINUL DE ÎNCEPERE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR A FOST EMIS ÎN DATA DE 07.09.2022, ÎN PREDAREA AMPUSAMENTULUI AVUȚ LOC ÎN DATA DE 13.09.2022 CONFORM AUTORIZĂȚIEI DE CONSTRUIRE NR. 49/20.08.2022. A FOST EMISA DE CATRE MTI AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA I KM 2+100 - KM 44+600 ȘI KM 49+194- KM 52+649; AUTORIZĂȚIEI DE CONSTRUIRE ETAPA II - 32/23.08.2024. A FOST OBTINUT AVUȚUL CTE NR.5307 ÎN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE, HG-UL DE EXPROPRIERINR. 480/2023 ȘI DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 103/03.08.2023
4	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN7C	104+000	180+800	RUTIER-CONEX XXI S.R.L.	TRANSFĂGĂRASAN		26.8			01.04.2024	TERMEN ÎNITAL 02.05.2025 TERMEN CONFORM AA2 30.12.2025			8.409 MIL LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 27.02.2024 S FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE FAZA DALI ORDINUL DE ÎNCEPERE ESTE DATA DE 01.04.2024. A FOST EMISA DECIZIA ETAPAI DE EVALUARE ÎNITALA DE CATRE ANPM, ÎN PROIECTANTUL ELABORAREA MEMORIALUL DE PREZENTARE PROIECTANTULĂ TRANSMIS EXPERTIZEEI TEHNICE, STUDIUL TOPOGRAFIC ȘI STUDIUL GEOTECNIC.
5	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN73	13+800	128+250	ASOCIEREA AZVI SA - STRACO GRUP SRL TRACTEEL	MODERNIZARE: RIȚESTI - CAMPULUNG - BRASOV, KM 13+800 - KM 42+850, KM 54+050 - KM 128+250		103.25	49.82%	52.10%	19.05.2014	DECEMBRIE 2023		http://www.campulung.ro/comunicare-de-pret/infotext info@campulung.ro NCR&S&S-licențiat SC&S&S&S&S info@campulung.ro +4073	275.86 MIL LEI FARA TVA	A FOST RECEPȚIONAT UN SECTOR DE 28.85 KM, PV 223/74.10.2020 ÎN 24.03.2022 A FOST SEMNAT CTUL PPT SERVICIUL DE VERIFICARE A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU ÎNȘIȘI SECTORUL CONTRACTUL ESTE ÎN CURS DE ÎNDEPLINIRE CONFORM CERERII EXECUTANTULUI CE FACE OBIECTUL UNUI DOSAR AVUȚ PE ROLUL TRIBUNALULUI BUCUREȘTI. PPT RESTUL DE EXECUTAT, ÎN 13.07.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL ACTUALIZARE PPT-RODE MODERNIZARE RIȚESTI - CAMPULUNG - BRASOV PPT SAȘIȘI - ÎN 12/04/2024 DOP BRASOV. ÎN 12/04/2024 ÎN ETAPA I A FOST ANALIZAT ÎN CTE SAȘIȘI - ÎN 12/04/2024 ÎN ETAPA II A FOST ANALIZAT ÎN CTE SAȘIȘI - ÎN 17.10.2022 S-A TRANSMIS OF. PRESENTIUNILOR CONTRACTUALE NOTIFICAREA DE REMENSIER DE CATRE PRESTATOR, CU TERMENUL 10.02.2023 S-A AVUȚ ÎN CTE - CNAR SIGURANȚA CIRCULĂȚIEI DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ AVUȚ ÎN CTE - CNAR, ÎN C.A. ALC N.A.I.R. S.A., ÎN CONSILIUL ÎNTERMINISTERIAL DE AVUȚARE LUCRĂRII PUBLICE DE ÎNTERES NAȚIONAL ȘI LOCALITATE AVUȚ NR. 20/20.08.2023 A FOST SEMNATĂ PROCESURA DE ACHEȚIE PUBLICĂ LICITAȚIE DESCHISĂ CU ANUNȚUL DE PARTICIPARE NR. CN15075878/20.08.2023 PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRII LA OBIECTIVUL „MODERNIZARE DN 73 KM 13+800 - KM 42+850, KM 54+050 - KM 128+250 RIȚESTI - CAMPULUNG - BRASOV”. SECTOR KM 54+050 - KM 128+250, LOT 1 - KM 54+050 - KM 59+800, LOT 2 - KM 59+800 - KM 62+200/ DATA LIMITA DEPUNERE OFERTE: 19.07.2023. TERMENUL SOLICITARE CLARIFICĂRI: 27.06.2023. DATA RAPUSUNG CLARIFICĂRI: 07.07.2023. S-A PRELUNGIT TERMENUL DE DEPUNERE AL OFERTELOR PANA LA 27.08.2023. ÎN CURS DE EVALUARE OFERTE, PROCEDURA DE ACHEȚIE ÎN CURS DE FINALIZARE. S-AU DEPUȘ DOCUMENTELE SUPORT ȘI ÎNREGISTRAREA ÎN CURS DE ÎNDEPLINIRE. CONTRACTUL DE EXECUȚIE PENTRU LOTUL 2 ESTE ÎN CURS DE SEMNARE. PPT LOTUL 1 ȘI A DERUS CONSTATĂȚIE. S-A ÎNCHIEAT ACORDUL CONTRACTUAL PPT EXECUȚIA LUCRĂRILOR PE LOTUL 2 ÎN 21.02.2024. ANTREPRENOR: SC VANDAM CONSTRUCT SRL. VALOAREA ÎNVESTIȚIEI: 325.490.774.48 LEI (FARA TVA). ÎN 31.03.2024 S-A EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR. LA ACĂȘTĂ DATA SE EXECUȚIA LUCRĂRII DE CONSOLIDARE ÎNCEPAND DE LA KM 92+500, PENTRU MICROLOTUL ȘI FUNDATIILE ADANCITE DE PARAPET PROGRES PZC: 39%; PROGRES FINANCIAR: 30%. A FOST SEMNAT ACORDUL CONTRACTUAL PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR PENTRU LOTUL 1 KM 54+050 KM 60+000 CAMPULUNG MUSCEL-FUNDAȚIA, ÎN 06.08.2024. ANTREPRENOR: ANTIPRIZA DE REPARAȚII ȘI LUCRĂRI AL CULI VALOAREA ÎNVESTIȚIEI 426.213.446 LEI. A FOST EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR ÎN DATA DE ÎNCEPERE 14.10.2024. A FOST PREDAT AMPUSAMENTUL LA DATA DE 14.10.2024. LA DATA CURENTE SE EXECUȚIA LUCRĂRII DE CONSOLIDARE - ÎN ÎNȘIȘI, PUSȚI FORAȚI ȘI SAP. URU, RIGOLA TRUNGHIULARA, KM 59+500 - 60+100. PROGRES PZC: 7%; PROGRES FINANCIAR: 0%.

6	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	51-041	109-905	ASOCIERIA ESTIA INGAAT SANAYI LOSTIK VE DUS TICARET ANONIM SIRKETI - GUN AL MADENCILIK INGAAT NAKLIE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	SEKTOR 2: TARGOVISTE - SRINIA KM 51-041 - KM 109-905 DRUM LA 2 BEND DE CIRCULATIE	SECTOR 2	57.474	0%	1.67%	ORDIN INCERERE PROIECTARE 16 OCTOMBRIE 2023	IULIE 2026	1158 MIL LEI FARA TVA	DOCUMENTATIYA PAC A FOST AVGATA IN CADRUL SERINTEI CTE CNAR DIN DATA DE 05.12.2024. A FOST EMISA H.G. NR. 1588/22.12.2024 PUBLICATA IN MOD. NR. 1306/26.12.2024. ALE CARUI ANEXE AU FOST PUBLICATE IN MOD. NR. 1246/849 PRINDO DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBILIELOR PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUTE CORDOARUL DE EXPROPRIERE AL LUCRARI DE UTILITATE PUBLICA DE INTERES NATIONAL. A FOST EMISA DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 589/21.02.2025, PENTRU IMOBILIILE PROPRIETATE PRIVATA, AILATE PE BAZA LOCALIZATIILOR SINANSA, DOCESTI, VULCAN - PANDELE, BRANESTI, PUCIOASA, MOITALEA, FIENI, BUCURJENI, PIETROSTI SI MORDENI DIN JUDETUL DAMBOVITA SI SINANSA DIN JUDETUL PRAHOVA. IN PERIOADA DE PROIECTARE, PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE (PAC), AU FOST/VAZI INTREPRINDE DE CATRE ANTREPRENOR, DEMERSURI PENTRU INTOCMIREA DOCUMENTATIIEI TEHNICE SI DE OBTINERE A TUTUROR AVIZELOR SOLICITATE IN CONFORMITATE CU CERTIFICATUL DE URBANISIM. PROIECTAREA LA NIVEL DE PEEI SECTORIAL DE DRUM TARGOVISTE - SINANSA ESTE IN CURS DE ELABORARE, FINDERI INTREPRINDE DE CATRE ANTREPRENOR DEMERSURI DE REVIZI A DOCUMENTATIIEI LUAND IN CONSIDERARE OBSERVATIILE EMISE PRINDO PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE.	
7	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	0-000	44-130	ASOCIERIA ESTIA INGAAT SANAYI LOSTIK VE DUS TICARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTIA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - GUN AL MADENCILIK INGAAT NAKLIE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	LOT 1	LOT 1 (SECTOR 3) BALDANA - TARGOVISTE KM. 0-000 - KM 44+130 LANGRILE LA 4 BEND DE CIRCULATIE	44.13	0%	12.00%	ORDIN INCERERE 1 MARTIE 2023	01.01.2027	869.18 MIL LEI FARA TVA	LOTUL 1 - IN DATA DE 17.01.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR. 52/2023 CU ASOCIERIA ESTIA INGAAT SANAYI LOSTIK VE DUS TICARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTIA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - GUN AL MADENCILIK INGAAT NAKLIE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI - IN DATA DE 20.11.2024 SA DEBUTAT AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR.68 PENTRU PRIMA SI A SI POCOL DE LA 6+420. HOTABARA NR. 148/028A PRINDO DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBILIELOR PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUTE CORDOARUL DE EXPROPRIERE AL LUCRARI DE UTILITATE PUBLICA DE INTERES NATIONAL" PRIMEA AMPASAMENTULUI A FOST FACUTA LA DATA DE 13.03.2025, CONFORM DECIZIEI DE EXPROPRIERE NR. 174 DIN 20.02.2025.	
8	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	30-950	52-350	ASOCIERIA COSEDI S.P.A.S.C. BT INVEST S.R.L.-CHIRLIU ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE S.C. TOTAL ROAD S.R.L.	PROIECTARE SI EXECUTIE LANGRILE LA 4 BEND DIN BALDANA (TITL) KM 30-950 KM 52-350		21.4	85.00%	52.49%	01.09.2022	Aug-25	SEPTEMBRIE 2025	242.36 MIL LEI FARA TVA	IN URMA CONSTITUIRII/PREZENTARI DE CATRE ANTREPRENOR SI A APROBARI DE CATRE JEFETIARI/AI AUTORITATAI CONTRACTANTAT, IN DATA DE 18.08.2022, A INSTRUMENTATULI DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE, SUPERVIZIOLA SI INAMINTAT IN DATA DE 25.08.2022, ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERERE DE CATRE ANTREPRENOR, CU NOTIFICAREA DATEI DE 02.09.2022 CA DATA DE INCERERE PENTRU ACORDUL CONTRACTUL NR. 92 / 21750 DIN 22.03.2022 "PROIECTARE SI EXECUTIE LANGRILE LA 4 BEND DIN BALDANA - TITL KM 30-950 - KM 52-350" IN DATA DE 26.05.2023 A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 24 / 26.05.2023 (NR. MFI 17040/26.05.2023). A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE BENEVOLENTA IN DATA DE 23.05.2023 SUPERVIZIOLA SI CONSULTAT ANTREPRENORUL IN DATA DE 04.10.2023. PROIECTUL TEHNIC VGZAT CU "BUN DE EXECUTIE". IN PREZENT CONTRACTUL SE AFLA IN PERIOADA DE EXECUTIE
9	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN66	106-220	106-965	REABILITARE DN66 PRIN REAMENAJAREA SECTORULUI CUPRINS INTRE KM 105+000 - KM 106+100 IN VECHERA CONSTRUIRE UNUI POD NOU PESTE JUU DE LA MERLA KM 105+920 REAMENAJARE SECTOR KM 106+220 - KM 106+9	ASOCIERIA S.C. FREYROM S.R.L.		1.325	99.00%	94.68%	12.11.2020	23.03.2023	IANA 2023	27.939 MIL LEI FARA TVA (INCLUSIV ACTUALIZAREA PRETILOR)	CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 02.11.2020. (EXCLUSIV PERIOADA DE TRAFIC PRINDO DE REZOLVA CUPRINDA IN PERIOADA SA 15-15 05), CU D PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 66 LUNE (6 ANI). AU FOST APROBATE SITUATIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 671.083.03 LEI FARA TVA, NR. 2 - 991.685.77 LEI FARA TVA, NR. 3 - 468.537.02 LEI FARA TVA, NR. 4 - 445.044.53 LEI FARA TVA, NR. 5 - 5.309.052.41 LEI FARA TVA, NR. 6 - 2.038.052.26 LEI FARA TVA, NR. 7 - 7.638.348.03 LEI FARA TVA, NR. 8 - 524.420.29 LEI FARA TVA, NR. 9 - 1.464.405.18 LEI FARA TVA. TOTAL VALOARE (INCLUSIV ACTUALIZARE PRETURI) - 26.738.045.68 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 493/14.11.2022 AVAND CA OBIECT EXECUTIE LUCRARI SUPPLEMENTARE SA ACESTI OBIECTIV, CONFORM DOCUMENT DE AVANSARE CTE-CNAR, PRETUL CONTRACTULUI FINO DE 1.151.772.54 LEI FARA TVA, DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR FINO DE 1 LUNA. AU FOST APROBATE SITUATIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 964.887.03 LEI FARA TVA, NR. 2 - 186.785.54 LEI FARA TVA, TOTAL VALOARE - 1.151.772.54 LEI FARA TVA. LUCRARI DE EXECUTIE PENTRU INTREGUL OBIECTIV AU FOST FINALIZATE, URMAND A SE EFECTUA INPECTIA PRELIMINARA IN VECHERA EFECTUARI RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR. SA AU SOLICITAT UNELI REEMERIBI, CONSTRUCTORUL DE EFECTUAND-LE IN TERMINULI STABILIT DE COMISE. AU FOST SEMNATE SI AMBONATE PROCESULI VERBALE DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR NR. 17753/03.2023 SI RESPECTIV NR. 180/30.08.2023 PENTRU CELE 2 CONTRACTE DE LUCRARI.
10	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN1L	60-165	76+277	MODERNIZARE DN 2L, SOVIEA-LEPSA, KM 60-165 - KM 76+277			16.112	PROIECTARE IN DERULARE		ORDINUL DE INCERERE PENTRU PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.09.2020	DECEMBRIE 2023	DECEMBRIE 2023	106.54 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 24.07.2020. VALOARE CONTRACT PROIECTARE + EXECUTIE LUCRARI: 126.776.219.70 LEI CU TVA, DIN CARE: PROIECTARE: 3.055.094.15 LEI CU TVA EXECUTIE LUCRARI: 123.123.123.28 LEI CU TVA AVIZAT DTAC CTE DROPI IAS 08/08/ 28.05.2021, AVIZAT DTAC CTE CNAR SA - 08.06.2021 DURATA CONTRACTULUI ESTE: 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRARILOR: - 6 LUNI PROIECTARE, - 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI; - 84 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. PTE AVIZAT CTE DROPI IAS 08/08/ 28.05.2021, IN AVIZARE LA CTE CNAR SA DUPA INFORMARI RECOMANDARI ACR STADIUL II, IN DATA DE 23.08.2023, CUNR. 18484 A FOST AVIZAT IN CTE DROPI IAS ACTUALIZAREA DEVIULUI GENERAL. AVIZ CTE CNAR SA - FAZA PTI NR. 5496/07.09.2023. AVIZ CTE DROPI IAS FAZA SF REVIZUT SI REACTUALIZARE INDICATORI TEHNICI, ECONOMICI NR. 1889/24.11.2023. AVIZ CTE MFI NR. 255/03.01.02.2024. AVIZ CTE NR. 21/29.03.2024. HG NR. 500/26.03.2024 REAMENAJARE INDICATORI TEHNICI ECONOMICI

11	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	256+675	258+950	PROIECTARE SI EXECUTIE "REALIZARE BANDELA A TREI DIN 7 VALILE OLTULUI INTR-EM 256+675 - KM 258+950"		2.274						8.46 MIL LEI FARA TVA	
12	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN69	0+000	10+000	ANTREPRIZA DE REPARATI SI LUCRARI A.R.L. CLUJ S.A.	DRUM DE LEGATURA INTRE AUTOSTRADA AS ARAD - TRIMISOARA - DIN BREST DE EXECUTAT	9,9	50.22% DIN NOUL CONTRACT - BREST DE EXECUTAT; 62.74% DIN TOTALUL OBIECTIVULUI DINUM DE LEGATURA	22.89%	20.08.2024	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 23.07.2024	Aug-25	235.845 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 22.08.2023, PRIN ADRESA NR. 2802/AN/22.08.2023, BENEFICIARUL A INSTITUIT ANTIPEZICIUNIL CU PRIVIRE LA REALIZAREA CONTRACTULUI NR. 927703 DIN 02.02.2022-PROIECTARE SI EXECUTIE „DRUM DE LEGATURA AUTOSTRADA AS ARAD - TRIMISOARA - DN 69”, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CALEZII 64 (PREZIEREA DE CATRE BENEFICIARI) DIN CONDIȚIILE GENERALE DE CONTRACT, RESPECTIV CONFORM H.G. NR. 375 DIN 18.03.2022, ACESTA PRODUCANȚI SI EFECTUL INCERINCEI SI SE -A-DI, RESPECTIV DATA DE 07.09.2023. S-A SEMNAT PROCEDURA DE ACHIZITIE IN VEDEREA ATRIBUIRII NOULUI CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE „DRUM DE LEGATURA AUTOSTRADA AS ARAD - TRIMISOARA - DN 69” - BREST DE EXECUTAT BENEFICIARUL A STABILIT CĂȘTIGATORUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE ANTIPEZICIUNIL DE REPARATI SI LUCRARI A.R.L. CLUJ S.A. LA DATA PREZENTEI CONTRACTULUI SE AJUĂ IN EXECUTIE.
13	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	0+000	14+300	IRMAT CONS SRL	DRUM DE LEGATURA AS - DN7 (TTU) (0+718) - LARGURILE A 4 BENZI DE CIRCULATIE	14,3			OCTOMBRIE 2019	15.05.2025 (CF AA 16/ 13856)		923.97 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 20.04.2021, PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE. IN DATA DE 25.02.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE 6 LUNI, SUSPENDAREA A INCETAT IN DATA DE 25.08.2022. IN DATA DE 22.09.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE 2 LUNI, SUSPENDAREA A INCETAT IN DATA DE 22.11.2022. STUDIUL DE FEZABILITATE, REVIZUA A FOST INANȚAT IN DATA DE 29.08.2022. A FOST PRELUNGITA PERIOADA CONTRACTUALA PRIN AA NR. 5/25.11.2022, CU 90 ZILE. STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUA A FOST INANȚAT IN DATA DE 28.11.2022. PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARIILOR IN FORMA DRAFT A FOST INANȚAT IN DATA DE 29.12.2022. IN DATA DE 24.05.2023, PRESTATORUL A INANȚAT DOCUMENTATIATA FINALA A PAC ACORDUL DE MEDIU SI AVIZUL DE GOSPODARIRE A PISCORILOR SI FOST OBTINUTE. STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUA A FOST AVANȚAT IN CTE CNAR IN DATA DE 07.04.2023, IN CTE MITI IN DATA DE 23.05.2023, URMANDO A FI SUPUS SPRE AVIZARE IN CI. IN DATA DE 05.01.2024 A FOST AVANȚAT IN CI Nr. 1/05.01.2024 IAR IN DATA DE 28.02.2024 A FOST OBTINUT HG. 188/28.02.2024. IN DATA DE 05.09.2024 A FOST ANALIZATA SI ANDATA DOCUMENTATIATA PAC SI PTE IN CADRUL CTE CNAR. DOCUMENTATIATA DE SCOTERIE DIN FONDUL FORESTIER ESTE IN LUCRU, PENTRU EMITEREA H.G. DE EXPROPRIERE.
14	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DRUM TRANSREGIO GIUJ - APAHIDA	0+000	38+800	GIUJ - APAHIDA		38,8	CONTRACT SERVICE DE PROIECTARE DESISAT IN BAZA UNUI PROTOCOL DE CATRE UNUL CLUJ NAPOCA					2345.52 MIL FARA TVA	STUDIU DE FEZABILITATE IN ELABORARE FINALIZARE SF - 2022/ INTARZIERI IN GESTIONAREA CTR DE PROIECTARE GESTIONAT DE CATRE PRIMARIA CLUJ NAPOCA
15	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN24C	106+650	142+250	S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. - ELABORARE SF / S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. BUCUREȘTI - REVIZUIRE S.F.	MANDREASA - RADALTI PRUT	35,6	33.63%	0%				109.69 MIL LEI FARA TVA	SF REVIZUIT IN ANUL 2016 / HG NR. 460/28.05.2018 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE LIPSA PRENȚARE LUCRARI

16	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN1H	6+000	12+000	SC MECANO BAU TRADING SRL	REMEDIERE DEFECTIUNII PE DN1H KM 6+000 - KM 12+000		6	100%	88.22%	15.10.2020	07.12.2021	ANUA 2021	12.761 MIL LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCEPERE A FOST EMIS INCEPAND CU DATA DE 15.10.2020. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR IN DATA DE 29 DECEMBRIE 2021 SI A FOST INTOCMIT PV NR. 301, PERIOADA DE GARANTIE 36 LUNI. RECEPTIA FINALA A LUCRARILOR A AVUT LOC IN DATA DE 20.02.2025 SI S-A INTOCMIT PVNF NR. 51/24.02.2025 (NR. 5276/20.02.2025). INGINERUL CONSULTANT A FOST CERTIFICATUL DE RECEPTIE FINALA IN DATA DE 04.03.2025.
17	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN51	2+600	43+783		ZIMNCEA - ALEXANDRIA		41.183						0.1953 MIL LEI FARA T.V.A.	DOCUMENTATIE INTOCMITA IN VEDEREA PROMOVARII SPRE LICITATIE.
18	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2				PASAJ SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LA ROMAN, KM 332+961		2						841.094 MIL LEI FARA TVA	AVIZ CTE DRDP IASI - SF NR. 17629/14.06.2022; AVIZ CTE - CNAIR SA NR. 5459/23.06.2023; AVIZ MTI NR. 142/151/06.09.2023; OMTI NR. 1786/27.09.2023; HG EXPROPRIERE NR. 1135/11.09.2024
19	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN57	152+990	200+745		152+990 - 200+745 (ORAVITA - MORAVITA)		47.755						658 MIL LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANGATA
20	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	104+160	106+900		PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ SUPERIOR PE DN 21, KM105+500		2.74	98%	92%	15.03.2021	07.06.2023	ANUA 2023	98.120 MIL LEI FARA TVA	RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR: 26.05.2023 DESCHIDERE TRAFIC: 30.05.2023