

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - Iunie 2025																	
2.DRUM EXPRES																	
DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceput	Data finalizari	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	ALTERNATIVA LA AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT				AUTOSTRADA TARGU MURES - SIGHISOARA-MIERCUREA CIUC-TARGU SECUIESC-ONESTI-BACAU		203							3.55 MIL EURD FARA TVA (17280 LEI)	AUTOSTRADA TARGU MURES - SIGHISOARA-MIERCUREA CIUC-TARGU SECUIESC-ONESTI-BACAU (TARGU SECUIESC-BACAU SE SUPRAPUNE CU AUTOSTRADA BRADU-BACAU CCA 700M)
2	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES SATU MARE - BAIJA MARE			DRUM POD SRL	OAR - SATU MARE - BAIJA MARE		55				2025 - FINALIZARE SF 2025 - LANSDARE PROCEDURA ATRIBUIRIE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE				FAZA DE PROIECTARE ESTE IN DERULARE IN PARTENERIAT CU CONSILIUL JUDETIAN MARAMURES - STUDIUL DE FEZABILITATE ESTE IN ETAPA FINALA DE REALIZARE. URMANDO-CA DUPA OBTINERE ACORDULUI DE MEDIU, SA SE PROCEDEZE LA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICE - ECONOMIC PRIN HS. ESTIMAT AUGUST 2025
3	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DMV FILIAS - DRUMETA TURNU SEVERIN			ASOCIEREA S.C. D P CONSULT S.A. - S.C. EUPRUM S.R.L. - S.C. GEOLOGIC SITE S.R.L. - SCA TEHNA&FIDEUS		LOT 1	82	38%	16%	12.07.2023	12.09.2025			21.953 MIL LEI FARA TVA	DATA ORDIN DE INCERPIRE - 12.07.2023 IN DATA DE 12.07.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCERPUT LA SEDIUL CNMR SA. IN PERIOADELE 20.09.2023-22.09.2023 SI 09.10.2023-06.10.2023 AU FOST ORGANIZATE SEDINTE DE CONSULTARE LA SEDELE PRIMARIILOR U.A.T. -URILOR SI A CONSILIULUI JUDETIAN MARMERENTI IN VEDEREA IDENTIFICARII EVENTUALILOR CONTRANAGERI. IN DATA DE 02.02.2024 A FOST AVGATA ANALIZA MULTICRTERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1. AU FOST REALIZATE DEBATERI PUBLICE IN PERIOADA DE 04.2024-06.2024 IN DATA DE 15.05.2024 A FOST AVGATA ANALIZA MULTICRTERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 2. AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE URBANISMA DE LA CJ MARMERENTI SI PRIMARIA ORASULUI FILIAS IN CURS DE REALIZARE INVESTIGATI DE TEREN. AU FOST APROBATE PLANUL DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATIILE DE TEREN. AU FOST FINALIZATE CURATAREA TERENULUI DE MANTINTI NEEXPLOZATE SI INVESTIGATIILE ARHEOLOGICE IN PERIOADA UNATACARE VOI IN DRAMARTE INVESTIGATIE GEOTENHICE. A DECIDIA ETAPEI DE EVALUARE INITIALA EMISA DE CATRE AGENTIANATONALA DE PROTECTIE A MEDIULUI, IN PREZENT PRESTATORUL ELABOREAZA MEMORIUL DE MEDIU. STUDIUL TOPOGRAFIC: A FOST FINALIZAT SI SE ASTEAPTA COTELE REPERLOR DE NIVELMENT DE LA 1904 PENTRU VERIFICAREA MASURATORILOR STUDIUL ARHEOLOGIC: SE AFLA IN CURS DE ACTUALIZARE INVESTIGATI ARHEOLOGICE IN CONFORMITATE CU MODIFICAREA DE TRASEU DIN ZONA COMUNEI SIVANIN. STUDIUL GEOTENHIC: TEMA DE PROIECTARE PRIVIN INVESTIGATIILE GEOTENHICE SE VA VA REVIZUI SI SE VA TRANSMITE CATRE BENEFICIAR DUPA FINALIZAREA HIBRACILOR TOPOGRAFICE.
4	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRALIA - TULCEA (BIHA - CATALOI)	0+000	61+630	INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVILE INDUSTRIALA SA - CONTRACT PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC) SEMNAT IN LUNA MAI 2020. (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 14.539.206,13 LEI, FARA TVA)	BRALIA - TULCEA	LOT 1	61.63	40%	10%	Iunie 2020 - ETAPA PROIECTARE	28.02.2022 (TERMEN INITIAL) 19.11.2025 (CONFORM AA NR.13)			1074.75 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 02.08.2023 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNMR ANALIZA MULTICRTERIALA ETAPA - AMC1. IN DATA DE 07.12.2023 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNMR ANALIZA MULTICRTERIALA ETAPA 2 - AMC2. IN DATA DE 07.08.2024 AU FOST AVIZATE IN CADRUL CTE DE SIGURANTA CIRCULATIEI MODURILE RUTIERE, DOTARILE SI DESCARCARILE TEMPORARE ALE DRUMULUI EXPRES. STUDIU DE TEREN STUDIUL TOPOGRAFIC SI ARHEOLOGIC AU FOST FINALIZATE. STUDIUL GEOTENHIC, INVESTIGATIILE DE TEREN AU FOST FINALIZATE. FIIND IN CURS DE ELABORARE RAPORTUL GEOTENHIC. MEDIU: IN DATA DE 05.05.2024 A FOST EMISA DECIDIA ETAPI DE INCADRARE DE CATRE ANMAP PRIN CARE SE DECIDE INTOCMAREA EVALUARI IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI (RM) SI EVALUAREA ADECVATA (SEAL LA DATA PREZENTEI) PRESTATORUL ELABOREAZA DOCUMENTATIILE AFERENTE. IN LUCRU ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE
5	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUZAU - BRALIA	0+000	111+661	INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVILE INDUSTRIALA SA - CONTRACT ELABORARE SF SI PT IN DERULARE (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.591.021,97 LEI, FARA TVA)	BUZAU - BRALIA	LOT 1	111.66	40%	20%	01.04.2020 - ETAPA PROIECTARE	29.06.2022 (TERMEN INITIAL) 23.01.2026 (CONFORM AA NR. 14)			1805.55 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 11.05.2023 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNMR ANALIZA MULTICRTERIALA ETAPA - AMC1. IN DATA DE 07.12.2023 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNMR ANALIZA MULTICRTERIALA ETAPA 2 - AMC2. IN DATA DE 04.09.2024 AU FOST AVIZATE IN CADRUL CTE DE SIGURANTA CIRCULATIEI MODURILE RUTIERE, DOTARILE SI DESCARCARILE TEMPORARE ALE DRUMULUI EXPRES. STUDIU DE TEREN STUDIUL TOPOGRAFIC SI ARHEOLOGIC AU FOST FINALIZATE. LA STUDIUL GEOTENHIC, AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE DE TEREN, FIIND IN LUCRU PROBE DE LABORATOR SI RAPORTUL GEOTENHIC. MEDIU: IN DATA DE 11.04.2025 A FOST EMISA DECIDIA ETAPI DE INCADRARE DE CATRE ANMAP PRIN CARE SE DECIDE INTOCMAREA EVALUARI IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI (RM) SI EVALUAREA ADECVATA (SEAL LA DATA PREZENTEI) PRESTATORUL ELABOREAZA DOCUMENTATIILE AFERENTE. IN LUCRU ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE

6	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OVIDIU (CONSTANTA) - Tulcea	0+000	121+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 13.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 17.861.650,26 LEI, FARA TVA)	CONSTANTA - TULCEA		121	10%	13.04%	ORDIN DE INCIPERE 10.08.2020 - ETAPA PROIECTARE	10.04.2022 (TERMEN INITIAL 29.06.2026 (CF AA. NR.13)	APRILIE 2024 - TERMEN FINALIZARE PROIECTARE	2064.38 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 26.04.2024 A FOST AVUTAT AMC 1 IN CADRUL CTE CNMR S.A. IN DATA DE 26.03.2025 A FOST AVUTAT AMC 2 IN CADRUL CTE CNMR S.A. IN DATA DE 17.04.2025 A FOST APROBATA TEMA INVESTIGATIILOR ARHEOLOGICE, IAR PRESTATORII A DEMARAT ACTIVITATILE IN TEREN IN DATA DE 09.05.2025 A FOST APROBATA TEMA TOPOGRAFICA, IAR PRESTATORII A DEMARAT ACTIVITATILE IN TEREN TEMA DE PROIECTARE GEOTEHNICA ESTE IN CURS DE APROBARE PE SECTOR
7	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PLOIESTI - GAESTI	0+000	76+000	SEARCH CORPORATION & - MESA MOHENDOSUR MOHENDUR S. S. (MESA ENGINEERING CONSULTING INC.) - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 25.08.2020) (VAL. CTR PROIECTARE: 15.86 MIL LEI FARA TVA	PLOIESTI - GAESTI		61.17 KM +17 KM DRUM DE LEGATURA CI DN 72	0%	0%	AUGUST 2020 - DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	18.02.2026 CF AA. NR. 10		1073.17 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE IN DERULARE. PRESTATORII A TRANSIS DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN DATA DE 09.11.2022. IAR IN DATA DE 13.01.2023 A FOST AVUTATA DOCUMENTATIA IN CADRUL CTE CNMR. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIOINAL PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR OUG 64. PRESTATORII A TRANSIS TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATIILE DE TEREN, IAR ACCESUL A FOST APROBAT DE CATRE BENEFICIAR. A FOST INTOTIM RAPORTUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASURSA SIGURANTEI CIRCULATIEI (IASIR). PRESTATORII A OBTINUT CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA CJ DAMBOVITA SI DE LA CJ PHRAHIA. BENEFICIARUL EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE A UTILITATILOR CONFORM PROPUNERII TEHNICE IN DATA DE 16.07.2023. MODUL DE AMENAJARE AL NOUORILOR A FOST APROBAT DE PRINCIPULI DE CATRE COMANIA TEHNICA PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI RUTIERE. A FOST DEMARATA PROCEDURA PRIVIND OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU - MEMORIU DE PREZENTARE IN LUCRU. IN PREZENT SE REALIZEAZA INVESTIGATI GEOTEHNICE - FORAJE.
8	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	AUTOSTRADA SUCEAVA - DN2H IN DRUM EXPRES DN2H - FRONTIERA SIRET	0+000	55+700	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020) (VAL. CTR PROIECTARE: 11.867.768,09 LEI FARA TVA (ACTUALIZAT DUSI6472022)	SUCEAVA - SIRET	PENTRU FAZA URMATOARE OBIECTUL VA FI IMPARTIT IN 3 LOTURI DUPA COM. URMAZA: LOT 1: KM 0 - KM 18+600 LOT 2: KM 18+600 - KM 43+050 LOT 3: KM 43+050 - KM 55+700	55.7	SF: 100%	71%	OCTOMBRIE 2020	06.10.2022 (TERMEN INITIAL) 09.08.2025 (TERMEN ACTUAL CF AA NR. 24)		CONFORM DEVALZ APROBAT LA FAZA SF: 8,71 MIL LEI FARA TVA	AU FOST OBTINUTE TOATE AVIZELE/ACORDURILE APERENTE PROIECTULUI. IN DATA DE 15.05.2025 A FOST AVUTAT IN CADRUL CTE CNMR SA STUDIUL DE FEZABILITATE. IN DATA DE 26.06.2025 A FOST AVUTAT IN CADRUL CTE MIT STUDIUL DE FEZABILITATE. IN PERIOADA URMATOARE SE VA ANALIZA STUDIUL DE FEZABILITATE INTERMINISTERIAL DE AVIZARE LUCRARI PUBLICE DE INTERES NATIONAL SI LOURITE.
9	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TISITA - ALBITA	0+000	140+835	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 09.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 11.057.073,07 LEI FARA TVA)	TISITA - ALBITA					Aug 20	17.10.2022 (TERMEN INITIAL) 21.05.2026 (TERMEN ACTUAL CF AA NR. 7)		14727.51 MIL. LEI FARA TVA (CF AMC 2)	IN DATA DE 07.04.2023 A FOST AVUTATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 1 IN CADRUL CTE CNMR. IN DATA DE 11.03.2025 A FOST AVUTATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN CADRUL CTE CNMR. AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA CONSILIILE JUDETENE VIANCA SA, GALATI SI VALULI. IN PREZENT PRESTATORII ELABOREAZA TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIATIILE DE TEREN.
10	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DNV DOMAGNEA - CARASERES			ASOCIEREA PROJECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. - PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L. - EAST WATER DRILLINGS S.R.L.			45	5%	5%	ORDIN DE INCIPERE: 10.10.2023	10.10.2025		22.29 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 02.10.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCIPERE AL CONTRACTULUI, CA FINE DATA DE 10.10.2023. IN DATA DE 10.11.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCIPUT. IN DATA DE 09.11.2023 A FOST INAVTAT RAPORTUL DE INCIPUT. IN DATA DE 02.04.2024 PRESTATORII A TRANSIS O VARIANTA PRELIMINARA A ALTERNATIVELOR DE TRASEU STUDIATE IN CADRUL DOCUMENTATIEI APERENTE ANALIZI MULTICRITERIALE DE TRASEU - ETAPA 1. AU FOST EMISE OBSERVATII. IN DATA DE 02.08.2024 A FOST TRANSMISA AMC1 SI INAVNTATA SPRE PROGRAMARE IN SEDINTA CTE CNMR S.A. A AVUT LOC CONSULTAREA PUBLICA IN PERIOADA 02.09.09.2024. IN DATA DE 18.07.2024 A FOST OBTINUT AVIZUL CTE PENTRU DOCUMENTATIA AMC1. SE ASTEPTA TRANSMITEREA DE CATRE PROIECTANT A AMC 2. IN DATA DE 26.11.2024 A FOST TRANSMISA DE CATRE PROIECTANT SPRE ANALIZA DOCUMENTATIA AMC 2.
11	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF_P1)	AUTOSTRADA	DNV DROBETA TURNU SEVERIN - DOMAGNEA	0+000	63+210	ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL S.A.S. - E.C. PRIMACONS GROUP S.R.L. - ECO GEODIUM S.R.L.		LOT 2	63.2	30%	21%	27.07.2023	27.11.2025		35.769 MIL. LEI FARA TVA	A FOST FINALIZAT STUDIUL PRIND DEMARAREA TERENULUI DE MUNTIE NEEXPLODATA. DOCUMENTATIILE DE MEDIU A FOST DEPLASA NOTIFICAREA PRIVIND OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU LA ANUL IN PERIOADA 09.06.2 - 16.06.2025 A AVUT LOC ETAPA DE MONITORIZARE A BIODIVERSITATII PENTRU LUNA Iunie A ANULUI 2025. SE LUCHEAZA LA INTOCMIREA MEMORIULUI DE MEDIU. A FOST EMISA DECIZIA DE RECAJARE. STUDIUL TOPOGRAFIC A FOST FINALIZAT SI SE AFLA IN ANALIZA LA CNMR STUDIUL ARHEOLOGIC A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE ARHEOLOGICA. SE LUCHEAZA LA DEFINITIVAREA SOLUTIILOR TEHNICE PENTRU EVITAREA ZONELOR DE PROTECTIE A STUDIULOR ARHEOLOGICE DIN ZONA NEPAHADA. STUDIUL GEOTEHNIC: SE ASTEPTA TRANSMITEREA DE CATRE PRESTATOR A TEMEI DE PROIECTARE GEOTEHNICA .

12	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE Faza proiectare (SF, PT)	DRUM EXPRES	CLUJ - DEJ	0+000	69+515	ASOCIEREA SPECIALIST CONSULTING S.R.L. - SPECIALIST SMART GROUP S.R.L. - PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L.			69.5	10%		03.03.2025	03.12.2026		6.953,60 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 23.12.2024. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE IN DATA DE 03.03.2025. PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 1, IAR IN PERIOADA URMATOARE URMEAZA AVOZAREA ACESTEIA IN CADRUL CONSILIULUI TEHNICO-ECONOMIC AL CNAR S.A.
13	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE Faza proiectare (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUCURESTI-TARGOVISTE	0+000	62+210	TRF INGINERIE S.R.L.			62.21	50%	41.00%	ORDIN DE INCERPERE ETAPA 1 - STUDIU DE FEZABILITATE - 14.02.2022 ORDIN DE INCERPERE ETAPA 2 - STUDIU DE FEZABILITATE -09.01.2023	30.01.2026		11.516 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 25.11.2021, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU DRUM EXPRES BUCURESTI-TARGOVISTE" CU S.C. TRF INGINERIE S.R.L. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU ETAPA 1 - STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU DATA DE 14.02.2022. IN DATA DE 07.07.2022 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN C.T.E. - C.N.A.I.R. S.A. IN DATA DE 04.08.2022 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN C.T.E. - IM.T.I. IN DATA DE 29.11.2022, STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT DE CATRE MINISTERUL FINANTELOR, FIIND PROPUIS SPRE ANALIZA, DRUMUL EXPRES LA Faza studiului de fezabilitate. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU ETAPA 2 - STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU DATA DE 09.01.2023. IN DATA DE 12.10.2023 A FOST AVIZAT AMC2. IN DATA DE 15.12.2023 A FOST AVIZAT AMC 2, IN CADRUL CAREIA A FOST PROPUISA IN ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, VARIANTA 3 (PORTOCALIU), LA PROFIL DE DRUM EXPRES CU 2 BENZI DE CIRCULATIE PE FIECARE SEN, CU MENTIUNEA CA PE TRONSONUL CUPRINS INTRE INTERSECTIA CU AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI INTERSECTIA CU DRUMUL NATIONAL INDIA SE VA REZERVA CULOARUL DE EMERGENTE CARE SA PERMITA SUPLEMENTAREA LATERIOARA CU INCA O BANDA PE FIECARE SEN. STUDIUL TOPOGRAFIC A FOST FINALIZAT. STUDIUL ARHEOLOGIC A FOST FINALIZAT. SUNT IN CURS DE REALIZARE INVESTIGATIILE DE TEREN GEOTEHNICE-90%. AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM DE CATRE CJ DAMBOVITA SI CJ ILFOV SI SUNT IN CURS DE OBTINERE AVIZELE SOLICITATE PRIN ACESTE.
14	DRUMURI DE MARE VITEZA IN Faza proiectare (SF, PT)	DRUM EXPRES	CARANSEBES-LUGOJ			INGENERIA SPECIALIZADA OMEA CIVIL INDUSTRIAL S.A. - MADRID - SUCCURSALA BUCURESTI (ROMANIA) S.A.			50	10%	10%	20.01.2025	20.10.2026		16,070 MIL LEI FATA TVA	20.01.2025 ORDIN DE INCERPERE SI SEDINTA DE INCEPUT 23.01.2025 APROBARE EXPERTI NON-CHIE SI ALTI EXPERTI 31.01.2025 APROBATA METODOLOGIA PRIVIND ELABORAREA AMC1 SI AMC2, CAMERA DE DATE 24.02.2025 MANTINERE AMC1 05.03.2025 A FOST APROBAT STUDIUL ARHEOLOGIC ETAPA 1 06.03.2025 AU FOST TRANSMISE OBSERVATI ASUPRA RAPORTULUI DE INCEPUT