

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - Iunie 2025

AUTOSTRĂZI ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI

Nr C/1	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorial	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceput	Data finalizari	An deschidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii
1	AUTOSTRĂZI ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TÂRGI MARE - CLUJ - ORADEA	25-500	66-500		SECTIUNEA 3B SUBSECTIUNEA 3B3 POARTA SALAJULUI - ZALAU (KM 25-500 - KM 40+637) + SUBSECTIUNEA 3B4 - ZALAU - NISIFALAU (KM 40+660 - KM 66-500), INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES	SUBSECTIUNEA 3B3 - POARTA SALAJULUI - ZALAU (KM 25-500 - KM 40+637) + SUBSECTIUNEA 3B4 - ZALAU - NISIFALAU (KM 40+660 - KM 66-500), INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES	41			2024	2027	ANUL 2027		3926.81 MIL LEI FARA TVA, DIN CARE VALOAREA TUNELULUI MESES ESTE DE 1075.36 MIL LEI FARA TVA	30.05.2022, CNMR SA A FINALIZAT PROCESUL DE EVALUARE A CANDIDATURILOR DEPUSE ÎN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA AUTOSTRĂZI BRASOV - TÂRGI MARE - CLUJ - ORADEA SECTIUNEA 3B - NISIFALAU - SUPRAȚIIE BANCALUI SUBSECTIUNEA 3B3 - POARTA SALAJULUI - ZALAU, KM 25-500 - KM 40+637, INCLUSIV TUNEL RUTIER LA PROFIL DE AUTOSTRADA ÎN ZONA MESES ȘI SUBSECTIUNEA 3B4 - ZALAU - NISIFALAU (KM 40+660 (KM 40+637 - 3B3) - KM 66-500. AU FOST SELECTAȚI UNMATORII CANDIDAȚI: 1. ASOCIEREA MARA INSAAT VE TICARET A.S., CENZIZ INSAAT SANATY VE TICARET A.S., 2. ASOCIEREA STRABAG SRL - ACCIOM CONSTRUCTION SA - IMPRESA PEZZAGOTTI & C. P.A. - AUSTAD SPA, 3. ASOCIEREA TERVIS INSAAT VE TICARET A.S., 4. DOGUS INSAAT VE TICARET S.Ş. 6. ASOCIEREA REC ULUSBARAKSI INSAAT YATIRIM SANATY VE TICARET ANONIM SIRKETI - ONUR TAMIRLUUT KASIMACILAR INSAAT TICARET VE SANATY A.Ş. ÎN PERIOADA UNMATORIE CNMR ÎN TRANSMITE INVITATA DE PARTICIPARE LA ETAPA A II-A A PROCEDURII DE ATRIBUIRE - ETAPA DE DEPUNERE A OFERTELOR CANDIDAȚILOR SELECTAȚI. VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI: 3.026 MILIARDE DE LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 13 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 36 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE LUCRĂRI. TENDONUL DE AUTOSTRADA ARE O LUNGIME DE 41 KM, AVIND UNMATORILE LUCRĂRI DE ÎNȚĂ - 65 SE VARIANTE, POZICI ÎN PASAJE, ÎN LUNGIME TOTALĂ DE APROXIMATIV 13 KM - TUNELUL MESES, ÎN LUNGIME DE 2,89 KM, CU DOUA GALERII ȘI DOUA BEND DE CIRCULATE PE SENSI.
2	AUTOSTRĂZI ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TIMISOARA - MORAVITA	0+000	72-930	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA	TIMISOARA - MORAVITA	LOT 1 + LOT 2 + LOT 3	72.93			04.03.2020 - ELABORARE SF	04.05.2022 (TERMEN ÎNȚĂL) 24.04.2025 (9 LUNI ȘI 29 ZILE CF. AA NR. 30 / 2024 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE ȘI EXECUȚIE	2028		50,16 MIL LEI FARA TVA - VALOAREA CTR PRESTAR SERVICII DE PROIECTARE - FAZA SF	ETAPA DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE) ÎN DERULARE, VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 10.155.267,25, RESPECTIV 8.727.474,68 FARA TVA+4.427.812,57 LEI FARA TVA CF. OUG NR. 64/2022. ACTUL ADIȚIONAL PRIVIND ADOPTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022 A FOST SEMNAT. A FOST OBTINUT AVIZUL DE GIGORONARIE A APILOR PENTRU ÎNCONSTRUȚAREA ȘI PENTRU ÎNCONSTRUȚAREA. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR.3/28.03.2024. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTEI CNMR - CTEI MTI, CI ȘI A FOST OBTINUTĂ HG NR. 1049/28.08.2024 PRIVIND ATRIBUIREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI. ÎN PREZENT, DOCUMENTAȚIA REFERINDĂ TENDONUL NR. 152 ȘI SE ALTA PE SEAF.
3	AUTOSTRĂZI ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PASCANI - SUCEAVA	0+000	61-931	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL S&S	PASCANI - SUCEAVA		61.931	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	26.10.2022 (TERMEN ÎNȚĂL) 05.10.2024 (47 LUNI ȘI 9 ZILE DE LA DATA DE ÎNȚĂL) 13.11.2024 (13 LUNI ȘI 9 ZILE DE LA DATA DE ÎNȚĂL) NR. 13			1304.96 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ETAPA PROIECTARE ÎN DERULARE. A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL PRIVIND ADOPTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022. A FOST FINALIZAT ÎNVESTIGĂȚIILE GEOTEHNICE ȘI ANALIZELE DE LABORATOR. A FOST OBTINUT STUDIUL ARHEOLOGIC. BENEFICIARUL A APROBAT STUDIILE GEOTEHNICE PENTRU SECȚIUNILE L2.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ȘI 12. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR. 12.12.2023. A FOST REALIZAT ASR STADIUL 1. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTEI CNMR SA ÎN DATA DE 22.02.2024 ÎN CADRUL CTEI MTI. ÎN DATA DE 11.03.2024 STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CONSILIULUI ÎNTERMINISTERIAL. A FOST OBTINUTĂ HG NR. 380/11.04.2024 DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI. CONTRACTUL DE PRESTAR SERVICII A FOST DENUNȚAT UNILATERAL ÎNCERCANO CU DATA DE 24.06.2024.
4	AUTOSTRĂZI ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	VARIANTA DE OCULTARE	ALTERNATIVA TEORHIDROL	0+000	30-560	SC CONSTTRANS SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF, PT ȘI DITAC	TEORHIDROL	1	30.56	60%	77%	FEBRUARIE 2020	03.02.2022 (TERMEN ÎNȚĂL) 27.03.2024 (CF. AA - NR.10)	2023		5.372 MIL LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 21.04.2023 A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTEI CNMR - ANALIZA MULTICRITERIALĂ A VARIANTELOR DE TRASE A FOST FINALIZAT STUDIUL GEOTEHNIC. A FOST FINALIZAT STUDIUL GEOTEHNIC. ÎN DATA DE 12.04.2023 A FOST OBTINUT AVIZUL AFERENT STUDIULUI ARHEOLOGIC. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU ÎN DATA DE 26.10.2023. ÎN DATA 07.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN CADRUL CTEI - CNMR S.A. ÎN 12.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN CADRUL CTEI - MTI. ÎN 27.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN C.I. ÎN DATA DE 09.02.2024 A FOST ÎNSAȘA HOTĂRĂREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI NR. 80/2024