

## SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - Iunie 2025

## AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (P, PT)

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Până la km	Antreprenor	Sectorul	Total	Lungime km	Stadiu actual fac	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An de deschidere	Linii șantier	Valoare proiect	Observații
1	AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (P, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRAȘOV - BACĂU	0+000	162+070	PROIECTANT ANTERIOR: SEARCH CORPORATION ȘI PROMANCO GRUP SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - CONTRACT REZILAT	BRAȘOV - BACĂU		162.57		0%						A FOST SEMNAT DE AMBELE PARTI ACORDUL PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE ÎN CADRUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII A FOST AVANȚATA ANALIZA MULTITERENALA ETAPA 2 REZULTATE PROCEDURA ATRIBUIRE ÎN DATA DE 30.05.2023 AU FOST DEȘCHISE OFERTELE AFERENTE PROCEDUREI DE ACZIȘITE PUBLICA "FINALIZARE STUDIULUI DE FEZABILITATE AUTOSTRADA BRAȘOV - BACĂU" PROCEDURA DE ATRIBUIRE ESTE ÎN DESĂȘURARE
2	AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (P, PT)	AUTOSTRADA	REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRĂZI			S.C. EXPAN S.R.L.	ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC DE FEZABILITATE PRIVIND REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRĂZI			55%	45%	23.08.2022 ETAPA 1 ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC 01.05.2023 ETAPA 2 ELABORARE SF PENTRU NODURILE ROMÂNIAUL, PANTELEON ȘI PEȘTEA, 17.05.2023 PENTRU NODURILE LONGAREN, COVILN, OJOMBARA, CURMA, LUDUȘ, SANDULEȘTI, CÂRNĂ, DEȘIMBANA, AȘUDU	16.01.2026			5.500 MIL. LEI FARA TVA	-STUDIUL DE FEZABILITATE AFERENT NODURILOR PANTELIMON A FOST FINALIZAT ȘI AVANȚAT ÎN CADRUL CTE-CAIAR SA, CTE-MTL CI. -A FOST ATRIBUIT CONTRACTUL ȘI EXECUȚIEA ȘI EXECUȚIEA NODURILOR RUTIER: PANTELIMON. -STUDIUL DE FEZABILITATE AFERENT NODURILOR PANTELIMON A FOST FINALIZAT ȘI AVANȚAT ÎN CADRUL CTE-CAIAR SA, CTE-MTL CI. PESTER. -STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT ȘI AVANȚAT ÎN CADRUL CTE-CAIAR SA ÎN CURS DE AVANȚARE ÎN CTE-MTL CI. -NODUL RUTIER CURMA. -TEMELIE DE PROIECTARE AFERENT ÎNSTRUMENTULUI DE TRASEU ȘANT APROBATE -ÎN CURS DE ELABORARE DOCUMENTARE PENTRU AVANȚARE ÎN SIGURANȚA CIRCULAȚIEI AMENAJAREA NODURILOR RUTIER LUDUȘ. -STUDIUL GEOTEHNIC FINALIZAT -STUDIUL ARHEOLOGIC FINALIZAT -STUDIUL TOPOGRAFIC FINALIZAT -A FOST DEBINITĂ DECIZIA STADIU DE ÎNCADRARE, NU SE SUPUNE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI -ÎN CURS DE ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SANDULEȘTI. -STUDIUL GEOTEHNIC FINALIZAT -STUDIUL ARHEOLOGIC FINALIZAT -ÎN CURS DE ELABORARE MEMORIULUI DE PREZERVARE PENTRU DETERMINAREA ACORDURILUI DE MEDIU -ÎN CURS DE ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE CÂRNĂ.
3	AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (P, PT)	AUTOSTRADA	A1 ȘI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 6 NODURI RUTIERE PE A1 ȘI A3 ÎN ZONA DE VEST A ROMÂNIEI	A1JM 326+1551 - D1 7046CUGRIL A1JM 362+6131 - D1 1265ANTRHUALM A1JM 485+020 - D1 8086CICALA1JM 404+1010 - D1 6080BETHALDEN A1JM 528+5091 - D1 6080CUCIEN A1JM 519+0861 - D1620POTRIMD	6 NODURI RUTIERE	60.00%	60.40%	22.04.2021	28.05.2025		2.46 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT ÎN DATA DE 17.03.2021. SURSA DE FINANȚARE POM 2014-2020 CONTRACT DE FINANȚARE NR. 96279.04.2021. VALOAREA ÎNTRILA A CONTRACTULUI 2.049.700.83 LEI FARA TVA. ORDINUL DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE A FOST ÎNVIAT ÎN DATA DE 21.04.2021. SURSA CONTRACTULUI ESTE DE 24 LUNI ȘI 12 ZILE DE LA DATA DE ÎNCEPERE A CONTRACTULUI. NODUL AVANȚAT CTE-CAIAR SA, CTE-MTL, CONSILIUL INTERMINISTERIAL ÎN CURS DE APROBARE INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC PRIN HOTĂRÂRE DE GUVERN. NOD ORLĂN AVANȚAT CTE-CAIAR SA, CTE-MTL, CONSILIUL INTERMINISTERIAL ÎN CURS DE APROBARE INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC PRIN HOTĂRÂRE DE GUVERN. NOD SÂNTĂLĂM AVANȚAT CTE-CAIAR SA, CTE-MTL, CONSILIUL INTERMINISTERIAL ÎN CURS DE APROBARE INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC PRIN HOTĂRÂRE DE GUVERN. NOD BETHALDEN AVANȚAT CTE-CAIAR SA, CTE-MTL, CONSILIUL INTERMINISTERIAL ÎN CURS DE APROBARE INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC PRIN HOTĂRÂRE DE GUVERN. NOD CUCIEN AVANȚAT CTE-CAIAR SA, CTE-MTL, CONSILIUL INTERMINISTERIAL ÎN CURS DE APROBARE INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC PRIN HOTĂRÂRE DE GUVERN. NOD RECAL AVANȚAT CTE-CAIAR SA, CTE-MTL INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC AVANȚAT PRIN ORDIN DE MINISTER. ÎN CURS DE GĂTIRE ÎNCL. PRIVIND EXPONIBILITATE.	
4	AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (P, PT)	AUTOSTRADA	A1, A2 ȘI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 9 NODURI RUTIERE PE A1, A2, A3 ÎN ZONA DE SUD EST A ROMÂNIEI	NOD RUTIER AUTOSTRADA A1 KM 73+100 CU DINOȘ LA ONEȘTI; NOD RUTIER AUTOSTRADA A2 KM 90+100 CU DJ 308 ȘI DN14 LA DRĂGOS VODĂ; NOD RUTIER AUTOSTRADA A3 KM 86+700 CU DJ 110C LA GRĂUȘI (SECTOR BUCUREȘTI)	9 NODURI RUTIERE	90.00%	90.00%	24.06.2021	30.09.2025 CONFORM ACT ADIȚIONAL 25		1.37 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT ÎN DATA DE 20.05.2021. SURSA DE FINANȚARE POM 2014-2020 - CONTRACT DE FINANȚARE NR.96279.04.2021. ORDINUL DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE A FOST ÎNVIAT ÎN DATA DE 24.06.2021 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 39 LUNI ȘI 23 DE ZILE STUDIUL DE FEZABILITATE AFERENT 6 NODURI RUTIERE AU FOST AVANȚATE ÎN CADRUL SENȚINTEI CTE-CAIAR, ÎN DATA DE 11.02.2022, ÎN CADRUL SENȚINTEI CTE-MTL ÎN DATA DE 04.11.2022 ȘI ÎN CADRUL SENȚINTEI CI, ÎN DATA DE 15.12.2022. INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC AU FOST ÎNVIAT PRIN ORDINE DE MINISTER. A FOST PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI NR. 1079/2021, HOTĂRÂREA NR. 1197/2021 PRIVIND DECLANȘAREA PROCEDURILOR DE EXPONIBILITATE LA NODUL RUTIER GRĂUȘI ȘI HOTĂRÂREA NR. 1164/2021 PRIVIND DECLANȘAREA PROCEDURILOR DE EXPONIBILITATE LA NODUL RUTIER DRĂGOS VODĂ. A FOST PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI NR. 117/2021, HOTĂRÂREA NR. 1279/2021 PRIVIND DECLANȘAREA PROCEDURILOR DE EXPONIBILITATE LA NODUL RUTIER ONEȘTI. PROIECTELE TEHNICE DE EXECUȚIE AFERENTE NODURILOR RUTIERE GRĂUȘI ȘI DRĂGOS VODĂ AU FOST AVANȚATE ÎN CADRUL CTE - CAIAR ÎN DATA DE 23.06.2023 ÎN ȘI LA ONEȘTI ÎN DATA DE 07.07.2023. DOCUMENTAȚIA FAC A FOST FINALIZATĂ ȘI TRANȘANSA CĂTRE ORDONANȚA DE CREDIT ÎN VEDEREA RUTIERE AUTORIZATEI DE CONSTRUIRE. A FOST EMISA AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE LA NODUL RUTIER ONEȘTI ȘI NODUL RUTIER GRĂUȘI. A FOST ÎNVIAT ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI NR. 117/2021, HOTĂRÂREA NR. 1279/2021 PRIVIND DECLANȘAREA PROCEDURILOR DE EXPONIBILITATE LA NODUL RUTIER DRĂGOS VODĂ. A FOST EMISĂ AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE LA DRĂGOS VODĂ ETAPA I SE AȘTEPTĂ ELABORAREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE LA DRĂGOS VODĂ ETAPA II	
5	AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (P, PT)	AUTOSTRADA		0+000	100+140	SC CONSTRANS S.R.L.	TARGU NEAMȚ - IȘU (LETCANI) - UNGHEN		100.14								ÎN DATA DE 26.11.2024 A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL DE PREZERVARE A CONTRACTULUI DE SERVICII NR. 92/29/95/13.04.2021 CĂTRE CNR S.A.

6	AUTOSTRADZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	50+200	ASOCIEREA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTILED S.A. - LIME CONSULTING S.R.L. - MEGA MUMUNDUSUL MUSAVIRUK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.)	FAGARAS - BRASOV	LOT 2	50.05	40%	29%	15.09.2021	2025 FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE ESTIMAT 2029 FINALIZARE EXECUTII	ESTIMAT 2029	18.17 MIL LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 24.08.2021, CNABR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU COMPLETAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC PENTRU AUTOSTRADA BRASOV - FAGARAS* CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR ASOCIEREA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTILED S.A. - LIME CONSULTING S.R.L. - MEGA MUMUNDUSUL MUSAVIRUK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.)</p> <p>VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 18.174.892,71 LEI FARA TVA.</p> <p>CONTRACTUL DE SERVICII ESTE STRUCTURAT AITEL AFARA 25 LUNI STUDIULUI DE FEZABILITATE SI 22 LUNI PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTIILOR LUCRARILOR DE CONSTRUIRE (P ACI SI ASISTENTA TEHNICA ACOORDATA BENEFICIARULUI PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A EXECUTIEI LUCRARILOR. 3 LUNI ETAPA II. 8 LUNI PROIECT TEHNIC (PT 1, 2) LUNI ASISTENTA TEHNICA ACOORDATA BENEFICIARULUI PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A EXECUTIEI LUCRARILOR. 2 LUNI RAPORT FINANCIAR FINAL. 1 LUNA ETAPA III. 36 LUNI ASISTENTA TEHNICA ACOORDATA BENEFICIARULUI PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR CU CONSTATAREA LUCRARILOR NU MAI TARZU DE 3 ANI DE LA APROBAREA PROIECTULUI</p> <p>TEHNIC TRAGALA ARE O DURATA DE 50.05 KM.</p> <p>IN DATA DE 15.09.2021 SA DAT ORDINUL DE INCERPERE PENTRU ETAPA I.</p> <p>IN PERIOADA 28.02-14.03.2021 AU LOC DEZBATERI PUBLICE PE SITE-UL PROIECTULUI (WWW.BRASOV.FAGARAS.RO).</p> <p>A FOST AVANATA IN CADRUL CTE-CAUR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 PRIN AVZ NR. 5253/20.09.2022</p> <p>A FOST FIRM CERTIFICATUL DE URBANISM DE CATRE CJ BRASOV IN CURS DE EMITERE AVDE SI ACOORDARE</p> <p>A FOST DEMARATA PROCEDURA DE OBTINERE A ACDRULUI DE MEDIU MEMORIAL DE MEDIU ESTE IN CURS DE FINALIZARE.</p> <p>A FOST FINALIZAT STUDIUL TOPOGRAFIC.</p> <p>AU FOST FINALIZATE INVESTIATIILE GEOTEHNICE. IN CURS DE FINALIZARE STUDIULI GEOTEHNICE.</p> <p>STUDIUL ARHEOLOGIC AL FOSTI FINALIZAT.</p> <p>MEMORUL DE MEDIU A FOST FINALIZAT. A FOST EMISA DECIZIA ETAPAI DE INCADRARE. IN PREZENT SI LUCRAZA LA RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SI LA STUDIUL DE EVALUARE ASPECTIVA</p>
7	AUTOSTRADZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUCURESTI - ALBANIARA	0+000	77+000	ASOCIEREA S.C. D P CONSOIAT S.A. - S.C. EXPUN S.R.L. - S.C.A. TEAM 8 PLOESTI	BUCURESTI - ALEXANDRIA		77.02	42%	52%	12.05.2022	IANUARIE 2024 - FINALIZARE PROIECTARE NOVEMBRIE 2024 - FINALIZARE CONTRACT		16.122 MIL LEI FARA TVA	<p>PREZENTUL CONTRACT A FOST SEMNAT IN 11.04.2022 IN 22.05.2022 SA EMIS ORDINUL DE INCERPERE IN 09.08.2022</p> <p>IN DATA DE 20.09.2022 A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 PRIN AVZ NR. 5254/09.09.2022</p> <p>IN DATA DE 13.01.2023 A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 PRIN AVZ NR. 5253/20.09.2022</p> <p>AVZ DEC. FOV NR. 12/AN/09.02.2024 (02/184/09.02.2024)</p> <p>AVZ DEC. TUCBAM NR. 30/02.02.2024 (02/184/09.02.2024)</p> <p>IN DATA DE 08.08.2024 A FOST EMIS RAPORTUL DE ADOPTI DE SIGURANTA RUTIERA ETAPAI 1</p> <p>AU FOST APROBATE STUDIULI GEOTEHNICE (PARTEA 1, PARTEA 2, PARTEA 3 SI PARTEA 4)</p> <p>IN DATA DE 26.07.2024 A FOST APROBAT STUDIUL TOPOGRAFIC.</p> <p>IN DATA DE 27.12.2024 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIULI GEOTEHNICE FINAL.</p> <p>IN DATA DE 02.12.2024 A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIA DE MEDIU CATRE ANM.</p> <p>IN DATA DE 09.12.2024 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE ASUPRA STUDIULI GEOTEHNICE FINAL.</p> <p>AU AVUT LOC DEZBATERILE PUBLICE IN 07-08.02.2024 LA DORNESTI (SOFOT, MINHALESTI (SOFOT) SI TUCLOANCA (ALEXANDRIA)</p> <p>IN 03.02.2025 A FOST TRANSMIS STUDIULI GEOTEHNICE FINAL SIPE ANALIZA LA BENEFICIAR</p> <p>IN 03.2025 AU FOST EMISE OBSERVATIILE ASUPRA STUDIULI GEOTEHNICE REVIZIA 2)</p> <p>IN 13.02.2025 IN URMA DEZBATERILOR PUBLICE PENTRU ENTEREA ACDRULUI DE MEDIU, A FOST TRANSMIS FORMULARUL SI PETITILE PERSONELOR INTERESATE, CATRE PRESTATOR, IN VEDEREA COMPLETARI SI SOLUTIIONATI ACCIATORA.</p>
8	AUTOSTRADZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+800	68+000	SECTIUNEA 6, CONEXIUNE DN 73C CU AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI (NOD TOIVENI) SI MODERNIZARE DN 73C (DM 44-800 - KM 68+000)		SECTIUNEA 6	26,2	95% LOTUL 1 90% LOTUL 2	83% LOTUL 1 20% LOTUL 2	18.07.2022	SEMESTRUL 4 2025	ESTIMAT 2028	2,099 MIL. LEI FARA TVA - TOIVENI - CURS DE ANGEZ 3,026 MIL. LEI FARA TVA - AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	<p>IN DATA DE 22.05.2025 A FOST AVANAT IN CADRUL IN CI STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU "REABILITARE / MODERNIZARE DN 73C, KM 55+000 - KM 68+000", TOIVENI - MUNICIPIUL BAHAMU VALCEA" (LOT 2)</p>
9	AUTOSTRADZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAAI MARE DEI - BISTRITA - VARTIA CORNII - SUCEAVA	0+000	190+000	BAAI MARE - DEI - BISTRITA		LOT 1 BAAI MARE - DEI LOT 2 DEI - BISTRITA	LOT 1: 120 KM LOT 2: 79 KM	LOT 1: 20% LOT 2: 20%	LOT 1: 15% LOT 2: 15%	27.03.2023	LOT 1: 05.01.2025 (CONFORM AL.3 /29.07.2024) LOT 2: 10.01.2025 (CONFORM AL.3 /12.06.2024)	ESTIMAT 2028	LOT 1: 12.747 MIL LEI FARA TVA LOT 2: 8.376 MIL LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 25.10.2022, CNABR A COMUNICAT REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE PENTRU BAAI MARE - DEI (LOTUL 1) SI DEI - BISTRITA (LOTUL 2)</p> <p>OFERTANTUL DESEMENAT CASTIGATOR IN CADRUL AMBILOR LOTURI ALE PROCEDURII DE ADOPTIE PUBLICA ESTE ASOCIEREA GAZDANIANE VAPOINTE SI CONSULTANTA S.R.L. (SOCIETATE DE ASOCIERI) - S.C. METEORUL S.A. - CAPITAL VIOON S.R.L.</p> <p>VALOAREA OFERTATA PENTRU PROIECTAREA FIECARE LOT ESTE URMATOAREA:</p> <p>* PENTRU LOTUL 1 - BAAI MARE - DEI: CU PRETIUL DE 12.746.665,57 LEI FARA TVA</p> <p>* PENTRU LOTUL 2 - DEI - BISTRITA, CU PRETIUL DE 8.376.369,89 LEI FARA TVA</p> <p>DURATA AMBILOR CONTRACTE DE PROIECTARE ESTE DE 18 LUNI DE LA DATA DE INCERPERE A CONTRACTULUI (DEN CAIE 14 DE LUNI - STUDIUL DE FEZABILITATE) CONTRACTELE AU FOST SEMNATE IN DATA DE 10.02.2023.</p> <p>A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU CELE DOUA CONTRACTE, ACESTA PRIND DATA DE 27.03.2023</p> <p>* PENTRU LOTUL 1 - BAAI MARE - DEI: CU PRETIUL DE 12.746.665,57 LEI FARA TVA</p> <p>* PENTRU LOTUL 2 - DEI - BISTRITA, CU PRETIUL DE 8.376.369,89 LEI FARA TVA</p> <p>ANALIZA MULTICRITERIALA A FOST TRANSMISA LA CAIE PRESTATOR IN DATA DE 16.06.2023 PRIN EMISE OBSERVATIILE ASUPRA DOCUMENTATIEI IN DATA DE 04.07.2023</p> <p>ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 1 A FOST AVANATA IN CADRUL CTE CNABR S.A. IN DATA DE 24.08.2023</p> <p>ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 A FOST AVANATA IN CADRUL CTE CNABR S.A. IN DATA DE 05.09.2024 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE PENTRU STUDIULI GEOTEHNICE IN DATA DE 30.07.2024</p> <p>AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE PENTRU STUDIULI ARHEOLOGICI IN DATA DE 26.07.2024 A FOST APROBAT STUDIUL TOPOGRAFIC IN DATA DE 10.09.2024</p> <p>Lot 1: ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 A FOST AVANATA IN CADRUL CTE CNABR S.A. IN DATA DE 15.04.2024</p> <p>Lot 2: ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 A FOST AVANATA IN CADRUL CTE CNABR S.A. IN DATA DE 16.04.2024</p>
10	AUTOSTRADZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BRASOV			SC CONSTRANS S.R.L.	PLOIESTI - BRASOV (PARA SECTOR RANOV - CRISTINA)		105,5	0%	0%	2021 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.A. - P.A.C. - C.T.E.	11.09.2024 (TERMINATA FINALIZARE PROIECTARE 15.09.2025) (CF AN NR. 4)		1000,8 MIL LEI FARA TVA	<p>CONTRACT IN DERULARE.</p> <p>IN DATA DE 11.07.2023 A FOST APROBATA DOCUMENTATIA AMC IN CADRUL CTE CNABR S.A.</p> <p>AU FOST FINALIZATE INVESTIATIILE GEOTEHNICE PE SECTORUL 1 (KM 0+000-12+000) PE SECTORUL 2 (KM 12+000 - KM 30+000)</p> <p>AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE PENTRU STUDIUL DE FEZABILITATE IN DATA DE 09.02.2024 PENTRU ETAPA I REFINANCIERII INVESTIATOR GEOTEHNICE AFERENTIA SECTOROAREI 3.B.</p> <p>A FOST REALIZAT AUDIULUI DE SIGURANTA A CIRCULATIEI RUTIERE STANDARD 1 SI STANDARD 2 PENTRU SECTIUNEA CRISTINA-CODLA.</p> <p>IN DATA DE 29.03.2024 A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CAUR SA STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTINA-CODLA.</p> <p>IN DATA DE 03.04.2024 A FOST AVANAT IN CADRUL CTE MTT STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTINA-CODLA.</p> <p>IN DATA DE 29.04.2024 A FOST AVANAT IN CADRUL CTE STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTINA-CODLA.</p> <p>A FOST OBTINUT HG NR. 490/17.02.2024 DE MODIFICARE A ANEXEI NR.5 LA HG NR. 507/2008.</p> <p>CONTRACTUL A FOST TRANSFERTAT CATRE CNBR S.A. IN DATA DE 05.02.2025</p>

