

SITUAȚIA PROIECȚILOR DE INFRASTRUCTURĂ - Iunie 2025

1. AUTOSTRĂZI

AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI

Nr/Crt	Categorie drum	Rang drum	Inițiator drum	De la km	Până la km	Antreprenor	Secțional	Local	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An deschiderii	Link sanitar	Valoarea proiect	Observații
1	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	4+200	30+550	SC CONSTRUCTUR ERBASU SRL	SECȚIUNEA 3C, SUBSECȚIUNEA 3C1 SUPRACUL DE BARCAU - CHRIBIS	SUBSECȚIUNEA 3C1- SUPRACUL DE BARCAU - CHRIBIS "RM 4+200 CONCEDE CU KM 80+54.044 DIN 3B5	26.35	CONTRACT 14.95% STADIUL LUCRĂRILOR DE LA EXECUȚIE E 37.4% OBIECTIV 46.42%	3.92%	15.03.2024	MARTIE 2026	ANUL 2026		884.12 MIL. LEI FARA TVA	1 ÎN DATA DE 28.12.2023 A FOST SEMNAT ACORDUL CONTRACTUAL NR. 92/23/2023 PERIOADA DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE A CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE 6 LUNI PERIOADA ȘI PROIECTARE ȘI 18 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE A FOST 15.03.2024 PROIECTUL PENTRU OBTINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE A FOST AVUAT ÎN CTE-CMAR ÎN DATA DE 12.09.2024 AUTORIZAȚIA VALABILĂ PANA LA FINALIZAREA EXECUȚIILOR LUCRĂRILOR: A.C. NR.112 DIN 30.12.2011, A.C. NR.111 DIN 30.12.2011 ȘI A.C. NR.036 DIN 23.08.2025 PROIECTUL TEHNIC DE EXECUȚIE A FOST AVUAT ÎN CTE-CMAR ÎN DATA DE 29.12.2024 DATA DE ÎNCEPERE A EXECUȚIILOR LUCRĂRILOR ESTE 20.01.2025 AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR.362/29.04.2025 PENTRU "AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA, SECȚIUNEA 3C, SUPRACUL DE BARCAU - BORS, SUBSECȚIUNEA 3C1: SUPRACUL DE BARCAU - CHRIBIS, KM 4+200 - KM 30+550, SECTOR KM 8+453.6 - KM 10+640 - ETAPA 1"
2	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	30+550	59+100	ASOCIEREA PRECON TRANSILVANIA SRL - CITADINA 98 SA	SECȚIUNEA 3C, SUBSECȚIUNEA 3C2 CHRIBIS - BIHARIA	SUBSECȚIUNEA 3C2- CHRIBIS - BIHARIA	28.55	0.50%	0%	ESTIMAT MAI 2025	ESTIMAT MAI 2027	ESTIMAT MAI 2027		785.22 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 03.04.2024 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE NR. 92/3451/03.04.2024 CU ASOCIEREA PRECON TRANSILVANIA SRL - CITADINA 98 SA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE, 6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 18 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR. ÎN DATA DE 18.04.2024 A FOST EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE ÎNCEPERE NR. 1 ÎN CARE SE MENTIONEAZA CA DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE ESTE 05.05.2025, DAR NU ÎNAINTE DE PROMUNȚAREA UNEI HOTĂRÂRI JUDICATORIIȘI DEFINITIVE ÎN DOGARA NR. 15586/2022
3	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	8+700	38+750	ASOCIEREA S.C. SPECTIUM LUMB S.R.L. - S.C. TECHNOSTRIDE S.R.L. - S.C. ELECTROMONTAJ S.A	SECȚIUNEA 3A ȘI SECȚIUNEA 3B, SUBSECȚIUNEA 3A2 NADASELU - MIHAESTI (KM 8+700) - 25+500 - 38L MIHAESTI - ZIMBON (KM 0+000 - 13+260)	SECȚIUNEA 3A ȘI SECȚIUNEA 3B, SUBSECȚIUNEA 3A2 NADASELU - MIHAESTI (KM 8+700) - 25+500 - 38L MIHAESTI - ZIMBON (KM 0+000 - 13+260)	24.59	86.00%	72.23%	25.01.2021	05.12.2025 (CONFORM ACORD PACTI)	ANUL 2025		1495.907 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN DATA DE 28.12.2020. PREȚUL PE KM DE AUTOSTRADA ESTE DE CCA. 46,261,293.92 LEI FARA TVA, REPREZENTAND CCA. 9,383,629 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 56 DE LUNI DIN CARE: • 24 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR, • 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECȚIUNEA 3A2 ÎN LUNA APRILIE 2021. AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECȚIUNEA 3B ÎN 05.07.2021 PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 3A2 AVUAT ÎN CTE - CMAR ÎN DATA DE 20.08.2021 PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 3B1 - AVUAT ÎN CTE ÎN DATA DE 28.12.2021 VALOAREA PROIECTULUI DE 1380.54 MIL. LEI FARA TVA SA MODIFICAT DUPLA CUM URMAZEA. - PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR.1 S-A MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 255.339.505 LEI (REZERVE DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE) - PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 2 S-A DIMINUAT VALOAREA DE CONTRACT CU 105,723,749.23 LEI ÎN REZERVE DE IMPLEMENTARE DE AJUSTARE DEVIN 271,071,896.74 LEI ASTEL NOUA VALOAREA DE CONTRACT ESTE 1,495,096,882.49 ÎN DATA DE 21.08.2023 A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL NR. 3 PRIN CARE AJUSTABIL PREVEDERILOR DUG 44/1.05.2022 CU COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA ALTEDE PRIN DUG 44/2023 ȘI DUG 66/2023.
4	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	8+700	25+500	ASOCIEREA OZALTIM INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. - IGZAZ INSAAT TICARET A.S. - VINDO CONSTRUCTION WORKS S.R.L.	LUCRARI DE DEVERE A TRASEULUI SITUATE ÎNTRU KM 10+000 - KM 14+000 ȘI ÎN 21+400 - KM 24+000. AFERENTE SUBSECȚIUNII 3A2: NADASELU - MIHAESTI (KM 8+700 - KM 25+500)	SUBSECȚIUNEA 3A2: NADASELU - MIHAESTI (KM 8+700 - KM 25+500)	5.96	ÎN PERIOADA DE PROIECTARE	1.47%	17.07.2024	17.10.2026	ANUL 2026		994.706 MIL. LEI FARA TVA	"EMANARE CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN DATA DE 27.06.2024. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 147 DE LUNI DIN CARE: • 9 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 38 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, • 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR
5	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	13+260	25+500	ASOCIEREA SC SABPE CONSTRUCT SRL - SC SPECTIUM LUMB SRL - SC TECHNOSTRIDE SRL	SECȚIUNEA 3B, SUBSECȚIUNEA 3B2 ZIMBON - POARTA SAKALUJ	SUBSECȚIUNEA 3B2: ZIMBON - POARTA SAKALUJ	12.24	79.20%	68.41%	31.05.2021 - ORDIN DE ÎNCEPERE PTE AVUAT ÎN DATA DE 27.05.2022 COMUNICARE ÎNCEPERE LUCRĂRI 25.07.2022	01.01.2026 (CONFORM ACORD PACTI)	2025		836.899 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE SEMNAT ÎN DATA DE 01.07.2020. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 56 DE LUNI DIN CARE: • 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 34 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, • 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR ORDINUL DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR EMIS PENTRU DATA DE 31.05.2021 ÎN DATA DE 27.05.2022 A FOST AVUAT PROIECTUL TEHNIC ÎN CADRUL CTE - CMAR ÎN DATA DE 26.07.2022 A FOST COMUNICATA ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR. PREȚUL CONTRACTULUI ESTE DE 880.40 MIL. LEI FARA TVA. - PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR.1 S-A MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 156,493,362.93 LEI (REZERVE DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE), PREȚUL CONTRACTULUI DEVINEND 836.899MIL LEI FARA TVA ÎN DATA DE 17.08.2023 A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL NR. 2 PRIN CARE AJUSTABIL PREVEDERILOR DUG 44/1.05.2022 CU COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA ALTEDE PRIN DUG 44/2023 ȘI DUG 66/2023.

6	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A6)	47-600	52-070	ASOCIERIA S.C. SABRE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPECTION LAMB S.R.L. - S.C. TENHOSTRAD S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4.47	70.00%	60.00%	04.04.2022	04.10.2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	332.63 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 31.08.2020, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000-KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+170, LOT 4-4 KM 4+7400 - RM 52+070" CU OBSERVANTIILE DECLARANT CASTIGATOR, ASOCIERIA S.C SA B PE CONSTRUCT SA, LIDER DE ASOCIERE) - SPECTION LAMB - TENHOSTRADA S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 312.633.554,09 LEI FARA TVA. LUNGIME: 4,47 KM SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 33 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. IN PREZENT SE LUCREAZA LA ELABORAREA STUDIULUI DE EVALUAREA ADECVATA (DEAJ), PENTRU LACUL SI PADUREA CERNECA (AREE PROTEJATA)
7	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A6)	2+500	20-000	ASOCIERIA IMPRESA PIZZAROTTI B. C SPA ITALIA S.P.A. - RETTER PROJECTMANAGEMENT	SECTOR NORD	LOT 1	17.5	11.00%	11.42%	16.10.2023	TRIM III 2026	ANUL 2026	825.63 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE OFERTA CASTIGATDARE)	IN DATA DE 16.10.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERERE. IN DATA DE 14.10.2024 A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE, ETAPA I, ASTEL, INCERAND CU DATA DE 16.10.2024 CONTRACTUL DE LUCRARI A INTRAT IN PERIOADA DE EXECUTIE. A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE - ETAPA II IN DATA DE 23.01.2025. A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE - ETAPA III IN DATA DE 02.06.2025.
8	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A6)	39-000	47-600	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD	SECTOR NORD	LOT 3	8.6	44%	40.30%	22.05.2023	No=25	ESTIMAT TRIM. IV 2025	397.99 MIL. LEI FARA TVA	SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 38 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST EMIS ORDIN DE INCERERE - 22.05.2023
9	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	14+253	MANYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 1 BOTA - AVRIG	14.253	0%	6,14%	26.02.2024	2028	2028	2100 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDEVA ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE. S-A INCHEIAT CONTRACTUL NR.02/12872/28.12.2023. PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS TRONSON 1: BOTA (AUTOSTRADA SIBIU-PITESTI) SI AVRIG-MARSA (D1025G), KM 0+000 KM 14+253" - SUPERVIZORUL A EMIS ORDINUL DE INCERERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE, INCERAND CU DATA DE 26.02.2024. IN DATA DE 02.01.2025 ANTEPRENORUL A TRANSMIS CATRE SUPERVIZOR PAC REVIZUIT CONFORM COMENTARIILOR. S-A TRANSMIS STUDIULUI TOPOGRAFIC SUPERVIZORULUI. S-AU STABILIT PRINCIPII DE REVIZIUA 6/78 PENTRU ETAPA SI PROIECTARE S-A TRANSMIS PROGRAMUL DE EXECUTIE ACTUALIZAT PENTRU ANALIZA SI APROBARE LA DATA DE 31.01.2025. CONTRACT IN DERULARE. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII DE SUPERVIZARE IN DATA DE 20.01.2025. S-A EXTINS PERIOADA DE PROIECTARE CU 11 ZILE CONFORM DECIZIEI SUPERVIZORULUI.
10	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	14+253	34+175	MANYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 2 AVRIG - MARSA - ABRASU DE JOS	19.922	0%	8.40%	26.02.2024	2028	2028	1549 MIL. LEI FARA TVA	S-A INCHEIAT CONTRACTUL NR.02/12872/28.12.2023. PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS TRONSON 2: KM 14+253 KM 34+175 AVRIG-MARSA (D1025G), ABRASU DE JOS (DN1). SUPERVIZORUL A EMIS ORDINUL DE INCERERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE, INCERAND CU DATA DE 26.02.2024. CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE. IN DATA DE 27.01.2025 ANTEPRENORUL A TRANSMIS PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE, IN BENEFICIUL A TRANSMIS OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTATIEI. ANTEPRENORUL A INANITAT DOCUMENTATIA PAC PENTRU OBTINERE A AUTORIZATII DE CONSTRUIRE. LA SOLICITAREA AUT ORTATI COMPETENTE, ANTEPRENORUL A TRANSMIS COMPLETARIILE NECESARE IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE A FOST EMISA IN DATA DE 03.04.2025 A FOST OBTINUT AVIZUL CTE PENTRU PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE (PTE) A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 39 DIN 05.05.2025 PATA1 IN DATA DE 06.05.2025 SUPERVIZORUL A EMIS ORDINUL DE INCERERE AL ACTIVITATI DE EXECUTIE NOTIFICAND DATA DE 07.05.2025

11	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	34+175	51+785	MAKIYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 3 ARRASU DE JOS - SAMBATA DE SUS	17.61	9.60%	18.75%	16.10.2023	02.12.2027	2027	1779 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA 24.08.2023 DURATA CONTRACT 168 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - 36LUNI SI PERIODA DE GARANTIE DE 120 LUNI DATA DE INCERPERE PROIECTARE - 16.10.2023 AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA 1 NR. 06/15.11.2024 (LIMITA CONDORLIULUI DE EXPROPRIERE DE LA SJ) PFA APROBAT IN DATA DE 21.10.2024 DATA DE INCERPERE LUCRARI DE EXECUTIE - 02.12.2024 AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA 2 NR. 31/10.04.2025 (LIMITA CONDORLIULUI DE EXPROPRIERE DE LA SJ)
12	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	51+785	68+050	ASOCIERIA MAKIYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI - YAPIM MERKEZI INSAAT VE SANAYI ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 4 SAMBATA DE SUS - MUNICIPIUL FAGARAS	16.265	7.40%	7.40%	2023	2028	2028	1198.106 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA 17.11.2023 IN DERULUI ASOCIERIA WEBUILD SPA - TRANSCAD SRL DURATA CONTRACT 168 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - 36LUNI SI PERIODA DE GARANTIE DE 120 LUNI, VALOAREA CONTRACTULUI 1.198.106.998,02 LEI - SUPERORDINUL A FOST ORDINUL DE INCERPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE, INCERPAD CU DATA DE 15.01.2024. A FOST MANDET SI/SA AVANAT IN CE ESTE/CAL SI/SA SECHIA NR.24/24.10.2024 IN DATA DE 06.02.2025 A FOST OBTINUT AVULU CTE PENTRU PROIECTUL DE AUTORIZARE A LUCRARIILOR DE CONSTRUIRE (PAC). A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 17/03.07.2025(INM. 21121/03.07.2025) NR. INREGISTRARE IN CNAR 92/74322/04.07.2025
13	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+500	81+900	ASOCIERIA WEBUILD SPA - TRANSCAD S.R.L.	CONNETU - TIGOVENI	SECTIUNEA 3	37.4	5.25%	9.12%	ORDINUL DE INCERPERE CU DATA DE 01.10.2023	2027	2027	5324 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 01.08.2022, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA SECTIUNII 3 (CONNETU - TIGOVENI) A AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI CU VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 5,323 MILIARDE DE LEI, FARA TVA. FINANTAREA PROIECTULUI FINE ASIGURATA DIN FONDURI EUROPENE NEAMBURSABILE. CONTRACTUL ARE PERIODA DE PROIECTARE DE 12 LUNI SI PERIODA DE EXECUTIE DE 45 DE LUNI. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 120 LUNI. LUNGIMEA ACESTEI SECTIUNI DE AUTOSTRADA ESTE DE 37.4 KM. PRINCIPALELE LUCRARI PE ACEASTA SECTIUNE SUNT: 95 DE PODURI SI PASARE TUNEL CU DOUA GALERII INDEPENDENTE, IN LUNGIME DE 2,7 KM/SALIERE NOD INTER CONNETU SI NOD RUTIER VALENI ECCODUCT IN ZONA LOCAKITATI CALNESTI A FOST EMISA ORDINUL DE INCERPERE CU DATA DE 01.10.2023 -A FOST EMISA HG NR.1024/29.09.2023 SI DECIZA DE EXPROPRIERE NR.14/03.02.2022 - PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUTE CONDORLIUL DE EXPROPRIERE AL LUCRARIILOR DE STATUTIE PUBLICE. -A FOST EMISA HG NR.1200/29.11.2023 SI DECIZA DE EXPROPRIERE NR. 20/15.02.2024 - PENTRU ECCODUCTUL CALNESTI PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA CONSTRUCTIEI SI PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE AU FOST FINALIZATE SI APROBATE IN LUNA IANUARIE 2025.
14	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	13+170	44+500	ASOCIERIA MAPA INSAAT VE TICARET AS - CENOSZ INSAAT SANAYI VE TICARET AS	SECTIUNEA L LOT 2 SI SECTIUNEA 2	SECTIUNEA 1: SIBIU - BOITA LOT 2 SI SECTIUNEA 2: BOITA - CONNETU	31.33	6.24%	9.55%	01.07.2022 - ORDIN INCERPERE	2028	2028	4250.01 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.02.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI. DURATA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A ACESTEI SECTIUNI ESTE DE 68 LUNI, DIN CARE 18 LUNI DURATA DE PROIECTARE SI 50 DE LUNI DURATA DE EXECUTIE LUCRARI. DURATA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 120 DE LUNI. TRASELA ARE O LUNGIME DE 31.33 KM. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEAMBURSABILE. ACEASTA SECTIUNE CONTINE URmatoarele LUCRARI PRINCIPALELE: - 8 DE PODURI SI VIADUCTE, + 7 TUNELURI CU LUNGIMI SUPRASE NITRE 200 SI 500.0M + ECCODUCT IN ZONA LOCAKITATI CALNESTI - A FOST ACORDAT AVANS PENTRU ETAPA DE PROIECTARE. - A FOST EMISA HOTARAREA DE GUVERN NR. 1/07/2022 SI DECIZA DE EXPROPRIERE NR.38/09.03.2023 - PENTRU CONDORLIUL INITAL - IN CURS DE ELABORARE STUDIUL GEOTEHNIC NR. 2782/31.10.2023 DE CATRE MINISTERUL MEDIULUI, APILOR SI PADURILOR PRIVIND SCADITREA DEFINITIV DIN FONDUL FOHSTIER NATIONALA FARA COMPENSARE DE CATRE CNAR SA. - A FOST INCHIEAT CONTRACTUL DE SUPERVIZARE CU IRO ENGINEERING SRL, INCEPAD CU 03.02.2024. - A FOST ELABORAT IN VEDEREA APROBARI DE CATRE SUPERVIZOR, PLANUL GENERAL DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI. - A FOST ELABORAT IN VEDEREA APROBARI DE CATRE SUPERVIZOR, PLANUL GENERAL DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI. - SA EMIS DECIZA DE EXPROPRIERE NR. 20/15.02.2024 PENTRU ECCODUCT LADNET - SA EMIS AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 04/03.06.2024 PENTRU SECTOR 1, DIM 21x150, RM 4x150 IN DATA DE 14.06.2024 SA SEMNAT PV DE PRELARE PRIMIRE AMPLASAMENT SECTOR 1 - IN DATA DE 21.06.2024 ANTEPREZENTAREA SI TRANSMITEREA RAPORTULUI DE MONITORIZARE A BUCURII/STATUTII PENTRU PERIODA MARTIE 2023-FEBRUARIE 2023. REVIZUIT IN DERULUI LUCRARI PE UN SECTOR DE APROX. 900 M.
15	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT	0+000	22+000	NIROL INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI	SECTIUNEA I TARGU MURES - MIERCUREA NIBAZULUI SI LEGATURA LA A3 (2,4 KM)	SECTIUNEA I TARGU MURES - MIERCUREA NIBAZULUI SI LEGATURA LA A3 (2,4 KM)	24.4	7.73% (GENERAL) 4.82% (STADIU FDC LA DATA DE 30.06.2025)	FARA ACTUALIZARE 4.02% CU ACTUALIZARE 4.28%	31.05.2024	DECEMBRIE 2026	ANUL 2026	2461 MIL LEI FARA TVA	31.05.2024 - DATA DE INCERPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 23.01.2025 - A FOST EMIS AVULU CTE CNAR PRIVIND DOCUMENTATIYA TEHNICA PENTRU DEFINIREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE (PAC) INTAZIERE DATE CATEI ANTEPREZENTAREA IN ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A PROIECTULUI PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE. NENTELEREA DE CATRE ANTEPREZENTOR A PUNCTELOR DE REFERINTA 3 A SI 5. INTAZIERE IN TRANSMITEREA PROGRAMARILOR DE EXECUTIE REVIZUITE/ACTUALIZATE IN URMA OBSERVATIILOR SUPERVIZORILLO. A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA 1 - NR. 03/10.04.2025; 15.06.2025 - DATA DE INCERPERE PERIODE DE EXECUTIE LUCRARI; A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA 1 - NR. 04/25.05.2025; 30.05.2025 - DATA DE INCERPERE PERIODE DE EXECUTIE LUCRARI RESPINGEREA DE CATRE SUPERVIZOR A PROGRAMARILOR DE EXECUTIE REVIZUITE/ACTUALIZATE IN URMA OBSERVATIILOR SUPERVIZORILLO

16	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	81+000	91+761	PORR CONSTRUCT SRL	TIOVENI - CURTEA DE ARGES	SECTIUNEA 4	9.86	74.69%	62.31%	01.03.2022 - ORDIN INCERPE	2027	ESTIMAT 2027	1678.87 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.11.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L. CU PRETIUL DE 1.678.873.121,27 LEI FARA TVA. DATA DE INCERPE A LUCRARILOR 01.03.2022. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 60 DE LUNI, DIN CARE 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 44 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. OBIECTUL CONTRACTULUI IL REPREZINTA PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU CONSTRUCTIA AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 4, TIOVENI - CURTEA DE ARGES IN LUNGIME DE 9,86 KM. INTREG TRONSONUL ESTE AUTORIZAT.
17	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT	181+195 (KM 88+000)	211+107 (KM 118+912)	ASOCIERIA S.C. SARPIN CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION UMB S.R.L. - S.C. TENHOSTRADE S.R.L.	SECTIUNEA III LEGHIN - TARGU NEAMT	SECTIUNEA II LEGHIN - TARGU NEAMT	29.912	12%	0%	DATA DE INCERPE PROIECTARE: 01.02.2024 DATA DE INCERPE LUCRARI, ETAPA I: 03.02.2025	10.11.2026	ESTIMAT 2026	1568 MIL LEI FARA TVA	A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRI ETAPA I, NR. 02 DIN 16.01.2025 DATA DE INCERPE LUCRARI ETAPA I: 03.02.2025
18	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	0+000	30+300	ASOCIERIA SARPIN CONSTRUCT SRL - SPEDITION UMB SRL - TENHOSTRADE SRL	SALCESTI - TRIFESTI	LOT 1	30.3	36.00%	17.69%	02.05.2023	APRILIE 2026	ESTIMAT TRIM. IV 2025	1638.32 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE.
19	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSENI - BACAU	0+000	35+600	ASOCIERIA SPEDITION UMB SRL - SARPIN CONSTRUCT SRL - TENHOSTRADE SRL	FOCSENI (AUTOSTRADA BAZAU-FOCSENI) SI DOMESTI TARG	LOT 1	35.6	60%	26.61%	29.03.2023	29.09.2025	2025	2.354.627 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
20	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA	43+000	56+220	ASOCIERIA S.C. SPEDITION UMB S.R.L. - S.C. TENHOSTRADE S.R.L. - S.C. SA B.B.FE CONSTRUCT S.R.L. - EURO-ASFALT D.O.O.	MARGINA - HOLDEA SECTIUNEA E SI INVALIDARE SECTIUNEA D (KM 43+000 - KM 56+220)	LOT 2	13.36 KM	20.00%	6.99%	27.11.2023, RESPECTIV 05.12.2022 - INCERPE ACTIVITATE DE PROIECTARE IN DATA DE 29.04.2024 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPE PENTRU SECTIUNEA E1	1. FINALIZAT SECT. A - C (KM 27+000 - KM 40+000) 2. SECTIUNEA E SI REST DE EXECUTAT DIN SECTIUNEA D (KM 43+000 - KM 56+220) - ESTIMAT DECEMBRIE 2026	DECEMBRIE 2026	VALOARE CONTRACT: 1.830 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 14.10.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL MAJOR DE INVESTITII: "AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA (AZL) LOT 2 (KM 27+000 - KM 56+220) SECTIUNEA SI FINALIZARE SECTIUNEA D" VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.826.846.494,13 LEI FARA TVA. FINANTAREA ESTE ASIGURATA PRIN PRIME. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 45 DE LUNI, DIN CARE 11 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 34 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 30 ANI. CONFORM CONDIȚIILOR DIN ACORDUL DE MEDIU A FOST PREVĂZUTĂ REZOLVAREA A SOLUȚIUNILOR ÎN CADRUL SECTIUNII E ÎN CONTEXTUL EVITĂRII PROBLEMELOR DE STABILITATE SI A IMPACTULUI NEGATIV CU IMPLICAȚII MAJORE ASUPRA MEDIULUI. LUNGIMEA CILOR SOLUȚIUNILOR ÎN FI DE APROXIMATIV 2,13 KM. TUNELURILE VOR FI FORMATE DIN SOLUȚII UNIDIRECȚIONALE PREVALOATE PE RECARE CALE DE CIRCULAȚIE CU PLATFORMA DE 11,25 M. ÎN DATA DE 05.12.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPE AL ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE. ÎN DATA DE 27.07.2023 C.N.A.I.R. S.A. A EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE NR. 1 DIN 10.08.2023, CONF. ART. 19, (DATA DE INCERPE A CONTRACTULUI DE SUPERVIZARE).

21	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	POD PESTE PRUT LA UNGHENI			S.C. NISS PROJECT EUROPE S.R.L.	POD PESTE PRUT LA UNGHENI		1	80%	45%	2016 - DEMARARE PROIECTARE POD UNGHENI; 2021 - DEMARARE PROIECTARE SECTIUNEA IASI - UNGHENI	2021 - FINALIZARE PROIECTARE CAD-SI; DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTIE POD UNGHENI	2026			151.81 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN 2024. PAC ETAPA 1 - PENTRU AUTORIZAREA LUCRARIILOR LA POD: INSDAT IN LUNA MARTIE 2025. PAC ETAPA 2 - PENTRU DRUMUL DE LEGATURA LA POD LIMBAZA A FI AVANSAT IN LUNA IANIE 2025 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE PENTRU FAZA 1 - APRILIE 2025, ORDINUL DE INCEPERE A LUCRARIILOR FINDI ESTIMAT A SE EMITE IN LUNA APRILIE 2025.
22	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	30-500	49+299	ASOCIERIA SAABE CONSTRUCT SRL - SREDITON LAMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	TRIFESTI-GHERAESTI		LOT 2	18.999	34.20%	14.91%	02.05.2023	FEBRUARIE 2026	ESTIMAT IN TRIM. IV 2025		1227.95 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 07.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR DE CONSTRUCTIE, SUPERVIZORUL DRDP IASI A EMS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCEPERE CU DATA DE INCEPERE 02.05.2023.
23	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	49-299	77+393	ASOCIERIA SAABE CONSTRUCT SRL - SREDITON LAMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	MIRCESTI-PASCANI		LOT 3	28.094	34.90%	14.46%	02.05.2023	FEBRUARIE 2026	ESTIMAT IN TRIM. IV 2025		1765.93 LEI FARA TVA	IN DATA DE 11.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR DE CONSTRUCTIE, SUPERVIZORUL DRDP IASI A EMS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCEPERE NR.1 CU DATA DE INCEPERE 02.05.2023 SUPERVIZORUL A ACORDAT ACCESUL PE SANITIER AL ANTREPRENDRILUI, INCEPAND CU DATA DE 04.05.2023
24	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	35+600	74+380	ASOCIERIA SREDITON LAMB SRL - SAABE CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADE SRL	DOMNESTI TAGS - RACHIOUNI		LOT 2	38.78	55%	22.47%	03.05.2023	03.11.2025	2025		2485.159 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
25	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	74+380	96+902	ASOCIERIA SREDITON LAMB SRL - SAABE CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADE SRL	RACIOLUNI - MUNICIPIUL BACAU		LOT 3	21.522	31%	14.12%	03.05.2023	03.11.2025	2025		1679.768 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022

26	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	21-1000	49-350	ASOCIERIA SC COM SRL ELDER DE ASOCIERE) - TRACE GROUP HOLD PLC	MIZIL - PIETROASELE	LOT 2	28.35	99.00%	81.03%	ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI - 11.08.2022	IN ANULUIA EXTENGEI TERMEN FINALIZARE	TRIM. II 2025	1240 MIL LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI)	07.06.2022, CNANR A SEMNAT CONTRACTUL DE "EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU, LOT 2, MIZIL - PIETROASELE, KM 21+000 - KM 49+350". DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI, PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR OPERATA CONFORM FACTORULUI DE EVALUARE ESTE DE 30 ANI. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.249.900.000 LEI FARA TVA IN DATA DE 11.08.2022 A FOST PRELUCRAT AMPLASAMENTUL LUCRARI. NOUA DATA DE FINALIZARE A CONTRACTULUI VA FI 19.10.2024. PROBLEME PRIVIND - CAUZI TA SI ABIA SI CANTITATI INSUFICIENTE DE PLAMANT CE POT FI EXPANZATE DIN GROUPE DE INFRUMINUT - NIVEL BUCAT AT A PANZI FREATICE LA DATA DE 12.09.2023 SUPERVIZORUL A MANINTAT RAPORTUL PENTRU PROPUNEREA DE MODIFICARE PRIVIND INBUNATATIREA MATERIALELUI DE UMPLUTURA DIN GROUPE DE INFRUMINUT, COSTURI SUPPLEMENTARE - VALOAREA SA LEI, PRELUNGIREA DURATEI DE EXECUTIE CU 291.242 SI AMTRENORULI, AGRAZA SA-SI RE TRAGA SI SA ANUJZEZ REVENDIRCAREA NR.5. IN DATA DE 09.10.2023 BENEFICIARUL APROBA PRIN ADRESA NR. 02/87893 ORDINUL DE MODIFICARE NR. 1 PRIVIND INBUNATATIREA MATERIALELUI DE UMPLUTURA DIN GROUPE DE INFRUMINUT.
27	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	49-350	63+250	ASOCIERIA NUIROL INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI - MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI	PIETROASELE - MUNICIPIUL BUZAU	LOT 3	13.9	67.02%	35.66%	ORDIN DE INCERPERE 12.11.2023 - ETAPA PROIECTARE FINALIZATA DATA INCERPERE LUCRARI: 01.03.2024	2023 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR EXECUTIE 2023 - ESTIMAT SEMNARE CTR DE EXECUTIE DATA FINALIZARE LUCRARI 01.11.2025	ESTIMAT 2025	1180 MIL LEI FARA TVA - VAL ESTIMATA ATRIBUIRE CTR, 1203 MIL LEI FARA TVA - VALOARE OFERTA CISEMNATA CASTIGATOARE (VAL CTR EXECUTIE LUCRARI)	IN DATA DE 07.03.2023 AU FOST EMISE COMUNICARILE PRIVIND REZULTATIUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PANA LA EXPIRAREA TERMENULUI LEGAL DE CONTESTARE, AU FOST DEPUSE TREI CONTESTATI. CNCA A RESPINS UNA DINTRE CONTESTATI SI LE-A ADMIS IN PARTE PE CELELALTE DOUA, DOPUNAND REVALUAREA OFERTEI OPERATORULUI ECONOMIC OCCUPANT CASTIGATOR IN TERMEN DE 20 DE ZILE DE LA CONINGAREA MOTIVARI. IMPOTRIVA DECIZIEI CNCA AU FOST DEPUSE 4 PLANGERI PE NOLUL CURTII DE APPEL BUCURESTI DUPA REVALUAREA OFERTEI CONFORM NOTIARIILOR CUERTE DE APPEL BUCURESTI. IN DATA DE 27.10.2023 A FOST DECORANAT OFERTANTUL CASTIGATOR, RESPECTIV ASOCIERIA NUIROL INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI (LIDER DE ASOCIERE) - MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S., CU PRETUL DE 1.094.470.821,26 LEI FARA TVA. IN DATA DE 28.12.2023, A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU LUCRARI: 01.03.2024