

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - Iunie 2025																	
1.DRUM NATIONAL																	
DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An de inchidere	Link cartier	Valoarea proiect	Observatii
1	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN79	4+150	107+745	ASTALDI S.P.A.	ARAD - ORADEA, KM 4+150 – KM 107+745		103.55	98%	98%	03.02.2009	REZULAT	IN FOLIOSINTA		266.31 MIL. LEI FARA TVA	PROBLEME: CONTRACTUL A FOST REZILIAT DE CATRE BENEFICIAR IN DATA DE 02.10.2020 DATORITA INTARZIERILOR SI NEECUTURARI LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT DE CATRE ANTREPRENOR 1. NEECUTURAREA LUCRARILOR PENTRU PROSUL DE LA KM 41+635 2. INTARZIEREA FINALIZARI EXECUTIEI LUCRARILOR IN DATA DE 26.04.2023 A FOST EMISA HOTARAREA ARBITRALA FINALA IN CADRUL DOSARULUI ICC 25700/HBN.
2	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN62	1+350	44+600	ASOCIEREA S.C. ALEXCON TRADING S.R.L. - IMPRIESA DE CONSTRUCZIONI ING. E. MANTOVANI S.P.A. – S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	ALEXANDRIA - TURNU MAGURELE		45.95	88.70%	71.00%	07.09.2022	12.06.2025	SUB TRAFIC		136.323 MIL. LEI FARA TVA, VALOAREA PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU AMBELE SECTOARE	ORDINUL DE INCETERARE A EXECUTIEI LUCRARILOR A FOST EMIS IN DATA DE 07.09.2022, IAR PREDAREA AMPLASAMENTULUI AVUT LOC IN DATA DE 13.09.2022 CONFORM AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022. A FOST EMISA DE CATRE MTI AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA I KM 2+100 - KM 44+600 SI KM 49+194- KM 52+649; AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE ETAPA II - 12/13.06.2024. A FOST OBTINUT AVULC CTE NR.5207 IN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE, HG-UL DE EXPROPRIERE NR. 1058/03.08.2023
3	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN62	49+194	52+649	ASOCIEREA S.C. ALEXCON TRADING S.R.L. - IMPRIESA DE CONSTRUCZIONI ING. E. MANTOVANI S.P.A. – S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	TURNU MAGURELE - PORT TURNU MAGURELE		3.455	88.70%	71.00%	07.09.2022	12.06.2025	SUB TRAFIC		136.323 MIL. LEI FARA TVA - VALOAREA PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU AMBELE SECTOARE	ORDINUL DE INCETERARE A EXECUTIEI LUCRARILOR A FOST EMIS IN DATA DE 07.09.2022, IAR PREDAREA AMPLASAMENTULUI AVUT LOC IN DATA DE 13.09.2022 CONFORM AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022. A FOST EMISA DE CATRE MTI AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA I KM 2+100 - KM 44+600 SI KM 49+194- KM 52+649; AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE ETAPA II - 12/13.06.2024. A FOST OBTINUT AVULC CTE NR.5207 IN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE, HG-UL DE EXPROPRIERE NR. 1058/03.08.2023
4	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7C	104+100	130+800	RUTIER-CONEX XDS S.R.L.	TRANSFAGARASAN		26.7	DAU: 70%	DAU: 25%	01.04.2024	01.05.2025 (TERMEN INITIA) 30.12.2025 (TERMEN ACTUAL CONFORM AA2)			8.409 MIL. LEI FARA TVA	A FOST EMISA DECIZIA ETAPAI DE EVALUARE INITIALA DE CATRE ANPM, IAR PROIECTANTUL ELABOREAZA MEMORIUL DE PREZENTARE PROIECTANTUL A FINALIZAT SI TRANSMIS EXPERTIZELE TEHNICE, STUDIUL TOPOGRAFIC, STUDIUL GEOTEHNIC SI PROIECTUL GEOTEHNIC IN PREZENT PROIECTANTUL ELABOREAZA DOCUMENTATIA PRIVIND ACORDAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE
5	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN73	13+800	128+250	ASOCIEREA AZVI SA - STRACO GRUP SRL TRACTEBEL	MODERNIZARE: PITESTI - CAMPULUNG - BRASOV KM 13+800 - KM 42+450; KM 54+050 - KM 128+250		103.25	49.82%	52.10%	19.05.2014	DECEMBRIE 2023		http://www.csiad.ro/pdf/comunicare-de-pret/prezentare-generala/ncn383-de-lucru-pitesti-128-250.pdf	275.86 MIL. LEI FARA TVA	A FOST RECEPTIONAT UN SECTOR DE 28,85 KM, PV 22/14.10.2020 IAR IN 24.03.2022 A FOST SEMNAT CTUL PPT SERVICIUL DE VERIFICARE A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU ISTIUL SECTORULUI CONTRACTUL ESTE IN CURS DE REZOLVARE CONFORM CERERII EXECUTANTULUI CE FACE OBIECTUL UNUI DOSAR AVUAT PE ROLUL TRIBUNALULUI BUCURESTI. PT RESTUL DE EXECUTAT, IN 13.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL ACTUALIZARE PT-RODE MODERNIZARE PITESTI - CAMPULUNG- BRASOV KM 54+050 - KM 128+250 LA DRUM BRASOV- PITESTI. DOCUMENTATIA TEHNICA A FOST ANALIZATA IN CTE CNMIR - S-AU SOLICITAT COMPLETARI. IN 17.10.2022 S-A TRANSMIS C- PRESENTIILOR CONTRACTUL NOTIFICAREA DE REMEDIERE CATRE PRESTATOR, CU TERMEN 10.02.2024. S-A AVUAT IN CTE - CNMIR SIGURANTA CIRCULATIEI DOCUMENTATIA TEHNICA- AVUAT IN CTE- CNMIR, IN C.A. ALC.N.A.I.R. S.A., IN CONSILIUL INTERMINISTERIAL DE AVUARE LUCRARI PUBLICE DE INTERES NATIONAL SI LOCUIRE, AVUAT NR. 78/30.05.2023 A FOST DEMARATA PROCEDURA DE ACHEZITE PUBLICA LICITATIE DESCHISA CU ANUNTUL DE PARTICIPARE NR. CN255787/30.05.2023 PENTRU „EXECUTIA LUCRARI LA OBIECTIVUL „MODERNIZARE DN 73 KM 13+800 - KM 42+450; KM 54+050 - KM 128+250 PITESTI-CAMPULUNG-BRASOV” - SECTOR KM 54+050-KM 128+250, LOT 1 A KM 54+050 - KM 59+400; LOT 2 A KM 59+400 - KM 62+000” DATA LIMITA DEPUNERE OFERTE: 19.07.2023. TERMEN SOLICITARE CLARIFICARI: 27.06.2023. DATA RAPUSING CLARIFICARI: 07.07.2023. S-A PRELUNGIT TERMENUL DE DEPUNERE AL OFERTELOR PANA LA 17.08.2023. IN CURS DE EVALUARE OFERTE. PROCEDURA DE ACHIZITIE IN CURS DE FINALIZARE. S-AU DEPUZ DOCUMENTELE SUPTORT SI UNIRAZA VERIFICAREA CR DE CATRE COMISIA DE LICITATIE. CONTRACTUL DE EXECUTIE PENTRU LOTUL 2, 2 ESTE IN CURS DE SEMNARE. PT LOTUL 1 S-A DERUS CONSTATATIE. S-A INCHIEAT ACORDUL CONTRACTUAL PT EXECUTIA LUCRARILOR PE LOTUL 2 IN 21.02.2024. ANTREPRENOR: SC VANDAM CONSTRUCT SRL, VALOAREA INVESTITIEI: 235.493.774.48 LEI (FARA TVA). IN 15.10.2024 S-A EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCETERARE A LUCRARILOR. LA ACIZATA DATA SE EXECUTA LUCRARI DE CONSOLIDARE INCEPAND DE LA KM 92+100, PENTRU MICROLOTUL SI FUNDATI ADANCITE DE PARAPET PROGRES FIZIC: 39%; PROGRES FINANCIAR: 30% A FOST SEMNAT ACORDUL CONTRACTUAL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU LOTUL KM 54+050-KM 62+000 CAMPULUNG MUSCEL-FUNDAITA, IN 06.08.2024. ANTREPRENOR: ANTREPRIZA DE REPARATI SI LUCRARI AL CALI VALOAREA INVESTITIEI 426.233.446 LEI. A FOST EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCETERARE A LUCRARILOR CU DATA DE INCETERARE 14.10.2024. A FOST PREZAT AMPLASAMENTUL LA DATA DE 14.10.2024. LA DATA CURENTA SE EXECUTA LUCRARI DE CONSOLIDARE - MINIPLOTUL, PLOTUL FORATI SI PAF, UNUL RUGLA TRUNGHIULARA KM 59+050 - 90+190. PROGRES FIZIC: 23,5%, PROGRES FINANCIAR: 10,25 %

11	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	256+675	258+950	PROIECTARE SI EXECUTIE "REALIZARE BANDELA A TREI DIN 7 VALILE CULTEIULUI INTRE KM 256+675 -- KM 258+950"		2.274							8.46 MIL. LEI FARA TVA	
12	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN69	0+000	10+000	ANTREPRIZA DE REPARATI SI LUCRARI A.R.L. CLUJ S.A.	DRUM DE LEGATURA INTRE AUTOSTRADA A1 ARAD - TRIMISOARA - DIN EST DE EXECUTAT	9.9	64.82% DIN NOUL CONTRACT - REST DE EXECUTAT: 73.67% DIN TOTALUL OBIECTIVULUI DRUM DE LEGATURA	25.47%	20.08.2024	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 19.07.2024	Aug-25		235.845 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 22.08.2023, PRIN ADRESA NR. 2802/144/22.08.2023, BENEFICIARUL A INSTITUIT ANTREPRENORUL CU PRIVIRE LA REALIZAREA CONTRACTULUI NR. 927703 DIN 03.02.2022 PROIECTARE SI EXECUTIE „DRUM DE LEGATURA AUTOSTRADA A1 ARAD - TRIMISOARA - DIN EST” IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CLAUZEI 64 (REALIZAREA DE CATRE BENEFICIAR) DIN CONDIȚIILE GENERALE DE CONTRACT, RESPECTIV CONFORM H.G. NR. 375 DIN 18.03.2022, ACESTA PRODUCANDU SI EFECTUL INCETARII CUII LE - A. D. RESPECTIV DATA DE 07.08.2023. S-A DESAMNAT PROCESURA DE ACHIZITIE IN VEDEREA ATRIBUIRII NOULUI CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE „DRUM DE LEGATURA AUTOSTRADA A1 ARAD - TRIMISOARA - DIN EST” - REST DE EXECUTAT BENEFICIARUL A STABILIT CÂȘTIGATORUL PROCESURII DE ATRIBUIRE ANTREPRIZA DE REPARATI SI LUCRARI A.R.L. CLUJ S.A. LA DATA PREZENTEI CONTRACTUL SE AFLA IN EXECUTIE.
13	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	0+000	14+300	IRMAT CONS SRL	DRUM DE LEGATURA A1 - DN7 (TTTU) (D1 7134) - LARGURILE A 4 BENZI DE CIRCULATIE	14.3			OCTOMBRIE 2019	15.05.2025 (CF AA 16/ 13856)			923.97 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 29.04.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE. IN DATA DE 25.02.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE 6 LUNI. SUSPENDAREA A INCETAT IN DATA DE 25.08.2022. IN DATA DE 22.09.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE 2 LUNI. SUSPENDAREA A INCETAT IN DATA DE 22.11.2022. STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZA 3 A FOST INANTAT IN DATA DE 29.08.2022. A FOST PRELUNGITA PERIOADA CONTRACTUALA PRIN AA NR.5/25.11.2022, CU 90 ZILE. STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZA 4 A FOST INANTAT IN DATA DE 28.11.2022. PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR IN FORMA DRAFT A FOST INANTAT IN DATA DE 29.12.2022. IN DATA DE 24.05.2023, PRESTATORUL A INANTAT DOCUMENTATIA FINALA A PAC. ACORDUL DE MEDIU SI AVIZUL DE GOSPODARIRE A APELOR AU FOST OBTINUTE. STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZA 4 A FOST AVIZAT IN CTE CNAR IN DATA DE 07.04.2023, IN CTE MTI IN DATA DE 23.05.2023, URMANDO A FI SUPUS SPRE AVIZARE IN CJ. IN DATA DE 05.01.2024 A FOST AVIZAT IN CJ IN VIZ. 1/05.01.2024 IAR IN DATA DE 28.02.2024 A FOST OBTINUT HG 158/28.02.2024. IN DATA DE 05.09.2024 A FOST ANALIZATA SI ANDATA DOCUMENTATIA PAC SI PTE IN CADRUL CTE CNAR. DOCUMENTATIA DE SCOTERIE DIN FONDUL FORESTIER ESTE IN LUCRU, PENTRU EMITEREA H.G. DE EXPROPRIERE.
14	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DRUM TRANSREGIO GIULU - APAHIDA	0+000	38+800	GIULU - APAHIDA		38.8	CONTRACT SERVICE DE PROIECTARE DESIGAT IN BAZA UNUI PROTOCOL DE CATRE UAT CLUJ NAPOCA						2345.52 MIL. FARA TVA	STUDIU DE FEZABILITATE IN ELABORARE FINALIZARE SF - 2022/ INTARZIERI IN GESTIONAREA CTR DE PROIECTARE GESTIONAT DE CATRE PRIMARIA CLUJ NAPOCA
15	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN24C	106+650	142+250	S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. - ELABORARE SF / S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. BUCURESTI - REVIZUIRE S.F.	MANDULEASA - RADAUTI PRUT	35.6	33.63%	0%					109.69 MIL. LEI FARA TVA	SF REVIZUIT IN ANUL 2016 / HG NR. 460/28.06.2018 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE LIPSĂ PRINȚIPALE LUCRARI

16	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN1H	6+000	12+000	SC MECANO BAU TRADING SRL	REMEDIERE DEFECTIUNII PE DN1H KM 6+000 - KM 12+000		6	100%	88.22%	15.10.2020	07.12.2021	ANUA 2021		12.761 MIL LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCEPERE A FOST EMIS INCEPAND CU DATA DE 15.10.2020. RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR IN DATA DE 29 DECEMBRIE 2021 SI A FOST INTOCMIT PV NR. 301, PERIOADA DE GARANTIE - 36 LUNI. RECEPTIA FINALA A LUCRARILOR A AVUT LOC IN DATA DE 20.02.2025 SI S-A INTOCMIT PUMB NR. 15/24.02.2025 (NR. 1076/20.02.2025). INGINERUL CONSULTANT A EMIS CERTIFICATUL DE RECEPTIE FINALA IN DATA DE 04.03.2025.
17	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN51	2+600	43+783		ZIMNICEA - ALEXANDRIA		41.183							0.1953 MIL LEI FARA T.V.A.	DOCUMENTATIE INTOCMITA IN VEDEREA PROMOVARII SPRE LICITATIE.
18	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2				PASA1 SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LA ROMAN, KM 332+961		2							841.094 MIL LEI FARA TVA	AVIZ CTE DRDP IASI - SF NR. 17629/14.06.2022; AVIZ CTE - CNAIR SA NR. 5459/23.06.2023; AVIZ MTI NR. 142/11/06.09.2023; OMTI NR. 1786/27.09.2023; HG EXPROPRIERE NR. 1135/11.09.2024
19	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN57	152+990	200+745		152+990 - 200+745 (ORAVITA - MORAVITA)		47.755							5638 MIL LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANGATA
20	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	104+160	106+900		PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ SUPERIOR PE DN 21, KM105+500		2.74	98%	92%	15.03.2021	07.06.2023	ANUA 2023		98.120 MIL LEI FARA TVA	RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR: 26.05.2023 DESCHIDERE TRAFIC: 30.05.2023