

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - AUGUST 2025

AUTOSTRĂZI ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI

Nr C/1	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorial	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceput	Data finalizari	Ani deschidere	Link serviu	Valoarea proiect	Observatii	
1	AUTOSTRAD ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	25-500	66-500	CONTRACTUL NR.92/50598/14.05.2025	SECTIUNEA 3B/SUBSECTIUNEA 3B3 POARTA SALAJULUI - ZALAU (KM 25-500 - KM 40+637) SUBSECTIUNEA 3B3 - POARTA SALAJULUI - ZALAU (KM 25-500 - KM 40+637) SUBSECTIUNEA 3B4 - ZALAU - NUSFALAU (KM 40+660 - KM 66-500), INCLUSIV TUNEL NUFER MESES	SUBSECTIUNEA 3B3 - POARTA SALAJULUI - ZALAU (KM 25-500 - KM 40+637) SUBSECTIUNEA 3B4 - ZALAU - NUSFALAU (KM 40+660 - KM 66-500), INCLUSIV TUNEL NUFER MESES	41				2024	2027	ANUL 2027		3926.81 MIL LEI FARA TVA, DIN CARE VALOAREA TUNELULUI MESES ESTE DE 1075.36 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL NR.92/50598/14.05.2025 PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA AUTOSTRĂZI BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA, SECTIUNEA 3B: MIHAESTI - SUPACIU ȘI BĂLCĂU, SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALAJULUI - ZALAU (KM 25-500 - KM 40+637), INCLUSIV TUNEL NUFER LA PROFIL DE AUTOSTRADA ÎN ZONA MESES, SUBSECTIUNEA 3B4 - ZALAU - NUSFALAU (KM 40+660 - KM 66-500), INCLUSIV TUNEL NUFER LA PROFIL DE AUTOSTRADA ÎN ZONA MESES, CANDIDATURILOR ȘERUȘI ÎN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA AUTOSTRĂZI BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA SECTIUNEA 3B MIHAESTI - SUPACIU ȘI BĂLCĂU, SUBSECTIUNEA 3B3 POARTA SALAJULUI - ZALAU (KM 25-500 - KM 40+637), INCLUSIV TUNEL NUFER LA PROFIL DE AUTOSTRADA ÎN ZONA MESES ȘI SUBSECTIUNEA 3B4 ZALAU - NUSFALAU (KM 40+660 - KM 66-500) AU FOST SELECTAȚI UNIMATORII CANDIDAȚI. S.A.SOCIETEA MAMA INSAAT VE TICARET A.S. - CENZU INSAAT SANAYI VE TICARET A.S., S.A.SOCIETEA STRAMBA SRL - ASOCIETEA CONSTRUCTIUN SA LIMNESA HIZMATOTTI & C S.P.A. 4.ASTALDI SPA S.A.SOCIETEA TERMIN INSAAT VE TICARET A.S. - ODUSU INSAAT VE TICARET A.S. & ASOCIETEA R.C. ULUSAMARAZ INSAAT VE TICARET SANAYI VE TICARET ANONIM SIRETI. ONUR TAMHMET TADIMACILUK INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. ÎN PERIOADA UNIMATORIE CNAR ÎN TRANȘIETE ÎNTOARCE DE PARTICIPARE LA ETAPA A.1.5.A A PROCEDUREI DE ATRIBUIRE. ETAPA DE DEFINIRE A OFERTELOR CANDIDAȚILOR SELECTATEI. VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI: 3.026 MILIARDE DE LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 32 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 36 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE LUCRĂRI. TRONSONUL DE AUTOSTRADA ARE LUNGIME DE 41 KM. ANVAH UNIMATORIE LUCRĂRI DE ARTĂ - ȘI DE HABCTE, PODURI ȘI PASAJE, ÎN LUNGIME TOTALĂ DE APROXIMATIV 13 KM.; TUNELUL MESES, ÎN LUNGIME DE 2.89 KM. CU DOUA GALERII ȘI DOUA BENZI DE CIRCULAȚIE PE SENI. 07.02.2023, CNAR A TRANSMIS ȘI PUBLICARE ANUNȚUL DE PARTICIPARE AFERENT CONTRACTULUI DE ACHEȚIE PUBLICĂ. DATA LIMITA PENTRU PRIMIREA OFERTELOR A FOST STABILITĂ ÎN DE.04.2023 - PROCEDURA SUSPENDATĂ PENTRU FORMALAREA UNOR RĂSPUNSURI LA CLARIFICĂRILE TRANȘIETE DE CNOC - UNIMATOR A FOST STABILITĂ ÎN TERMINUL TEMEROR DE DEFĂNIRE A OFERTELOR - 28.08.2023 PROCEDURA DE EVALUARE ESTE ÎN DERULARE.
2	AUTOSTRAD ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TIMȘOARA - MORAVIȚA	0+000	72+930	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA	TIMȘOARA - MORAVIȚA	LOT 1 + LOT 2 + LOT 3	72.93			04.03.2020 - ELABORARE SF	04.05.2022 (TERMIN ÎNȚIAL) 24.04.2025 (9 LUNI ȘI 29 ZILE CF. AA NR. 30 / 2024 - ANVAH) PROCEDURA ATRIBUIRE ȘI EXECUȚIE	2028		50.16 MIL. LEI FARA TVA - VALOAREA CTR. PRESTAR. SERVICII DE PROIECTARE, FAZA SF	ETAPE DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE) ÎN DERULARE, (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 10.155.287,25, ÎN RZETT 727 474,68 FARA TVA)+ 427.812,27 LEI FARA TVA CF. OUG NR. 64/2022. ACTUL ADIȚIONAL PRIVIND AȘTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022 A FOST SEMNAT. A FOST OBTINUT AVIZUL DE GOSPORCHIRARE A APILOR PENTRU ÎNCONJURĂMINE ȘI PENTRU ÎNCONJURĂMINE. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR.3/28.03.2024. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTEI CNAR. CTEI MTI, ȘI A FOST OBTINUTĂ HO.NR. 1049/28.08.2024 PRIVIND ATRIBUIREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI. ÎN PREZENT, DOCUMENTAȚIA REFERENTĂ TRONȘIONULUI 1 ȘI 2 ÎN ALTA PE SEAF.	
3	AUTOSTRAD ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PASCANI - SUCEAVA	0+000	61+971	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL S.A.S.	PASCANI - SUCEAVA		61.971	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	26.10.2022 (TERMIN ÎNȚIAL) 05.10.2024 (47 LUNI ȘI 9 ZILE DE LA DATA DE ÎNCERȚARE CONȚINUT AA NR. 13			1304.96 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ETAPA PROIECTARE ÎN DERULARE. A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL PRIVIND AȘTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022. AU FOST FINALIZATE ÎNVESTIGAȚIILE GEOTEHNICE ȘI ANALIZELE DE LABORATOR. A FOST APROBAT STUDIUL AMBIOLOGIC. BENEFICIARUL A APROBAT STUDIILE GEOTEHNICE PENTRU SECȚIUNILE L2.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ȘI 12. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR. 12.13.2023. A FOST REALIZAT ASB STUDIUL 1. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTEI CNAR SA ÎN DATA DE 23.02.2024 ÎN CADRUL CTEI MTI. ÎN DATA DE 11.03.2024 STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CONSILIULUI ÎNTERMINISTERIAL. A FOST OBTINUTĂ HO.NR. 380/11.04.2024 DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI. CONTRACTUL DE PRESTAR. SERVICII A FOST DENUNȚAT UNILATERAL ÎNCHINAND CU DATA DE 24.06.2024.	
4	AUTOSTRAD ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	varianta de circulație	ALTERNATIVA TECHIRGHOL	0+000	30+560	SC CONSTRANS SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF, PT ȘI DTAC	TECHIRGHOL	1	30.56	60%	77%	FEBRUARIE 2020	03.02.2022 (TERMIN ÎNȚIAL) 27.03.2024 (CF AA. NR.10)	2023		5.372 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 21.04.2023 A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTEI CNAR - ANALIZA MULTICRITERIALĂ A VARIANTELOR DE TRASE A FOST FINALIZAT STUDIUL GEOTEHNIC. ÎN DATA DE 12.04.2023 A FOST OBTINUT AVIZUL AFERENT STUDIULUI AMBIOLOGIC. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU ÎN DATA DE 20.10.2023. ÎN DATA DE 12.02.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN CADRUL CTEI - CNAR S.A. ÎN 12.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN CADRUL CTEI - MTI. ÎN 27.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN C.I. ÎN DATA DE 09.02.2024 A FOST ÎNSĂȘI HOTĂRĂREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI NR. 80/2024	