



6	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	50+200	ASOCIEREA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTELOS S.A. - LEE CONSULTING S.R.L. - MEGA MUMINDULUS MUSAVIRLIK A.L. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.)	FAGARAS - BRASOV	LOT 2	50.2	40%	29%	15.09.2021	2025 FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE ESTIMAT 2029 FINALIZARE EXECUTII	ESTIMAT 2029	18.17 MIL LEI FARA TVA	A FOST FINALIZAT STUDIUL TOPOGRAFIC. A FOST FINALIZAT STUDIUL GEOTEHNIC. A FOST FINALIZAT STUDIUL AMBIOLOGIC. A FOST DEMARCAT PROCEDURA DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU. MEMORUL DE MEDIU A FOST FINALIZAT. A FOST TRASHA COPIIUA ETIPE DE INCADRARE. IN PREZENT SE LUCREAZA LA RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SI LA STUDIUL DE EVALUARE ASERVATA
7	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUCURESTI - ALBANIENRA	0+000	77+000	ASOCIEREA S.C. D P CONSOULT S.A. - S.C. EXPUN S.R.L. - S.C.A. TEAM & PLEZDI	BUCURESTI - ALEXANDRIA		77.02	42%	52%	12.05.2022	IANUARIE 2024 - FINALIZARE PROIECTARE NOVEMBRIE 2024 - FINALIZARE CONTRACT		16.222 MIL LEI FARA TVA	IN 13.04.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICIU. IN 12.05.2022 S A EMIS ORDINUL DE NECEPERE. IN DATA DE 20.09.2022 A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 PRIN AVUZ NR. 5294/20.09.2022 IN DATA DE 19.02.2023 A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 PRIN AVUZ NR. 5133/09.02.2023 IN DATA DE 26.07.2024 - A FOST OBTINUTE AVIZELE DE AMBIOLOGIE AU FOST APROBATE AVIZELE DE AMBIOLOGIE (GEORGU NR. 31/09.02.2024 / IJOFV NR. 23/09.02.2024 / TELEGRAMA NR. 103/01.02.2024) AU FOST APROBATE STUDIUL GEOTEHNIC (PARTEA 1, PARTEA 2, PARTEA 3, PARTEA 4) IN DATA DE 08.08.2024 A FOST TRASH RAPORTUL DE AGUST DE SUGERANTA RUTIERA ETAPA 1 IN DATA DE 03.04.2023 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC FINAL IN DATA DE 17.06.2023 A FOST APROBATA DOCUMENTATIYA PRIVIND ORGANIZAREA TRASEI IN CURS DE ANALIZA SI FINALIZARE DOCUMENTATIYA DE MEDIU, RESPECTIV OBTINERE ACORD DE MEDIU IN DATA DE 08.04.2023 PRESENTATIYA A TRASHI SI DOCUMENTATIYA STUDIUL DE FEZABILITATE SI PE ANALIZA. DOCUMENTATIYA PRIVIND STUDIUL DE FEZABILITATE ESTE IN CURS DE ANALIZA
8	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+800	68+000	SECTIUNEA 6, CONEXIUNE DN 73C CU AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI (NOD TOVENEI) SI MODERNIZARE DN 73C (KM 44+800 - KM 68+000)	SECTIUNEA 6	26.2	95% LOTUL 1 60% LOTUL 2	83% LOTUL 1 20% LOTUL 2		18.07.2022	SEMESTRIUL 4 2025	ESTIMAT 2028	2,099 MIL LEI FARA TVA - TOVENEI - CURSUL DE ANGEI 3,926 MIL LEI FARA TVA - AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	IN DATA DE 22.05.2025 A FOST AVISAT IN CADRUL IN CI STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU "REABILITARE / MODERNIZARE DN 73C, KM 55+000 - KM 68+000", TOVENEI - MUNICIPIUL BARMUCU VALEA" (LOT 2).
9	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BANA MARE DEI - BISTRITA - VASTRA DOBROU - SACEAZA	0+000	199+000	BANA MARE - DEI - BISTRITA	LOT 1 BANA MARE - DEI LOT 2 DEI - BISTRITA	LOT 1: 120 KM LOT 2: 79 KM	LOT 1: 20% LOT 2: 20%	LOT 1: 15% LOT 2: 15%		27.03.2023	LOT 1: 05.01.2025 (CONFORM AL.3 /29.07.2024) LOT 2: 10.01.2025 (CONFORM AL.3 /12.06.2024)		LOT 1: 12.747 MIL LEI FARA TVA LOT 2: 8.376 MIL LEI FARA TVA	LOT 1 IN DATA DE 30.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICIU. IN DATA DE 27.02.2023 - A FOST EMIS ORDINUL DE NECEPERE ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEI ETAPA 1 A FOST AVISATA IN CADRUL CTE CNAR S.A. IN DATA DE 28.04.2023 ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEI ETAPA 2 A FOST AVISATA IN CADRUL CTE CNAR S.A. IN DATA DE 16.04.2024 AU FOST OBTINUTE CERTIFICATE DE URBANISMI (BAMARJES SACEAZ-CLUJ) A FOST APROBATA TEMA TOPOGRAFICA IN DATA DE 10.09.2024 A FOST APROBATA TEMA AMPELOLOGICA IN DATA DE 26.07.2024 A FOST APROBATE TEME GEOTEHNICE PENTRU INTERVALUL KILOMETRIC (0+000-60+000) - 103+000-113+500) LOT 2 IN DATA DE 02.02.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICIU. IN DATA DE 27.05.2023 - A FOST EMIS ORDINUL DE NECEPERE ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEI ETAPA 1 A FOST AVISATA IN CADRUL CTE CNAR S.A. IN DATA DE 28.04.2023 ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEI ETAPA 2 A FOST AVISATA IN CADRUL CTE CNAR S.A. IN DATA DE 16.04.2024 AU FOST OBTINUTE CERTIFICATE DE URBANISMI (CLUJ, BISTRITA NASALD) A FOST APROBATA TEMA TOPOGRAFICA IN DATA DE 10.09.2024 A FOST APROBATA TEMA AMPELOLOGICA IN DATA DE 26.07.2024 A FOST APROBATE TEME GEOTEHNICE PENTRU INTERVALUL KILOMETRIC (60+000-84+000) LOT 1 + LOT 2: INVESTIATII GEOTEHNICE IN CURS DE REALIZARE -
10	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BRASOV			SC CONSTRANS S.R.L.	PLOIESTI - BRASOV (PARA SECTOR RANDOV - CIOSTAVI)	105.5	0%	0%		2021 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.I. + P.A.C. + P.T.E.	11.09.2024 (TERMIN INTINIA FINALIZARE PROIECTARE) 16.09.2021 (CF AN NR. 4)		1000.8 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL IN DERULARE. IN DATA DE 11.07.2023 A FOST APROBATA DOCUMENTATIYA AMC IN CADRUL CTE CNAR S.A. AU FOST FINALIZATE INVESTIATII GEOTEHNICE PE SECTORUL 1 (KM 0+000-12+000) PE SECTORUL 2 (KM 12+000 - KM 36+000) AU FOST TRANSMIS ORDINATI PRELUCRATI IN DATA DE 09.02.2024 PENTRU TEMA PERENITA INVESTIATII GEOTEHNICE AERENIYA SECTOROARELOR 3 & 4 A FOST REALIZAT AUDIULUI DE SUGERANTA A CIRCULATIEI RUTIERE SI ANEXA 1 SI STADIUL 2 PENTRU SECTIUNEA CRISTIAN-CODLEA. IN DATA DE 29.03.2024 A FOST AVISAT IN CADRUL CTE CNAR SA. STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTIAN-CODLEA. IN DATA DE 03.04.2024 A FOST AVISAT IN CADRUL CTE MFI STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTIAN-CODLEA. IN DATA DE 29.04.2024 A FOST AVISAT IN CADRUL CTE STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTIAN-CODLEA. A FOST OBTINUT NR. 490/17.02.2024 DE MODIFICARE A ANEXEI NR.5 LA HG NR. 507/2008. CONTRACTUL A FOST TRANSFERT CATRE CNAR S.A. IN DATA DE 05.02.2025

