

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - AUGUST 2025																	
DRUM EXPRES IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	DRUM EXPRES IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BACAU - PIATRA NEAMT	0+000	51+000				51								STUDIUL DE FEZABILITATE - NS PRINDO APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE NR. 925/02.08.2024 IMPLEMENTAREA OBIECTIVULUI A FOST TRANSFERATA LA CNR.
2	DRUM EXPRES IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - TARGU JU	0+000	110+000	ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L.	CRAIOVA - TARGU JU		110	80%	78.06%	ORDIN DE INCEPERE 06.04.2021 - ETAPA PROIECTARE	24.10.2024 CONFORM AA12			20.25 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 18.03.2021 CNR-A A SEMNAT CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR - ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 90.247.133,77 LEI FARA TVA, SUMA DE FINANATARE 80% CONTRIBUTIA UNIUNII EUROPENE DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA SI 15% CONTRIBUTIE PROPRIE. IN DATA DE 16.04.2021 A FOST SEDINTA DE INCEPUT (ORDINUL DE INCEPERE) TERMINUL DE PRELARE AMC 1 (08.07.2021) A FOST DEPART DIN CAUZA UNOR OBIECTIVE NEVOIE DEPARTAT IN ZONA DE INTERES A DRUMULUI EXPRES. IN DATA DE 03.09.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC 1. IN DATA DE 21.09.2021 AU FOST TRANSMISE PRESTATORULUI OBSERVATI LA AMC 1 IN DATA DE 28.09.2021 A PRESTATORUL A TRANSMIS AMC 1 REVOLUT IN DATA DE 22.10.2021 A FOST REVIZIT IN CADRUL CTE CNR-A SA-AMC VANABETILE DE TRAFIC U SI S. IN DATA DE 08.12.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC2. IN DATA DE 20.12.2021 AU FOST TRANSMISE PRESTATORULUI OBSERVATI LA AMC 2. IN DATA DE 06.01.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC2 REVOLUT IN DATA DE 12.01.2022 UNITATEA DE IMPLEMENTARE A TRANSMIS SOLICITAREA CATRE CTE CNR-A S.A. IN VEDEREA PROGRAMARII SEDINTEI PT AVIZARE AMC2. PRECIZARE SUPLEMENTARE - IN LUNA DECEMBRIE 2021, A FOST APROBATA FINANATAREA ETAPEI DE PRELARE (ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PROIECTULUI TEHNIC), EXECUTIA LUCRARILOR URMAND A INTRA IN SPATIUL FINANCIAR ALOCAT IN CADRUL POT 2021-2027.
3	DRUM EXPRES IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES FOCSANI - BRAILA	0+000	73+524	INGENERIA ESPECIALIZATA OMRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A. SEMNAT IN DATA DE 05.06.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 15.002.446,99 LEI FARA TVA)	FOCSANI - BRAILA		73.524	60%	66.87%	ORDIN DE INCEPERE 27.07.2020 - ETAPA PROIECTARE	IULIE 2022 TERMINUL RITUAL 06.10.2024 (CONFORM AA NR. 9)	ANUL 2024 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE		2400.22 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 10.10.2024 A FOST SEMNAT ACTUL ADIIONAL NR. 10 INTRU CNR S.A. SI CNR-A S.A. DE PRELARE A CONTRACTULUI DE SERVICII CONFORM ORDINULUI DE MINISTRU NR. 872/2024
4	DRUM EXPRES IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OAR - SATU MARE	0+000	10+000	SEARCH CORPORATION SRL SEMNAT IN DATA DE 05.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 3.646.308,16 LEI FARA TVA)	SATU MARE - OAR (GRANTA RO/HU)		10.9 KM DRUM EXPRES + 4.02 KM DRUM DE LEGATURA	90%	90%	AUGUST 2020 - SEMNARE SERVICI DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	13.05.2025	ANUL 2025 - TERMINUL FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE - 13.11.2025 CONFORM AA NR. 20		3.65 MIL LEI FARA TVA	A FOST DESEMNAT CASTIGATORUL CONTRACTULUI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR, URMEAZA SA SE SEMNEZE CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI