

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - AUGUST 2025																	
2.DRUM EXPRES																	
DRUMURI EXPRES ÎN PREGĂTIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceput	Data finalizari	An deschidere	Link cartier	Valoarea proiect	Observatii
1	DRUMURI EXPRES ÎN PREGĂTIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	ALTERNATIVĂ LA AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMȚ				AUTOSTRADA TARGU MURES - SIGHISOARA-MIERCUREA CIUC-TARGU SECUIESC-ONESTI-BACAU		203							3.55 MILIARD EURO FARA TVA (17280 LEI)	AUTOSTRADA TARGU MURES - SIGHISOARA-MIERCUREA CIUC-TARGU SECUIESC-ONESTI-BACAU (TARGU SECUIESC-BACAU SE SUPRAPUNE CU AUTOSTRADA BRADU-BACAU CCA 700M)
2	DRUMURI EXPRES ÎN PREGĂTIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES SATU MARE - BAIJA MARE			DRUM POD SRL	OAR - SATU MARE - BAIJA MARE		55				2025 - FINALIZARE SF 2025 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRIE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE				FAZA DE PROIECTARE ESTE ÎN DERULARE ÎN PARTENERIAT CU CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ - STUDIUL DE FEZABILITATE ESTE ÎN ETAPA FINALĂ DE REALIZARE, URMAIND-CA DUPĂ OBTINERE ACORDULUI DE MEDIU, SA SE PROCEDEZE LA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICE - ECONOMICE PRIN H.S. ESTIMAT: AUGUST 2025
3	DRUMURI DE MARE VITEZĂ ÎN FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DMV FILIAS - DRUMETA TURNU SEVERIN			ASOCIEREA S.C. D P CONSULT S.A. - S.C. EPIURAN S.R.L. - S.C. GEOSUDOC SITE S.A.L.L. - SCA TEHNA&FIDEUS		LOT 1	82	38%	16%	12.07.2023	18.10.2025			21.953 MIL. LEI FARA TVA	A FOST APROBATĂ TEMĂ DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGAȚIILE ARHEOLOGICE ȘI CEA PRIVIND ASANAREA TERENULUI DE MUNTII NEEXPLODATE - REVIZIE 1, REVIZIUTE ÎN URMA MODIFICĂRI DE TRASEU ÎN ZONA COMUNEI SIHAR. INDICARILE TOPOGRAFICE SUNT FINALIZATE ÎN PROPORȚIE DE 100%. TEMĂ DE PROIECTARE PRIVIND INVESTIGAȚIILE GEOTEHNICE VA FI REVIZUITĂ CONFORM CU DESCĂRCARILE TOPOGRAFICE FINALE ȘI TRIMISĂ SPRE APROBARE. A FOST REVIZUITĂ TEMĂ DE PROIECTARE PRIVIND INVESTIGAȚIILE GEOTEHNICE ÎN URMA FINALIZĂRII INDICARILOR TOPOGRAFICE, PE BAZA CAROBA S-AU EMIS OBSERVAȚII. STUDIUL TOPOGRAFIC A FOST FINALIZAT ȘI ESTE ÎN ANALIZĂ. PRESTATORUL A TRIMIS SPRE ANALIZĂ DOCUMENTAȚIA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN MEDIUL ÎN BAZA CAROBA S-AU EMIS OBSERVAȚII.
4	DRUMURI EXPRES ÎN PREGĂTIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - Tulcea (JILIA - CATALOI)	0+000	61+430	INGINERIA SPECIALIZATA OBRA CIVILE INDUSTRIALE SA - CONTRACT PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC) SEMNAT ÎN LUNA MAI 2020. (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 14.539.206,13 LEI, FARA TVA)	BRAILA - TULCEA	LOT 1	61.63	40%	10%	1 Iunie 2020 - ETAPA PROIECTARE	28.02.2022 (TERMEN ÎNȚAL) 17.09.2026 (CONFORM AA NR.16)			1074.75 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 02.08.2023 A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 - AMC1. ÎN DATA DE 07.12.2023 A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - AMC2. ÎN DATA DE 07.08.2024 AU FOST AVIZATE ÎN CADRUL CTE DE SIGURANTA CIRCULATIEI ÎNODURILE RUTIERE, DOTARILE ȘI DESCARCARILE TEMPORARE ALE DRUMULUI EXPRES. STUDIUL DE TEREN, STUDIUL TOPOGRAFIC ȘI ARHEOLOGIC AU FOST FINALIZATE. ÎN DATA DE 05.05.2025 A FOST EMISA DECIZIA ETAPĂ DE ÎNCADRARE DE CĂTRE ANMAP-PRIN CARE SE DECIDE ÎNTOCMIREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI (IRM) ȘI EVALUAREA ADECVATĂ (SEA) LA DATA PREZENTEI. PRESTATORUL ELABOREAZĂ DOCUMENTAȚIILE AFERENTE. ÎN DATA DE 09.07.2025 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC. ÎN LUCRUL ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE
5	DRUMURI EXPRES ÎN PREGĂTIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUZAU - BRAILA	0+000	111+661	INGINERIA SPECIALIZATA OBRA CIVILE INDUSTRIALE SA - CONTRACT ELABORARE SF SI PT ÎN DERULARE (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.591.021,97 LEI, FARA TVA)	BUZAU - BRAILA	LOT 1	111.66	40%	20%	01.04.2020 - ETAPA PROIECTARE	29.06.2022 (TERMEN ÎNȚAL) 08.08.2026 (CONFORM AA NR. 18)			1805.55 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 11.05.2023 A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 - AMC1. ÎN DATA DE 07.12.2023 A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - AMC2. ÎN DATA DE 04.09.2024 AU FOST AVIZATE ÎN CADRUL CTE DE SIGURANTA CIRCULATIEI ÎNODURILE RUTIERE, DOTARILE ȘI DESCARCARILE TEMPORARE ALE DRUMULUI EXPRES. STUDIUL DE TEREN, STUDIUL TOPOGRAFIC ȘI ARHEOLOGIC AU FOST FINALIZATE. ÎN DATA DE 11.04.2025 A FOST EMISA DECIZIA ETAPĂ DE ÎNCADRARE DE CĂTRE ANMAP-PRIN CARE SE DECIDE ÎNTOCMIREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI (IRM) ȘI EVALUAREA ADECVATĂ (SEA) LA DATA PREZENTEI. PRESTATORUL ELABOREAZĂ DOCUMENTAȚIILE AFERENTE. ÎN DATA DE 18.08.2025 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC. ÎN LUCRUL ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE

6	DRUMURI EXPRES IN PRESATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CIVILU (CONSTANTA) - TULCEA	0+000	121+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 13.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 17.846.650,26 LEI, FARA TVA)	CONSTANTA - TULCEA		121	10%	13.34%	ORDIN DE INCERPERE 10.08.2020 - ETAPA PROIECTARE	10.04.2022 (TERMEN INITIAL 11.09.2026 CF AA. NR.12)	APRILIE 2024 - TERMEN FINALIZARE PROIECTARE	2664.38 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 26.04.2024 A FOST AVIZAT AMC 1 IN CADRUL CTE CNAR. S.A. IN DATA DE 26.08.2024 A FOST AVIZAT AMC 2 IN CADRUL CTE CNAR. S.A. IN DATA DE 17.04.2025 A FOST APROBATA TEMA INVESTIGATIILOR ARHEOLOGICE, IAR PRESTATORUL A DEMARAT ACTIVITATILE IN TEREN IN DATA DE 09.05.2025 A FOST APROBATA TEMA TOPOGRAFICA, IAR PRESTATORUL A DEMARAT ACTIVITATILE IN TEREN AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PE SECTORIALELE 2-4, TEMA DE PROIECTARE GEOTEHNICA ESTE IN CURS DE APROBARE PE SECTOR
7	DRUMURI EXPRES IN PRESATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PLOIESTI - GAESTI	0+000	76+000	SEARCH CORPORATION & - MESA MOHENDOSUR MOHENDUR S.R.L. (MESA ENGINEERING CONSULTING INC.) - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI PROIECT TEHNIC DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 25.08.2020 (VAL. CTR PROIECTARE: 15.86 MIL LEI FARA TVA	PLOIESTI - GAESTI		61.17 KM +7 KM DRUM DE LEGATURA CI DN 72	0%	0%	AUGUST 2020 - DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	18.02.2026 CF AA. NR. 10		1071.17 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE IN DERULARE. PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN DATA DE 09.11.2022, IAR IN DATA DE 13.01.2023 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA IN CADRUL CTE CNAR. A FOST SEMNAT ACTUL ADIITIONAL PENTRU APLICAREA VERIFICARII DUE SA. PRESTATORUL A TRANSMIS TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATILE DE TEREN, IAR ACESTEA AU FOST APROBATE DE CATRE BENEFICIAR. A FOST INTOCMIT RAPORTUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA SIGURANTEI CIRCULATIEI (ESAR). PRESTATORUL A OBTINUT CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA CJ DAMBOVITA SI DE LA CJ PRAHOVA. BENEFICIARUL EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR CONFORM PROPOZIȚIILOR TEHNICE IN DATA DE 18.07.2023. MODUL DE AMENAJARE AL INDIUROLR A FOST APROBAT DE CATRE COMISIA TEHNICA PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI RUTIERE. A FOST DEMARATA PROCEDURA PRIVIND OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU - A FOST DUSUS MEMORIU DE PREZENTARE LA ANMAP SI URMEAZA MEDIATIZAREA ANUNTULUI. IN PREZENT SE REALIZEAZA INVESTIGATII GEOTEHNICE - FORAJE.
8	DRUMURI EXPRES IN PRESATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	AUTOSTRADA SUCEAVA - DN2H IN DRUM EXPRES DN2H - FRONTIERA SIRET	0+000	55+700	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 11.840.748,09 LEI FARA TVA (ACTUALIZAT DUSIAR2022)	SUCEAVA - SIRET	PENTRU FAZA URMATOARE OBIECTUL VA FI IMPARTIT IN 3 LOTURI DUPA COM. URMEAZA: LOT 1: KM 0 - KM 18+600 LOT 2 : KM 18+600 - KM 43+050 LOT 3: KM 43+050 - KM 55+700	55.7	SF: 100%	71%	OCTOMBRIE 2020	06.10.2022 (TERMEN INITIAL) 09.11.2025 (TERMEN ACTUAL CF AA NR. 25)		CONFORM DEVIZ APROBAT LA FAZA SF: 8.71 MIL LEI FARA TVA	AU FOST OBTINUTE TOATE AVIZELE/ACORDURILE APRENT PROIECTULUI. IN DATA DE 15.05.2025 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA STUDIUL DE FEZABILITATE. IN DATA DE 26.08.2025 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE MIT STUDIUL DE FEZABILITATE. IN PERIOADA URMATOARE SE VA ANALIZA STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CONSILIULUI INTERMINISTERIAL DE AVIZARE LUCRARI PUBLICE DE INTERES NATIONAL SI LOCUINTE.
9	DRUMURI EXPRES IN PRESATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TISITA - ALBITA	0+000	140+835	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 09.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 11.057.073,07 LEI FARA TVA)	TISITA - ALBITA		140.835	SF: 20%	0%	Aug 20	17.10.2022 (TERMEN INITIAL) 23.06.2024 (TERMEN ACTUAL CF AA NR. 8)		14727.51 MIL. LEI FARA TVA (CF AMC 2)	IN DATA DE 07.04.2023 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 1 IN CADRUL CTE CNAR. IN DATA DE 15.03.2025 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN CADRUL CTE CNAR. AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA CONSULELE JUDETENE VIANCA, GALATI SI VAJULI. A FOST APROBATA TEMA SF PROIECTARE PENTRU STUDIUL TOPOGRAFIC. A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARHEOLOGICE. A FOST APROBATA MAPOTUL DE CERCETARE MONTI NEEXPLODATE. IN PREZENT PRESTATORUL ELABOREAZA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC.
10	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DMV DOMAGNEA - CARANSEBES			ASOCIEREA PROJECT-CONSTRUCT REGIONEA TRANSILVANIA S.R.L. - PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L. - EAST WATER DRILLINGS S.R.L.			45	5%	5%	ORDIN DE INCERPERE 10.10.2023	10.10.2025		22.29 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 18.09.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICI IN DATA DE 02.10.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE AL CONTRACTULUI. IN DATA DE 10.10.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCERPUT. IN DATA DE 10.04.2024 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC 1 IN DATA DE 18.07.2024 A FOST EMIS AVIZUL CTE CNAR. NR. 5668. IN DATA DE 18.07.2025 A FOST OBTINUT AVIZUL PENTRU ETAPA AMC 2 CTE CNAR S.A. NR. 5845/14.07.2025 (LOT 2 : SAT BATRAN - CARANSEBES (DM 80+000 - KM 106+486/106+306) IN CURS DE ANALIZA TEME DE PROIECTARE PRIVIND REALIZAREA STUDIILOR DE TEREN
11	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF_P1)	AUTOSTRADA	DMV DROBETA TURNU SEVERIN - DOMAGNEA	0+000	63+210	ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL S.A.S. - E.C. PRIMACONS GROUP S.R.L. - ECO GEODIUM S.R.L.		LOT 2	63.2	30%	21%	27.07.2023	27.11.2025		35.769 MIL. LEI FARA TVA	A FOST FINALIZAT STUDIULUL PRIVIND DEMARAREA TERENULUI DE MUNTIE NEEXPLODATA. DOCUMENTATIELE DE MEDIU A FOST DEPUSSA NOTIFICAREA PRIVIND OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU LA ANPM IN PERIOADA 09.06.2 - 16.06.2025 A AVUT LOC ETAPA DE MONITORIZARE A BIODIVERSITATII PENTRU LUNA Iunie A ANULUI 2025. SE LUCREAZA LA INTOCMIREA MEMORIILOR DE MEDIU A FOST EMISA SECȚIA ETAPSI DE INCADRARE. STUDIUL TOPOGRAFIC: A FOST FINALIZAT STUDIUL ARHEOLOGIC: A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE ARHEOLOGICA SI AM IN ANALIZA SOLUTIA TEHNICA PENTRU EVITAREA ZONELOI DE PROTECTIE A SITURILOR ARHEOLOGICE DIN ZONA MEHADIA. STUDIUL GEOTEHNIC: IN ANALIZA TEMA DE PROIECTARE GEOTEHNICA REVOLUTA STUDIUL DE TRAFIC: A FOST FINALIZAT

12	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	CLUJ - DEJ	0+000	69+515	ASOCIERIA SPECIALIST CONSULTING S.R.L. - SPECIALIST SMART GROUP S.R.L. - PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L.			69.5	10%		03.03.2025	03.12.2026		6.853,60 MILIEI FARA TVA	CONTRACT DE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 23.12.2024. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE IN DATA DE 03.03.2025. A FOST AVIZATA DOCUMENTATIYA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 1 IN CADRUL CTE CNMR. IN PREZENT PRESTATORUL ELABOREAZA DOCUMENTATIYA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2.
13	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUCURESTI-TARGOVISTE	0+000	62+210	TRF INGINERIE S.R.L.			62.21	55%	41.00%	ORDIN DE INCERPERE ETAPA 2 - STUDIU DE FEZABILITATE - 14.02.2022 ORDIN DE INCERPERE ETAPA 2 - STUDIU DE FEZABILITATE -09.01.2023	30.01.2026		11.516 MILIEI FARA TVA	IN DATA DE 25.11.2021, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU DRUM EXPRES BUCURESTI-TARGOVISTE" CU S.C. TRF INGINERIE S.R.L. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU ETAPA 1 - STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU DATA DE 14.02.2022. IN DATA DE 07.07.2022 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN C.T.E. - C.N.A.I.R. S.A. IN DATA DE 04.08.2022 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN C.T.E. - IN.T.I. IN DATA DE 29.11.2022, STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT DE CATRE MINISTERUL FINANTELOR, FIIND PROPUIS SPRE ANALIZA, DRUMUL EXPRES LA FAZA STUDIU DE FEZABILITATE. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU ETAPA 2 - STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU DATA DE 09.01.2023. IN DATA DE 12.10.2023 A FOST AVIZAT AMC1. IN DATA DE 15.12.2023 A FOST AVIZAT AMC 2, IN CADRUL CAREIA A FOST PROPUISA IN ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, VARIANTA 3 (PORTOCALIU), LA PROFIL DE DRUM EXPRES CU 2 BENZI DE CIRCULATIE PE FIECARE SENS, CU MENTIUNEA CA PE TRONSONUL CUPRINS INTRE INTERSECTIA CU AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI INTERSECTIA CU UNULUI NATIONAL INDIA SE VA REZERVA CALDARIILE DE EXPLOZIBILE CARE SA PERMITA SUPLEMENTAREA LATERIOARA CU INCA O BANDA PE FIECARE SENS. STUDIUL TOPOGRAFIC A FOST FINALIZAT. STUDIUL ARHEOLOGIC A FOST FINALIZAT. SUNT IN CURS DE REALIZARE INVESTIGATIILE DE TEREN GEOTEHNICE-90% AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM DE CĂTRE CJ DAMBOVITA SI CJ ILFOV SI SUNT IN CURS DE OBTINERE AVIZELE SOLICITATE PRIN ACESTEA.
14	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	CARANSEBES-LUGOJ			INGENERIA SPECIALIZADA OMRAC CIVIL E INDUSTRIAL S.A. - MADRID SUCURSALA BUCURESTI (ROMANIA) S.A.			50	15%	15%	20.01.2025	20.10.2026		16,070 MILIEI FATA TVA	CONTRACTUL DE SERVICII A FOST SEMNAT IN DATA DE 05.12.2024 IN DATA DE 20.01.2025 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE 21.01.2025 APROBARE EXPERTI NON-CHIE SI ALTI EXPERTI 31.01.2025 APROBATA METODOLOGIA PRIVIND ELABORAREA AMC1 SI AMC2, CAMERA DE DATE 05.03.2025 A FOST APROBAT STUDIUL ARHEOLOGIC ETAPA 1 03.04.2025 A FOST AVIZAT AMCS - AVIZ NR. 5844/03.04.2025 24.07.2025 A FOST AVIZAT AMC2 - AVIZ NR. 5844/24.07.2025 IN DATA DE 04.08.2025 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARHEOLOGIC IN PREZENT, SUNT IN ANALIZA TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL TOPOGRAFIC SI STUDIUL GEOTEHNIC