

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - AUGUST 2025

DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE

Nr C/1	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorial	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An decheiere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES ARAD - ORADEA	0+000	33+700	ASOCIEREA SC PRECON TRANSILVANIA SRL - AUTOMAGISTRAL PVIDEN SRL		LOT 1	33.7	0%	0%		2023 - FINALIZARE STUDIULUI DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC PENTRU AUTORIZAREA CONSTRUCTIEI SI PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR EXECUȚIE LUCRARI 2025 - SEMNARE CTR EXECUȚIE LUCRARI	2027		2.32 MIL LEI FARA TVA	FINANȚARE - PRIM 2024-2025 FAZA PROIECTAREI, PROGRAMUL TRANSPORT 2021-2027 ÎN TRAI EXECUȚIE TICAREȚI, PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE EXECUȚIE ÎN DRUMURI. LOT 1 - LUNGIME: 33,7 KM, VALOARE ESTIMATĂ: 2.382.50 MIL LEI FARA TVA, TERMEN DEPLINIRE OFERTE: MAI 2024. LOT 2 - LUNGIME: 39,7 KM, VALOARE ESTIMATĂ: 3.415.93 MIL LEI FARA TVA, TERMEN DEPLINIRE OFERTE: MAI 2024. LOT 3 - LUNGIME: 47,07 KM, VALOARE ESTIMATĂ: 3.547.94 MIL LEI FARA TVA, TERMEN DEPLINIRE OFERTE: MAI 2024. ÎN DATA DE 22.02.2024 A FOST LANȘATĂ PROCEDURA PENTRU "EXECUȚIE LUCRARI DRUMURI EXPRES ARAD - ORADEA LOT 1", TERMEN DEPLINIRE OFERTE - 32.06.2024. (ENID6535) ÎN DATA DE 14.02.2025 A FOST DESEMNAT CĂȘTIGĂTORUL PENTRU LOTUL 1 AL DRUMULUI EXPRES ARAD-ORADEA, FIMD VORBA DESPRE ASOCIEREA PRECON TRANSILVANIA SRL - AUTOMAGISTRAL PVIDEN SRL. TERMEN ESTIMAT DE SEMNARE CONTRACT TRIM 1 2025 ÎN DATA DE 22.03.2024 A FOST LANȘATĂ PROCEDURA PENTRU "EXECUȚIE LUCRARI DRUMURI EXPRES ARAD - ORADEA LOT 2", TERMEN DEPLINIRE OFERTE - 29.07.2024. (ENID65765) AU FOST DEPUSE 8 OFERTE: 1. NUNCI. ÎNSAȘI VE TICAREȚ A.S 2. CONSTRUCTIE BRASU. LEADER/CONEXLEX 3. DRUM ASFALT. LEADER/AUTOMAGISTRAL PVIDEN 4. ONUR TRAHNUT. RASNACIUS. ÎNSAȘI TICAREȚ VE SANAYI A.S. LEADER/STRACO HOLDING 5. I.C. ICTAȘ. ÎNSAȘI SANAYI VE TICAREȚ A.S. LEADER/ADTARY CONSTRUCTII MENTENANTA 6. MARYOL. ÎNSAȘI SANAYI TURIZM VE TICAREȚ A.S. LEADER/ENOSIG. ÎNSAȘI SANAYI VE TICAREȚ A.S. 7. DOLATIN. ÎNSAȘI TICAREȚ VE SANAYI A.S. LEADER/INRAVIS S.R.L. 8. BOZ'ART. LEADER/JP GROUP. ÎNSAȘI TRACE GROUP HOLD TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE PROCEDURA: APRILIE 2025
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0+000	10+770	ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL. ÎNSAȘI DE ASOCIERE: SPEDITION LAMB. TEHNOSTRADE S.R.L.	BRAILA - GALATI	LOT 1	10.77	95.50%	95.50%	ORDIN DE ÎNCEPERE 01.02.2021 - ETAPA PROIECTARE, 10.01.2022 ÎNCEPERE EXECUȚIE LUCRARI ÎN BAZA AC 76/24.12.2021	23 DECEMBRIE 2025	ANUL 2025		371.42 MIL LEI FARA TVA - ÎNTRAL 449.425 - CONFIRMAREA 1	ÎN DATA DE 15.04.2021, CNAI A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI" CU ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LEADER DE ASOCIERE) - SPEDITION LAMB - TEHNOSTRADE S.R.L. - VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 371.456.331,29 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NEAMABILIZABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 36 LUNI, ÎN CARE 30 LUNI PERIODA DE PROIECTARE ȘI 24 LUNI PERIODA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, PERIODA DE GARANȚIE ESTE DE 120 DE LUNI. A FOST AVANȚAT PTE ÎN CADRUL CTE CNAI SA ÎN LUNA NOV. 2021. A FOST OBTINUTĂ AC NR. 76/24.12.2021 (ETAPA 1), KM 2+800-8+940. S-A OBTINUT AC NR. 65/20.12.2022 PENTRU ETAPA 1, S-A OBTINUT AC NR. 07/13.03.2023 ETAPA 2. AAJ/03.10.2022 PRIN CARE A FOST INTRODUSĂ ÎN CONTRACT VALOAREA A REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU REECHIPAREA CONTRACTULUI PREVEDUTĂ DE OUG 64/2022 AAJ/13.09.2023 - ÎNSERAREA MODIFICĂRILOR ADUSE DE OUG 64/2022, OUG 64/2023 ȘI RESPECTIV PRIN OUG PRIN 66/2023 CARE PREVĂD OBLIGATIVITATEA LEGALĂ DE CLARIFICARE A MODALITĂȚII DE UTILIZARE A REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE ASA CUM A FOST CONSTITUITĂ PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 1 LA CONTRACT.