

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - AUGUST 2025																	
VARIANTE OCULTOARE ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE/ ELABORARE ȘI/ ELABORARE ȘI+PT																	
Nr/Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Până la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An de închidere	Link șantier	Valoarea proiect	Observații
1	VARIANTE OCULTOARE ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE/ ELABORARE ȘI/ ELABORARE ȘI+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BISTRITA	0+000	15+000		BISTRITA	1	15							2,33 MILI LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA CONTRACT S+P)	PENTRU BUNA IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI, A FOST ÎNCHEIAT UN PARTENERIAT ADMINISTRATIV CU PRIMĂRIA BISTRITA, ÎN VEDEREA SUSTINERII MODULUI DE CONECTARE ÎN ZONĂ MUN. BISTRITA. OBIECTIVUL FACE PARTE DIN „AUTOSTRADA NORD-ULU” - FUND SPECIFICAT ÎN STUDIUL DE FEZABILITATE CA DRUMUL DE MARE VITEZĂ BAIA MARE-SUCEAVA- LOT 1 BAIA MARE-BISTRITA ȘI LOT 2 BISTRITA-VATRA DOAMEI, VA ÎMPDURI SI FUNCTIA DE VARIANTA DE OCULTE PENTRU LOCALITATELE ÎNTERECTATE DE ACESTA.
2	VARIANTE OCULTOARE ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE/ ELABORARE ȘI/ ELABORARE ȘI+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE RAMNICU VALCEA	0+000	21+837	SC SEARCH CORPORATION SRL	RAMNICU VALCEA	PROIECTARE	21,84	80% DIN ELABORARE ACTUALIZARE STUDIU INITIAL	0%	16.12.2019	2025 - ETAPA DE PROIECTARE 2026- DIMANARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2028		276.36 MILI LEI FARA TVA	CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE ACTUALIZARE A STUDIULUI INITIAL INCLUSIV DOCUMENTATIA PENTRU AVIZ DE OBTINERE AVIZ ȘI A COORDUR, ELABORARE PROIECT TEHNIC INCLUSIV DTAC, DETALI DE EXECUTIE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU OBIECTUL VARIANTA DE OCULTE RM. VALCEA NR. 148 (04.10.2019), CU ORDIN DE ÎNCERERE ACTIVITĂȚII BAZAT ÎN DATA DE 05.12.2019, ÎN DRUMUL. PREȘTATOR SC SEARCH CORPORATION SRL. VALOAREA CONTRACT PROIECTARE 3.812.279,75 LEI FARA TVA. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ A FOST ÎNVIATĂ LA CE VALCEA CAPE A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 05/18099/26.01.2021 CARE NU POATE FI UTILIZAT ÎN SCOPUL DECLARAT URMARE A AVIZULUI NEFĂVORABIL AL PRIMĂRII COMUNEI DĂEȘTI. S-A EMIS ORDIN DE SOSTINE DIN DATA DE 29.02.2021. URMARE A SEMBURĂRII DROP ȘANZOLA LA TRIBUNALUL VALCEA A FOST ÎNȘIRĂ DOGARA NR. 2456/2021 AVANȘ CA OBIECT ANUNȘARE ACT ADMINISTRATIV, RECLAMANT: CNAR SA PRIN DRUP ȘANZOLA, PATAI, PRIMĂRIA COM. DĂEȘTI PRIN PRIMAR. INSTANȚA DE FOND A ADUS ÎN 04.02.2022 CEREȘA DRUP ȘANZOLA PRINVO ANUNȘAREA ACTULUI ADMINISTRATIV PRIMĂRII DĂEȘTI. S-AT DĂEȘTI A FĂCUT RECUS ÎN DATA DE 04.04.2022 ÎMPERUNA CU ASOCIAȚIA DE CLUC ÎN CALITATE DE INTERVENIENT. CURȚEA DE APÊL IȘTEȘA ÎN ȘIRȘIN CA NEAVANȘ RECUSURUL FORMULAT DE LATA COMUNA DĂEȘTI SA DE INTERVENIENT - HOTĂRÂREA 877/2022. DAR NU LUNA TEMPEL PUNERE ÎN APÊLARE HOTĂRÂRELE. S-A SOLICITAT PROIECTANTULUI DEZBATEREA ÎN LUNA CĂȘIR PENTRU OBTINEREA CERTIFICATUL DE URBANISM ȘI DE CONSULTAȚIE ÎN VALCEA. A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 3/4468/29.03.2023. A FOST EMIS ORDIN DE RELIARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE ÎNCFANDU CU DE 06.06.2023. ORDIN DE SOSTINE A PREȘTATOR SERVICIILOR DIN 29.06.2023. S-A ÎNVIAT DOCUMENTUL PENTRU ȘIRȘINARE ACT ADIȚIONAL PRINVO SUPĂMĂNAREA VALORII CONTRACTULUI. ÎNCFARĂ PREVEDERILOR O.U.G. NR. 64/2022 ȘI PRELUNGIREA DURĂȚII DE PREȘTARE A SERVICIILOR. CONFORM CALENDARULUI ESTIMAT DE DRUMUL A CONTRACTULUI, H.G. DE APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ȘI ESTIMARE A FOST OBTINUT ÎN LUNA IANUARIE 2024. A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL NR. 4/17.05.11.2023 PRINVO ÎNCFARĂ CONTRACTULUI DE FINANȚARE NR. 10/09.08.2018 A FOST PROIECTUL VARIANTA DE OCULTE RAMNICU VALCEA. A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL NR. 5/01.04.2024 AVANȘ CA OBIECT MODIFICAREA SURȘII DE FINANȚARE - TITUL 16 PROGRAM TRANȘPORT 2021-2027.
3	VARIANTE OCULTOARE ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE/ ELABORARE ȘI/ ELABORARE ȘI+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE REGHIN	0+000	10+440	SC TRF INȘINERIE SRL	REGHIN	1	12,731				2023 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE ȘI 2023 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR PROIECTARE ȘI EXECUTIE 2025 - SEMANARE CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUTIE	2027		1,699 MILI LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 11.03.2025 A FOST OBTINUTĂ RECTIFICAREA ANEȘII LA ACORDUL DE MEDIU PENTRU CONECTA SUPĂRFEȚII DE TEREN NECESARE A ÎN ȘCOALA DIN FONDUL FOREȘTER. ÎN DATA DE 07.04.2025 A FOST DEȘIDA DOCUMENTAȚIA NECESARĂ PENTRU SOLICITARE DIN FONDUL FOREȘTER. ÎN DATA DE 05.04.2025 S-A RELIAT PROCEDURA PENTRU SOLICITARE DIN FONDUL FOREȘTER, ÎN ȘIRȘA BENEȘAREA POSIBIL DE ȘIRȘINARE DEȘABORCE LEGISLAȚIA ÎN DOMENIU A SUFERIT MODIFICARI DE LA ULTIMA DEPUȘIRE A DOCUMENTAȚIILOR. A FOST OBTINUT ÎN ÎNVIAT AL REGIEI NAȚIONALE A ÎNȘIRȘIN ROMÂNIA - NR. 4602/05.05.2025. ÎN DATA DE 27.06.2025 A FOST RETRANȘMISA DOCUMENTAȚIA CAPRE GARDA FOREȘTEREA BRĂȘOV
4	VARIANTE OCULTOARE ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE/ ELABORARE ȘI/ ELABORARE ȘI+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA DE OCULTE IASU EST	0+000	30+000	S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.	IASU EST		APROXIMATIV 30 KM	54,36%	20%	18.07.2022	08.07.2025			1,170 MILI LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 30.05.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE PEFZABILITATE ȘI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU VARIANTA DE OCULTE IASU EST. ÎN DATA DE 28.07.2022 A FOST BAZAT ORDINUL DE ÎNCERERE. ÎN DATA DE 20.07.2023 A FOST ANUNȘAT DOCUMENTAȚIA STUDIULUI DE PEFZABILITATE ÎN CADRUL CĂȘIR CNAR. ÎN DATA DE 29.11.2023, BENEȘGĂRIȘA A EMIS ORDINUL DE ÎNCERERE PENTRU FARA - I - ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE ÎNCFANDU CU DATA DE 08.12.2023. ÎN DATA DE 18.11.2024 A FOST ANUNȘAT VARIANTA OPTIMĂ DE TRASEU ÎN CADRUL CĂȘIR C - CNAR S.A. ÎN DATA DE 17.04.2025 A FOST APROBATĂ TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC. A FOST APROBATĂ TEMA PENTRU STUDIUL ARHITECTONIC. A FOST REALIZAT DEMANȘAREA PENTRU TOT TRASEUL APROBAT ÎN DATA DE 17.04.2025 A FOST APROBATĂ TEMA TOPOGRAFICĂ. PREȘTATORUL A FINALIZAT ÎNȘIRȘINĂȚIA GEOTEHNICĂ PENTRU ÎNȘIRȘIN ALUMINĂNANT AL TRASEELUI. ÎN TEREN AU FOST EXECUTATE ÎNȘIRȘINĂȚII GEOTEHNICE DE CĂȘIR CESTRIN PENTRU CONFIRMAREA LITOLOGIEI. ÎN CURS DE ELABORARE DOCUMENTAȚIA A FOST ÎNȘIRȘINĂȚIA ÎNȘIRȘINĂȚIA OCULTOARE CU ÎNCFARĂ SA FIE ANUNȘAT ÎN CADRUL CĂȘIR SIGURANȚA CIRCULAȚIILOR. ÎN DATA DE 01.07.2025 A FOST TRANȘMIS MEMORIUL DE PREZENTARE CONFORM DECIZIEI ETAPĂ DE ÎNCFARĂ
5	VARIANTE OCULTOARE ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE/ ELABORARE ȘI/ ELABORARE ȘI+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TARGU MURES	0+000	11+643		TARGU MURES		11,643	34,36% - PROGRES ÎNȘIRȘINĂȚIA ÎN CADRUL CONTRACTULUI DE LUCRARI REZULTAT	37,55% - PROGRES FINANCIAR ÎNȘIRȘINĂȚIA LA DATA REZERVI	09.10.2014 (ORDIN DE ÎNCERERE PENTRU CONTRACTUL REZULTAT) 29.12.2017 ORDIN DE ÎNCERERE A LUCRĂRIILOR PENTRU CONTRACTUL REZULTAT VA FI SPECIFICAT ULTERIOR ȘIRȘINĂȚIA ACEȘTUA	CONTRACT ÎNCFAT PE CAȘIR ANUNȘA ÎN 29.12.2017 CONTRACT REVIZIUNE DOCUMENTARIE - 2021, CU TERMEN FINALIZARE 2023	2024		134,80 MILI LEI FARA TVA	CONCOMITENT, PE PARCURSUL ÎNȘIRȘINĂȚII DOCUMENTARIE ECONOMICĂ PENTRU DOCUMENTAȚIA ACTUALIZATĂ S-A CONSTAT NECESITATEA REVIZIUNII STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU ACEȘT OBIECTIV, DEȘABORCE VALOAREA ESTIMATĂ A LUCRĂRIILOR NECESARE A FOST REALIZATĂ EXCEȘ VALOAREA ÎNȘIRȘINĂȚII TEHNICO-ECONOMICĂ APROBATĂ ÎN H.G. 452/2013. LA DATA CĂȘIRĂ ESTE FINALIZATĂ DOCUMENTAȚIA NECESARĂ REVIZIUNII STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI ÎNCFARĂ A FOST PREZENTAT ÎN PERIODA ÎNȘIRȘINĂȚII ÎN CADRUL TUROR ETAPELOR DE ANUNȘARE NECESARE PENTRU EMITEREA UNUI HOTĂRÂRI DE ȘIRȘINĂȚIA ÎNȘIRȘINĂȚII ÎNȘIRȘINĂȚII TEHNICO-ECONOMICĂ. CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA ÎNȘIRȘINĂȚII UTILITATEI ESTE ÎN CURS DE SEMANARE.
6	VARIANTE OCULTOARE ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE/ ELABORARE ȘI/ ELABORARE ȘI+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE VASLUI	0+000	14+940	CONTRACT REVIZIUNE ȘI ÎN DRUMUL	VASLUI	1	14,04			2019	2022 - ETAPA DE PROIECTARE 2023 - SEMANARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR PROIECTARE ȘI EXECUTIE	2024-ETAPA DE EXECUTIE		142,8 MILI LEI FARA TVA	ȘI - 2006 (AVIZ MT 36/27/19.03.2007). CONTRACT REVIZIUNE ȘI ȘI ELABORARE ȘI+PT - ȘI ȘI ȘI SEMNAT ÎN LUNA MAI 2019. ÎN ÎNCFARĂ, CU TERMEN DECALAT FINALIZARE OCTOMBRIE 2021. DURĂȚIA REVIZIUNE ȘI ÎN LUNA IULIE DRUP AȘI NR. 348/27.06.2021. ACTUALIZAT ÎN CĂȘIR DRUP AȘI 17/29.04.2022. AVANȘ LA CĂȘIR CNAR SA 530/05.05.2022. AVANȘ MT 74/83/15.06.2022; AVANȘ CI 40/31.07.2022; H.G. ÎNȘIRȘINĂȚIA TEHNICO-ECONOMICĂ NR. 1137/14.09.2022 ȘI ÎN CURS DE EMITERE H.G. ÎNȘIRȘINĂȚIA. DURĂȚIA ELABORARE ȘI ÎN LUNA DE LA EMITERE H.G. ÎNȘIRȘINĂȚIA VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 1.478.500 LEI

7	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE HUSI			CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE			14.4			2024- REALIZARE SF	2024- FINALIZARE SF 2025- DEMARARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTP PROIECTARE SI EXECUTIE	2027			CTP PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE - IN DERULARE. ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 A FOIȘ AJUJATA IN CTE CMAIR. ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 S 2 - FINALIZATE DERULARE STUDIUL PE VARIANTA SELECȚATA.
8	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE RITESTI VEST	0+000	20+000	TFP INGINERIE SRL	RITESTI VEST		20	0%	0%	25.02.2021	07.03.2022 (4 LUNI SI 10 ZILE DE LA ÎNCESARE CT AA NR. 2 / 92/29779/15.04.2022)			VALOARE SF+PT 2.732 MIL LEI FAZA TVA	CONTRACT ELABORARE SF SI SF IN DERULARE. IN DATA DE 16.02.2022 A FOST ÎMPĂRȚIT STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN CADRUL CTE - CMAIR. IN DATA DE 17.05.2022 A FOST SUSTINUT STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN CADRUL CTE - ATI (AVIZ NR. 64/79/19.05.2022). IN DATA DE 13.05.2022 A FOST TRANSMIS CĂTRE CNMIR AMC 1 S AU POST CAȘTE ORDONANȚA AȘMRA DOCUMENTATEI. ÎN PREZENT SE AȘTEAPTA TRANSMITEREA AMC 1 ÎN VIZA 1 DE CĂTRE PRESTATOR. IN DATA DE 04.08.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS SOLICITANȚA DE REZULERE A CONTRACTULUI CONFORM DUG 04/2022, IAR ÎN DATA DE 17.08.2022 AU FOST TRANSMISE DOCUMENTELE SUPRTE (ANEXE). CA URMARIRE A CERERII PRESTATORULUI A FOST ÎNȚOCMITA NOTA JUSTIFICATIVA DE REZULERE NR. 18/2028/26.09.2022. ACORDUL DE ÎNCEȘARE DE CONCUR A FOST SEMNAT ÎN DATA DE 29.11.2022.
9	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE DOROHOI	0+000	13+000	SC NV CONSTRUCT SRL	DOROHOI		13.9	0%	0%					429.22 MIL LEI	ÎN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE. CONFORM LEGISLAȚIEI ÎN VIGORE A FOST ÎNȚOCMIT RAPORTUL DE AUDIT DE SIGURANȚA RUTIERĂ. ÎN PREZENT PRESTATORUL ÎMPLETEȘTEZĂ OBSERVAȚIILE CUPRINSE ÎN CADRUL RAPORTULUI DE AUDIT.
10	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	DRUM DE LEGATURA DMS - DRUM BINEȘ CORDOVA - RITESTI (TRONSONUL 1)			CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - ASOCIEREA S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCUREȘTI (LIDER DE ASOCIERE) SI S.C. GRAFIC TENDS S.R.L. (ASOCIAT)	DRUM DE LEGATURA PENTRU ȘOIMBREA CAPACITATI DE TRAFIC ÎNȚRE DMS (DMSA LINGHI FORD) SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA - RITESTI (TRONSONUL 1)	PROIECTARE	10			20.04.2023	2025			1.231 MIL LEI FAZA TVA	DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ DEPUȘTE LA CELE 4 UAT (MALU MARE, PIELEȘTI, CÂRCEA, ȘHERCEȘTI) PE TERITORIUL CARORA ESTE AMPLASAT TRASEUL PROPUȘ ÎN VEDEREA OBTINERII CERTIFICATULUI DE URBANISM A FOST ÎNȚOCMIT ÎN DATA DE 25.09.2023 DE CĂTRE CONSILIUL JUDEȚEAN DOUL ÎN CURS DE DEPUȘNERE DOCUMENTAȚII ÎN VEDEREA OBTINERII DE AVIZE SI ACORDURI STABILITE PRIN CERTIFICATUL DE URBANISM.