

6	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A6)	47-600	52-070	ASOCIERIA S.C. SABRE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPECTION LAMB S.R.L. - S.C. TENHOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4.47	86.49%	74.00%	04.04.2022	04.10.2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	332.63 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 31.08.2020, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000-KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+170, LOT 4-4 KM 47+000 - KM 52+070" CU OBIECTIVUL DECLARAT CASTIGATOR, ASOCIERIA S.C. SA B.PE CONSTRUCT SA, LIDER DE ASOCIERE) - SPECTION LAMB - TENHOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 322.633.554,09 LEI FARA TVA. LUNGIME: 4,47 KM SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 33 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. IN PREZENT SE LUCREAZA LA ELABORAREA STUDIULUI DE EVALUAREA ADECVATA (EVAL), PENTRU LACUL SI PADUREA CERENCA (ANEX PROTEJATA)
7	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A6)	2+500	20-000	ASOCIERIA IMPRESA PIZZAROTTI, C SPA ITALIA S.P.A. - RETTER PROJECTMANAGEMENT	SECTOR NORD	LOT 1	17.5	26.31%	11.42%	16.10.2023	TRIM III 2026	ANUL 2026	825.07 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE OFERTA CASTIGATDARE)	IN DATA DE 16.10.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE. IN DATA DE 14.10.2024, A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE, ETAPA I, ASTEL, INCERPNAD CU DATA DE 16.10.2024 CONTRACTUL DE LUCRARI A INTRAT IN PERIOADA DE EXECUTIE. A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE - ETAPA II IN DATA DE 23.01.2025, A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE - ETAPA III IN DATA DE 02.06.2025.
8	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A6)	39-000	47-600	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD	SECTOR NORD	LOT 3	8.6	57%	40.30%	22.05.2023	No=25	ESTIMAT TRIM. IV 2025	397.99 MIL. LEI FARA TVA	SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST EMIS ORDIN DE INCERPERE - 22.05.2023
9	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	14+253	MANYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 1 BOTTA - AVRIG	14.253	0%	6,14%	26.02.2024	2028	2028	2100 MIL. LEI FARA TVA	SA INCHEIAT CONTRACTUL NR. 02/12873/2728.12.2023, PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS TRONSON 1: BOTTA (AUTOSTRADA SIBIU-ITESTI) SI AVRIG-MARSA (D120SG), KM 0+000-KM 14+253". SUPERVIZORUL A EMIS ORDINUL DE INCERPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE, INCERPNAD CU DATA DE 26.02.2024. IN DATA DE 02.05.2025 ANTEPRENORUL A TRANSMIS CATRE SUPERVIZOR PAC REVIZUIT CONFORM COMENTARIILOR. SA A TRANSMIS STUDIUL TOPOGRAFIC SUPERVIZORULUI. SA AU STABILIT PUNCTELE DE REFERINTA 6,7,8 PENTRU ETAPA DE PROIECTARE. CONTRACT IN DERULUI. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII DE SUPERVIZARE IN DATA DE 20.03.2025. SA ADOPTA PERIOADA DE PROIECTARE CU 11 ZILE CONFORM DECIZIEI SUPERVIZORULUI. A FOST OBTINUT AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 1424.08.2025, TRONSON KM 0+000 - KM 13+000, KM 13+737 - KM 14+253 - ETAPA I. AU FOST OBTINUTE CILE DOUA ANEXE CTE, PAC, PENTRU ETAPA I SI PENTRU ETAPA II (KM 13+000 - KM 14+253)
10	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	14+253	34+175	MANYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 2 AVRIG - MARSA - ABRASU DE JOS	19.522	8.97%	8.40%	26.02.2024	2028	2028	1540 MIL. LEI FARA TVA	SA INCHEIAT CONTRACTUL NR. 02/12873/2728.12.2023, PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS TRONSON 2: KM 14+253-KM 34+175 AVRIG-MARSA (D120SG)-ABRASU DE JOS (DN1). SUPERVIZORUL A EMIS ORDINUL DE INCERPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE, INCERPNAD CU DATA DE 26.02.2024. CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULUI. IN DATA DE 27.01.2025 ANTEPRENORUL A TRANSMIS PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE, INCERPNAD A TRANSMIS OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTATIEI, ANTEPRENORUL A INANITAT DOCUMENTATI PAC PENTRU OBTINERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE. LA SOLICITAREA AUT ORBITATI COMPETENTE, ANTEPRENORUL A TRANSMIS COMPLETARILE NECESARE IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE. A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 39 IN DATA DE 20.03.2025 FARA ORDINUL DE INCERPERE AL ACTIVITATI DE EXECUTIE NOTIFICAND DATA DE 07.05.2025

11	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	34+175	51+785	MAYKOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 3 ARRASU DE JOS - SAMBATA DE SUS	17.61	12.38%	18.75%	16.10.2023	02.12.2027	2027	1779 MIL LEI FARA TVA	<p>CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA 24.08.2023</p> <p>DURATA CONTRACT 168 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - 36LUNI SI PERIODA DE GARANTIE DE 120 LUNI</p> <p>DATA DE INCERERE PROIECTARE - 16.10.2023</p> <p>AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA 1 NR. 66/15.11.2024 (LIMITA CORIDORULUI DE EXPRIPIERE DE LA SJ)</p> <p>PE APROBAT IN DATA 21.10.2024</p> <p>DATA DE INCERERE LUCRARI DE EXECUTIE - 02.12.2024</p> <p>AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA 2 NR. 31/10.04.2025 (LIMITA CORIDORULUI DE EXPRIPIERE DE LA SJ)</p>
12	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	51-785	68-050	ASOCIERIA MAYKOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI - YAPIMERKEZI INSAAT VE SANAYI ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 4 SAMBATA DE SUS - MUNICIPIUL FAGARAS	16.265	7.40%	7.40%	2023	2028	2028	1198.106 MIL LEI FARA TVA	<p>CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA 17.11.2023 IN DERELARE</p> <p>DURATA CONTRACT 168 LUNI, DIN CARE PROIECTARE -12 LUNI, EXECUTIE - 36LUNI SI PERIODA DE GARANTIE DE 120 LUNI. VALOAREA CONTRACTULUI 1.198.106.958,02 LEI - SUPERIORULUI A EMS ORDINUL DE INCERERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE, INCERFAND CU DATA DE 15.01.2024.</p> <p>A FOST MANDAT SI/SA AVANZARE INCERERE CU DATA 24.10.2024</p> <p>IN DATA DE 06.02.2025 A FOST OBTINUT AVULUL CTE PENTRU PROIECTUL DE AUTORIZARE A LUCRARIILOR DE CONSTRUIRE (PAC).</p> <p>A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 57/03.07.2025(INNR. 21121/03.07.2025) NR. INREGISTRARE IN CNAR 92/74322/04.07.2025</p>
13	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44-600	81+900	ASOCIERIA WEBUILD SPA - TANCRAD S.R.L.	CORNETU - TIOVENI	SECTIUNEA 3	37.4	8.40%	9.12%	ORDINUL DE INCERERE CU DATA DE 01.02.2023	2027	2027	5324 MIL LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 01.08.2022, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA SECTIUNII 3 (CORNETU - TIOVENI) A AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI CU VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 5.323 MILIARDE DE LEI. FARA TVA. FINANTAREA PROIECTULUI FINA ASIGURATA DIN FONDURI EUROPENE NEAMBURSABILE.</p> <p>CONTRACTUAL ARE O PERIODA DE PROIECTARE DE 0 LUNI SI O PERIODA DE EXECUTIE DE 45 DE LUNI.</p> <p>PERIODA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 120 LUNI.</p> <p>LUNGIMEA ACESTEI SECTIUNI DE AUTOSTRADA ESTE DE 37.4 KM.</p> <p>PRINCIPALELE LUCRARI DE ACESTA SECTIUNE SUNT:</p> <ul style="list-style-type: none"> 95 DE PODURI SI PASAJI TUNEL CU DOUA GALERII INDIVIDUALE, IN LUNGIME DE 1.7 KM/GALERIE NOD RUTIER CORNETU SI NOD RUTIER VALENI ECODUCT IN ZONA LOCALITATI CALINESTI <p>A FOST EMS ORDINUL DE INCERERE CU DATA DE 01.02.2023</p> <p>-A FOST EMISA HG NR.1024/29.09.2022 SI DECIZIA DE EXPRIPIERE NR.114/03.02.2022 - PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUE CORIDORUL DE EXPRIPIERE AL LUCRARIILOR DE ETULETE PUBLICA</p> <p>-A FOST EMISA HG NR.1202/29.11.2023 SI DECIZIA DE EXPRIPIERE NR. 204/15.02.2024 - PENTRU ECODUCTUL CALINESTI</p> <p>PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA CONSTRUCTIIEI A FOST APROBAT IN NOIEMBRIE 2024 - PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE A FOST APROBAT IN LUNA MARTIE 2025.</p> <p>AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 76/24.12.2024 ETAPA I - RM 59-800 - RM 71-500;</p> <p>AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 16/24.01.2025 ETAPA II - RM 40-600 - 58-600</p> <p>PENTRU URMATOARELE ETAPE DE AUTORIZARE, ESTE NECESARA REVIZUREA ACORDULUI DE MEDIU SI REALIZAREA EXPRIPIERILOR SUPPLEMENTARE</p>
14	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	13-170	44+600	ASOCIERIA MAPA INSAAT VE TICARET AS - CENZOS INSAAT SANAYI VE TICARET AS	SECTIUNEA 1, LOT 2 SI SECTIUNEA 2	SECTIUNEA 1: SIBIU - BOITA, LOT 2 SI SECTIUNEA 2: BOITA - CORNETU	31.33	6.34%	9.55%	01.07.2022 - ORDIN INCERERE	2028	2028	4260/1 MIL LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 15.02.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI. DURATA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A ACESTEI SECTIUNI ESTE DE 68 LUNI, DIN CARE 18 LUNI DURATA DE PROIECTARE SI 50 SI DIN DURATA DE EXECUTIE LUCRARI. DURATA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 120 DE LUNI. TRAGULI ARE O LUNGIME DE 31.33 KM. LARSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEAMBURSABILE. ACEASTA SECTIUNE CONTINE URMATOARELE LUCRARI PRINCIPALE: • 48 DE PODURI SI VIADUCTE; • 7 TUNELURI CU LUNGIMI SUPRINEE INTRE 250 SI 550M; • ECODUCT IN ZONA LOCALITATI LAZARETI</p> <p>- A FOST ACORDAT AVANS PENTRU ETAPA DE PROIECTARE</p> <p>- SA EMIS HOTARARILE DE GUVERN NR. 1.5/7/2022 SI DECIZIA DE EXPRIPIERE NR. 381/29.03.2023 - PENTRU CONDIȚIILE INITAL</p> <p>-IN CURS DE ELABORARE STUDIULI GEOTEHNIC, A FOST EMS ORDINUL NR. 3782/13.02.2023 DE CATRE MINISTERUL MEDIULUI, APULOR SI PADURILOR PRIVIND SCOTAREA DEFINTIVA DIN FONDULI FORESTIERI NATIONALI FARA COMPENSARE DE CATRE CNAR SA.</p> <p>-A FOST INCHINAT CONTRACTUL DE SUPRINEE CU HR ENGINEERING SRL, INREGISTRAT CU 01.03.2024.</p> <p>-A FOST INCHINAT IN DATA DE 14.02.2024, CONTRACTUL DE PRESTARE SERVICII PENTRU TIENEN OPERETIER ALAT PE MAZA LAI BOITA EXPRIPIAT IN VEDEREA CONSTRUCTIEI AUTOSTRAZII SIBIU-PITESTI, SECTIUNEA 2 BOITA-CORNETU LA FOST LABORTATI IN VEDEREA APROBARI DE CATRE SUPERVIZOR, PLANUL GENERAL DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI.</p> <p>- SA EMIS DECIZIA DE EXPRIPIERE NR. 20/15.02.2024 PENTRU ECODUCT LAZARETI</p> <p>- SA EMIS AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 60/04.06.2024 PENTRU SECTIUNEA 1 RM 13-170 - RM 14-150</p> <p>- SA EMIS AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 16/17.07.2025 SECTOR 2 KM 14-150 - RM 17-470 (VIADUCT 2, VIADUCT 3, VIADUCT 4 SI VIADUCT 5)</p> <p>- SA EMIS AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 62/17.07.2025 TUNELI ROBIESTI - ETAPA I</p> <p>IN DERELARE LUCRARI LA 3 VIADUCTE DE PE SECTIUNEA 1 SI 2A</p>
15	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT	0+000	22+000	NUROL INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI	SECTIUNEA I TARGU MURES - MIERCUREA NIBAUZULI SI LEGATURA LA A3 (2.4 KM)	24.4	16.94% (GENERAL) 20.50% (STADIU FIDC LA DATA DE 30.09.2025)	FARA ACTUALIZARE 5.84% CU ACTUALIZARE 6.29%	ETAPA DE PROIECTARE 31.05.2024 EXECUTIE LUCRARI ETAPA I - 15.05.2025 ETAPA II - 30.05.2025 ETAPA III - 25.07.2025	DECEMBRIE 2026	ANUL 2026	2461 MIL LEI FARA TVA	<p>31.05.2024 - DATA DE INCERERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE</p> <p>23.01.2025 - A FOST EMS AVULUL CTE CNAR PRIVIND DOCUMENTATA TEHNICA PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE (PAC)</p> <p>INTARZERI DATOABTE ANTREPRIORINDULUI SI A PROIECTULUI PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE; NEREZOLVEREA DE CATRE ANTREPRIORIN A FUNCȚIUNII DE REFERINTA LA 9 S;</p> <p>INTARZERI IN TRANSMITEREA PROGRAMELOR DE EXECUTIE REVIZUITE/ACTUALIZATE IN URMA OBSERVATIILOR SUPERVIZORILOR;</p> <p>- A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE ETAPA I - NR. 32/15.04.2025;</p> <p>15.05.2025 - DATA DE INCERERE A PERIODEI DE EXECUTIE LUCRARI;</p> <p>A FOST EMISA AUTODATA DE CONSTRUIRE ETAPA I - NR. 44/22.05.2025;</p> <p>30.05.2025 - DATA DE INCERERE A PERIODEI DE EXECUTIE LUCRARI</p> <p>REPROGRAMAREA DE CATRE SUPERVIZOR A PROGRAMELOR DE EXECUTIE REVIZUITE/ACTUALIZATE IN URMA OBSERVATIILOR SUPERVIZORILOR</p> <p>- A FOST EMISA AUTODATA DE CONSTRUIRE ETAPA II - NR. 62/07.07.2025;</p> <p>25.07.2025 - DATA DE INCERERE A PERIODEI DE EXECUTIE LUCRARI</p>	

16	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	81+000	91+761	PORR CONSTRUCT SRL	TIOVENI - CURTEA DE ARGES	SECTIUNEA 4	9.86	78.98%	68.86%	01.03.2022 - ORDIN INCERPE	2027	ESTIMAT 2027	1678.87 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.11.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L. CU PRETIUL DE 1.678.873.121,77 LEI FARA TVA. DATA DE INCERPE A LUCRARILOR 01.03.2022. DURATA CONTRACTUALII ESTE DE 60 DE LUNI, DIN CARE 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 44 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. OBIECTUL CONTRACTULUI IL REPREZINTA PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU CONSTRUCTIA AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 4, TIOVENI - CURTEA DE ARGES IN LUNGIME DE 9,86 KM. INTREG TRONSONUL ESTE AUTORIZAT.
17	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT	181+195 (KM 88+000)	211+107 (KM 118+912)	ASOCIERIA S.C. SAPEM CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION UMB S.R.L. - S.C. TENHOSTRADE S.R.L.	SECTIUNEA III LEGHIN - TARGU NEAMT	SECTIUNEA II LEGHIN - TARGU NEAMT	29.912	6.30%	4.26%	DATA DE INCERPE PROIECTARE: 01.02.2024 DATA DE INCERPE LUCRARI, ETAPA I: 03.02.2025	10.11.2026	ESTIMAT 2026	1568 MIL LEI FARA TVA	A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRI ETAPA I, NR. 02 DIN 16.01.2025 DATA DE INCERPE LUCRARI ETAPA I: 03.02.2025
18	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	0+000	30+300	ASOCIERIA SAPEM CONSTRUCT SRL - SPEDITION UMB SRL - TENHOSTRADE SRL	SAUCESTI - TRIFESTI	LOT 1	30.3	39.70%	21.10%	02.05.2023	APRILIE 2026	ESTIMAT TRIM. IV 2025	1638.32 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE.
19	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSENI - BACAU	0+000	35+600	ASOCIERIA SPEDITION UMB SRL - SAPEM CONSTRUCT SRL - TENHOSTRADE SRL	FOCSENI (AUTOSTRADA BAZAU - FOCSENI) SI DOMESTI TARG	LOT 1	35.6	85%	45.00%	29.03.2023	29.09.2025	2025	2.354.627 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
20	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA	43+000	56+220	ASOCIERIA S.C. SPEDITION UMB S.R.L. - S.C. TENHOSTRADE S.R.L. - S.C. SA B PE CONSTRUCT S.R.L. - EURO-ASFALT D.O.O.	MARGINA - HOLDEA SECTIUNEA E SI INVALIDARE SECTIUNEA D (KM 43+000 - KM 56+220)	LOT 2	13.16	42.00%	23.14%	27.11.2023, RESPECTIV 05.12.2023 - INCERPE ACTIVITATE DE PROIECTARE IN DATA DE 29.04.2024 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPE PENTRU SECTIUNEA E1	SECTIUNEA E SI REST DE EXECUTAT DIN SECTIUNEA D (KM 43+000 - KM 56+220) - ESTIMAT SEPTEMBRIE 2026	SEPTEMBRIE 2026	VALOARE CONTRACT: 1.830 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 14.10.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL MAJOR DE INVESTITII: "AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA (AZL) LOT 2 (KM 17+000 - KM 56+220) SECTIUNEA SI INVALIDARE SECTIUNEA D" VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.826.846.494,15 LEI FARA TVA. FINANTAREA ESTE ASIGURATA PRIN PRIME. DURATA CONTRACTUALII ESTE DE 45 DE LUNI, DIN CARE 11 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 34 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 30 ANI. CONFORM CONDIȚIILOR DIN ACORDUL DE MEDIU A FOST PREVĂZUTĂ REZOLVAREA A SOLUȚIUNILOR ÎN CADRUL SECTIUNII E ÎN CONTEXTUL EVITĂRII PROBLEMEI DE STABILITATE SI A IMPACTULUI NEGATIV CU IMPLICAȚII MAJORE ASUPRA MEDIULUI. LUNGIMEA CILOR SOLUȚIUNILOR ÎN FI DE APROXIMATIV 2,13 KM. TUNELURILE VOR FI FORMATE DIN SOLUȚII GĂSERII UNIDIRECȚIONALE PREVALOATE PE RECARE CALE DE CIRCULAȚIE CU PLATFORMA DE 11,25 M. IN DATA DE 05.12.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPE AL ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE. IN DATA DE 27.07.2023 C.N.A.I.R. S.A. A EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE NR. 1 DIN 10.08.2023, CONF. ART. 19, (DATA DE INCERPE A CONTRACTULUI DE SUPERVIZARE).

21	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	POD PESTE PRUT LA UNGHENI			S.C. NISS PROJECT EUROPE S.R.L.	POD PESTE PRUT LA UNGHENI	1	80%	45%	2016 - DEMARARE PROIECTARE POD UNGHENI; 2021 - DEMARARE PROIECTARE SECTIUNEA IASI - UNGHENI	2021 - FINALIZARE PROIECTARE IASI- UNGHENI	2026		151.81 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN 2024. PAC ETAPA 1 - PENTRU AUTORIZAREA LUCRARIILOR LA POD; ARSAT IN LUNA MARTIE 2025. PAC ETAPA 2 - PENTRU DRUMUL DE LEGATURA LA POD LIMBAZA A FI AVANSAT IN LUNA IANIE 2025 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE PENTRU FAZA 1 - APRILIE 2025, ORDINUL DE INCEPERE A LUCRARIILOR FINI ESTIMAT A SE EMITE IN LUNA APRILIE 2025.
22	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	30-500	49+299	ASOCIERIA SAABE CONSTRUCT SRL - SREDITON LAMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	TRIFESTI-GHERAESTI	LOT 2	18.999	37.60%	17.02%	02.05.2023	FEBRUARIE 2026	ESTIMAT IN TRIM. IV 2025	1227.95 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 07.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR DE CONSTRUCTIE, SUPERVIZORUL DRP IASI A EMS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCEPERE CU DATA DE INCEPERE 02.05.2023.
23	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	49-299	77+393	ASOCIERIA SAABE CONSTRUCT SRL - SREDITON LAMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	MIRCESTI-PASCANI	LOT 3	28.094	39.20%	15.45%	02.05.2023	FEBRUARIE 2026	ESTIMAT IN TRIM. IV 2025	1765.93 LEI FARA TVA	IN DATA DE 13.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR DE CONSTRUCTIE, SUPERVIZORUL DRP IASI A EMS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCEPERE NR.1 CU DATA DE INCEPERE 02.05.2023 SUPERVIZORUL A ACORDAT ACCESUL PE SANITIER AL ANTREPRENORULUI, INCEPAND CU DATA DE 04.05.2023
24	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	35+600	74+380	ASOCIERIA SREDITON LAMB SRL - SAABE CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADE SRL	DOMNESTI TAGS - RACHIOUNI	LOT 2	38.78	85.00%	39.44%	03.05.2023	03.11.2025	2025	2485.159 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
25	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	74+380	96+902	ASOCIERIA SREDITON LAMB SRL - SAABE CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADE SRL	RACIOLUNI - MUNICIPIUL BACAU	LOT 3	21.522	65%	23.00%	03.05.2023	03.11.2025	2025	1679.768 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022

26	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	21-1000	49-350	ASOCIERIA SC COM SRL ELDER DE ASOCIERE) - TRACE GROUP HOLD PJSC	MIZIL - PIETROASELE	LOT 2	28.35	99.90%	81.03%	ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI - 11.08.2022	IN ANULUIA EXTENGEI TERMENI FINALIZARE	TRIM. II 2025	1240 MIL LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI)	07.06.2022, CNANR A SEMNAT CONTRACTUL DE "EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU, LOT 2, MIZIL - PIETROASELE, KM 21-1000 - KM 49-350". DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI, PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR OPERATA CONFORM FACTORULUI DE EVALUARE ESTE DE 30 ANI. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.249.900.000 LEI FARA TVA IN DATA DE 11.08.2022 A FOST PRIDAT AMPLASAMENTUL LUCRARI. NOUA DATA DE FINALIZARE A CONTRACTULUI VA FI 19.10.2024. PROBLEME PRIVIND - CAUZI TA SI ABIA SI CANTITATI INSUFICIENTE DE PLAMANT CE POT FI EXPANZATE DIN GROUPELE DE IMPRUMUT - NIVEL BUCAT AT A PANZI FREIATIE LA DATA DE 12.09.2023 SUPERVIZIUL A PAMANT RANOTUL PENTRU PROPRIETAR DE MODIFICARE PRIVIND INBUNATATIREA MATERIALELUI DE UMPLUTURA DIN GROUPELE DE IMPRUMUT. COSTURI SUPPLEMENTARE - VALOAREA SA LEI, PRELUNGIREA DURATEI DE EXECUTIE CU 291.242 SI AMTRENORULI, AGRAZA SA-SI SA ANUJZE REVENICAREA NR.5. IN DATA DE 09.10.2023 BENEFICIARUL APROBA PRIN ADRESA NR. 02/8789 ORDINUL DE MODIFICARE NR. 1 PRIVIND INBUNATATIREA MATERIALELUI DE UMPLUTURA DIN GROUPELE DE IMPRUMUT.
27	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	49-350	63-250	ASOCIERIA NUIROL INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI - MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI	PIETROASELE - MUNICIPIUL BUZAU	LOT 3	13.9	84.86%	42.16%	ORDIN DE INCERPERE 12.11.2023 - ETAPA PROIECTARE FINALIZATA DATA INCERPERE LUCRARI: 01.03.2024	2023 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR EXECUTIE 2023 - ESTIMAT SEMNARE CTR DE EXECUTIE DATA FINALIZARE LUCRARI 01.11.2025	ESTIMAT 2025	1180 MIL LEI FARA TVA - VAL ESTIMATA ATRIBUIRE CTR, 1203 MIL LEI FARA TVA - VALOARE OFERTA CISEMNATA CASTIGATOARE (VAL CTR EXECUTIE LUCRARI)	IN DATA DE 07.03.2023 AU FOST EMISE COMUNICARILE PRIVIND REZULTATIUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PANA LA EXPIRAREA TERMENULUI LEGAL DE CONTESTARE, AU FOST DEPUSE TREI CONTESTATI. CNCA A RESPINS UNA DINTRE CONTESTATI SI LE-A ADMIS IN PARTE PE CELELALTE DOUA, DOPUNAND REVALUAREA OFERTEI OPERATORULUI ECONOMIC OCCURANT CASTIGATOR IN TERMEN DE 20 DE ZILE DE LA CONINGAREA MOTIVARI. IMPOTRIVA DECIZIEI CNCA AU FOST DEPUSE 4 PLANGERI PE ROLUL CURTII DE APPEL BUCURESTI DUPA REVALUAREA OFERTEI CONFORM NOTIABARII CURTEI DE APPEL BUCURESTI, IN DATA DE 27.10.2023 A FOST DECORANAT OFERTANTUL CASTIGATOR, RESPECTIV ASOCIERIA NUIROL INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI (LIDER DE ASOCIERE) - MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S., CU PRETUL DE 1.094.470.821,26 LEI FARA TVA. IN DATA DE 28.12.2023, A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU LUCRARI: 01.03.2024