

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - SEPTEMBRIE 2025																		
AUTOSTRAZI ÎN ÎNCĂLȚĂȚE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI																		
Nr./Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Până la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An deschidere	Link santier	Valoarea proiect	Observații	
1	AUTOSTRAZI ÎN ÎNCĂLȚĂȚE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRAZA	AUTOSTRAZA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	25+500	66+500	CONTRACTUL NR.92/50196/14.05.2025	SECTIUNEA 3B,SUBSECTIUNEA 3B3 POARTA SALAJULUI - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+837) + SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU - NUSFALAU (KM 40+860 - KM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIERA MESES	SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALAJULUI - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+837) + SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU - NUSFALAU (KM 40+860 - KM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIERA MESES	41			2024	2027	ANUL 2027		3926.81 MIL. LEI FARA TVA, DIN CARE VALOAREA TUNELULUI MESES ESTE DE 1075.36 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL NR.92/50196/14.05.2025. PROIECTAREA ȘI EXECUTIA AUTOSTRAZI BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA, SECTIUNEA 3B: MIHAESTI - SUPACU DE BACALU, SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALAJULUI - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+837), INCLUSIV TUNEL RUTIERA LA PROFIL DE AUTOSTRAZA ÎN ZONA MESES, SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU - NUSFALAU (KM 40+860 - KM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIERA LA PROFIL DE AUTOSTRAZA ÎN ZONA MESES, CANDIDATILOR DESEPUSE ÎN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE. PROIECTAREA ȘI EXECUTIA AUTOSTRAZI BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA, SECTIUNEA 3B: MIHAESTI - SUPACU DE BACALU, SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALAJULUI - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+837), INCLUSIV TUNEL RUTIERA LA PROFIL DE AUTOSTRAZA ÎN ZONA MESES ȘI SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU - NUSFALAU (KM 40+860 - KM 66+500), AU FOST SELECTATI UNIMATORII CANDIDATI: 1. ASOCIEREA IMPIANT INSAAT VE TICARET A.S. - CENIUS INSAAT SANAYI VE TICARET A.S., 2. ASOCIEREA STRABAG SRL - ALCONA CONSTRUCTION SA, 3. IMPIEREA PIZZIMOTTI & C S.P.A., 4. ASTALDI SPA S, ASOCIEREA TIMEN INSAAT VE TICARET A.S. - ODOLUS INSAAT VE TICARET A.S., 6. ASOCIEREA IBC UGULAMARAD INSAAT YATIRIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRETI. ONUR TAHAVHUT TASIMACILAR INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. ÎN PERIOADA UNIMATORIE CNABR ÎN TRANSMITE ÎNVIȚAȚIA DE PARTICIPARE LA ETAPA A.I.I.A A PROCEDURII DE ATRIBUIRE. ETAPA DE DEBUNARE A OFERTELOR CANDIDATILOR SELECTAȚI. VALOAREA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI: 3.926 MILIARDE DE LEI FARA TVA, DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 36 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE LUCRĂRI. TRONSONUL DE AUTOSTRAZA ARE O LUNGIME DE 41 KM, AVIAND UNIMATORIE LUCRĂRI DE ARTĂ - 45 DE VIADUCTE, PODURI ȘI PASAJE, ÎN LUNGIME TOTALĂ DE APROXIMATIV 13 KM - TUNELUL MESES, ÎN LUNGIME DE 2.89 KM, CU DOUA GALERII ȘI DOUA BENZI DE CIRCULAȚIE PE SENI. 07.02.2023, CNABR A TRANSMIS ȘIRI PUBLICARE ANUNTUL DE PARTICIPARE AFERENT CONTRACTULUI DE ACZIȚIE PUBLICA. DATA LIMITA PENTRU PRIMIREA OFERTELOR A FOST STABILITA ÎN 06.04.2023 - PROCEDURA SUSPENDATA PENTRU FORMULAREA UNOR RĂSPUNSURI LA CLASIFICĂRILE TRANSMISE DE CNABR - UNIMAND A FI STABILIT ULTERIOR NOUL TERMEN DE DEPUȘARE A OFERTELOR - 28.08.2023 PROCEDURA DE EVALUARE ESTE ÎN DERULARE.	
2	AUTOSTRAZI ÎN ÎNCĂLȚĂȚE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRAZA	AUTOSTRAZA TIMISOARA - MORAVITA	0+000	72+930	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA	TIMISOARA - MORAVITA	LOT 1 + LOT 2 + LOT 3	72.93			04.03.2020 - ELABORARE SF	04.05.2022 (TERMEN ÎNȚAL) 24.04.2025 (59 LUNI ȘI 29 ZILE CF. AA NR. 16) 2024 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE ȘI EXECUȚIE	2028			50,16 MIL. LEI FARA TVA - VALOAREA CTR PRESTAR SERVICI DE PROIECTARE - FAZA SF	ETAPA DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE) ÎN DERULARE. (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 10.155,287.25, RESPECTIV 8.727.474,88 FARA TVA)+ 427.812,57 LEI FARA TVA CF. OUG NR. 64/2022. ACTUL ADITIOAL PRINDU AJUSTAREA PREȚIULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022 A FOST SEMNAT. A FOST OBTINUT AVIZUL DE GOSPODĂRIRE A APILOR PENTRU ÎNCONSUMĂTOARE ȘI PENTRU CONSUMĂTOARE. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR.1/28.03.2024. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNABR, CTE MTI, C ȘI A FOST OBTINUTĂ HO NR. 1049/28.08.2024 PRINDU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI. ÎN PREZENT, DOCUMENTAȚIA AFERENTA TRONSONELOR 1 ȘI 2 SE AFIA PE SEAF.
3	AUTOSTRAZI ÎN ÎNCĂLȚĂȚE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRAZA	AUTOSTRAZA PASCANI - SUCEAVA	0+000	61+971	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL S.A.S.	PASCANI - SUCEAVA		61.971	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	26.10.2022 (TERMEN ÎNȚAL) 05.10.2024 (47 LUNI ȘI 9 ZILE DE LA DATA DE ÎNCETAREA CONȚINUT AA NR. 13)				1304.96 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ETAPA PROIECTARE ÎN DERULARE. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIOAL PRINDU AJUSTAREA PREȚIULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022. AU FOST FINALIZATE ÎNVESTIGAȚIILE GEOTENHICE ȘI ANALIZELE DE LABORATOR. A FOST APROBAT STUDIUL ARHEOLOGIC. BENEFICIARUL A APROBAT STUDIILE GEOTENHICE PENTRU SECȚIUNILE L2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ȘI 12. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR. 402.12.2023. A FOST REALIZAT ASR STUDIUL 1. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNABR ȘI ÎN DATA DE 30.02.2024, JAR ÎN DATA DE 23.02.2024 ÎN CADRUL CTE MTI. ÎN DATA DE 11.03.2024 STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CONSILIULUI ÎNTERMINISTERIAL. A FOST OBTINUTĂ HO NR. 380/11.04.2024 DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI. CONTRACTUL DE PRESTAR SERVICII A FOST DENUNȚAT UNILATERAL ÎNCETAND CU DATA DE 24.06.2024.
4	AUTOSTRAZI ÎN ÎNCĂLȚĂȚE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	VARIANȚĂ OCULTOARE	ALTERNATIVA TEHRGHIOIL	0+000	30+560	SC CONSTRANS SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF, PT ȘI DTAC	TEHRGHIOIL	1	30.56	60%	77%	FEBRUARIE 2020	03.02.2022 (TERMEN ÎNȚAL) 27.03.2024 CF AA NR.10)	2023			5.372 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 21.04.2023 A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNABR - ANALIZA MULTICRITERIALĂ A VARIANTELOR DE TRASE A FOST FINALIZAT STUDIUL GEOTENIC. ÎN DATA DE 12.04.2023 A FOST OBTINUT AVIZUL AFERENT STUDIULUI ARHEOLOGIC. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU ÎN DATA DE 20.10.2023. ÎN DATA 07.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN CADRUL CTE - CNABR ȘI A. I. ÎN 12.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN CADRUL CTE - MTI - ÎN 27.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN C.I. ÎN DATA DE 09.02.2024 A FOST ÎNȘA HOTĂRÂREA INDICĂȚILOR TEHNICO-ECONOMICI NR. 80/2024