

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - SEPTEMBRIE 2025
 DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZA EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI

Nr. C/1	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An de închidere	Link șantier	Valoarea proiect	Observații
1	DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZA EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BACĂU - PATRA NEAMȚ	0+000	51+000				51								STUDIUL DE FEZABILITATE - ÎNSĂȘI ÎNTR-UN PROIECT DE ÎNCADRARE ÎN CADRUL CTE CNR S.A. - ÎN VEDEREA PROGRAMAMII SEMNTEI PT AVANȚARE AMC2. PRECIZĂRI SUPLIMENTARE - ÎN IULIE, DECEMBRIE 2024, A FOST APROBATĂ FINANȚAREA ETAPEI DE PROIECTARE (ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A PROIECTULUI TEHNIC), EXECUȚIA LUCRĂRILOR URMANDO A ÎNTRA ÎN SPAȚIUL FINANCIAR ALOCAT ÎN CADRUL POT 2021-2027.
2	DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZA EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - TÂRGU JIU	0+000	110+000	ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L.	CRAIOVA - TÂRGU JIU		110	80%	78.06%	ORDIN DE ÎNCEPERE 16.04.2025 - ETAPA PROIECTARE	24.10.2024 CONFORM AA12			20.25 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 18.03.2021 CNR S.A. SEMNTEI CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGĂTOR - ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L. VALOAREA CONTRACTUALĂ ESTE DE 82.247.133,77 LEI FARA TVA. SUMA DE FINANȚARE 80% CONTRIBUȚIA UNORIM EUROPEE DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI 15% CONTRIBUȚIE PROPRIE. ÎN DATA DE 16.04.2025 A FOST SEMNATĂ DE ÎNCEPUT (ORDINUL DE ÎNCEPERE) TERMIENUL DE PREGĂTIRE AMC 1 ÎN DATA DE 09.07.2025 A FOST DEPART ÎN CADRUL UNOR OBIECTIVE SEVERE IDENTIFICATE ÎN ZONA DE INTERES A DRUMULUI EXPRESS. ÎN DATA DE 03.09.2024 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC 1. ÎN DATA DE 21.09.2024 AU FOST TRANSMISE PRESTATORULUI OBSERVAȚII LA AMC 1 ÎN DATA DE 28.09.2024 A TRANSMIS AMC 2. ÎN DATA DE 12.10.2024 A FOST REVIZUIT ÎN CADRUL CTE CNR S.A. AMCS VARIANTELE DE TRASEU ȘI S. ÎN DATA DE 08.12.2024 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC2. ÎN DATA DE 20.12.2024 AU FOST TRANSMISE PRESTATORULUI OBSERVAȚII LA AMC 2. ÎN DATA DE 06.01.2025 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC2 REVIZUIT ÎN DATA DE 12.01.2025 UNITATEA DE ÎMPLEMENTARE A TRANSMIS SOLICITAREA CA TRE CTE CNR S.A. ÎN VEDEREA PROGRAMAMII SEMNTEI PT AVANȚARE AMC2. PRECIZĂRI SUPLIMENTARE - ÎN IULIE, DECEMBRIE 2024, A FOST APROBATĂ FINANȚAREA ETAPEI DE PROIECTARE (ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A PROIECTULUI TEHNIC), EXECUȚIA LUCRĂRILOR URMANDO A ÎNTRA ÎN SPAȚIUL FINANCIAR ALOCAT ÎN CADRUL POT 2021-2027.
3	DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZA EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES FOCSANI - BRAILA	0+000	73+524	INGENERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A. SEMNAT ÎN DATA DE 05.06.2020 (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 15.002.446,99 LEI FARA TVA)	FOCSANI - BRAILA		73.524	60%	66.87%	ORDIN DE ÎNCEPERE 27.07.2020 - ETAPA PROIECTARE	IULIE 2022 TERMIEN RITUAL 06.10.2024 (CONFORM AA NR. 9)	ANUL 2024 - FINANȚARE ETAPA PROIECTARE		1400.22 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 10.10.2024 A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL NR. 10 ÎNTR-UN CNE S.A. ȘI CNR S.A. DE PREGĂTIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII CONFORM ORDINULUI DE MINISTRU NR. 872/2024
4	DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZA EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OAR - SATU MARE	0+000	10+000	SEARCH CORPORATION SRL SEMNAT ÎN DATA DE 05.07.2020 (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 3.646.300,16 LEI FARA TVA)	SATU MARE - OAR (GRANȚA ROJHU)		10.9 KM DRUM EXPRES + 4.02 KM DRUM DE LEGĂTURĂ	90%	90%	AUGUST 2020 - SEMNARE SERVICIULUI DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	13.05.2025	ANUL 2025 - TERMIEN FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE - 13.11.2025 CONFORM AA NR. 20		3.65 MIL. LEI FARA TVA	A FOST DESEMNAT CASTIGĂTORUL CONTRACTULUI PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR, ÎNMEZD SA SE SEMNEZE CONTRACTUL DE EXECUȚIE LUCRĂRI