

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - SEPTEMBRIE 2025																	
DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An de închidere	Link șantier	Valoare proiect	Observații
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES ARAD - ORADEA	0+000	33+700	ASOCIEREA SC PRECON TRANSILVANIA SRL - AUTOMAGISTRAL PVIDEN SRL		LOT 1	33.7	0%	0%		2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC PENTRU AUTORIZAREA CONSTRUCTIEI SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE 2024- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR EXECUTIE LUCRARI 2025 - SEMNARE CTR EXECUTIE LUCRARI	2027		2.82 MIL LEI FARA TVA	FINANTARE - Iunie 2024-2025/FAZA PROIECTAREI, PROIECTAREA TRANSPORT 2027/2027/8 FARA EXECUTIE LUCRARI, INCALZIREA VE 41 REBUNE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE ÎN DERULARE LOT 1 - LUNGIME: 33.7 KM, VALOARE ESTIMATA: 2748.52 MIL LEI FARA TVA, TERMEN DE PUNERE ÎN OPERĂ: MAI 2024, LOT 2 - LUNGIME: 39.7 KM, VALOARE ESTIMATA: 3415.93 MIL LEI FARA TVA, TERMEN DE PUNERE ÎN OPERĂ: MAI 2024, LOT 3 - LUNGIME: 47.07 KM, VALOARE ESTIMATA: 3547.94 MIL LEI FARA TVA, TERMEN DE PUNERE ÎN OPERĂ: MAI 2024 ÎN DATA DE 22.02.2024 A FOST LANȘATĂ PROCEDURA PENTRU "EXECUTIE LUCRARI DRUMURI EXPRES ARAD - ORADEA LOT 1", TERMEN DE PUNERE ÎN OPERĂ - 32.06.2024. (ENR065535) ÎN DATA DE 14.02.2025 A FOST DESEMNAT CĂȘIȘĂTORUL PENTRU LOTUL 1 AL DRUMULUI EXPRES ARAD-ORADEA, FIIND VORBA DESPRE ASOCIEREA PRECON TRANSILVANIA SRL - AUTOMAGISTRAL PVIDEN SRL TERMEN ESTIMARE SEMNARE CONTRACT TRIM 1 2025 ÎN DATA DE 22.03.2024 A FOST LANȘATĂ PROCEDURA PENTRU "EXECUTIE LUCRARI DRUMURI EXPRES ARAD - ORADEA LOT 2", TERMEN DE PUNERE ÎN OPERĂ - 29.07.2024. (ENR065765) AU FOST DEPUSE 8 OFERTE: 1. NUNDO INCAAT VE TICARET A.S 2. CONSTRUCTIE EMBASU (LEADER)CONCELEX 3. DRUM ASFALT (LEADER)AUTOMAGISTRAL PVIDEN 4. ONUR TAHHIUT (ASOCIAT)INCAAT TICARET VE SANAYI A.S. (LEADER)OTRACO HOLDING 5. I.C. ICTAS INCAAT SANAYI VE TICARET A.S. (LEADER)JOTARY CONSTRUCTII MENTENANTA 6. MAYTOL INCAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. (LEADER)LONG HEAT SANAYI VE TICARET A.S. 7. DZACTIN INCAAT TICARET VE SANAYI A.S. (LEADER)UNIRAVIS S.R.L. 8. BOZART (LEADER)G P GROUP JSC, TRACE GROUP HOLD TERMEN ESTIMARE FINALIZARE PROCEDURA - APRILIE 2025
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0+000	10+770	ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEEDITION LUMB, TEHNOSTRADE S.R.L.	BRAILA - GALATI	LOT 1	10.77	95.50%	95.50%	ORDIN DE ÎNCEPERE 01.02.2021 - ETAPA PROIECTARE, 10.03.2022 ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI ÎN BAZA AC 76/24.12.2021	23 DECEMBRIE 2025	ANUL 2025		371.42 MIL LEI FARA TVA - INITIAL 449.425 - CONFORM A4.1	ÎN DATA DE 15.04.2021, CNAIH A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA SI EXECUTIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI" CU ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEEDITION LUMB - TEHNOSTRADE S.R.L.. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 371.456.131,09 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEAMABILISABARE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 36 LUNI, DIN CARE SI LUNA PERIOADA DE PROIECTARE SI 34 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILO. PERIOADA DE GARANTIE ESTE DE 120 DE LUNI. A FOST AVIZAT PTE ÎN CADRUL CTE CNAR SA ÎN LUNA NOV. 2021. A FOST OBTINUTA AC NR. 76/24.12.2022 ETAPA I, KM 2+880-KM 9+440. S-A OBTINUT AC NR. 65/20.12.2022 PENTRU ETAPA I. S-A OBTINUT AC NR. 07/13.03.2023 ETAPA II. AA2/03.10.2022 PRIN CARE A FOST INTRODUSA ÎN CONTRACT VALOAREA A REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU REECHILIBRAREA CONTRACTULUI PREVĂZUTA DE OUG 64/2003 AA2/13.09.2023 - ÎNȘERAREA MODIFICĂRILOI ADUSE DE OUG 64/2022, OUG 64/2023 SI RESPECTIV PRIN OUG PRIN 66/2023 CARE PREVĂD OBLIGATIVITATEA LEGALA DE CLARIFICARE A MODALITĂȚII DE UTILIZARE A REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE ASA CUM A FOST CONSTITUITA PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 1 LA CONTRACT.