

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - SEPTEMBRIE 2025

DRUM NAȚIONAL

DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE

Nr/Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizării	An deschidere	Link șantier	Valoarea proiect	Observații
1	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN79	4+150	107+745	ASTALDI S.P.A.	ARAD - OKADEA, KM 4+150 - KM 107+745		103.55	98%	98%	03.02.2009	REZILIAT	ÎN FOLIOSINA		266.31 MIL LEI FARA TVA	<p>PROBLEME:</p> <p>CONTRACTUL A FOST REZILIAT DE CATRE BENEFICIAR ÎN DATA DE 02.10.2020 DATORITĂ ÎNTĂRZIERII ȘI NEECUTĂRII LUCRĂRILOR RAMASE DE EXECUTAT DE CATRE ANTREPRENOR.</p> <p>1. NEECUTĂRIEA LUCRĂRILOR PENTRU PUSUL DE LA KM 4+150</p> <p>2. ÎNTĂRZIEREA FINALIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR</p> <p>ÎN DATA DE 26.04.2023 A FOST EMISA HOTĂRÂREA ARBITRALĂ FINALĂ ÎN CADRUL DOSARULUI ICC 25700/HBR.</p>
2	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN62	1+950	44+600	ASOCIEREA S.C. ALEKOR TRADING S.R.L. - ÎMPREȘIA DE CONSTRUCȚII ÎNG. E. MANTOVAN S.P.A. - S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	ALEXANDRIA - TURNU MAGURELE		45.95	91.85%	80.00%	07.09.2022	12.11.2025	SUB TRAFIC		126.323 MIL LEI FARA TVA - VALOAREA PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PENTRU AMBELE SECȚIUNARI	<p>ORDINUL DE ÎNCEPERE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR A FOST EMIS ÎN DATA DE 07.09.2022, ÎN PREDAREA AMPUSAMENTULUI AVUT ÎN DATA DE 13.09.2022 CONFORM AUTORIZĂȚIEI DE CONSTRUCȚIE NR. 49/20.08.2022.</p> <p>A FOST EMISA DE CATRE MTI AUTORIZAȚIA DE CONSTRUCȚIE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA I KM 2+100 - KM 4+600 ȘI KM 49+194- KM 52+649; AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUCȚIE ETAPA II - 32/13.08.2024.</p> <p>A FOST OBTINUT AVULZ CTE NR.5307 ÎN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE.</p> <p>HG-UL DE EXPROPRIERIRE NR. 480/2023 ȘI DECIZIA DE EXPROPRIERIRE NR. 103/03.08.2023</p>
3	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN62	49+194	52+649	ASOCIEREA S.C. ALEKOR TRADING S.R.L. - ÎMPREȘIA DE CONSTRUCȚII ÎNG. E. MANTOVAN S.P.A. - S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	TURNU MAGURELE - PORT TURNU MAGURELE		3.455	91.85%	75.00%	07.09.2022	12.11.2025	SUB TRAFIC		126.323 MIL LEI FARA TVA - VALOAREA PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PENTRU AMBELE SECȚIUNARI	<p>ORDINUL DE ÎNCEPERE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR A FOST EMIS ÎN DATA DE 07.09.2022, ÎN PREDAREA AMPUSAMENTULUI AVUT ÎN DATA DE 13.09.2022 CONFORM AUTORIZĂȚIEI DE CONSTRUCȚIE NR. 49/20.08.2022.</p> <p>A FOST EMISA DE CATRE MTI AUTORIZAȚIA DE CONSTRUCȚIE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA I KM 2+100 - KM 4+600 ȘI KM 49+194- KM 52+649; AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUCȚIE ETAPA II - 32/13.08.2024.</p> <p>A FOST OBTINUT AVULZ CTE NR.5307 ÎN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE.</p> <p>HG-UL DE EXPROPRIERIRE NR. 480/2023 ȘI DECIZIA DE EXPROPRIERIRE NR. 103/03.08.2023</p>
4	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN7C	104+100	130+800	RUTIERA CONEX XXI S.R.L.	TRANSFĂGĂRASAN		26,7	DALI: 70%	DALI: 25%	01.04.2024	01.05.2025 (TERMEN ÎNȚIAT) 30.12.2025 (TERMEN ACTUAL CONFORM AA2)			8.409 MIL LEI FARA TVA	<p>A FOST EMISA DECIZIA ETAPAI DE EVALUARE ÎNȚIATĂ DE CATRE ANPM, ÎN PROIECTANTUL ELABORAREA MEMORIALULUI DE PREZENTARE PROIECTANTUL A FINALIZAT ȘI TRANSMIS EXPERTIZELUI TEHNIC, STUDIUL TOPOGRAFIC, STUDIUL GEOTEHNIC ȘI PROIECTUL GEOTEHNIC ÎN PREZENT PROIECTANTUL ELABORAREA DOCUMENTAȚIA PRIVIND ACORDAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE</p>
5	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN73	13+800	128+250	ASOCIEREA AZVI SA - STRACO GRUP SRL TRACTEEL	MODERNIZARE: RIȚESTI - CAMPULUNG - BRĂSOV - KM 13+800 - KM 42+850, KM 54+050 - KM 128+250		103.25	68.00%	52.10%	19.05.2014	DECEMBRIE 2023		http://www.campulung.ro/comunicare-de-pretentie/riesti-1	275.86 MIL LEI FARA TVA	<p>A FOST RECEPȚIONAT UN SECTOR DE 28.85 KM, ÎN 22/24.10.2020 ÎN 24.03.2022 A FOST SEMNAT CTUL PPT SERVICIUL DE VERIFICARE A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU ÎNȘIȘI SECTORUL CONTRACTUL ESTE ÎN CURS DE ÎNDEPLINIRE CONFORM CERERII EXECUTANTULUI CE FACE OBIECTUL UNUI DOSAR AVUAT ÎN ROLUL TRIBUNALULUI BUCUREȘTI. PPT RESTUL DE EXECUTAT, ÎN 13.07.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL ACTUALIZARE PPT-RODE MODERNIZARE RIȚESTI - CAMPULUNG - BRĂSOV PPT SAȘIȘI - KM 128+250 LA DRUM BRĂSOV. ÎN 13.07.2022 A FOST ANUNȚAT ÎN CEE DMSH - A JUDEȚULUI CLUJ NAȚIONAL ÎN 17.10.2022 S-A TRANSMIS OF. PREȘEDINȚIULUI CONTRACTUALE NOTIFICAREA DE REMENBERE CATRE PREȘEDINȚI, CU TERMEN 10 ZILE - S-A AVUAT ÎN CTE - CĂRĂR ȘIGURANȚA CIRCULĂȚIEI DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ - AVUAT ÎN CTE - CĂRĂR, ÎN C.A. ALC N.A.I.R. S.A., ÎN CONSILIUL ÎNTERMINISTERIAL DE AVUARE LUCRĂRI PUBLICE DE ÎNTERES NAȚIONAL ȘI ÎN CURS DE ÎNDEPLINIRE. ÎN 20.05.2023 A FOST DEMARATĂ PROCESURA DE ACHEȚIE PUBLICĂ LICITAȚIE DEȘCHISĂ CU ANUNȚUL DE PARTICIPARE NR. EN15075878/20.05.2023 PENTRU EXECUȚIE LUCRĂRI LA OBIECTIVUL „MODERNIZARE DN 73 KM 13+800 - KM 42+850, KM 54+050 - KM 128+250 PESTE CAMPULUNG-BRĂSOV” - SECTOR KM 54+050-KM 128+250, LOT 1 - KM 54+050 - KM 59+800, LOT 2 - KM 59+800 - KM 62+500/ DATA LIMITA DEPUNERE OFERTE: 19.07.2023. TERMEN SOLICITARE CLARIFICĂRI: 27.06.2023. DATA RĂSPUNS CLARIFICĂRI: 07.07.2023. S-A PRELUNGIT TERMENUL DE DEPUNERE AL OFERTELOR PANA LA 27.08.2023. ÎN CURS DE EVALUARE OFERTE. PROCESURA DE ACHEȚIE ÎN CURS DE FINALIZARE. S-AU DEPUȘ DOCUMENTELE SUPT ȘI ÎNMEȘIA VERIFICAREA COR DE CATRE COMISIA DE LICITAȚIE. CONTRACTUL DE EXECUȚIE PENTRU LOTUL 2 ESTE ÎN CURS DE SEMNARE. PPT LOTUL 1 ȘI A DERUS CONTESTAȚIE. S-A ÎNCHIEAT ACORDUL CONTRACTUAL PPT EXECUȚIA LUCRĂRILOR PE LOTUL 2 ÎN 21.02.2024. ANTREPRENOR: SC VANDAM CONSTRUCT SRL. VALOAREA ÎNVEȘTIȚII: 275.490.774 LEI FARA TVA. ÎN 21.02.2024 S-A EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR. LA ACĂȘTĂ DATA SE EXECUȚIA LUCRĂRI DE CONSOLIDARE ÎNCEPAND DE LA KM 92+500, PENTRU MICROLOTUL ȘI FUNDATIILE ADANCITE DE PARAPET PROGRES PZC: 39%; PROGRES FINANCIAR: 30%.</p> <p>A FOST SEMNAT ACORDUL CONTRACTUAL PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR PENTRU LOTUL 1 KM 54+050-KM 62+500 CAMPULUNG MUSCEL-FUNDAȚIA, ÎN 06.08.2024. ANTREPRENOR: ANTREPRENOR DE REPARAȚII ȘI LUCRĂRI AL CUII VALOAREA ÎNVEȘTIȚIEI ESTE 213.446 LEI.</p> <p>A FOST EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR ÎN DATA DE ÎNCEPERE 14.10.2024. A FOST PRODUȘ AMPUSAMENTUL LA DATA DE 14.10.2024.</p> <p>LA DATA CURENȚA SE EXECUȚIA LUCRĂRI DE CONSOLIDARE - ÎNMIȘIȘI, PUSUL FORAȚII ȘI PPT UNUL RUGOLA TRUNGHIULĂRA. KM 59+050 - 90+130. PROGRES PZC: 23,5%, PROGRES FINANCIAR: 10,25 %</p>

6	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	51-041	109-905	ASOCIERIA ESTA INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DUS TICARET ANONIM SIRKETI – GUN AL MADENCILIK INSAAT NAKLIE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	SECTOR 2: TARGOVISTE - SRINIA KM 51-041 - KM 109-905 DRUM LA 2 BEND DE CIRCULATIE	SECTOR 2	57.474	15% ATRENENT LUCR AUTORIZATIE IN ET 1 - POD KM 63-860 (63-864) PESTE PARAUU BODDEI LA PUCIOASA	8.40%	ORDIN INCERPERE PROIECTARE 16 OCTOMBRIE 2023	10.07.2028	1158 MIL LEI FARA TVA	DOCUMENTATIYA PAC A FOST AVIZATA IN CADRUL SEINTEI CTE CNAR DIN DATA DE 05.12.2024. A FOST EMISA H.C. NR. 1588/12.12.2024 (PUBLICATA IN MD-40, PARTEA I, NR. 126/12.12.2024, ALI CARE ANEXE AU FOST PUBLICATE IN MD-40, PARTEA I, NR. 126/12.12.2024) PRINDE DECLANSAREA PROCEDURII DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBELIILOR PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUE CONDORUL DE EXPROPRIERE AL LUCRARI DE UTILITATE PUBLICA DE INTERES NATIONAL. A FOST EMISA DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 1825/02.02.2025, PRINTE IMOBELILE PROPRIETATE PRIVATA, ALIATE PE ALZA LOCALITATII ARANDASA, COCESTI, VULCAN - PANDELE, BRANESTI, PUCIOASA, MOTAREN, FENI, BUCUMENI, PIETROSTIA SI MORDEI DIN JUDETUL DAMBOVITA SI SRINIA DIN JUDETUL PRAMOVA. IN PERIOADA DE PROIECTARE, PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE (PAC), AU FOST PUNTE INTREPRINDE DE CATRE ANTREPRENOR, DEMERLURI PENTRU INTOCMIREA DOCUMENTATIEI TEHNICE SI DE OBTINEREA A TUTUROR AVIZELOR SOLICITATE IN CONFORMITATE CU CERTIFICATUL DE URBANISM. PROIECTAREA LA NIVEL DE PTE - PENTRU ETAPA 2, KM 51-041 + KM 70-240, ETAPA 3, KM 90-400 + KM PROIECTAT 108-737 SI ETAPA 4, KM 70-240 + KM 90-400) SECTORIILOR DE DRUM TARGOVISTE – SRINIA ESTE IN CLASA DE LABARIME, FINE INTREPRINDE DE CATRE ANTREPRENOR DEMERLURI DE REVIZIE A DOCUMENTATIEI LUAND IN CONSIDERARE OBSERVATIILE EMISE PRINDO PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE. IN CEEA CE PRIVESTE ETAPA 1 - A FOST EMISA DE MFI, AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 65 DIN 14.07.2025 – POD KM 63-860 (KM 63-864) PESTE PARAUU BODDEI LA PUCIOASA. DOCUMENTATIYA PTE A FOST AVIZATA IN CTE CNAR IN DATA DE 24.07.2025. DATA DE INCERPERE A EXECUTIEI LUCRARIILOR IN ETAPA 1 - POD KM 63-860 (63-864) PESTE PARAUU BODDEI LA PUCIOASA CONFORM AC NR. 61 DIN 16.07.2025, 04.08.2025	
7	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	0-000	44-130	ASOCIERIA ESTA INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DUS TICARET ANONIM SIRKETI – S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. – GUN AL MADENCILIK INSAAT NAKLIE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	LOT 1	LOT 1 (SECTOR 1) BALDANA - TARGOVISTE KM. 0-000 - KM. 44+130 LANGRUE LA 4 BEND DE CIRCULATIE	44.13	5%	12.00%	ORDIN INCERPERE 1 MARTIE 2023	01.01.2027	869.18 MIL LEI FARA TVA	A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR. 92/4439 CU ASOCIERIA ESTA INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DUS TICARET ANONIM SIRKETI – S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. – GUN AL MADENCILIK INSAAT NAKLIE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI IN DATA DE 26.12.2024 SA OBTINUT AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR.88 REVIZIE PRIN SA SI PODUL DE LA 6+820. NOTARIATA NR. 1450/2024 PRINDO DECLANSAREA PROCEDURII DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBELIILOR PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUE CONDORUL DE EXPROPRIERE AL LUCRARI DE UTILITATE PUBLICA DE INTERES NATIONAL. PREDAREA AMPASAMENTULUI A FOST FACUTA LA DATA DE 13.03.2025, CONFORM DECIZIEI DE EXPROPRIERE NR. 174 DIN 26.02.2025. A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR.20-11.2025 PENTRU SECTORUL DE DRUM 0+135-4+750 SI PODUL DE LA KM 6+820.	
8	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	30-950	52-350	ASOCIERIA COSEN S.P.A.S.C. BT INVEST S.R.L.-CHIRLUI ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE S.C. TOTAL ROAD S.R.L.	PROIECTARE SI EXECUTIE LANGRUE LA 4 BEND DIN BALDANA (TITL) KM 30-950-KM 52-350		21.4	85.50%	66.35%	01.09.2022	DECEMBRIE	242.36 MIL LEI FARA TVA	IN URMA CONSTITUIRII/PREZENTARI DE CATRE ANTREPRENOR SI A APROBAREI DE CATRE JEFETIARICI/AUTORIZATA CONTRACTANTAT, IN DATA DE 18.08.2022, A INSTRUMENTULUI DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE, SUPERVIZOAREA INAINTAT IN DATA DE 25.08.2022, ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERPERE DE CATRE ANTREPRENOR, CU NOTIFICAREA DATEI DE 01.09.2022 CA DATA DE INCERPERE PENTRU ACORDUL CONTRACTUL NR. 2 / 21730 DIN 22.03.2022 "PROIECTARE SI EXECUTIE LANGRUE LA 4 BEND DIN BALDANA – TITL KM 30-950 – KM 52-350" IN DATA DE 26.05.2023 A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 26 / 26.05.2023 (NR. MFI 17040/26.05.2023). PROIECTUL TEHNIC A FOST APROBAT DE BENEFCIAR IN DATA DE 23.03.2023 SUPERVIZOAREA A CONSTATAT ANTREPRENORUL IN DATA DE 04.10.2023. PROIECTUL TEHNIC VGZAT CU "BUN DE EXECUTIE". IN PREZENT CONTRACTUL SE AFLA IN PERIOADA DE EXECUTIE	
9	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN66	106-220	106-965	ASOCIERIA S.C. FREYROM S.R.L. REABILITARE DN66 PRIN REAMENAJAREA SECTORULUI CUPRINS INTRE KM 105-000 – KM 106-965 IN VECHERA CONSTRUIRE UNUI POD NOU PESTE JUU DE LA MERLA KM 105-920 REAMENAJARE SECTOR KM 106-220 – KM 106-9	REABILITARE DN66 PRIN REAMENAJAREA SECTORULUI CUPRINS INTRE KM 105-000 – KM 106-965 IN VECHERA CONSTRUIRE UNUI POD NOU PESTE JUU DE LA MERLA KM 105-920 REAMENAJARE SECTOR KM 106-220 – KM 106-9		1.325	99.00%	94.68%	12.11.2020	23.03.2023	ANNA 2023	27.939 MIL LEI FARA TVA (INCLUSIV ACTUALIZAREA PRETURILORE)	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 02.11.2020. (EXCLUSIV PERIOADA DE TRAFIC PRINDO, DE REGULA, CUPRINDA IN PERIOADA 15.11-15.03), CU D PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILORE ACORDATA DE EXECUTANT DE 66 LUNE (6 ANI). AU FOST APROBATE SITUATIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 671.083,83 LEI FARA TVA, NR. 2 - 991.685,77 LEI FARA TVA, NR. 3 - 468.537,82 LEI FARA TVA, NR. 4 - 445.044,51 LEI FARA TVA, NR. 5 - 5.308.052,41 LEI FARA TVA, NR. 6 - 2.038.082,24 LEI FARA TVA, NR. 7 - 7.638.948,09 LEI FARA TVA, NR. 8 - 524.202,09 LEI FARA TVA, NR. 9 - 1.464.405,18 LEI FARA TVA. TOTAL VALOARE (INCLUSIV ACTUALIZARE PRETURI) - 26.788.045,68 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 493/14.12.2022 AVAND CA OBIECT EXECUTIE LUCRARI SUPPLEMENTARE SA ACESTI OBIECTIV, CONFORM DOCUMENT DE AVANSE CTE-CNAR, PRETUL CONTRACTULUI FINO DE 1.165.772,54 LEI FARA TVA, DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILORE FINO DE 3 LUNI. AU FOST APROBATE SITUATIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 964.887,49 LEI FARA TVA, NR. 2 - 186.785,41 LEI FARA TVA, TOTAL VALOARE - 1.151.772,90 LEI FARA TVA. LUCRARIILE DE EXECUTIE PENTRU INTREGUL OBIECTIV AU FOST FINALIZATE, URMAND A SE EFECTUA INPECTIILE PRELIMINARE IN VECHERA EFECTUARI RECEPTII LA TERMINAREA LUCRARILORE. S-AU SOLICITAT UNELI REEMERIBI, CONSTRUCTIBILITATEI EFECTUANDU-LE IN TERMINUL SI STABILIT DE COMISE. AU FOST SEMNATE SI AMPLASATE PROCESULI VERBALE DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILORE NR. 177573/08.2023 SI RESPECTIV NR. 180390/08.2023 PENTRU CELE 2 CONTRACTE DE LUCRARI.
10	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN1L	60-165	76-277	ASOCIERIA S.C. LEMACONS SRL B.S.C. CITADINA 98 SA SI TRAMECO SA.	MODERNIZARE DN 2L, SOVIEJA LEPSA, KM 60-165 - KM 76-277		16.112	PROIECTARE IN DERULARE	93%	ORDINUL DE INCERPERE PENTRU PROIECTARE 4 FOST EMIS IN DATA DE 22.09.2020	DECEMBRIE 2025	DECEMBRIE 2025	121.72 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 24.07.2020. VALOARE CONTRACT PROIECTARE + EXECUTIE LUCRARI: 147.282.174,00 LEI CU TVA, DIN CARE: PROIECTARE: 4.098.778,18 LEI CU TVA. EXECUTIE LUCRARI: 143.222.368,65 LEI CU TVA. AVUZAT DTAC CTE DROF IAS 1809/18.05.2021, AVUZAT STAC CTE CNAR SA - 08.08.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRARILORE: - 6 LUNI PROIECTARE, - 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI: - 84 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILORE. PTE AVUZAT CTE DROF IAS NR. 1806/05.02.2021, IN AVUZARE LA CTE CNAR SA DUPA HURMENTARE RECOMANDARI ACR STADIU II, IN DATA DE 23.08.2023, CUNR. 18484 A FOST AVUZAT IN CTE DROF IAS ACTUALIZAREA DE JUZULUI GENERAL. AVUZ CTE CNAR SA - FAPA PT NR. 5496/07.09.2023. AVUZ CTE DROF IAS FAPA SF REVIZUT SI REACTUALIZARE INDICATORI TEHNICI, ECONOMICI NR. 1889/24.11.2023. AVUZ CTE MFI NR. 255/03/01.02.2024. AVUZ CTE NR. 21/29.03.2024. HG NR. 500/24.03.2024 REAMENAJARE INDICATORI TEHNICI, ECONOMICI

11	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	256+675	258+950	PROIECTARE SI EXECUTIE "REALIZARE BANDEI A TREI DN 7 VALLEA OLTULUI INTR-EM 256+675 - KM 258+950"		2.274							8.46 MIL LEI FARA TVA	
12	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN69	0+000	10+000	ANTREPRIZA DE REPARATI SI LUCRARI A.R.L. CLUJ S.A.	DRUM DE LEGATURA INTRE AUTOSTRADA AS ARAD - TRIMISOARA - DIN REST DE EXECUTAT	86,642% DIN NOIUL CONTRACT - REST DE EXECUTAT; 90,00% DIN TOTALUL OBIECTIVULUI DINUM DE LEGATURA	46,99%	10.10.2025 (EXTENSIE DE TEMP APROBATA)	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 23.07.2024		Aug-25	235.845 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 22.08.2023, PRIN ADRESA NR. 2802/144/22.08.2023, BENEFICIARUL A INSTITUIT ANTIETERNIDORUL CU PRIVIRE LA REZOLVEREA CONTRACTULUI NR. 927703 DIN 02.02.2022 - PROIECTARE SI EXECUTIE -DRUM DE LEGATURA AUTOSTRADA AS ARAD - TRIMISOARA - DN 69", IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CAUZII 64 (REZOLVEREA DE CATRE BENEFICIAR DIN CONDITIILE GENERALE DE CONTRACT, RESPECTIV CONFORM H.G. NR. 375 DIN 18.03.2022, ACESTA PRODUCANDO SI EFECTUL INCERINCEI CUI SE -A-DI, RESPECTIV DATA DE 07.03.2023. S-A SEMNAT PROCEDURA DE ACHITIE IN VEDEREA ATRIBUIRII NOIULUI CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE -DRUM DE LEGATURA AUTOSTRADA AS ARAD -TRIMISOARA - DN 69" - REST DE EXECUTAT BENEFICIARUL A STABILIT CÂSTIGATORUL PROCEDURI DE ATRIBUIRE ANTIETERNIDOR DE REPARATI SI LUCRARI A.R.L. CLUJ S.A. LA DATA PREZENTEI CONTRACTULUI SE AJU IN EXECUTIE.	
13	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	0+000	14+300	IRMAT CONG SRL	DRUM DE LEGATURA AS - DN7 (TTU) 00 7136 - LARGURILE A 4 BENZI DE CIRCULATIE		14,3	OCTOMBRIE 2019	15.05.2025 (CF AA 16/ 13856)			923,97 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 29.04.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE. IN DATA DE 25.03.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE 6 LUNI. SUSPENDAREA A INCETAT IN DATA DE 25.08.2022. IN DATA DE 22.09.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE 3 LUNI. SUSPENDAREA A INCETAT IN DATA DE 21.11.2022. STUDIUL DE FEZABILITATE - REVIZA 3 A FOST INANTAT IN DATA DE 29.08.2022. A FOST PRELUNGITA PERIOADA CONTRACTUALA PRIN AA NR.525.11.2022, CU 90 ZILE. STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZA 4 A FOST INANTAT IN DATA DE 28.11.2022. PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARIILOR IN FORMA DIRAT A FOST INANTAT IN DATA DE 29.12.2022. IN DATA DE 24.05.2023, PRESTATORUL A INANSTAT DOCUMENTATIJA FINALA A PAC. ACORDUL DE MEDIU SI AVIZUL DE GOSPODARIRE A APELOR AU FOST OBTINUTE. STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZA 4 A FOST AVIZAT IN DATA DE 07.04.2023, IN CTE MITI IN DATA DE 23.05.2023, URMANDO A FI SUPUS SPME AVIZARE IN C.I. IN DATA DE 05.03.2024 A FOST AVIZAT IN C.I. NR. 3/05.03.2024 IN IN DATA DE 28.02.2024 A FOST OBTINUT HG. 188/28.02.2024. IN DATA DE 05.09.2024 A FOST ANALIZATA SI AVIZATA DOCUMENTATIJA PAC SI FTE IN CADRUL CTE OMB. DOCUMENTATIJA A FOST PREDATA CATRE CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA IN DATA DE 11.03.2025 CONFORM ACORDULUI DE PARTENERIAT NR.92/0708.15.01.2025	
14	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DRUM TRANSREGIO GIILAU - APAHIDA	0+000	38+800		GIILAU - APAHIDA	CONTRACT SERVICE DE PROIECTARE DESISAT IN BAZA UNUI PROTOCOL DE CATRE UAT CLUJ NAPOCA	38,8					2345.52 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE IN ELABORARE FINALIZARE SF - 2022/ INTARZIERI IN GESTIONAREA CTR DE PROIECTARE GESTIONAT DE CATRE PRIMARIA CLUJ NAPOCA	
15	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN24C	106+650	142+250	S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. - ELABORARE SF / S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. BUCURESTI - REVIZUIRE S.F.	MANDIEASA - RADAUTI PRUT	35,6	33,63%	0%				109,69 MIL LEI FARA TVA	SF REVIZUIT IN ANUL 2016 / HG NR. 460/28.06.2018 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE LIPSA FINANTARE LUCRARI	

16	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN1H	6+000	12+000	SC MECANO BAU TRADING SRL	REMEDIERE DEFECTIUNII PE DN1H KM 6+000 - KM 12+000		6	100%	88.22%	15.10.2020	07.12.2021	ANUA 2021	12.761 MIL LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCEPERE A FOST EMIS INCEPAND CU DATA DE 15.10.2020. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR IN DATA DE 29 DECEMBRIE 2021 SI A FOST INTOCMIT PV NR. 301, PERIOADA DE GARANTIE 36 LUNI. RECEPTIA FINALA A LUCRARILOR A AVUT LOC IN DATA DE 20.02.2025 SI S-A INTOCMIT PVNF NR. 51/24.02.2025 (NR. 5276/20.02.2025). INGINERUL CONSULTANT A FOST CERTIFICATUL DE RECEPTIE FINALA IN DATA DE 04.03.2025.
17	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN51	2+600	43+783		ZIMNCEA - ALEXANDRIA		41.183						0.1953 MIL LEI FARA T.V.A.	DOCUMENTATIE INTOCMITA IN VEDEREA PROMOVARII SPRE LICITATIE.
18	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2				PASAJ SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LA ROMAN, KM 332+961		2						841.094 MIL LEI FARA TVA	AVIZ CTE DRDP IASI - SF NR. 17629/14.06.2022; AVIZ CTE - CNAIR SA NR. 5459/23.06.2023; AVIZ MTI NR. 142/151/06.09.2023; OMTI NR. 1786/27.09.2023; HG EXPROPRIERE NR. 1135/11.09.2024
19	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN57	152+990	200+745		152+990 - 200+745 (ORAVITA - MORAVITA)		47.755						658 MIL LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANGATA
20	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	104+160	106+900		PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ SUPERIOR PE DN 21, KM105+500		2.74	98%	92%	15.03.2021	07.06.2023	ANUA 2023	98.120 MIL LEI FARA TVA	RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR: 26.05.2023 DESCHIDERE TRAFIC: 30.05.2023