

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - SEPTEMBRIE 2025																	
4.AUTORITĂȚILE LOCALE																	
PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deinchidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii
1	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	DRUM EXPRES	A1 (PIESTI) - MOVENI	0+000	10+300	SEARCH CORPORATION S.R.L. - CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE - REGULAT CTR. DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - FEB 2024	A1 (PIESTI) - MOVENI		10.3	0%	0%	2024 - PROIECTARE	2025 - FINALIZARE SF 2025 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRI CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2025 - FINALIZARE SF 2027 - FINALIZARE LUCRARI		222.71 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE - ÎN DATA DE 19.10.2022. A FOST SEMNAT ACORDUL DE ÎNCETARE PE CALE AMIABILĂ ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OUG NR. 64/2022 ÎN DATA DE 01.11.2022 A FOST SEMNAT PROTOCOLUL ÎNTE CNAR SA SI CJ ARGEȘ ÎN VEDEREA FINALIZĂRII ETAPEI DE PROIECTARE ÎN TEMELIUL PREVEDERILOR OUG NR.60/2020. CALENDARUL ESTIMAT: PREGATIRE DOCUMENTAȚIEI CĂTRE CJ ARGEȘ - DECEMBRIE 2023.PREGATIREA DOCUMENTAȚIEI A FOST ÎNȚIATĂ LA NIVELUL CJ. CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PENTRU ELABORARE SF - ÎN DERULARE - SEMNAT ÎN LUNA FEBRUARIE 2024 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCETARE PENTRU PROIECTARE - TERMEN ESTIMAT FINALIZARE ÎN TRIM. IV 2025 AU FOST AVIZATE ÎN CADRUL CTE SIGURANȚA CIRCULAȚIEI ÎNDOULUI SI ÎNTERSECȚIILE - OCT 2024 PROCEDURA DE MEDIU ÎN DERULARE CU ORDONAT ESTIMAT DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU - NOV 2025.
2	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	DRUM TRANSIGIO FLEAC TR 35-ETAPA 1 CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMURI DE LEGATURA			PARTENERIAT ÎNCHETAT CU PRIMĂRIA CULIBUCTON 1 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE ÎN DERULARE			SECTOR 1: 29.871 SECTORABELE 2 SI 3 AU FOST COMASATE SECTOR 2: 30.017 SECTOR 3: 2.355	21%	0%	2024	2026			SECTOR 1: 1877.8 MIL LEI FARA TVA SECTOR 2: 1395.7 MIL LEI FARA TVA SECTOR 3: 102 MIL LEI FARA TVA SECTOR 1 (LOT 3): PAC FINALIZAT SI APROBAT 2024 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU ÎNREGISTRAREA LUCRARI ÎN DERULARE SECTOR 2+3: DERULARE PROCEDURA ATRIBUIRI CTR PROIECTARE SI EXECUTIE - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT ÎN LUNA MAI 2025	
3	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE GIURGIU	0+000	12+100	PARTENERIAT OUG 102/2020 ÎNȚRE CNAR SI CJ GIURGIU ANTREPRENOR: ASOCIERE DINAMIC WOLZBAU ROMANIA SRL - LIDER DE ASOCIERE SI IBB HAUS UNO INDUSTRIESBAU GMBH-MELCHLORION SRL- GENERAL TRUST ARGEȘ SRL - CON SRL	GIURGIU		12.1			2024	2025	2025		143.35 MIL LEI FARA TVA SF + PAC +PT -FINALIZATE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE -EMISA ÎN LUNA AUGUST 2024 S-A OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 85/09.02.2024 - PENTRU LUCRARI DE REEDIFICARE PUTURI FORATE SI CONDUCTA DE ADUCTIUNE - ÎN STADIUL DE OBTINERE AVIZE PROCEDURA ATRIBUIRI CTR. EXECUTIE LUCRARI - TERMEN DE DEPNERE - DEC. 2023 ÎN DERULARE PROCEDURA DE ACHIZITIE -PROCEDURA CONTESTATA. ACORD CONTRACTUAL PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU OBIECTUL DE ÎNVESTITI""VO GIURGIU"" SEMNAT ÎN DATA DE 08.07.2025 - ORDON DE ÎNCETARE A LUCRĂRILOR EMIS ÎN LUNA IULIE 2025. CONTRACT DE SERVICII DE SUPERVIZARE SEMNAT ÎN DATA DE 29.07.2025	
4	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE SIBIU SUD	0+000	22+000	PARTENERIAT ÎNCHETAT CU CJ SIBIU	SIBIU		22.5			2023 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE, NECESSAR AGA - ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2024 2025 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRI CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026		266.93 MIL LEI FARA TVA CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE ÎN DERULARE. A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA FIIND AVIZATA ÎN CADRUL CTE CNAR SA ÎN DATA DE 20.02.2023. AU FOST AVIZATE NODURILE SI ÎNTERSECȚIILE ÎN CADRUL CTE SIGURANȚA CIRCULAȚIEI. CONTRACTARE AUDIT DE SIGURANȚA RUTIERA - FAZA STUDIU DE FEZABILITATE - SEMNAT ÎN LUNA MARTIE 2024 - ESTIMAT FINALIZARE AGA SI AVIZARE STUDIU DE FEZABILITATE ÎN CTE CNAR SA - APRILIE 2024 AUDITUL DE SIGURANȚA RUTIERA ETAPA 1 - A FOST FINALIZAT, OBSERVAȚII / RECOMANDĂRI ÎMPLEMENTATE SF ÎN CURS DE REVIZUIRE, ESTIMAT FINALIZARE TRIM IV 2025	
5	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	SOSEALA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIN CURȚESTI	0+000	10+090	PARTENERIAT SEMNAT CU ADI BOTOSANI - DECEMBRIE 2021	BOTOSANI		10.09			2023 - FINALIZARE REVIZUIRE SF 2024 - TRIM. I - FINALIZARE REVIZUIRE PROIECT TEHNIC 2025 - SEMNARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI	2026	2026		263.69 MIL LEI FARA TVA STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT. CONTRACT PROIECTARE - ACTUALIZARE DEVIZ SI ELABORARE PROIECT TEHNIC SEMNAT ÎN LUNA AUGUST 2022. A FOST ACTUALIZAT DEVIZUL SI STUDIUL DE FEZABILITATE, FIIND AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNAR SA - SIGURANȚA CIRCULAȚIEI AUDITUL DE SIGURANȚA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT ÎN LUNA APRILIE 2023 STUDIU DE FEZABILITATE AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNAR - IULIE 2023. AUDITUL DE SIGURANȚA RUTIERA A FOST FINALIZAT. AVIZAT ÎN CADRUL CTE MT ÎN LUNA AUGUST 2023. AVIZARE CJ - SEPTEMBRIE 2023 HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI - PE CIRCULUL DE AVIZARE - DECEMBRIE 2023. PAC - AVIZAT ÎN CADRUL CTE SIGURANȚA CIRCULAȚIEI. ESTIMAT AVIZARE CTE CNAR - MARTIE 2024 AUDIT DE SIGURANȚA RUTIERA - FAZA 2 - LA PROIECTUL TEHNIC FINALIZAT ÎN LUNA FEB 2024, AUDITUL A FOST CONTESTAT - CONTESTATIE ADMISA PENTRU TOATE PUNCTELE - AVIZARE PAC SI PTE ÎN CTE CNAR SA - APRILIE 2024 ÎN DERULARE PROCEDURA DE ATRIBUIRI CTR EXECUTIE LUCRARI REZULTATUL EVALUĂRII CONTESTAT LA CNCR,REZULTATUL EVALUĂRII CONTESTAT LA TRIBUNALUL BOTOSANI. SENTINȚA TRIBUNALULUI BOTOSANI A FOST ATACATA CU RECURS LA CURȚEA DE APÊL IACOVANA A FOST EMIS HG NR. 536/2025 PRIVIND DECLANȘAREA PROCEDURILOR DE EPURARE A TUTURILOR ÎMBORELEZILOR PROPRIETATE PRIVATA A FOST DOPUSA CEREREA PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE ÎN DATA DE 22.09.2025	

6	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE GURA HUMORULUI	0+000	10+078	PARTENERIAT OUG 101/2020 INTRE CNAR SA SI SUCSEANA - PENTRU ETAPA DE PROIECTARE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE ETAPA DE PROIECTARE (PROIECT TEHNIC SI PROIECT DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIILOR) SI EXECUTIE SI VA DERULA LA NIVELUL CNAR SA	GURA HUMORULUI		10+078			2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, APROBARE INDICATOR TEH - EC PRIN HG + TRIM 1 2024 2024 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE/ DERULAREA PROCEDURII DE ATBUIRE SE VA FACE PRIN INTERMEDIUL STRUCTURILOR DIN CNAR SA	2026	2026	25.47 MIL. LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO ECONOMICI APROBATI PRIN HG IN LUNA APRILIE 2024. STUDIUL DE FEZABILITATE VA FI ETAPOSAT, PRIN CONDUSEREA UNEI CAI DE RELIARE CU ROL BIRECTORIAL IN PRIMA FAZA, RESPECTIV A DOUA CAIE - SE VA REALIZA DUPA ANUL 2030. REAPROBARE INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI CU ETAPAJAREA INVESTIITIEI IN CTE CNAR 92/7670/09.07.2025 A FOST EMIS AVIZUL CTE-MTI NR. 139/23.07.2025, CTE CI NR. 37/29.08.2025, HG DE REAPROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI.
7	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	REALIZARE INEL OCOUTOR AL MUNICIPIULUI TARGU MURES PRIN INTERCONECTAREA A3, E60, DN 15 SI DJ 152A			PARTENERIAT CNAR SA - PRIMARIA TARGU MURES	TARGU MURES					2026	2028	2028	131.49 MIL. LEI FARA TVA	COMPONENTA 3 - STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT, AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR, MT, IM, PROIECT DE HG PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PE CIRCUITUL DE AVIZARE COMPONENTA 6 - STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBATI PRIN CM TI NR. 3376/02.11.2023 FAZA PAC SI PTE IN CURS DE AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA.
8	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	DRUM DE OCOUTIRE IN PARTEA DE VEST A MUNICIPIULUI SEBES	0+000	5+100	PARTENERIAT CNAR SA - PRIMARIA SEBES 2020	SEBES		5.5			2025 - FINALIZARE SF 2026-LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028	169.06 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. AVIZARE CTE CNAR - OCTOMBRIE 2025. URMAZA AVIZAREA IN CADRUL CTE MTI, IM SI PROMOVARE HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI - NOIEMBRIE 2025
9	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE VALEA LUI MIHAI	0+000	7+830	PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT IN DATA DE 18.05.2021	VALEA LUI MIHAI		7.83			DUPA 2027			78.08 MIL. LEI FARA TVA	SE VA ANALIZA IMPLEMENAREA OBIECTIVULUI IN PERIOADA DE PROGRAMARE CONSECUTIVA PT 2021-2027
10	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	POD PESTE TISA IN ZONA TERLUTA DIN SIGHETUL MARMATIEI			PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT CU CI MARAMURES IN DATA DE 06.30.2021	SIGHETUL MARMATIEI		1.2	80%	80%	2022 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - EMITERE ORDIN INCERTE LUCRARI IN LUNA Iunie 2023	TRIM 1 2025	2025	167.03 MIL. LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO ECONOMICI APROBAT, HG DE EXPROPRIERE PE CIRCUITUL DE AVIZARE, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IULIE 2022 PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN DATA DE 12.05.2023 PTE FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR NR. 12.05.2023 PAC AVIZAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - APRILIE 2023 ELABORARE AUDIT SIGURANTA DE RUTIERA - ETAPA 2 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 AVIZARE PTE IN CADRUL CTE CNAR SA - MAI 2023 AUTORIZATIE CONSTRUIRE - EMISA IN DATA DE 15 Iunie 2023 ORDIN DE INCERERE A LUCRARIILOR - Iunie 2023 EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE DE CATRE PARTEA UCRAINEANA -ACORDARE ACCES SANITER IN LUNA -MARTIE 2024 CONDOR COMPLET AUTORIZAT

11	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE MANGALIA	0+000	6+200	SF DEZVOLTAT DE CATRE PRIMĂRIE, A FOST SEMNAT PARTENERIATUL DE ÎMPĂRTĂȘIRE ÎN TEMEIUL OUG 86/2020 ÎN LUNA IANUARIE 2023, PT ASIG. FINANȚARII ETAPII DE ELABORARE S.F.	MANGALIA		6.2			2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANȘARE PROCEDURĂ ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE ȘI EXECUȚIE, ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE FINANCIARĂ EXISTENT	2028	2028	55.39 MIL. LEI FARA TVA	ÎN CURS DE FINALIZARE LA NIVELUL PRIMĂRIEI MANGALIA, SF ÎN CURS DE FINALIZARE ÎN TEMEIUL OUG 86/2020. COMUTAREA SURSII DE FINANȚARE DIN POIM ÎN PT S-A REALIZAT PRIN ACT ADIȚIONAL. ESTIMAT FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE - TRIM. IV 2025 DEC 2025 - CONTRACTARE AJUT DE SIGURANȚA RUTIERĂ
12	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE NASEAUD	0+000	4+700	ÎN CURS DE SEMNARE PARTENERIAT CF OUG 113/2021 A PROTOCOLULUI PT ETAPA DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE - MAI 2024	NASEAUD		4.7			2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANȘARE PROCEDURĂ ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE ȘI EXECUȚIE	2028	2028	48.43 MIL. LEI FARA TVA	AVIZARE ÎN CADRUL CTE CNAR, CTE MTI - ÎNCEPEZĂ AVIZAREA ÎN CADRUL CTE ÎM ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2025 ȘI HG - DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE.
13	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VO ZALAU NORD-ALTERNATIVĂ PENTRU DECONGESTIONAREA TRAFICULUI RUTIER PE DN 1H ÎN LOC ZALAU-CRISTEN	0+000	7+200	PARTENERIAT OUG 86/2020 PENTRU ELABORARE ȘI S.F. PT - SECTOR NORD - SURSA DE FINANȚARE COMUTATĂ PRIN ACT ADIȚIONAL ÎN PT 2023-2027, ÎN TEMEIUL PREVEDERILOR OUG 113/2021, PROIECTANT: EXPLAN S.R.L.	ZALAU		7.2			2025 - ACTUALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANȘARE PROCEDURĂ ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRARI	2025	2026	76 MIL. LEI FARA TVA (CONFORM AMC ETAPA 2)	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE-ACTUALIZARE SEMNAT ÎN LUNA APRILIE 2023. AMC ETAPA 1 - AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNAR SA ÎN LUNA NOV. 2023 AVIZARE AMC 2 - FEBRUARIE 2024 ÎN CURS DE AVIZARE CTE CNAR - ESTIMAT OCTOMBRIE 2025
14	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE DRAGASANI EST (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	10+000	PARTENERIAT ÎNCHEIAT ÎNTRE CNAR SA ȘI PRIMĂRIA DRAGASANI PENTRU ÎNȚOCARE DOCUMENTARIE, PROIECTARE (OUG 86/2020) - SURSA DE FINANȚARE COMUTATĂ PRIN ACT ADIȚIONAL ÎN PT 2023-2027	DRAGASANI		10			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANȘARE PROCEDURĂ ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE ȘI EXECUȚIE	2026	2026	79.67 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE ÎN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE SF - FEBRUARIE 2023 - A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE SIGURANȚA CIRCULAȚIEI - ESTIMAT FINALIZARE SF ȘI AVIZARE ÎN CADRUL CTE CNAR SA - TRIM IV 2025. AJUTUL DE SIGURANȚA RUTIERĂ ETAPA 1 - DECEMBRIE 2025. ESTIMAT FINALIZARE - DECEMBRIE 2025
15	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE GHEORGHENI (REGIUNEA DEZVOLTARE COTIVU)	0+000	6+800	PARTENERIAT ÎNCHEIAT ÎNTRE CNAR SA ȘI PRIMĂRIA GHEORGHENI PENTRU ÎNȚOCARE DOCUMENTARIE, PROIECTARE (OUG 86/2020)/ COMUTAREA SURSII DE FINANȚARE DIN POIM ÎN PT 2023-2027 S-A REALIZAT PRIN ACT ADIȚIONAL	GHEORGHENI		6.8			2026 - CONTRACTARE SF 2028 - LANȘARE PROCEDURĂ ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE ȘI EXECUȚIE	2029	2029	78.08 MIL. LEI FARA TVA	ESTIMARE SEMNARE CONTRACT - Q4 2025

16	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE HOREZU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0-000	3-696	PARTENERIAT CNAR SA SI PRIM HOREZU PT INDOUMARE DOCUMENTATIE PROIECTARE (DUS BE 2020) - FINANTARE POIM 2024-2025 IN CURS DE INCHIERIRE PARTENERIAT CU C1 VALCEA SI PRIM HOREZU-PT ET PROIECTARE SI EXECUTIE, CF PROV OUS 133/2021-FINANTARE PT 2021-2027	HOREZU	3.696			2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028	369.15 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iunie 2022; AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iulie 2022; FINALIZARE SF IANUARIE 2023 A FOST FINALIZAT AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA - STADIUL 1. AVIZARE CTE CNAR A STUDIULUI DE FEZABILITATE - AVIZAT IN 14.11.2023. DEC 2023 - AVIZARE IN CADRUL CTE MFI, IM SI PROMOVARE HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI). PROCEDURA ATRIBUIRII CTR PROIECTARE SI EXECUTIE LANSATĂ, APRILIE 2025 ESTIMAT SUMARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE - IUL 2026
17	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUMURI DE LEGATURA CU CONEXIUNE LA DRUMUL EXPRES CONSTANTA-TULCEA-BIALA			PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA TULCEA PENTRU INTOCARNE DOCUMENTATIE PROIECTARE	CONSTANTA	7.2			2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2026- LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE, IN FUNCTIE DE DISPONIBILITATEA DE FINANTARE	2027	2027		CONTRACT PRESTARI SERVICII ELABORARE SF- SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022; AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR IN LUNA Iunie 2023 AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CNAR SA IN LUNA NOIEMBRIE 2023 SF - IN CURS DE AVIZARE CTE CNAR ESTIMAT AVIZARE OCTOMBRIE 2025
18	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEG LA DN71 PT ASIGURAREA OPTIMIZARII TRAFICULUI SI ACESIBILITATI IN PUCIOASA SI TENI	0-000	12-687	PARTENERIAT IN TEMELIU CLUSE BB PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.03.2022. ANTREPRENDORE ASOCIERE MARI SZAR COM SRL - AUTOMODISTRIAL, PHOEN SRL - E2D ENGINEERING & DESIGN SOLUTION SRL	FIENI - PUCIOASA	12.687			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2025 - CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	2025	2027	599.75 MIL. LEI CU TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2025, IN DERULARE ETAPA SF PROIECTARE PANA PAC SI PTE. ESTIMAT FINALIZARE IN IULI 2026, A FOST EMIS HG NR. 585/2025 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBILELOR PROPRIETATE PRIVATA
19	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEGATURA PENTRU CRISTENEA ACCESIBILITATI IN ZONA URBANA A MUNICIPIULUI TARGOVISTE	0-000	16-213	PARTENERIAT IN TEMELIU CLUSE BB PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.03.2022. PROIECTANT: EAST WATER DRILLINGS & INFRA PROJECT MANAGEMENT & SYSTEM PROJECT CU SUBCONTRACTANTII TOTAL BUSINESS LAND SI MUZEUL OLTEIENEI CRAIOVA	TARGOVISTE	16.312			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2025 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	2.36 MIL. LEI FARA TVA - SF, 84.1 MIL. LEI FARA TVA - CONFORM HG APROBARE INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - DEC 2024****	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iulie 2022; AVIZARE AMC 2-AUGUST 2022, EXTRAT FINALIZARE SF TRIM. II 2024. AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA NOIEMBRIE 2024 HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI - DEC 2024**** PROCEDURA ATRIBUIRII CTR PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE - 7 OFERTANTI AU DEPUIS PROPUNERILE
20	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MIERCUREA CIUC	0-000	17-135	PARTENERIAT IN TEMELIU CLUSE BB PENTRU REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT- SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022. PROIECTANT: ASOCIERE EXPANS SRL - DFI CONSULT SA	MIERCUREA CIUC	17.135			2026- FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE	2026	2028	15.4 MIL. LEI FARA TVA CTR ACTUALIZARE SF, PT DTAC	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. AMC 1 - FINALIZATA SI AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2023 ETAPA AMC 2 - IANUARIE 2024 SF FINALIZARE IN TRIM. IV 2025

21	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUMURI RADIALE	DRUMURI RADIALE CONEXE AUTOSTRAZI DE CENTURA BUCURESTI AD	0+000	80+100	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	BUCURESTI		80.1			2026-2027 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2026 - PROGRESIV LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026		DR 1: AMCI1 AVATAT IN CTE CHAIR DR 3: AMCI1 SI AMC 2 AVATATE IN CTE CHAIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 4: AMCI1 SI AMC 2 AVATATE IN CTE CHAIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 5: AMCI1 SI AMC 2 AVATATE IN CTE CHAIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 10: AMCI1 SI AMC 2 AVATATE IN CTE CHAIR, IN CURS DE ELABORARE SF NOD: AMCI1 SI AMC 2 AVATATE IN CTE CHAIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 5, 6, 7 IN CURS DE SEMNARE CONTRACT PROIECTARE
22	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULIRE	OCULIRE INTRE DN 58 SI DN SBB - FAZA 1, OCULIRE INTRE DN SBB SI DUSSE FAZA 2 (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	7+200	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	RESTA		7.2			2027 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2027- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	111.68 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICI DE PROIECTARE IN DERULARE, ESTIMAT FINALIZARE SF - TRIM. IV 2023 AVIZARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - MARTIE 2024 CONTRACTARE ASR ETAPA 1 - FEBRUARIU 2024 IN CURS DE CONTRACTARE COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE - ESTIMAT SEMNARE CTR PRESTARII SERVICI IN TRIM. IV 2025
23	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CURTEA DE ARGES (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	7+661	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022 PROIECTANT: ASOCIENIA SC GENES INFRASTRUCT SRL, SC WE PROJECT ENGINEERING SRL	CURTEA DE ARGES		7.661			2025 - FINALIZARE SF 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2028	767 MIL. LEI FARA TVA (CONFORM SF)	PROCEDURA ATRIBUIRII CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022 ETAPA DE AMC 1 - FINALIZATA, AVIZATA IN LUNA APRILIE 2023. AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CHAIR SF - IN DERULARE PE VARIANTA OPTIMA ALEASA IN LUNA AUGUST 2024 - CA URMARE A MULTIPLEOR SESIUN PIVIND INCIDENTA ALIMENTENTULUI ASUPRA CONSTRUCTIILOR EDIFICATE, A FOST REALIZAT 'S AVIZAT UN NOI AMC VERSIUNE CONSOLIDATA SF IN DERULARE PE VERSIUNEA CONSOLIDATA SF FINALIZAT, AVIZARE CTE CHAIR SA - OCTOMBRIE 2025
24	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BABENI	0+000	4+500	PARTENERIAT INCHIEAT INTRE CHAIR SA SI PRIMARIA BABENI PENTRU INTOCMARE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 88/2003)	BABENI		4.5			2023 - CONTRACTARE SF			99.5 MIL. LEI FARA TVA	CTR PRESTARII SERVICI DE PROIECTARE - FAZA SF - IN DERULARE ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 - FINALIZARE TRIM IV 2025
25	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN 25 INTRE GALATI SI VALEA MIRESCU, DRUM DE LEGATURA BRAILA-GALATI SI VO GALATI	0+000	40+000	ASOCIERIE TANCAD SRL - CITADINA BR SA - SC ALINOAD CONSTRUCT SRL - SC ARKADA COMPANY SA - SC ADD GLOBAL DESIGN SRL - SC CREATIVE ROAD DESIGN - SC PRIMACONS GROUP SRL	GALATI		40			2024- FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2026 - CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	2027	2027	1439 MIL. LEI CU TVA	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PT ELAB SF - SEMNAT IN 09.02.2022/ CONSULTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN POIM IN PT S-A REALIZAT IN BAZA AA LA PROTOCOL. PARTENERIAT INCHIEAT INTRE CHAIR SA SI C GALATI PT ETAPA DE IMPLEMENTARE - TEMEI LEGAL OUG 138/2021 CONTRACT PRESTARII SERVICI DE PROIECTARE SEMNAT - 2023 SF AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - LUNE 2023 A FOST AVIZATA AMC NR. 1 LUNA DECEMBRIE 2023 AVIZARE AMC 2 - IN LUNA MARTIE 2023 FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2023, NECESAR OBTINERE AVIZE AVIZARE IN CADRUL CTE CHAIR SA IN LUNA DECEMBRIE 2024 SF AVIZAT IN CTE MTI, IM, HG APROBARE INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI PUBLICAT. IN DATA DE 17 LUNE 2025 - A FOST SEMNAT CTR. DE PROIECTARE SI EXECUTIE.

26	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	DRUM NATIONAL	SLOBOZIA - DRAINAJ - MODERNIZARE DN SI DINTREINERE LA 4 BENZI + POD PESTE CF ABIOL LA PROFIL 2+2 DRAINAJ	0+000	38+900	PARTENERIAT ÎN TEMEUL CUIUS ÎB PENTRU ELABORARE ȘI - SEMNAT ÎN DATA ȘI 09.03.2022/ COMĂȘTAREA SURSEI DE FINANȚARE DIN POD ÎN PT 5 A REALIZAT ÎN BAZA UNUI ACT ADIȚIONAL LA PROTOCOL.	SLOBOZIA		38.9				2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2026- LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRI CTR. PROIECTARE ȘI EXECUȚIE, ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE FINANȚARĂ LA ÎNVIUL ANULUI 2026	2029	2029		CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT ÎN LUNA MARTIE 2023. ETAPA DE ANALIZĂ MULTICRITERIALĂ NR. 1 - AVĂDATA AUGUST 2023. AMC 2 - AVĂDAT ÎN LUNA NOV. 2023. FINALIZARE ȘI - TRIM. IV 2025
27	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES A7 - SUCEAVA - BOTOSANI	0+000	19+867	PARTENERIAT ÎN TEMEUL CUIUS ÎB PENTRU ELABORARE ȘI - SEMNAT ÎN DATA ȘI 09.03.2022 - ADIȚIONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANȚARE ÎN PT 2023-2027 PROIECTANT: CONSTRANS SRL	SUCEAVA - BOTOSANI		19.867				2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRI CTR. PROIECTARE ȘI EXECUȚIE	2029	2029	731.39 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE ȘI, PAC ȘI PTE) SEMNAT ÎN LUNA 12 APRILIE 2024. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE 14.277.765,16 LEI, FARA TVA. REALIZAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE PRESUPUNE EFECTUAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE (SA LUNG), OBTINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUCȚIE (TREI LUNI), EXECUTAREA PROIECTULUI TEHNIC ȘI A DETALIILOR DE EXECUȚIE (TREI LUNI), ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIEI SUPORT ȘI ASISTENȚA ACORDATĂ PENTRU DEPUNEREA ȘI SUSTINEREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE, ÎNCLUȘ ȘI PREGĂTIREA DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUȚIE LUCRĂRI (TREI LUNI) ȘI ASISTENȚA TEHNICĂ ÎN PERIOADA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR (24 DE LUNI). AMC 1 AVĂDAT ÎN CTE CNAR ÎN NOIEMBRIE 2024, AMC 2 AVĂDAT ÎN CTE CNAR MARTIE 2025, ȘI ÎN CURS DE FINALIZARE - ESTIMARE FINALIZARE Q3 2026
28	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ARDUD (REGIUNEA DEZVOLTARE RV)	0+000	5+779	PARTENERIAT ÎN TEMEUL CUIUS ÎB PENTRU ELABORARE ȘI, PT, PAC SEMNAT ÎN DATA ȘI 14.03.2022 ADIȚIONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANȚARE ÎN PT 2023-2027 PROIECTANT: INGENIERIE DRUMURILOR ȘI PODURILOR SRL	ARDUD		5.779				2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRI CTR. PROIECTARE ȘI EXECUȚIE	2026	2028	169 MIL. LEI FARA TVA	SEMĂNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022, ÎN DERULARE ETAPA DE AMC 1/AMC 1 FINALIZAT - ÎN CADRUL CTE CNAR SA ÎN APRILIE 2023. AMC 2 - AVĂDAT ÎN LUNA IUNIE 2023. ȘI FINALIZAT, AVĂDAT ÎN CADRUL CTE CNAR, CTE MTI, ÎNTRĂZĂRI AVĂDATE ÎN CADRUL CTE RM ÎN LUNA OCTOMBRIE 2025, RESPECTIV ÎNTRĂZĂRI ÎN INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICE PRIM ÎNG.
29	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	DRUM DE ȘCOLINE	VARIANTA OCULTOARE BOCSA (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	14+130	PARTENERIAT ÎN TEMEUL CUIUS ÎB PENTRU ELABORARE ȘI, PT, PAC SEMNAT ÎN DATA ȘI 14.03.2022 PROIECTANT: THADEX ENGINEERING SRL			14.12				2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRI CTR. PROIECTARE ȘI EXECUȚIE	2026	2028	397 MIL. LEI CU TVA	SEMĂNARE CONTRACT: NOIEMBRIE 2022, AMC 1 + 2 FINALIZATE - ÎN CURS DE ÎMPLEMENTARE OBSERVAȚII ASUPRA DOCUMENTELOR/ AVIZARE AMC 2 - MARTIE 2024 ÎN DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU VARIANTA FINALĂ SELECȚATĂ - ESTIMAT FINALIZARE DECEMBRIE 2025
30	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CORABIA (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	16+970	PARTENERIAT ÎN TEMEUL CUIUS ÎB PENTRU ELABORARE ȘI, PT, PAC SEMNAT ÎN DATA ȘI 14.03.2022 PROIECTANT: INING MĂRINȘOLUX MĂSAVRILUX AS			16.97				2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRI CTR. PROIECTARE ȘI EXECUȚIE	2029	2029	91.42 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT ÎN LUNA MARTIE 2023. MARTIE 2023 - A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE A ETAPEI DE PROIECTARE FAZĂ AMC 1 AVĂDAT ÎN CADRUL CNAR ȘI ÎN LUNA OCTOMBRIE 2024. AMC 2 - AVĂDAT CTE CNAR 15.10.2024 ÎN DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU VARIANTA FINALĂ SELECȚATĂ. FINALIZARE ȘI Q3 2026

31	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE FLAMANDI (REGIUNEA DEZVOLTARE NE)	0+000	7+650	PARTENERIAT IN TEMEUL CUGS BR PENTRU ELABORARE SI PT. PAC- SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT: ASOCIERE SIMPA CONSULT SRL SI ROUTTE-CONSTRUCT SRL	NOTOSANI		7.65			2025- FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	4.710 MIL. LEI FARA TVA CTR ELABORARE SI, PAC, POD SI PT	SEMNARE CONTRACT - IANUARIE 2023, IN DERULARE ETAPA DE AMC 1 - FINALIZARE - DEC 2023 AVIZARE AMC ETAPA 1 - IANUARIE 2024 AVIZARE AMC 2 - OCTOMBRIE 2024 IN DERULARE SI- IN VARIANTA FINALA AMENDATA ESTIMAT FINALIZARE SI- TRIM IV 2025
32	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE NIGRESTI- CAG (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	6+318	PARTENERIAT IN TEMEUL CUGS BR PENTRU ELABORARE SI PT. PAC- SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT: PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL	SIGHETUL MARMATIEI		6.318			2025- FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE PAC 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE (PTI) SI EXECUTIE	2026	2028	1.285 MIL. LEI FARA TVA VALOARE CTR PROIECTARE SI SI PAC	CONTRACT PRESTAR SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA Iunie 2023. ETAPA AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA - AMC 2 - AVIZAT IN LUNA IANUARIE 2024 AVIZAT SI IN CADRUL CTE CNAIR - LUNA TRIM. IV 2025/ CONTRACT ELABORARE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 SEMNAT IN 14.04.2025 AVIZARE SI IN CADRUL CTE CNAIR - OCTOMBRIE 2025
33	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN54B SI PODURI NOI CF M200 TEIUS SI CF M300 LA CRACIUNEL DRUM TRANSREGIO BA-TIUS-ALD	0+000	20+921	PARTENERIAT IN TEMEUL CUGS BR PENTRU ELABORARE SI PT. PAC- SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2023-2027 PROIECTANT: CONSTRUCT COP SRL			20.921			2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE PTE 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. EXECUTIE	2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2029 - FINALIZARE LUCRARI	2029	5.340 MIL LEI FARA TVA CONTRACT PROIECTARE SI, PAC SI PT 799 MIL LEI FARA TVA CONFORM DEZICERENEA AMENDAT	CTR PRESTAR SERVICII DE PROIECTARE - IANUARIE 2023 ETAPA DE REALIZARE A AMC 1 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA MAI 2023 ETAPA AMC 2 - AVIZARE IN CADRUL CTE CNAIR SA-AVIZAT IN FORMA CONSOLIDATA IN LUNA AUGUST 2023 SI IN DERULARE PE VARIANTA OPTIM ALEASA AVIZARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI FAZA SI- IULIE 2024 IN DERULARE SI- IN ETAPA FINALA DE CERTIFICARE AVIZ SI AVIZAT CTE CNAIR 04.04.2025, MTI 13.05.2025, SI 70*16.09.2025 SI RM 22.05.2025. PROIECT DE HS PE CIRCUITUL DE AVIZARE - ESTIMAT AVIZARE IN LUNA OCTOMBRIE 2025
34	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE MOTRUJ (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	1+700	PARTENERIAT IN TEMEUL CUGS BR PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2023-2027 PROIECTANT: INGINIERE DRUMURI SI PODURI SRL			1.7			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	198 MIL LEI FARA TVA CONTRACT DE PROIECTARE SI SI D'AC	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SI- APRILIE 2024 EMITERE ORDIN DE INCERPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 1 FINALIZAT TRIM IV 2024 AMC 2 IN DERULARE
35	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOUTRE	VARIANTA OCOUTOARE BUMBESTI- JU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	3+679	PARTENERIAT IN TEMEUL CUGS BR PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2023-2027 PROIECTANT: INGINIERE DRUMURI SI PODURI SRL	RESITA		3.679			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	260 MIL LEI FARA TVA CONTRACT DE PROIECTARE SI SI D'AC 134 MIL LEI FARA TVA CONFORM AMC 2	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SI- FEBRUARIE 2024 EMITERE ORDIN DE INCERPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 1 FINALIZAT TRIM IV 2024 AMC 2 AVIZAT CTE CNAIR 25.03.2025 ESTIMAT FINALIZARE SI- TRIM IV 2025

36	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOUTIRE	VARIANTA OCOUTOARE BALESTI (REGIUNEA DEZVOLTARE IV)	0+000	6+200	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2023-2027 PROIECTANT INGINIERI DRUMURI SI PODURI SRL			6.2			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	270 MIL LEI FARA TVA CONTRACT DE PROIECTARE SI SI UTM, 126 MIL LEI FARA TVA CONFORM AMC 2	SEMINARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SI, MAI 2024 EMITERE ORDIN DE INCERERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 1 FINALIZAT TRIM IV 2024 AMC 2 FINALIZAT IN MARTIE 2025 SI IN CURS DE ELABORARE - ESTIMAT FINALIZARE TRIM IV 2025
37	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE CALARASI	0+000	5+245	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 26.05.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2023-2027			5.245 (CF. AMC 2 AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA)			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	1,9 MIL LEI FARA TVA - CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE ESTIMARE COSTURI CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 218 MIL LEI INCLUSIV TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SI SI PAC IN DERULARE) - AU FOST AVUATE AMC 1 SI AMC 2 - Iunie 2022 - URMEAZA OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU SI FINALIZAT - IN CURS DE APROBARE IN CTE CNAR - ESTIMAT NOIEMBRIE 2025
38	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE BAA MARE (REGIUNEA DEZVOLTARE IV)	0+000	31+872	PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016) - POSIBL PARTENERIAT OUG 102/2020 - ULTERIOR FINALIZARI REVIZUIRE SI	BAA MARE		31.872			2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	2.291.606 MIL LEI CU TVA CONFORM HG APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SI IN DERULARE) LA NIVELUL CJ MARAMURES, AU FOST AVUATE AMC 1 SI AMC 2 - Iunie 2022 FINALIZARE SI - DECEMBRIE 2024, URMEAZA OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT - AVANAT IN CADRUL CTE CNAR, MII, IN, INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI FUND APROBATI PRIN HG - APRILIE 2025 LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE - OCTOMBRIE 2025
39	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE SIGHETU MARMATIEI (REGIUNEA DEZVOLTARE IV)	0+000	4+153	PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016) PARTENERIAT OUG 132/2021 - PENTRU FINANTAREA ETAPEI DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	SIGHETUL MARMATIEI		4.153			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028	200 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SI IN DERULARE) SEMNAT 2022/ IN DERULARE REVIZUIRE SI, A FOST AVUATA AMC 1 - DECEMBRIE 2022 AMC 2 - AVUATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA FEBRUARIE 2023 SI FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBATI PRIN HG LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE - AUGUST 2025
40	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BAA MARE SATU MARE			PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016)						2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE, IN FUNCTIE DE DISPONIBILITATE FINANCIAR	2026	2029		CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SI IN DERULARE) SEMNAT 2022/ IN DERULARE REVIZUIRE SI, A FOST AVUATA AMC 1 - DECEMBRIE 2022 AMC 2 - AVUATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA FEBRUARIE 2023 IN CURS DE DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE - ESTIMAT FINALIZARE IN TRIM IV 2025

41	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE A MUNICIPLUI BLAI			ACORD DE PARTENERIAT SEMNAT CU PRIMARIA MUNICIPLUI BLAI IN DATA DE 09.03.2023 ANTREPRENOR: ASOCIEREA PRENIS SRL - DACIA FARMER SRL - EPLAN SRL - INFRA EXPERT AD	BLAI	1	6.28	5%	2%	2024- SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2024 - EMITERE ORDIN INCEPERE FAZA PAC 9 PTE 2025 - EMITERE ORDIN INCEPERE LUCRARI ETAPA 1 IN LUNA MARTIE 2025	DECEMBRIE 2027	2027		145,35 MIL LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC APROBAT, HG DE EXPROPRIERE 1454/14.11.2024, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2024 PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA DECEMBRIE 2024, AVIZAT IN DATA DE 15.01.2025 AUTORIZATIE CONSTRUIRE - EMISA IN DATA DE 30 MARTIE 2025 ORDIN DE INCEPERE A LUCRARIILOR - MARTIE 2025 REAPROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI CTE CNAR FEBRUARIE 2025,CTE MTI MARTIE 2025, AVIZ C LUNA IUNE 2025, HG REAPROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC - IULIE 2025 IN CURS DE AVIZARE CTE CNAR FAZA PAC ETAPA 2 SI PT CONSOLIDAT - ESTIMAT OCTOMBRIE 2025
42	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	ACCES RUTIER COMPLEMENTAR DESCARCARE AS ADUGA-BUSTIER			ACORD DE PARTENERIAT SEMNAT CU CJ PRAHOVA IN DATA DE 07.12.2022 ANTREPRENOR: ASOCIEREA SC CONI SRL - SC DRUM KDO INVEST SRL - SC GOTT STRASS SRL - SC PERFECT CONDUIT EUROPE SRL - AUTOMAGISTRAL PIVON SRL - NVO TRANSINZHINIRING SRL			5.434				IULIE 2027	2027		545,77 MIL LEI FARA TVA	2024 SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE.2024 EMITERE ORDIN INCEPERE FAZA PROIECTARE (PAC SI PTE), FAZA PAC AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA, HG DE APROBARE A EXPROPRIERII PE CIRCUITUL DE VOZDARE. ESTIMAT AVIZARE IN LUNA AUGUST 2025.DUPA EMITEREA DECIZIEI DE EXPROPRIERE SE VA PROCEDA LA SOLICITAREA AUTORIZARII LUCRARIILOR.CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE FAZA PAC - AVIZATA IN CTE CNAR IN LUNA IUNE 2025. PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE A FOST NOTIFIAT SI A FOST FINALIZAT. AVIZAREA IN CTE CNAR DEPENDAND DE SOLUTIIONAREA CONTESTATIEI DEPUSE DE CNAR SA PENTRU ASR ETAPA 2, IN BAZA JUSTIFICARILOR TRANSMISE DE CATRE CJ PRAHOVA, SEDINTA DE SOLUTIIONARE FUND PROGRAMATA IN DATA DE 02.09.2025. TERMENUL ESTIMAT PENTRU PROGRAMARE IN CADRUL CTE PENTRU AVIZARE PTE - 30 SEPTEMBRIE 2025. PENTRU EXPROPRIEREA CORDONULUI NECESAR INVESTIIEI A FOST EMISA HOTARAREA DE GUVERN NR. 585/2025 PRIVIND DECLANAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTORIOR IMOBILIILOR PROPRIETATA PRIVATA CARE CONSTITUTE CORDONUL DE EXPROPRIERE AL LUCRARIILOR DE UTILITATE PUBLICA DE INTERES NATIONAL "ACCES RUTIER COMPLEMENTAR DESCARCARE AS ADUGA-BUSTIER" DNEPT PENTRU CARE S-A PROCEDAT LA OBTINEREA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE DUPA CUM URMEAZA: - AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.1 (AC NR. 70/18.08.2025) PENTRU SECTORUL DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI EMISA IN DATA DE 18 AUGUST 2025. -AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.2 - PENTRU DOMENIUL PRIVAT CU TERMEN ESTIMAT DE EMITERE IN LUNA OCTOMBRIE 2025, CONDITONATA FUND IN CONFORMITATE CU LEGISLATIA IN VIGOARE DE DECIZIA DE EXPROPRIERE. - TERMEN EMITERE 30 SEPTEMBRIE 2025.
43	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	ACCES RUTIER COMPLEMENTAR DESCARCARE A3-COMARNIC	0+000	5+898	*ACORD DE PARTENERIAT SEMNAT CU CJ PRAHOVA IN DATA DE 07.12.2022 ANTREPRENOR: ASOCIEREA SC PRAONIA SRL - SC ARTENSE SRL		1	5.898	55%	55%	2023- SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - EMITERE ORDIN INCEPERE LUCRARI IN LUNA NOIEMBRIE 2023	TRIM IV 2025	2026		254.22 MIL LEI FARA TVA	OBJECTIVUL ARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI PRIN HG NR 426/2023. CA URMARE A FINALIZARII DOCUMENTATIEI TEHNICO - ECONOMICE FAZA PAC SI PTE, AU FOST REAPROBATI PRIN HG 572/2025. FAZILE PAC SI PTE AU FOST FINALIZATE SI APROBATE ORDIN DE INCEPERE LUCRARI EMIS IN ANUL 2023. IN EXECUTIE