

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - SEPTEMBRIE 2025

VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN EXECUȚIE

Nr/Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceput	Data finalizari	Ani de inchidere	Link șantier	Valoarea proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SIGHIȘOARA	0+000	13+057	ASOCIERIA S.C. CLEAN PRIST ACTIV S.R.L. - S.C. T DANCOB ROMCONSTRUCT S.R.L. - SOCI INSAȚI SANAYI VE TICARET A.S. - S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIONE TRANSILVANIA S.R.L.	SIGHIȘOARA		13.057	0%	0%	2022 - EMITERE ORDIN ÎNCEPERE PROIECTARE 2023 - EMITERE ORDIN ÎNCEPERE EXECUȚIE LUCRARI	2026	2026		257.77 MIL LEI FARA TVA	PAC TRIMIS PENTRU AUTORIZARE MTI ÎN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATEI DE CONSTRUIRE.
2	VARIANTE OCULTOARE ÎN PREGĂTIRE FAZĂ EXECUȚIE LUCRARI	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BUȚEA	0+000	5+770	POIM CONSTRUCT SRL	BUȚEA		5.77	6.76%	1.84%	ORDIN DE ÎNCEPERE PROIECTARE 25.11.2024	TERMEN DE FINALIZARE LUCRARI 24.09.2027	2027		281.637 MIL LEI FARA TVA	A FOST SEMNAT ACORDUL CONTRACTUAL NR.92/13096/05.11.2024. SUPRAVEZAREA LUCRARIILOR ESTE ASIGURATA DE CATRE DRDP BUCUREȘTI CONFORM RAPORT NR. 34/30302/11.11.2024. PANA LA ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SUPRAVEZAREA LUCRARIILOR ESTE ASIGURATA DE CATRE DRDP BUCUREȘTI CONFORM RAPORT NR. 34/30302/11.11.2024. PANA LA ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SUPRAVEZAREA LINEI FIME SPECIALIZATE. IN DATA DE 15.06.2025 A AVUT LOC SEDINTA CTE-CNAIR DE AVIZARE A DTAC - FAZA I
3	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI			STRACO GRUP SRL - SC COMNORD SRL SPECIALIST CONSULTING SRL	PASA/SUPRATERAN PE DI 602 CENTURA BUCUREȘTI DOMNEȘTI	DOMNEȘTI - DI 602	0.536	100%	99.35% (FARA AJUSTARE DE PREȚURI) 54.84% (CU ESCALADARE)	15.01.2019 - PENTRU LUCRARIILE AUTORIZATE PRIN AC NR. 01.12.2018 15.09.2019 PENTRU LUCRARIILE AUTORIZATE PRIN AC 69/28.08.2019 23.09.2020 - PENTRU LUCRARIILE AUTORIZATE PRIN AC 54/23.09.2020	15.11.2022 CONFORM EXTINDERII DURATEI DE EXECUȚIE	15.11.2023		91.55 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 11.11.2022 A FOST DEȘCHIS TRAFICULUI PUTEI. 2025.11.2025 ÎN PERIOADA URMATOARE, ANTREPRENORUL, INGINERUL SI BENEFICIARUL PREGĂTESC INSPECTIA PRELIMINARA RECEPTIEI FINALE, DEOARECE GARANTIA DE BUNA EXECUȚIE EXPIRA ÎN DATA DE 18.03.2025 S A EFECTUAT INSPECTIA PRELIMINARA ÎN DATA DE 18.12.2024 ÎN PERIOADA URMATOARE SE VA ÎNTRUNI COMISA DE RECEPTIE ÎN VEDEREA EFECTUARII RECEPTIEI FINALE A OBIECTIVULUI IN DATA DE 31.03.2025 S A EFECTUAT RECEPTIA FINALA A OBIECTIVULUI MATERIALIZATA PRIN SEMNAREA "PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE FINALA" ÎNREGISTRAT ÎN ARHIVA CNAIR SA CU NR. 88/01.04.2025 VALOAREA LUCRARIILOR RECEPTIONATE SUNT DE 91.041.115.04 LEI FARA TVA. TOTODATA S A EMIS SI CERTIFICATE DE RECEPTIE FINALA PENTRU OBIECTIVUL RECEPTIONAT IN DATA DE 31.03.2025 S A EFECTUAT RECEPTIA FINALA A OBIECTIVULUI MATERIALIZATA PRIN SEMNAREA "PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE FINALA" ÎNREGISTRAT ÎN ARHIVA CNAIR SA CU NR. 88/01.04.2025. VALOAREA LUCRARIILOR RECEPTIONATE SUNT DE 91.041.115.04 LEI FARA TVA. TOTODATA S A EMIS SI CERTIFICATUL DE RECEPTIE FINALA PENTRU OBIECTIVUL DIN REFERINTA.
4	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE GALATI	0+000	33+600	ASOCIERIA S.C. SAPE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPIDOTRA LMS S.R.L. - S.C. TENOGRAD S.R.L.	GALATI	1	33.6	0%	0%	04.04.2022	04.10.2026	ANIA 2026		705.28 MIL LEI FARA TVA	PREȚUL PE KM ESTE DE CCA- 30.990.555 LEI FARA TVA, REPREZENTAND CCA. 4.527.849 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 174 DE LUNI, DIN CARE: + 23 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, + 42 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRARIILOR, + 402 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚĂ A LUCRARIILOR. PERIOADA DE PROIECTARE A FOST PRELUNGITA PANA LA DATA DE 5 IANUARIE 2023 CU ÎNCADRAREA ÎN PERIOADA CONTRACTUALĂ. IN DATA DE 22.08.2023 ANTREPRENORUL A SOLICITAT ÎNCETAREA DE CONȚIN ACORDO A CONTRACTULUI. IN DATA DE 02.09.2023 BENEFICIARUL A SOLICITAT ANTREPRENORULUI ÎNCHIDEREA DE ÎNCEPERE A CONTRACTULUI LEGEA NR. 232/2003 PENTRU APROBAREA ORDONANȚEI DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 47/2022 PRIVIND AJUSTAREA PREȚURILOR CONTRACTELOR DE ACUMULI PUBLICĂ ÎN TEMEIUL ÎMPREVEDERII ÎN REGULILE SPECIALE REGLEMENTAT PRIN DISPOZIȚIILE ÎN REGULILE SPECIALE REGLEMENTAT PRIN DISPOZIȚIILE ART. 3 ALIN (2) DIN O.U.G. 47/2022 ÎN DATA DE 21.11.2023 ANTREPRENORUL A TRANSMIS ADRESA NR. 52023112300 PRIN CARE MENȚIONEAZĂ FAPTUL CA APLICAREA FORMULEI PREVĂZUTE DE ART. 4 DIN OUG 47/2022 SI VALOAREA RESTULUI DE EXECUȚIE ÎN CONȚINUTUL CURENTEI DE PIATA, PANA LA AMAN AVIA ÎN VEDERE SI ÎNFIȘATA, EXECUTAREA CONTRACTULUI A DEVENIT EXCESSIV DE ONEROASA PENTRU ANTREPRENOR DIN CAUZA SITUATILOR PREVĂZUTE LA ART 1 DIN OUG 47/2022, JAR COST DE PROFIT, STRICT SI LIMITATU PREVĂZUTA ÎN CONTRACT, NU PERMITE ACOPERIRILE COSTURILOR SUPRIMENTARE EFECTIVE DE REALIZARE A LUCRARIILOR SI DE PARALIZAREA ÎNDEPLINIRII OBIECTIVULUI ÎN ÎNCEPUT. CNAIR SA A ANALIZAT DOCUMENTELE ANTREPRENORULUI CU PRIVIRE LA ÎNCETAREA AMIABILA A CONTRACTULUI CONFORM PREVEDERILOR ALIN. 9 SI 10 DIN OUG 47/2022 PRIVIND AJUSTAREA PREȚURILOR CONTRACTELOR DE ACUMULI PUBLICĂ/CONTRACTELED SECTORIALE/CONTRACTELED DE CONSULTANȚĂ/CONTRACTUL CADRU, ÎN VIGIENȚĂ DE LA 20 IANUARIE 2023 SA A TRANSMIS ANTREPRENORULUI PAȚI CA SOCIETARUL ACESTUIA DIN CORESPONDENȚA TRANSMISA, NU SUNT DE NATURA A JUSTIFIȚĂ ÎNCETAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDO, ÎN TEMEIUL ÎMPREVEDERILOR ÎN REGULILE SPECIALE REGLEMENTAT PRIN DISPOZIȚIILE ART. 3 ALIN. (2) DIN O.U.G. NR. 47/2022 IN DATA DE 28.02.2024 SI DATA DE 15.07.2024 BENEFICIARUL A TRANSMIS ANTREPRENORULUI ADRESA PRIN CARE ÎI SOLICITA ACESTUIA SA TRANSMITA DOCUMENTELE REFERENTE FAC ÎN VEDERE CHEREI DE OBSERVATII PENTRU ACESTUA, PREȚUL SI AMANUL PROȘTE ÎN VEDEREA ÎNCHIDERII CONTRACTULUI ÎN TERMIȘUL CONTRACTUAL, PANA ÎN PREZENT ANTREPRENORUL NU A RĂSPUNS LA SOLICITĂRILE BENEFICIARULUI.
5	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ZALAU VO DNEI	0+000	5+535	ASOCIERIA SINDHYOHO CORPORATION LIMITED - SC. GOJDO PROSD S.R.L.	ETAPA 2 - 7 KM INTRE DN EF KM 79+251 - DI 230C	1	5.535 KM (5 VIADUCTE, 2 PODURI, 2 INTERSECȚII TP GRATIE)	88%	60.00%	2020 - ORDIN DE ÎNCEPERE 14.09.2021 - DATA ÎNCEPERII LUCRARIILOR	2024	2024	https://www.waridra-46-c00019a-f840a-nv/	185.54 MIL LEI FARA TVA	ORDINUL DE ÎNCEPERE A CONTRACTULUI A FOST COMUNICAT CA ÎNDO 25.09.2020 (PROIECTARE+EXECUȚIE). PERIOADA DE PROIECTARE ESTE DE 6 LUNI (FINALIZARE 24.03.2021) SI 24 LUNI EXECUȚIE LUCRARI (FINALIZARE 23.03.2023). DECIZIA DE EMPLINIRE NR. 1848 DIN 20.11.2020. A FOST ACORDATA ANTREPRENORULUI POSEDA ȘANTIERULUI. A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 3726.03.2021. A FOST EMISA HOTĂRĂRILE DE GUVERN NR.822 DIN 03.06.2021 PRIVIND SCOTAREA DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTER NATIONAL.

6	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	35+600	55+665	LOT I: ASOCIETEA S.C. IBB-HIB ROMANIA S.R.L. (LUCRARI-IBB-MAJUS-LIND-INDUSTRIEBAU GMBH-S.C. AUTOTRANSPORT S.R.L.-S.C. CENTER GRUP CONSULTING S.R.L. LOT II: ASOCIETEA RIZAN DE ECHEER S.P.A. (LUCRARI ASOCIETEA S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. (ASOCIAT)	LANGARE LA 4 BENZI A CENTURII PUTREI A MONOPOLULUI BUCURESTI SUD INTRE A1 (KM 54+500) SI DIN V. (KM 40+000) - LOT 1 SI LOT 2		LOT I: 0.820 KM LOT II: 14.70 KM	LOT I: 99% LOT II: 95.60%	LOT I: 79.98%(FARA AJUST PRET)-1.88 BENZI(AJUST PRET) LOT II: 10.00%(FARA AJUST PRET)-15.67% (CU AJUST)	LOT I: 01.02.2022 LOT II: 01.11.2022	LOT I: 2025 LOT II: 2026	LOT I: 2026 LOT II: 2026	LOT I: 28.405 MIL. LEI FARA TVA LOT II: 504.112 MIL. LEI FARA TVA 420.058 MIL. LEI FARA TVA, CU ACT ADITIONAL AJUSTARE	LOT I: DATA DE INCEPERE: 01.02.2022-DURATA DE EXECUTIE: 18 LUNI (PROIECTARE: 8 LUNI); EXECUTIE: 10 LUNI) HG SUPROPRIM NR. 504/20.07.2022 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 66/20.12.2022. CONTRACTUL SE AFLA IN EXECUTIE. AU FOST EMISE REINDECARII DE CATRE ANTERENOR SI DE CATRE BENEFICIAR CAUZATE DE EVENIMENTE AFLATE IN DESFASURARE DUPA TRANSMITEREA DETALIILOR FINALE ALE REVENDECARILOR. SUPERVISORUL VA PROCEDA COMPARA CONTRACTUL PENTRU STABILIREA DECIZII SUPERVISORIALA IN DATA DE 21.10.2024. A URZIT DEC. CONSULTAREA PARTILOR, IN CARE ANTERENORUL SI BENEFICIARUL AU RENUNTAT LA REINDECARILE PARTELE AU CAZUT DE COMUN ACORD PENTRU O EXTENSIE DE TAMP FARA COSTURI SUPPLEMENTARE PANA LA DATA DE 22.12.2024. PRIB-ANEXA NR. 1807/27.11.2024. ANTERENORUL A SOLICITAT EXECUTAREA RECEPTII LA TERMINAREA LUCRARILOR. PUVTL NR. 44/17.02.2025 CU ANEXA 4 TERMIN DE REMEDIERE 90 ZILE - DEPASIT LOT II: DATA DE INCEPERE: 01.11.2022. DURATA DE EXECUTIE: 36 LUNI (PROIECTARE: 12 LUNI); EXECUTIE: 24 LUNI). H.G. 399/15.09.2023 (PENTRU EXPROPRIERILE INITIALE), PTE AVIZAT IN CTE-CMAIR NR.5542/27.11.2023). PHEDARE AMPASAMENT CATRE ANTERENOR: 08.01.2024. EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - ETAPA 1 - NR. 81/21.10.2024. MOBILIZARE IN SANTIER: 01.11.2024
7	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TIMISOARA VEST	0+000	13+906	NUROL INSAAT VE TICARET ANONIM SIKETI	TIMISOARA		13.906			03.03.2025	02.09.2027 (30 LUNI DE LA DATA ORDINELII DE INCEPERE)		5411 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL SE AFLA IN PERIOADA DE PROIECTARE