

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - DECEMBRIE 2025

1. AUTOSTRĂZI
AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI

Nr/Crt	Categorie drum	Rang drum	Inițiator drum	De la km	Până la km	Antreprenor	Sectorul	Local	Longime km	Stadiu actual Exec	Stadiu actual Financiar	Data începerii	Data finalizării	An deschiderii	Link șantier	Valoarea proiect	Observații
1	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	4+200	30+550	SC CONSTRUCTII ERBASU SRL	SECȚIUNEA 3C, SUBSECȚIUNEA 3C1 SUPRAȚI DE BARCAU - CHIRBIȘ	SUBSECȚIUNEA 3C1 - SUPRAȚI DE BARCAU - CHIRBIȘS "M4+200 CONCEDE CU KM 80+54-044 DIN 3B5	26.35	CONTRACT SO 30 30 STADIU LUCRĂRIOR DEEA EXECUTATE 37 % OBIECTIV 68.56 %	40.09%	15.03.2024	IANIARIER 2027(ESTIMAT) ȘI PROGRAM DE EXECUȚIE ÎNȚAL, TERMEN CONTRACTUAL AUGUST 2026	ANUL 2026		884.12 MIL. LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 28.12.2023 A FOST SEMNAT ACORDUL CONTRACTUAL NR. 92/128722.</p> <p>PERIODA DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE A CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE, 6 LUNI PERIODA DE PROIECTARE ȘI 18 LUNI PERIODA DE EXECUȚIE A LUCRĂRIOR.</p> <p>DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE A FOST 15.03.2024</p> <p>PROIECTUL PENTRU OBTINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE A FOST AVIZAT ÎN CTE CNRM ÎN DATA DE 12.09.2024</p> <p>AUTORIZATIA VALABILĂ PANA LA FINALIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRIOR A.C. NR.132 DIN 30.12.2024, A.C. NR.111 DIN 30.12.2021 ȘI A.C. NR.036 DIN 23.08.2016.</p> <p>PROIECTUL TEHNIC DE EXECUȚIE A FOST AVIZAT ÎN CTE CNRM ÎN DATA DE 28.12.2024</p> <p>DATA DE ÎNCEPERE A EXECUȚIEI LUCRĂRIOR ESTE 20.01.2025</p> <p>AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 362/29.04.2025 PENTRU AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA, SECȚIUNEA 3C SUPRAȚI DE BARCAU - BORS; SUBSECȚIUNEA 3C1 - SUPRAȚI DE BARCAU - CHIRBIȘ, KM 4+200 - KM 30+550; SECTOR KM 845.6 - KM 849.60 - ETAPA I</p> <p>AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 64/21.07.2025 PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUIRE "AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA, SECȚIUNEA 3C SUPRAȚI DE BARCAU - BORS; SUBSECȚIUNEA 3C1 SUPRAȚI DE BARCAU - CHIRBIȘ, KM 30+550 - KM 30+550; ÎTILUJUNAT ORHON, CC KM 34+25; PANGAR DE SCURTĂ DURĂȚĂ, KM 25+940.</p> <p>AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 79/08.10.2025 PENTRU MODIFICAREA AC 112/30.12.2011</p> <p>AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 97/21.10.2025 PENTRU ITS KM 4+200-KM 5+600 JUDEȚUL SALAJ</p> <p>AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 100/29.10.2025 PENTRU MODIFICAREA AC 112/30.12.2011</p>
2	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	30+550	59+100	ASOCIEREA PREGON TRANSILVANIA SRL - CITADINA 98 SA	SECȚIUNEA 3C, SUBSECȚIUNEA 3C2 CHIRBIȘ - BIHARIA	SUBSECȚIUNEA 3C2 - CHIRBIȘ - BIHARIA	28.55	0.50%	0%	ESTIMAT MAI 2025	ESTIMAT MAI 2027	ESTIMAT MAI 2027		785.22 MIL. LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 03.04.2024 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE NR. 92/3451/01.04.2024 CU ASOCIEREA PREGON TRANSILVANIA SRL - CITADINA 98 SA.</p> <p>DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE, 6 LUNI PERIODA DE PROIECTARE ȘI 18 LUNI PERIODA DE EXECUȚIE A LUCRĂRIOR.</p> <p>IN DATA DE 18.04.2024 A FOST EMS ORDINUL ADMINISTRATIV DE ÎNCEPERE NR. 1 ÎN CARE SE MENTIONEAZA CA DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE ESTE 05.05.2025, DAR NU ÎNVAȚE DE PROMITAREA UNUI HOTĂRÂRI JUDICIAREȘTI DEFINITIVE ÎN DOGARĂ NR. 15586/10/2022</p>
3	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	8+700	28+750	ASOCIEREA S.C. SPECTION UMB S.R.L. - S.C. TRINOSTRODE S.R.L. - S.C. ELECTROMONTAJ S.A	SECȚIUNEA 3A ȘI SECȚIUNEA 3B, SUBSECȚIUNEA 3A2 NADASELU - MIHAIEȘTI ȘI 3B1 - MIHAIEȘTI - ZIMBOR	SUBSECȚIUNEA 3A2 NADASELU - MIHAIEȘTI KM 8+700 - 25+500 - 3B1 MIHAIEȘTI - ZIMBOR KM 0+000 - 13+260	24.59	92.00%	77.74%	25.01.2021	07.10.2026 (CONFORM ACORD PARTII)	ANUL 2026		1495.907 MIL. LEI FARA TVA	<p>SEMNARE CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN DATA DE 28.12.2020. PREȚUL PE KM DE AUTOSTRADA ESTE DE CCA. 66,361,291.92 LEI FARA TVA, REPREZENTAND CCA. 9,383,629 EURO FARA TVA.</p> <p>DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI DIN CARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> + 24 LUNI PERIODA DE PROIECTARE + 24 LUNI PERIODA DE EXECUȚIE A LUCRĂRIOR. + 120 DE LUNI PERIODA DE GARANȚIE A LUCRĂRIOR. <p>AUTORIZATE DE CONSTRUIRE PENTRU SECTORUL 3A2 NR. 18/07.04.2021 - ETAPA I</p> <p>AUTORIZATE DE CONSTRUIRE PENTRU SECTORUL 3B1 NR. 34/01.07.2021 - ETAPA I</p> <p>PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 3A2 AVIZAT ÎN CTE CNRM ÎN DATA DE 20.08.2021</p> <p>PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 3B1 - AVIZAT ÎN CTE ÎN DATA DE 28.12.2021</p> <p>VALOAREA PROIECTULUI ESTE 1308.04 MIL. LEI FARA TVA SA MODIFICAT ÎN CURA CCM ÎN URMAZĂ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR.1 SA MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 25.333.399.06 LEI (REZERVE DE ÎMPLEINȚARE PENTRU AJUTARE) - PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 2 SA DIMINUAT VALOAREA DE CONTRACT CU 105/273.349.23 LEI ÎN REZERVE DE ÎMPLEINȚARE DE AJUTARE DE VIN 211,015,936.74 LEI AȘTEL NOUA VALOARE DE CONTRACT ESTE 1,465,906,083.83 <p>IN DATA DE 21.08.2023 A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL NR. 3 PRIN ÎNDOUGĂRI PREDERELOR DUG 64/15.05.2022 CU COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA ARDEE PRIN DUG 46/023 ȘI DUG 85/023</p> <p>AUTORIZATE DE CONSTRUIRE PENTRU SECTORUL 3A2 76/01.09.2025 - ETAPA II</p> <p>AUTORIZATE DE CONSTRUIRE PENTRU SECTORUL 3B1 nr. 08/08.10.2025 - Etapa II</p>
4	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	25+500	66+500	CONTRACTUL NR.92/50198/14.05.2025	SECȚIUNEA 3B, SUBSECȚIUNEA 3B1 POARTA SAKALUȘI - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+637) + SUBSECȚIUNEA 3B4 - ZALAU - NUSFALAU (KM 40+640 - KM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES	SUBSECȚIUNEA 3B1 - POARTA SAKALUȘI - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+637) + SUBSECȚIUNEA 3B4 - ZALAU - NUSFALAU (KM 40+640 - KM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES	41			2024	2027	ANUL 2027			<p>CONTRACTUL NR.92/50198/14.05.2025. PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA AUTOSTRĂZI BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA, SECȚIUNEA 3B, MIHAIEȘTI - SUPRAȚI DE BARCAU, SUBSECȚIUNEA 3B1 - POARTA SAKALUȘI - ZALAU, KM 25+500 - KM 40+637, INCLUSIV TUNEL RUTIER LA PROFIL DE AUTOSTRADA ÎN ZONA MESES.</p> <p>SUBSECȚIUNEA 3B4 - ZALAU - NUSFALAU (KM 40+640 - KM 40+637 - 3B1) - KM 66+500-30.05.2022, CNRM SA A FINALIZAT PROCESUL DE EVALUARE A CANDIDATURILOR ÎN SCOPUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA AUTOSTRĂZI BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA, SECȚIUNEA 3B, MIHAIEȘTI - SUPRAȚI DE BARCAU, SUBSECȚIUNEA 3B1, POARTA SAKALUȘI - ZALAU, KM 25+500 - KM 40+637, INCLUSIV TUNEL RUTIER LA PROFIL DE AUTOSTRADA ÎN ZONA MESES ȘI SUBSECȚIUNEA 3B4 - ZALAU - NUSFALAU (KM 40+640 - KM 40+637 - 3B1) - KM 66+500. AU FOST SELECTAȚI ÎN MATORII CANDIDAȚI: 1. ASOCIEREA MANA ÎNSAAT VE TICARET A.S., 2. CERIZ ÎNSAAT SANAYI VE TICARET A.S., 3. ASOCIEREA STRANAS SRL - ACCORDO CONSTRUCTION SA</p> <p>3. ÎMPREȘIA PIZZIAROTTI & C S.P.A. 4. ASTALDI SPA S. ASOCIEREA TEREN ÎNSAAT VE TICARET A.S. - DODUS ÎNSAAT VE TICARET A.S. 6. ASOCIEREA REC ULLSARANS ÎNSAAT VE TICARET ANDRUS BRETTI - ONAY TAHIRHİ TANIRMAKLIK İNSAAT TICARET VE SANAYI A.Ş. ÎN PERIODA ÎNTRUNIRII MESES ESTE DE 1075.36 MIL LEI FARA TVA</p> <p>VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI 3300 MILIARDE DE LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 LUNI PERIODA DE PROIECTARE ȘI 36 LUNI PERIODA DE EXECUȚIE LUCRĂRI. TRONDRON DE AUTOSTRADA ARE O LUNGIME DE 41 KM, AVIAND ÎNTRUNIRILE LUCRĂRI DE ARTĂ - 46 DE RADUCTE, PODURI ȘI PASARE, ÎN LUNGIME TOTALĂ DE APROXIMATIV 13 KM - TUNELUL MESES, ÎN LUNGIME DE 2.89 KM, CU DOUA GALERII ȘI DOUA BENDI DE CIRCULAȚIE PE SENI.</p> <p>07.02.2023, CNRM A TRANSMIS ȘI PUBLICAT ANUNȚUL DE PARTICIPARE AFERENT CONTRACTULUI DE ACȚIȚIE PUBLICĂ.</p> <p>DATA LIMTA PENTRU PRIMIREA OFERTELOR A FOST STABILITA ÎN 06.06.2023 - PROCEDURA SUPRINSA PENTRU FORMULAREA UNOR RĂSPUNȘURI LA CLARIFICĂRI TRANSMISE DE CNCG - ÎRMINDO A FI STABILIT ULTERIOR NOUL TERMEN DE SUPUNERE A OFERTELOR - 28.08.2023</p> <p>PROCEDURA DE EVALUARE ESTE ÎN DERULARE.</p>
5	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	8+700	25+500	ASOCIEREA OZALTN ÎNSAAT TICARET VE SANAYI A.S. - LEGAZ ÎNSAAT TICARET A.S. - VISO CONSTRUCTION WORKS S.R.L.	LUCRĂRI DE DOVERE A TRASEULUI SITUATE ÎNȚRE KM 10+000 - KM 12+000 ȘI KM 25+408 - KM 24+890, AFERENTE SUBSECȚIUNEA 3A2, NADASELU - MIHAIEȘTI (KM 8+700 - KM 25+500)	SUBSECȚIUNEA 3A2, NADASELU - MIHAIEȘTI (KM 8+700 - KM 25+500)	5.56	47%	28.26%	04.08.2025	17.10.2026	ANUL 2026		994.706 MIL. LEI FARA TVA	<p>SEMNARE CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN DATA DE 27.08.2024.</p> <p>DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 147 DE LUNI DIN CARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> + 9 LUNI PERIODA DE PROIECTARE + 36 LUNI PERIODA DE EXECUȚIE A LUCRĂRIOR. + 120 DE LUNI PERIODA DE GARANȚIE A LUCRĂRIOR. <p>AVIZ ÎN CTE NR. 591/13.03.2025</p> <p>AVIZ ÎN CTE NR. 592/26.06.2025</p> <p>AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 62/14.07.2025 - PAC ETAPA 1</p> <p>AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 74/25.08.2025 - PAC ETAPA 2</p>

6	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - GRADEA	13-260	25-500	ASOCIEREA SC SABIF CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION LAMB SRL - SC TECHNOSTRADE SRL	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B3 ZIMBOR - POARTA SALAULUI	SURSECTIUNEA 3B2 ZIMBOR - POARTA SALAULUI	12.24	95.70%	88.18%	31.05.2023 - ORDINUL DE INCERINTE PTE ANUL IN DATA DE 27.05.2022 COMUNICARE INCERINTE LUCRARI 25.07.2022	05.07.2026 (CONFORM ACORD PARTI)	2025		836.899 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 01.07.2020. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI DIN CARE: 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE, 24 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. 120 DE LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. ORDINUL DE INCERINTE A LUCRARIILOR EMS PENTRU DATA DE 31.03.2021. IN DATA DE 27.05.2022 A FOST AVUTAT PROIECTUL TEHNIC IN CADRUL CTE - CHIAI IN DATA DE 25.07.2022 A FOST COMUNICATA INCERINTEA LUCRARIILOR. PRETUL CONTRACTULUI ESTE DE 880.40 MIL LEI FARA TVA. PRIN ACTUL ADITIONAL NR.1 S-A MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 156.493.240.28 LEI (REZERVE DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE), PRETUL CONTRACTULUI DEVENIND 836.899MIL LEI FARA TVA. IN DATA DE 17.08.2023 A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL NR. 2 PRIVIND AJUSTAREA PREVEDERILOR OUG 64/12.05.2022 CU COMPLETARI SI MODIFICARILE ADUSE PRIN OUG 44/2023 SI OUG 66/2023.
7	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIILOR BUCURESTI (A0)	47-600	53-070	ASOCIEREA S.C. SABIF CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION LAMB S.R.L. - S.C. TECHNOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4.47	92.45%	86.63%	04.04.2022	FEBRUARIE 2026	ESTIMAT TRIM. I 2026	312.63 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 31.08.2020, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000-KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+770, LOT 4 KM 47+000 - KM 52+000", CU OBSTANTUL DECLARAT CASTIGATOR, ASOCIEREA SC SA B PE CONSTRUCT SRL (USUR DE ASOCIERE) - SPEDITION LAMB - TECHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 312.633.554,09 LEI FARA TVA. LUNGIME: 4-47 KM. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSIBILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR, 120 LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. IN PREZENT SE LUCREAZA LA ELABORAREA STUDIULUI DE EVALUAREA ADECVATA (DEAL) PENTRU LACUL SI PADUREA CERNCIA (AREE PROTEJATA)	
8	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIILOR BUCURESTI (A0)	2+500	20+000	ASOCIEREA IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA S.P.A. - BETTER PROJECTMANAGEMENT	SECTOR NORD	LOT 1	17.5	34%	23.63%	16.10.2023	TRIM II 2026	ANUL 2026	815.07 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE OFERTA CASTIGATOARE)	IN DATA DE 16.10.2023 A FOST EMS ORDINUL DE INCERINTE. IN DATA DE 14.10.2024, A FOST EMSA AUTORIZATA DE CONSTRUIE, ETAPA I, ASTFEL INCERPAND CU DATA DE 16.10.2024 CONTRACTUL DE LUCRARI A INTINTEI PERIODA DE EXECUTIE. A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIE - ETAPA II IN DATA DE 23.01.2025. A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIE - ETAPA II IN DATA DE 02.06.2025.	
9	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIILOR BUCURESTI (A0)	30+000	47+600	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD	SECTOR NORD	LOT 3	8.6	77.55%	48%	22.05.2023	NOIEMBRIE 2025	ESTIMAT TRIM. III 2026	397.99 MIL. LEI FARA TVA	SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSIBILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR, 120 LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. A FOST EMS ORDIN DE INCERINTE - 22.05.2023	
10	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	14+253	MANYOL INSAAT SANAYI TURKIZ VE TICARET ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 1 BOTA - AVRIG	14.253	2%	6.14%	26.02.2024	2028	2028	2100 MIL. LEI FARA TVA	S-A INCHIEIAT CONTRACTUL NR. 52/12872/28.12.2023, "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS TRONSON 1 BOTA (AUTOSTRADA SIBIU-PIETESTI) SI AVRIG-ANSA (0+000) KM 0+000-KM 14+253". SUPERVIZORIA A EMS ORDINUL DE INCERINTE A ACTIVITII DE PROIECTARE, INCERPAND CU DATA DE 26.02.2024. IN DATA DE 02.05.2025 ANTERIORUL A TRANSMIS CATRE SUPRAVEZOR PAC REVIZUIT CONFORM COMENTARIILOR. S-A TRANSMIS STUDIUL TOPOGRAFIC SUPERVIZORILOR. S-AU STABILIT PUNCTELE DE REPERINTA 6,7 PENTRU ETAPA DE PROIECTARE. CONTRACT IN DERULARE. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII DE SUPERVIZARE IN DATA DE 20.05.2025. S-A EXTINS PERIODA DE PROIECTARE CU 12 ZILE CONFORM DECIEI SUPERVIZORILOR. A FOST OBTINUT AUTORIZATIA DE CONSTRUIE NR. 64/04.08.2025, TRONSON KM 0+000 - KM 13+000, KM 13+737 - KM 14+253 - ETAPA I. AU FOST OBTINUTE CEE DOUA AVIZE CTE - PAC, PENTRU ETAPA I SI PENTRU ETAPA II (KM 13+000 - KM 14+253)	

11	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRĂSOV	14+253	34+175	MARKOL ÎNSAȘT SANAYI TURİZM VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 2 AURIG - MARSA - ARAȘU DE JOS	19.922	15.50%	8.40%	26.02.2024	2028	2028	1540 MIL LEI FARA TVA	<p>5-A ÎNCHEIAT CONTRACTUL NR. 02/28/2023/2028.12.2023. PROIECTARE ȘI EXECUȚIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS-TRONSON 3 - KM 14+253-KM 34+175 AURIG-MARSA (D105G) ARAȘU DE JOS (DN1). SUPERVIZORUL A EMS ORDNUL DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE ÎNCEPAND CU DATA DE 26.02.2024.</p> <p>CONTRACT DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN DERULARE.</p> <p>ÎN DATA DE 27.01.2025 ANTRENORUL A TRANSMIS PROIECTUL TEHNIC DE EXECUȚIE, AM BENEFICIARUL A TRANSMIS OBSERVAȚII ASUPRA DOCUMENTAȚIEI ANTRENORUL A ÎNANITAT DOCUMENTAȚIA PAC PENTRU OBTINERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE LA SOLICITAREA AUTORITĂȚII COMPETENTE, ANTRENORUL A TRANSMIS COMPENSAȚIILE NECESARE ÎN VEDEREA OBTINERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE A FOST EMISA ÎN DATA DE 03.04.2025 A FOST OBTINUT AVULUL CTE PENTRU PROIECTUL TEHNIC DE EXECUȚIE (PTE) ÎN DATA DE 06.05.2025 SUPERVIZORUL A EMS AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 39 ÎN 03.05.2025 ÎN DATA DE 06.05.2025 SUPERVIZORUL A EMS ORDINUL DE ÎNCEPERE AL ACTIVITĂȚII DE EXECUȚIE NOTIFICAND DATA DE 07.05.2025</p>
12	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRĂSOV	34+175	51+785	MARKOL ÎNSAȘT SANAYI TURİZM VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 3 ARAȘU DE JOS - SAMBATA DE SUS	17.61	27.70%	26.64%	16.10.2023	02.12.2027	2027	1773 MIL LEI FARA TVA	<p>CONTRACTUL A FOST SEMNAT ÎN DATA 24.08.2023</p> <p>DURATA CONTRACT 168 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUȚIE - 36 LUNI ȘI PERIOADA DE GARANȚIE DE 120 LUNI</p> <p>DATA ÎNCEPERII PROIECTAREI - 01.09.2023</p> <p>AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE ETAPA 1 NR. 66/15.11.2024 (LIMITA CORDONULUI DE EXPLOATARE DE LA ȘI) PTE APROBAT ÎN DATA DE 21.11.2024</p> <p>DATA ÎNCEPERII LUCRĂRII DE EXECUȚIE - 02.12.2024</p> <p>AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE ETAPA 2 NR. 31/20.04.2025 (LIMITA CORDONULUI DE EXPLOATARE DE LA ȘI)</p>
13	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRĂSOV	51+785	68+050	ASOCIEREA MARKOL ÎNSAȘT SANAYI TURİZM VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ - YAPRI MERKEZİNİ ÎNSAȘT VE SANAYI ANONİM ŞİRKETİ	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 4 SAMBATA DE SUS - MUNICIPIUL FAGARAS	16.266	12.94%	13.61%	2023	2028	2028	1198.106 MIL LEI FARA TVA	<p>CONTRACTUL A FOST SEMNAT ÎN DATA 17.11.2023 ÎN DERULARE.</p> <p>DURATA CONTRACT 168 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUȚIE - 36 LUNI ȘI PERIOADA DE GARANȚIE DE 120 LUNI. VALOAREA CONTRACTULUI 1.198.106.958,02 LEI. SUPERVIZORUL A EMS ORDNUL DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE, ÎNCEPAND CU DATA DE 15.01.2024.</p> <p>A FOST ÎNANITAT ȘIPE AVANZATE ÎN CTE ÎNTR-UNUL SEMNIA DIN 24.10.2024.</p> <p>ÎN DATA DE 06.02.2025 A FOST OBTINUT AVULUL CTE PENTRU PROIECTUL DE AUTORIZARE AL LUCRĂRIILOR DE CONSTRUIRE (PAC). LUNGIMEA ACESTEI SECȚIUNI DE AUTOSTRADA ESTE DE 37,4 KM.</p> <p>A FOST OBTINUTĂ AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 57/03.07.2025(ÎN) 2123/03/07.2025 NR. ÎNREGISTRARE ÎN CNAR 9277432/04.07.2025</p>
14	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+500	81+900	ASOCIEREA WERBLD SPA - TANCRAD S.R.L.	CONNETU - TIGUENI	SECȚIUNEA 3	37,4	11,58%	15,74%	ORDINUL DE ÎNCEPERE CU DATA DE 01.02.2023	2027	2027	5324 MIL LEI FARA TVA	<p>ÎN DATA DE 01.08.2022, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA SECȚIUNII 3 (CONNETU - TIGUENI) A AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI CU VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 5,323 MILIARDE DE LEI, FARA TVA. FINANȚAREA PROIECTULUI FINE ASIGURATA DIN FONDURI EUROPENE NEAMBURSABILE.</p> <p>CONTRACTUL ARE O PERIOADA DE PROIECTARE DE 12 LUNI ȘI O PERIOADA DE EXECUȚIE DE 45 DE LUNI.</p> <p>PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRIILOR ESTE DE 240 LUNI.</p> <p>LUNGIMEA ACESTEI SECȚIUNI DE AUTOSTRADA ESTE DE 37,4 KM.</p> <p>PRINCIPALELE LUCRĂRI PE ACEASTĂ SECȚIUNE SUNT:</p> <ul style="list-style-type: none"> 95 DE PODURI ȘI PASAJE TUNEI CU DOUA GALERII INDEPENDENTE, ÎN LUNGIME DE 2,7 KM/GALERIE MODULITER CONNETU ȘI MODULITER TIGUENI ECODUCT ÎN ZONA LOCALITĂȚII CALNEȘTI <p>A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE CU DATA DE 01.02.2023</p> <p>-A FOST EMISA HG NR.1024/29.09.2022 ȘI DECIZIA DE EXPLOATARE NR.14/03.02.2022 - PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUE CORDONUL DE EXPLOATARE AL LUCRĂRIILOR DE UTILITATE PUBLICĂ</p> <p>-A FOST EMISA HG NR.1202/21.12.2022 ȘI DECIZIA DE EXPLOATARE NR. 20/15.02.2024 - PENTRU ECODUCTUL CALNEȘTI</p> <p>PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA CONSTRUCȚIEI A FOST APROBAT ÎN NOIEMBRIE 2024. PROIECTUL TEHNIC DE EXECUȚIE A FOST APROBAT ÎN LUNA MARTIE 2025.</p> <p>AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 76/24.12.2024 ETAPA 1 - KM 59+800 - KM 71+500;</p> <p>AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 36/16.04.2025 ETAPA 1M - KM 46+400 - 58+400</p> <p>PENTRU URMATOARELE ETAPE DE AUTORIZARE, ESTE NECESARA REVIZUIREA ACORDULUI DE MEDIU ȘI REALIZAREA EXPLOATĂRIILOR SUPLEMENTARE</p>
15	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	13+170	44+500	ASOCIEREA MAPA ÎNSAȘT VE TICARET AS - CENGİZ ÎNSAȘT SANAYI VE TICARET AŞ.	BOITA-CORNETU	SECȚIUNEA 2	31.33	7.78%	10.97%	01.07.2022 - ORDIN ÎNCEPERE	2028	2028	4250,01 MIL LEI FARA TVA	<p>ÎN DATA DE 15.02.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRĂRI. DURATA DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE A ACESTEI SECȚIUNI ESTE DE 68 LUNI, DIN CARE 28 LUNI DURATA DE PROIECTARE ȘI 90 DE LUNI DURATA DE EXECUȚIE LUCRĂRII. DURATA DE GARANȚIE A LUCRĂRIILOR ESTE DE 120 DE LUNI. TRASEUL ARE O LUNGIME DE 31,33 KM. LARGA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NEAMBURSABILE. ADĂSTĂ SECȚIUNE CONTINE URMATOARELE LUCRĂRI PRINCIPALE: • AR DE PODURI ȘI VIADUCTE, • 7 TUNEURI CU LUNGIMI CURBURE ÎNTE 200 M ȘI SIBOM • ECODUCT ÎN ZONA LOCALITĂȚII LAZARET.</p> <p>-A FOST ACORDAT AVANS PENTRU ETAPA DE PROIECTARE.</p> <p>-A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE CU DATA DE 01.07.2022 - PENTRU CORDONUL ÎNȚAL.</p> <p>-A FOST EMIS ORDINUL NR. 2792/31.10.2024 DE CATRE MINISTERUL MEDIULUI, APULOR ȘI PADURILOR PRIVIND SOLICITAREA DEFINITIVĂ DIN ÎNCLAUȘTIREA DEFINITIVĂ ÎNRAZDĂRII DE CATRE CNAR SA.</p> <p>-A FOST ÎNCHIEIAT CONTRACTUL DE PRESTARE SERVICII PENTRU TEREN FORESTIER PLATAT PE BAZA UN BONTA EXPROPRIAT ÎN VEZDEREA CONSTRUCȚIEI AUTOSTRAZII SIBIU-PITESTI, SECȚIUNEA 2. BONTA CONSTITUIND ÎN VEZDEREA APROBĂRII DE CATRE SUPERVIZOR, PLANUL GENERAL DE MANAGEMENT AL TERENULUI.</p> <p>-S-A EMIS DECIZIA DE EXPLOATARE NR. 20/15.02.2024 PENTRU ECODUCT LAZARET</p> <p>-S-A EMIS AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 16/03.04.2024 PENTRU SECTOR 1 - KM 13+170 - KM 14+150</p> <p>-S-A EMIS AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 16/21.07.2025 SECTOR 2 KM 14+150 - KM 17+470 (VIADUCT, VIADUCT 3, VIADUCT 4 ȘI VIADUCT 5)</p> <p>-S-A EMIS AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 02/21.02.2025 TUNEI ROBESTI - ETAPA 1</p> <p>-ÎN DERULARE LUCRĂRI LA 3 VIADUCTE DE PE SECTORUL 1 ȘI 2 A ȘI TUNEI ROBESTI</p> <p>-S-AU EMIS AUTORIZAȚIILE DE CONSTRUIRE NR. 125/15.12.2025 SECTOR 3 KM 14+150 - KM 17+470; TRONSON ÎN KM 14+500 PANA LA KM 15+800 ȘI AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 116/15.12.2025 PENTRU SECTOR 3 VIADUCTUL 10 ȘI 11</p>

16	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT	0+000	22+000	NURUL INGAAT LE TICARET ANONIM (SIRETI)	SECTIUNEA I TARGU MURES - MIERCUREA NIBRAULUI SI LEGATURA LA A3 (2,4 KM)	SECTIUNEA I TARGU MURES - MIERCUREA NIBRAULUI SI LEGATURA LA A3 (2,4 KM)	24.4	28.98% (GENERAL) 25.54% (STADIU FIDIC LA DATA DE 31.12.2025)	24.4	25.54%	28.98%	25.54%	FARA ACTUALIZARE SI 10% CU ACTUALIZARE 20.96%	ETAPA DE PROIECTARE 31.05.2024 EXECUTIE LUCRARI ETAPA I - 15.05.2025 ETAPA II - 30.05.2025 ETAPA III - 25.07.2025	DECEMBRIE 2026	ANUL 2026	2461 MIL LEI FARA TVA	31.05.2024 - DATA DE INCERPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE 23.01.2025 - A FOST EMIS AVIZUL CTEI CNMIR PRINDE DOCUMENTATA TEHNICA PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE (PAC) INTARZERI DATORATE ANTREPRENORILOR IN ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A PROIECTULUI PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE; NEUTILIZAREA DE CARI SI ANTRENAREA A FUNCTIONILOR DE REFERINTA SA SI INTARZERI IN TRANSMITEREA PROGRAMELOR DE EXECUTIE REVIZUITE/ACTUALIZATE IN URMA OBSERVATIILOR SUPERVIZORILOR; A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA I - NR. 102/15.04.2025 15.05.2025 - DATA DE INCERPERE A PERIOADEI DE EXECUTIE LUCRARI A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA II - NR. 402/15.05.2025 30.05.2025 - DATA DE INCERPERE A PERIOADEI DE EXECUTIE LUCRARI A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA III - NR. 602/15.07.2025 25.07.2025 - DATA DE INCERPERE A PERIOADEI DE EXECUTIE LUCRARI RESPINGEREA DE CATRE SUPERVIZOR A PROGRAMELOR DE EXECUTIE REVIZUITE/ACTUALIZATE IN URMA OBSERVATIILOR SUPERVIZORILOR A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA III - NR. 602/15.07.2025 25.07.2025 - DATA DE INCERPERE A PERIOADEI DE EXECUTIE LUCRARI
17	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	81+000	91+761	PORR CONSTRUCT SRL	TIOVENI - CURTEA DE ARGES	SECTIUNEA 4	9.86	85.00%	9.86	76.30%	85.00%	76.30%	01.03.2023 - ORDIN INCERPERE	2027	ESTIMAT 2027	1678.87 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.11.2025 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L. CU PRETIU DE 1.678.871.321,77 LEI FARA TVA. DATA DE INCERPERE A LUCRARILOR 01.03.2027 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 60 DE LUNI, DIN CARE 50 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 10 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. OBIECTUL CONTRACTULUI IL REPREZINTA PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU CONSTRUCTIA AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 4 - TIOVENI - CURTEA DE ARGES IN LUNGIME DE 9,761 KM. INTRIG TRONSONUL ESTE AUTORIZAT.	
18	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT	181+195 (KM 89+000)	211+107 (KM 118+912)	ASOCIERIA S.C. SAAPF CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPECTION UMB S.R.L. - S.C. TENOSTRADE S.R.L.	SECTIUNEA III LEHIN - TARGU NEAMT	SECTIUNEA III LEHIN - TARGU NEAMT	29.912	7.00%	29.912	4.26%	7.00%	4.26%	DATA DE INCERPERE PROIECTARE: 01.02.2024 DATA DE INCERPERE LUCRARI: ETAPA I: 03.02.2025	10.11.2026	ESTIMAT 2026	1568 MIL LEI FARA TVA	A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA I, NR. 03 DIN 16.02.2025 DATA DE INCERPERE LUCRARI ETAPA I: 03.02.2025	
19	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	0+000	30+300	ASOCIERIA SAAPF CONSTRUCT SRL - SPECTION UMB SRL - TENOSTRADE SRL	SAUCESTI - TRIFESTI	LOT 1	30.3	42.00%	30.3	26.99%	42.00%	26.99%	02.05.2023	Aug-26	2026	1638.32 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE.	
20	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA LUGOI - DEVA	43+000	56+220	ASOCIERIA S.C. SPECTION UMB S.R.L. - S.C. TENOSTRADE S.R.L. - S.C. SA B.F.E. CONSTRUCT S.R.L. - EURO-ASFALT D.O.O.	MARGINA - HOLDEA SECTIUNEA E SI FINALEZARE SECTIUNEA D (KM 43+060 - KM 56+220)	LOT 2	13.16	49.43%	13.16	39.98%	49.43%	39.98%	27.11.2023, RESPECTIV 05.12.2023 - INCERPERE ACTIVITATE DE PROIECTARE IN DATA DE 29.04.2024 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU SECTIUNEA E1	SECTIUNEA E SI REST DE EXECUTAT DIN SECTIUNEA D (KM 43+060 - KM 56+220) - ESTIMAT SEPTEMBRIE 2026	SEPTEMBRIE 2026	VALOARE CONTRACT: 1.830 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 14.10.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL MAJOR DE INVESTITII: "AUTOSTRADA LUGOI - DEVA (ALZ) LOT 2 (KM 43+060 - KM 56+220) SECTIUNEA SI FINALEZARE SECTIUNEA D" VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.826.846.494,15 LEI FARA TVA. FINANTAREA ESTE ASIGURATA PRIN FIME. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 45 DE LUNI, DIN CARE 11 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 34 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 30 ANI. CONFORM CONDIȚIILOR DIN ACORDUL DE MEDIA A FOST PREVĂZUTĂ REZOLVAREA A SOLUȚIILOR ÎN CADRUL SECȚIUNII ÎN CONTEXTUL EVITĂRII PROBLEMEI DE STABILITATE SI A IMPACTULUI NEGATIV CU IMPLICAȚII MAJORE ASUPRA MEDIULUI. LUNGIMEA CILOR SOLUȚIILOR ÎN FI DE APROXIMATIV 2,13 KM. TUNELURILE VOR FI FORMATE DIN SOLUȚII UNIDIRECȚIONALE PREVALUTE PE RECARE CALE DE CIRCULAȚIE CU PLATFORMA DE 11,25 M. IN DATA DE 05.12.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE AL ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE. IN DATA DE 27.07.2023 C.N.A.R. S.A. A EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE NR. 1 DIN 10.08.2023, CONF. ART. 19, (DATA DE INCERPERE A CONTRACTULUI DE SUPERVIZARE).	

21	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	POD PESTE PRUT LA UNGHENI			S.C. NISS PROJECT EUROPE S.R.L.	POD PESTE PRUT LA UNGHENI	1	80%	45%	2016 - DEMABARE PROIECTARE POD UNGHENI; 2021 - DEMABARE PROIECTARE SI EXECUTIE SECTIUNEA IASI - UNGHENI	2021 - FINALIZARE PROIECTARE IASU-LEI; DEMABARE SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTIE POD UNGHENI	2026			151.81 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN 2024. PAC ETAPA 1 - PENTRU AUTORIZAREA LUCRARIILOR LA POD; ANDAT IN LUNA MARTIE 2025. PAC ETAPA 2 - PENTRU DRUMUL DE LEGATURA LA POD LIMBAZA A FI AVANSAT IN LUNA IANIE 2025 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE PENTRU FAZA 1 - APRILIE 2025, ORDINUL DE INCEPERE A LUCRARIILOR FINDI ESTIMAT A SE EMITE IN LUNA APRILIE 2025.
22	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	30-500	49-299	ASOCIERIA SAABPE CONSTRUCT SRL - SPEDITION LAMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	TRIFESTI-GHERAESTI	LOT 2	18.999	39.00%	17.87%	02.05.2023	8/1/2026	2026		1277.95 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 07.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR DE CONSTRUCTIE, SUPERVIZORUL DRDP IASI A EMS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCEPERE CU DATA DE INCEPERE 02.05.2023.
23	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	49-299	77-393	ASOCIERIA SAABPE CONSTRUCT SRL - SPEDITION LAMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	MIRCESTI-PASCANI	LOT 3	28.094	41.00%	16.56%	02.05.2023	8/1/2026	2026		1765.93 LEI FARA TVA	IN DATA DE 11.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR DE CONSTRUCTIE, SUPERVIZORUL DRDP IASI A EMS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCEPERE NR.1 CU DATA DE INCEPERE 02.05.2023 SUPERVIZORUL A ACORDAT ACCESUL PE SANITIER AL ANTREPRENDRILUI, INCEPAND CU DATA DE 04.05.2023
24	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	35-600	74-380	ASOCIERIA SPEDITION LAMB SRL - SAABPE CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADE SRL	DOMNESTI TARG - RACHIOUNI	LOT 2	38.78	95.00%	54.76%	03.05.2023	03.11.2025	2025		2485.159 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
25	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	74-380	96-902	ASOCIERIA SPEDITION LAMB SRL - SAABPE CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADE SRL	RACIOLUNI - MUNICIPIUL BACAU	LOT 3	21.522	70%	29.00%	03.05.2023	03.11.2025	2025		1679.768 MIL. LEI FARA TVA	CIRCULATIE DESCHISA PANA LA AGIUD