

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - DECEMBRIE 2023

AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAȚA PROIECTARE (P, PT)

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Până la km	Antreprenor	Sectorul	Total	Lungime km	Stadiu actual fac	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An de închidere	Unitate contract	Valoare proiect	Observații
1	AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAȚA PROIECTARE (P, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - BACĂU	D-000	162-070	PROIECTANT ANTERIOR: SEARCH CORPORATION& PROMACONS GROUP SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC - CONTRACT REZILAT	BRASOV - BACAU		162.57		0%						A FOST SEMNAT DE AMBELE PARTI ACORDUL PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE ÎN CADRUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII A FOST AVANȚATA ANALIZA MULTITERIALA ETAPA 2 "REGLARE PROCEDURA ATRIBUIRE ÎN DATA DE 30.05.2023 AU FOST DEȘCHISE OFERTELE PROCEDURI DE ACZIȘITE PUBLICA "FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE AUTOSTRADA BRASOV - BACĂU". PROCEDURA DE ATRIBUIRE ESTE ÎN DESFĂȘURARE
2	AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAȚA PROIECTARE (P, PT)	AUTOSTRADA	REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRĂZI			S.C. EXPAN S.R.L.	ELABORARE STUDIU DE DE FEZABILITATE SI STUDIU DE DE FEZABILITATE PRIVIND REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRADA			55%	45%	23.08.2022 ETAPA 1 ELABORARE STUDIU DE PREFEZABILITATE 01.05.2023 ETAPA 2 ELABORARE SF PENTRU NODURILE ROMANULI, PANTELIMON SI FOSTEA. 17.05.2023 PENTRU NODURILE UNGURENI, OVIȘNA, OMIȘNARA, CURILA, LUDUȘ, SANDULEȘTI, CRASNA, DEȘIMBANI, KOTIȘ	04.04.2026			5.500 MIL. LEI FARA TVA	PANTELMON: STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT SI AVANȚAT ÎN CADRUL CTE-CNAIR SA, CTE-MTI, CI. A FOST ATRIBUIT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUȚIE A NODULUI RUTIER. PANTELMON: STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT SI AVANȚAT ÎN CADRUL CTE-CNAIR SA, CTE-MTI, CI. FOȘTEA: STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT SI AVANȚAT ÎN CADRUL CTE-CNAIR SA SI ÎN CTE-MTI, ÎN CURS DE AVANȚARE. CI. CURILA: TEMELE DE PROIECTARE AFERENTE INVESTIGĂTORILOR DE TEREN SUNT APROBATE, ÎN CURS DE REALIZARE STUDIU DE TEREN LUDUȘ: STUDIUL GEOTEHNIC, STUDIUL ANHROLOGIC, STUDIUL TOPOGRAFIC FINALIZAT, A FOST OBTINUTĂ DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE, NU SE SUPUNE EVALUĂRII IMPACTULUI DE MEDIU, ÎN CURS DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SANDULEȘTI: STUDIUL GEOTEHNIC, STUDIUL ANHROLOGIC, STUDIUL TOPOGRAFIC FINALIZAT, ÎN CURS DE ELABORARE MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU, ÎN CURS DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE CRASNA: STUDIUL GEOTEHNIC, STUDIUL ANHROLOGIC SI STUDIUL TOPOGRAFIC FINALIZAT, A FOST OBTINUTĂ DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE, NU SE SUPUNE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, ÎN CURS DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE ADUJ: TEMELE DE PROIECTARE AFERENTE INVESTIGĂTORILOR DE TEREN SUNT APROBATE, ÎN CURS DE REALIZARE STUDIU DE TEREN DUMBRAVA: A FOST AVANȚATA AMENAJAREA NODULUI RUTIER ÎN SIGURANȚA CIRCULAȚIEI, ÎN CURS DE REALIZARE STUDIUL GEOTEHNIC, ÎN CURS DE FINALIZARE STUDIUL ANHROLOGIC, INVESTIȚIILE TOPOGRAFICE FINALIZATE, A FOST OBTINUTĂ DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE, ÎN CURS DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE OVIȘNA: A FOST AVANȚATA AMENAJAREA NODULUI RUTIER ÎN SIGURANȚA CIRCULAȚIEI, TEMELE DE PROIECTARE AFERENTE INVESTIGĂTORILOR DE TEREN SUNT APROBATE, A FOST OBTINUTĂ DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE ÎNTR-UNA OMIȘNARA: A FOST AVANȚATA AMENAJAREA NODULUI RUTIER ÎN SIGURANȚA CIRCULAȚIEI, TEMELE DE PROIECTARE AFERENTE INVESTIGĂTORILOR DE TEREN SUNT APROBATE, A FOST OBTINUTĂ DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE ÎNTR-UNA UNGURENI: A FOST OBTINUT DOCUMENTUL DE AVANȚARE AFERENT ASPECTELOR DE SIGURANȚA CIRCULAȚIEI, TEMELE DE PROIECTARE AFERENTE INVESTIGĂTORILOR DE TEREN SUNT APROBATE, ÎN CURS DE REALIZARE STUDIUL DE TEREN, A FOST DEPUȘA NOTIFICAREA DE MEDIU
3	AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAȚA PROIECTARE (P, PT)	AUTOSTRADA	A1 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 6 NODURI RUTIERE PE A1 SI A3 ÎN ZONA DE VEST A ROMÂNIEI	A1JM 326+155) - D1 7046CUGRI, A1JM 362+813) - DC 129SANTHUMAL, A1JM 485+020) - D3 BIREBECUȘ LA DȘM 450+10) - D1 600BETHAUZEN LA DȘM 528+009) - D1 600CUCUENI LA DȘM 519+08) - D1020RMOȘ	6 NODURI RUTIERE	60.00%	60.40%	22.04.2021	28.05.2025			2.46 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT ÎN DATA DE 17.03.2021.
4	AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAȚA PROIECTARE (P, PT)	AUTOSTRADA	A1, A2 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 3 NODURI RUTIERE PE A1, A2, A3 ÎN ZONA DE SUD EST A ROMÂNIEI	NOD RUTIER AUTOSTRADA A1 KM 73-100 CU DUNOF LA OMIȘTI; NOD RUTIER AUTOSTRADA A2 KM 90-100 CU D1 308 SI DN1A LA DRĂGOS VODĂ; NOD RUTIER AUTOSTRADA A3 KM 86-100 CU D1 101C LA GRĂUȘ (SECTOR BUCUREȘTI)	3 NODURI RUTIERE	90.00%	90.00%	24.06.2021	30.03.2026 CONFORM ACT ADIȚIONAL 27			1.37 MIL. LEI FARA TVA	STUDIILE DE FEZABILITATE AFERENTE CELOR 3 NODURI RUTIERE AU FOST AVANȚATE ÎN CTE-CNAIR, ÎN DATA DE 12.10.2022, ÎN CTE-MTI ÎN DATA DE 04.11.2022 SI ÎN CI ÎN DATA DE 15.12.2022. INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AU FOST APROBAȚI PRIN ORDINE DE ADMINISTRU.
5	AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAȚA PROIECTARE (P, PT)	AUTOSTRADA		D-000	100-140	SC CONSTRANS S.R.L.	TARGU NEAMȚ - IȘU (LETCANI) - UNGURENI		100.14								ÎN DATA DE 26.11.2024 A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL DE PREȘARE A CONTRACTULUI DE SERVICII NR. 02/2019/5/13.04.2021 CATRE CNR S.A.

