

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - DECEMBRIE 2025  
 DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI

Nr Ckt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizării	An declarării	Link șantier	Valoarea proiect	Observații
1	DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BACĂU - PATRA NEAMȚ	0+000	51+000				51								STUDIUL DE FEZABILITATE - ÎN PRINDUL APROBĂRII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE NR. 925/02.08.2024 IMPLEMENTAREA OBIECTIVULUI A FOST TRANSFERATĂ LA CNR.
2	DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - TÂRGIU JU	0+000	110+000	ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L.	CRAIOVA - TÂRGIU JU		110	80%	78.06%	ORDIN DE ÎNCEPERE 16.04.2025 - FĂRĂ PROIECTARE	24.10.2024 CONFIRM AA12			20.25 MIL LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 18.03.2021 CNR-A SEMNAT CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGĂTOR - ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L. VALORIAREA CONTRACTULUI ESTE DE 50.247.133,77 LEI FARA TVA. SUMA DE FINANȚARE 85% CONTRIBUȚIA UNORUI EUROPEEN DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI 15% CONTRIBUȚIE PROPRIE. ÎN DATA DE 16.04.2021 A FOST SEMNATĂ DE ÎNCEPUT (ORDINUL DE ÎNCEPERE) TERMINAȘ DE PREDARE AMC 1 (06.07.2021) A FOST DEPARTIT ÎN CALEA UNOR OBIECTIVE SPECIFICE DEPARTATE ÎN ZONĂ DE INTERES A DRUMULUI EXPRES. ÎN DATA DE 03.09.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC 1. ÎN DATA DE 21.09.2021 AU FOST TRANSMISE PRESTATORULUI OBSERVAȚII LA AMC 1 ÎN DATA DE 28.09.2021 A TRANSMIS AMC 1 REVIZUIT ÎN DATA DE 22.10.2021 A FOST REVIZUIT ÎN CADRUL CTE CNR-SEARCH VALORIAREA DE TRAGUȘ ȘI S. ÎN DATA DE 08.12.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC2. ÎN DATA DE 20.12.2021 AU FOST TRANSMISE PRESTATORULUI OBSERVAȚII LA AMC 2. ÎN DATA DE 06.01.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC2 REVIZUIT ÎN DATA DE 12.01.2022 UNITATEA DE IMPLEMENTARE A TRANSMIS SOLICITAREA CA TRE CTE CNR S.A. ÎN VEDEREA PROGRAMARII SEMNTEI PF AVIZARE AMC2. PRECIZĂRILE SUPPLEMENTARE - ÎN LUNA DECEMBRIE 2024 A FOST APROBATĂ FINANȚAREA ETAPEI DE PROIECTARE (ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A PROIECTULUI TEHNIC), EXECUȚIA LUCRĂRILOR URMÂND A ÎNTRA ÎN SPAȚIUL FINANCIAR ALOCAT ÎN CADRUL POT 2021-2027.
3	DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OAR - SATU MARE	0+000	10+000	S.C. CONSTRUCTII ERBASU S.A.	SATU MARE - OAR (GRANITA RO/HR)		10.9 KM DRUM EXPRES + 4.02 KM DRUM DE LEGATURA	0%	0%	AUGUST 2025 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. - P.7.E.	03.05.2025	ANUL 2025 - TERMEN FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE - 13.11.2025 CONF. AA NR. 20		720.487,74 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 31.10.2025 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRĂRI NR. 92/129525 ÎN DATA DE 12.12.2025 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE, CU DATA DE ÎNCEPERE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR 03.05.2027