

## SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - DECEMBRIE 2025

2.DRUMURI EXPRES  
DRUMURI EXPRES ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (SF, PT)

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceput	Data finalizari	An de inchidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii
1	DRUMURI EXPRES ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	ALTERNATIVĂ LA AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMȚ				AUTOSTRADA TARGU MURES - SIGHISOARA-MIERCUREA CIUC-TARGU SECUIESC-ONESTI-BACAU		203							3.55 MIL EURD FARA TVA (17290 LEI)	AUTOSTRADA TARGU MURES - SIGHISOARA-MIERCUREA CIUC-TARGU SECUIESC-ONESTI-BACAU (TARGU SECUIESC-BACAU SE SUPRAPUNE CU AUTOSTRADA BRADU-BACAU CCA 7004)
2	DRUMURI EXPRES ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES SATU MARE - BAIJA MARE			DRUM POD SRL	OAI - SATU MARE - BAIJA MARE		55				2025 - FINALIZARE SF 2025 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRIE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE				FAZĂ DE PROIECTARE ESTE ÎN DERULARE ÎN PARTENERIAT CU CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ - STUDIUL DE FEZABILITATE ESTE ÎN ETAPA FINALĂ DE REALIZARE. URMAȘII CA OUPA CĂȘTIGĂRII ACORDULUI DE MEDIU, SA SE PROCEDEZE LA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICE PRIN HG, ESTIMAT AUGUST 2025
3	DRUMURI DE MARE VITEZA ÎN FAZĂ PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DMV FILIASI - DRAGHETA TURNU SEVERIN			ASOCIERIA S.C. D P CONSULT S.A. - S.C. EPIRUS S.R.L. - S.C. GEOSLOGO SITE S.R.L. - SCA TEHNA&FIZESI		LOT 1	82	28%	16%	12.07.2023	18.04.2025			21.053 MIL LEI FARA TVA	A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU INVESTIȚIILE ARHEOLOGICE SI CEA PRIVIND ASANAREA TERENULUI DE MUNTII NEEXPLODATE - REVIZIE I. REVIZIILE ÎN URMA MODIFICĂRII DE TRASEU ÎN ZONA COȘRINȘI ȘIBAN. RIDICĂRILE TOPOGRAFICE SUNT FINALIZATE ÎN PROPORȚIE DE 100%. A FOST REVIZUITA TEMA DE PROIECTARE PRIVIND INVESTIȚIILE GEOTEHNICE ÎN URMA FINALIZĂRII RIDICĂRILOR TOPOGRAFICE, PE BAZA CADRĂ 5-AU EMS OBSERVATI. A FOST FINALIZAT STUDIUL ARHEOLOGIC ETAPA II. NOTIUNILE FUTURE AU FOST AVIZATE ÎN SENSA CĂ SIGURANȚA CIRCULAȚIEI ÎN DATA DE 15.10.2025. TEMA DE PROIECTARE PRIVIND INVESTIȚIILE GEOTEHNICE SE AJĂ ÎN ANALIZĂ, FINDER REVIZUITĂ PE BAZA ULTIMELOR OBSERVAȚII EMISE DE CĂTRE BENEFICIARTEMA DE PROIECTARE PRIVIND INVESTIȚIILE GEOTEHNICE A FOST APROBATĂ. PESTIVATORUL URMAȘII SA SE MOBILIZEZE PENTRU EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE
4	DRUMURI EXPRES ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - TULCEA (DOLA - CATALOI)	0+000	6+430	INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVILE INDUSTRIALE SA - CONTRACT PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC) SEMNAT ÎN LUNA IULIE 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 14.539.206,33 LEI FARA TVA)	BRAILA - TULCEA	LOT 1	61.63	40%	19%	1 Iunie 2020 - ETAPA PROIECTARE	"28.02.2022 (TERMEN INITIAL) 30.12.2026 (CONFORM AA NR.17)"			1074.75 MIL LEI FARA TVA	"ÎN DATA DE 02.08.2023 A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNAIR ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA - AMC1. ÎN DATA DE 07.12.2023 A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNAIR ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 2 - AMC2. ÎN DATA DE 07.08.2024 AU FOST AVIZATE ÎN CADRUL CTE DE SIGURANȚA CIRCULAȚIEI ÎNDRUMULI, DOTĂRILE SI DESCĂRCĂRILE TEMPORARE ALE DRUMULUI EXPRES. STUDIUL DE TEREN STUDIUL TOPOGRAFIC SI ARHEOLOGIC AU FOST FINALIZATE. MEDIUL ÎN DATA DE 05.05.2025 A FOST EMISA DECIZIA ETAPĂ DE ÎNCĂLZIRE DE CĂTRE ANMAP PRIN CARE SE DECIDE ÎNTOCMIREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI (RM) SI EVALUAREA ADECVATA (EA) ÎN DATA DE 06.07.2025 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC ÎN LUNA NOIEMBRIE 2025, AŪ AVUT LOC DEZBATERILOR PUBLICE PRIVIND DOCUMENTAȚIILE RM SI EA ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ESTE ÎN LUCRU"
5	DRUMURI EXPRES ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUZAU - BRAILA	0+000	11+661	INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVILE INDUSTRIALE SA - CONTRACT ELABORARE SF SI PT ÎN DERULARE (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.591.021,97 LEI FARA TVA)	BUZAU - BRAILA	LOT 1	111.66	40%	20%	01.04.2020 - ETAPA PROIECTARE	"29.06.2022 (TERMEN INITIAL) 22.12.2026 - (CONFORM AA NR. 20)"			1805.55 MIL LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 31.05.2023 A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNAIR ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA - AMC1. ÎN DATA DE 07.12.2023 A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNAIR ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 2 - AMC2. ÎN DATA DE 04.09.2024 AU FOST AVIZATE ÎN CADRUL CTE DE SIGURANȚA CIRCULAȚIEI ÎNDRUMULI, DOTĂRILE SI DESCĂRCĂRILE TEMPORARE ALE DRUMULUI EXPRES. STUDIUL DE TEREN STUDIUL TOPOGRAFIC SI ARHEOLOGIC AU FOST FINALIZATE. MEDIUL ÎN DATA DE 11.04.2025 A FOST EMISA DECIZIA ETAPĂ DE ÎNCĂLZIRE DE CĂTRE ANMAP PRIN CARE SE DECIDE ÎNTOCMIREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI (RM) SI EVALUAREA ADECVATA (EA) ÎN DATA DE 06.07.2025 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC ÎN LUNA DECEMBRIE 2025, VOR AVEA LOC DEZBATERILOR PUBLICE PRIVIND DOCUMENTAȚIILE RM SI EA ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ESTE ÎN LUCRU"

6	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OVIDIU (CONSTANTA) - TULCEA	0+000	121+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 13.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 37.864.656,26 LEI FARA TVA)	CONSTANTA - TULCEA		121	10%	13.84%	ORDIN DE INCERPERE 10.08.2020 - ETAPA PROIECTARE	"10.04.2022 (TERMEN INITIAL) 25.11.2026 (CF AA NR.131)	APRILIE 2024 - TERMEN FINALIZARE PROIECTARE	2664.38 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 26.04.2024 A FOST AVIZAT AMC 1 IN CADRUL CTE CNMIR S.A. IN DATA DE 02.09.2024 A FOST AVIZAT AMC 2 IN CADRUL CTE CNMIR S.A. IN DATA DE 17.04.2025 A FOST APROBATA TEMA INVESTIȚIILOR ARHEOLOGICE IAR PRESTATORII A DEMARAT ACTIVITĂȚILE ÎN TEREN IN DATA DE 09.05.2025 A FOST APROBATA TEMA TOPOGRAFICĂ IAR PRESTATORII A DEMARAT ACTIVITĂȚILE ÎN TEREN AII FOST APROBATE TEMA DE PROIECTARE PE SECȚIUNILE 2,5, TEMA DE PROIECTARE GEOTEHNICĂ ESTE ÎN CURS DE APROBARE PE SECȚIUNEA. PRESTATORII A DEMARAT ACTIVITĂȚILE DE INVESTIGAȚII GEOTEHNICE DE TEREN ÎN CADRUL SECȚIUNELOR APROBATE"
7	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PLOIESTI - GAESTI	0+000	76+000	SEARCH CORPORATION & MESA MICHENSCU MICHENSCU & S. MESA ENGINEERING CONSULTING INC. - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 55.86 MIL LEI FARA TVA)	PLOIESTI - GAESTI		85.17 KM +7 KM DRUM DE LEGATUNG CU DN 72	0%	0%	AUGUST 2020 - DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	18.02.2026 CF AA NR. 10		1673.37 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE ÎN DERULARE. PRESTATORII A TRANSMIS DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 ÎN DATA DE 09.11.2022, IAR ÎN DATA DE 13.01.2023 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ÎN CADRUL CTE CNMIR. A FOST SEMNAT ACTIUNAL PENTRU APLICAREA VERIFICĂRII DE CĂ TREBATORII A TRANSMIS TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIȚIILE DE TEREN, IAR ACESTE A AU FOST APROBATE DE CĂTRE BENEFICIAR. A FOST ÎNTOCMIT RAPORTUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA SIGURANȚEI CIRCULĂȚII (ESARU). PRESTATORII A OBTINUT CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA CJ DAMBOVIȚA SI DE LA CJ PRAHOVA. BENEFICIARUL EMIS ORDINUL DE MOBILIZAREA UTILITĂȚILOR COMUNICĂȚION TEHNICE ÎN DATA DE 18.07.2023. MODUL DE AMENAJARE AL NODURILOR A FOST APROBAT DE PRINCIPUL DE CĂTRE COMETA TEHNICA PENTRU SIGURANȚA CIRCULĂȚII RUTIERE. A FOST DEMARATA PROCEDURA PRIVIND OBTINEREA ACCORDULUI DE MEDIU - A FOST ÎNTRUS MEMORIU DE PREZENTARE LA ANMMP SI URMEAZA MEDIATIZAREA ANUNTULUI. ÎN PREZENT SE REALIZEAZA INVESTIȚII GEOTEHNICE - FORAJE.
8	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	AUTOSTRADA SUCEAVA - DN ÎN DRUM EXPRES ENDRY - FRONTIERA SIRET	0+000	55+700	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI PROIECT TEHNIC SEMNAT ÎN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 11.807.768,09 LEI FARA TVA (ACTUALIZAT ÎN DATA DE 2022))	SUCEAVA - SIRET	PENTRU FAZA URMATOARE OBIECTIVUL NR 8 (RAPORTUL ÎN 3 LOTURI DUPA COM. URMEAZA: LOT 1: KM 0+ - KM 18+600 LOT 2: KM 18+600 - KM 43+050 LOT 3: KM 43+050 - KM 55+700	55,7	SF: 100%	71%	OCTOMBRIE 2020	06.10.2022 (TERMEN INITIAL) 09.01.2026 (TERMEN ACTUAL CF AA NR. 26)	CONFORM DEZV APROBAT LA FAZA SF: 8,73 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.05.2025 A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNMIR SA STUDIUL DE FEZABILITATE. ÎN DATA DE 26.06.2025 A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE MTI STUDIUL DE FEZABILITATE. ÎN 20 IANUARIE 2025 BENEFICIARUL A SOLICITAT REPROIECTAREA SECȚIUNII SUCEAVA - DN ÎN DRUM EXPRES ÎN VEZEDINA FINANȚARII PRIN PROGRAMUL SAFE. ÎN DATA DE 27.11.2025 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE "DRUM EXPRES SUCEAVA - SIRET" ÎN CADRUL CTE CNMIR."	
9	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TISITA - ALBITA	0+000	140+835	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI PROIECT TEHNIC SEMNAT ÎN DATA DE 09.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 11.057.073,07 LEI FARA TVA)	TISITA - ALBITA		140,835	SF: 20%	0%	Aug 20	17.10.2022 (TERMEN INITIAL) 04.08.2026 (TERMEN ACTUAL CF AA NR. 18)	14727,51 MIL LEI FARA TVA (CF AMC 2)	"ÎN DATA DE 07.04.2023 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 1 ÎN CADRUL CTE CNMIR. ÎN DATA DE 13.03.2025 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 ÎN CADRUL CTE CNMIR. AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA, GALATI SI VASLUI. A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL TOPOGRAFIC. A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARHEOLOGIC. A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARHEOLOGIC. A FOST APROBATA RAPORTUL DE CERCETARE ÎN VEDEREA NODURILOR ÎN CURS DE APROBARE PE SECȚIUNEA. ÎN DATA DE 27.11.2025 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PE O PERIOADA DE 3 LUNI PENTRU REZOLVAREA PROBLEMEI PRIVIND PLATA STUDIULUI GEOTEHNIC."	
10	DRUMURI DE MARE VITEZA ÎN FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DNV DOMAGNEA - CARABENBES			ASOCIEREA PROIECT-CONSTRUCT REGIONA TRANSILVANA S.R.L. - PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L. - EAST WATER ENGINEERS S.R.L.			45	5%	5%	"ÎN TERMEN DE 90 DE ZILE DE LA SEMNAREA ACCORDULUI CONTRACTUAL, SUPERVISORUL VA FI ÎNTE ODINAL ADMINISTRATIV DE INCERPERE AL LUCRĂRIILOR CU MENȚIONAREA DATEI DE ÎNCERPERE. PANA LA ACEASTA DATA, ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERPERE, NU A FOST EMIS 10.10.2023"	10.10.2025		22.29 MIL LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 18.09.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICIU ÎN DATA DE 02.10.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE AL CONTRACTULUI. ÎN DATA DE 10.10.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE ÎNCERPUT. ÎN DATA DE 09.04.2024 PRESTATORII A TRANSMIS AMC 1 ÎN DATA DE 18.07.2024 A FOST EMIS AVIZUL CTE CNMIR NR 5668. ÎN DATA DE 24.07.2025 A FOST OBTINUT AVIZUL PENTRU ETAPA AMC 2 CTE CNMIR S.A. NR. 5945/24.07.2025 (LOT 2 - SAT BĂTRÂN - CARABENBES (DM-0+000) - KM 106+486/106+306) ÎN CURS DE ANALIZA TEMA DE PROIECTARE PRIVIND REALIZAREA STUDIILOR DE TEREN
11	DRUMURI DE MARE VITEZA ÎN FAZA PROIECTARE (SF_P1)	AUTOSTRADA	DNV DROBETA TURNAI SEVERIN - DOMAGNEA	0+000	63+210	ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL S.A.S. - E.C. PRIMACONS GROUP S.R.L. - ECO GEODIUM S.R.L.		LOT 2	63,2	30%	21%	27.07.2023	02.09.2026	35.769 MIL LEI FARA TVA	A FOST FINALIZAT STUDIUL ÎN VEDEREA NODURILOR DE MUNTIE NEEXPLOATA. A FOST FINALIZAT STUDIUL ÎN VEDEREA NODURILOR DE MUNTIE NEEXPLOATA. A FOST NOTIFICATA PRINCEPII OBTINEREA ACCORDULUI DE MEDIU LA ANMMP. SE LUCREAZA LA ÎNTOCMIREA MEMORIALULUI DE MEDIU. A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE. STUDIUL TOPOGRAFIC A FOST FINALIZAT. STUDIUL DE TRAFIC A FOST FINALIZAT. STUDIUL ARHEOLOGIC A FOST FINALIZAT. SE ÎNTOCMESTE RAPORTUL FINAL. STUDIUL GEOTEHNIC A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE GEOTEHNICĂ REVIZUITĂ PENTRU SECȚIUNILE 1, 2, 3, 4, 5, 6, SE REALIZEAZA STUDIUL GEOTEHNIC PE SECȚIUNEA APROBATE. NODURILE RUTIERE AU FOST APROBATE ÎN CADRUL CT SIGURANȚA CIRCULĂȚII	

12	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	CLUJ - DEJ	0+000	69+515	ASOCIERIA SPECIALIST CONSULTING S.R.L. - SPECIALIST SMART GROUP S.R.L. - PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L.				69.5	10%		03.03.2025	03.12.2026		6.853,60 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 23.12.2024. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE IN DATA DE 03.03.2025. A FOST AVIZATA DOCUMENTARIA ANALIZA MULTICRITERALA DE TRASEU ETAPA 1 IN CADRUL CTE CNMR. PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTARIA ANALIZA MULTICRITERALA DE TRASEU ETAPA 2, IAR BENEFICIARUL A EMIS OBSERVATI PENTRU ACEASTA
13	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUCURESTI-TARGOVISTE	0+000	62+210	TFP INGINERIE S.R.L.				62.21	60%	41.00%	ORDIN DE INCERPERE ETAPA 1 - STUDIUL DE FEZABILITATE - 14.02.2022 ORDIN DE INCERPERE ETAPA 2 - STUDIUL DE FEZABILITATE -09.01.2023	23.04.2025		11.516 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 25.11.2021, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL ***** ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU DRUM EXPRES BUCURESTI-TARGOVISTE***** CU S.C. TFP INGINERIE S.R.L. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU ETAPA 1 - STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU DATA DE 14.02.2022. IN DATA DE 07.07.2022 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN C.T.E. - C.N.A.I.R. S.A. IN DATA DE 06.08.2022 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN C.T.E. - IN.1. IN DATA DE 28.11.2022, STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT DE CATRE MINISTERUL FINANTELOR, FIIND PROPUIS SPRE ANALIZA, DRUMUL EXPRES LA FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU ETAPA 2 - STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU DATA DE 09.01.2023. IN DATA DE 12.10.2023 A FOST AVIZAT AMC1. IN DATA DE 15.12.2023 A FOST AVIZAT AMC 2, IN CADRUL CAREIA A FOST PROPUA IN ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, VARIANTA 3 (PORTOCALUI, LA PROFIL DE DRUM EXPRES CU 2 BENZI DE CIRCULATIE PE FIECARE SENSI, CU MENTIUNEA CA PE TRONSONUL CUPRINS INTRE INTERSECTIA CU AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI INTERSECTIA CU DRUMUL NATIONAL INDA SA SA REZERVA CALDARUL DE EXPLOANRE CARE SA PERMITA SUPLEMENTAREA LATERIBARA CU INCA O BANDA PE FIECARE SENS. STUDIUL PRINDO DEMANARA TENDINLU SA A FINALIZAT. STUDIUL TOPOGRAFIC A FOST FINALIZAT. STUDIUL ARHEOLOGIC A FOST FINALIZAT. SUNT IN CURS DE REALIZARE INVESTIGATIILE DE TEREN GEOTECNIC PENTRU GROUPELE DE IMPRUMIAT. AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM DE CATRE CJ DAMBOVITA SI CJ ILFOV SI SUNT IN CURS DE OBTINERE AVIZELE SOLICITATE PRIN ACESTEA.
14	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	CAMANSEBES-LUGOJ			INGINERIEA SPECIALIZADA OMRACIVIL E INDUSTRIAL S.A. - MADRID - SUCCURSA LA BUCURESTI (ROMANIA) S.A.				50	15%	15%	20.01.2025	20.10.2026		16.070 MIL LEI FATA TVA	CONTRACTUL DE SERVICII A FOST SEMNAT IN DATA DE 05.12.2024 IN DATA DE 20.01.2025 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE 21.01.2025 APROBARE EXPERTI NON-CHEIE SI ALTI EXPERTI 31.01.2025 APROBATA METODOLOGIA PRIVIND ELABORAREA AMC1 SI AMC2, CAMERA DE DATE 05.03.2025 A FOST APROBAT STUDIUL ARHEOLOGIC ETAPA 1 03.04.2025 A FOST AVIZAT AMC1 - AVIZ NR. 5844/03.04.2025 24.07.2025 A FOST AVIZAT AMC2 - AVIZ NR. 5844/24.07.2025 IN DATA DE 04.08.2025 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARHEOLOGIC IN PREZENT, SUNT IN ANALIZA TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL TOPOGRAFIC SI STUDIUL GEOTECNIC SUNT IN CURS DE REALIZARE INVESTIGATIILE DE TEREN GEOTECNIC LIVRABIL INTERMEDIAR 1 APROBAT IN 11.12.2025 (92/146715) LIVRABIL INTERMEDIAR 2 APROBAT IN 01.12.2025 (92/146759) RAPORT MONITORIZARE FORANE APROBAT IN 08.12.2025 (92/146656) CERTIFICAT DE URBANISM NR.30/09.10.2025 - LUGOJ CERTIFICAT DE URBANISM NR. 38/09.09.2025 - CAMANSEBES