

## SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - DECEMBRIE 2025

## DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE

Nr C/1	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorial	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizării	An de declinare	Link santier	Valoarea proiect	Observatii
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES ARAD - ORADEA	0+000	33+700	ASOCIEREA SC PRECON TRANSLIVANIA SRL - AUTOMAGISTRAL PVIDEN SRL		LOT 1	33.7	0%	0%	2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC PENTRU AUTOMAGISTRALA CONSTRUCTIEI SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE 2024 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR EXECUTIE LUCRARI 2025 - SEMNARE CTR EXECUTIE LUCRARI ORDIN DE ÎNCEPERE LUCRARI 01.03.2027	2029	2029		2.32 MIL LEI FARA TVA	<p>FINANȚARE - PRIN 2024-2027 FAZA PROIECTAREI, PROGRAMUL FINANȚAR 2021-2027 ÎN TRAIUL EXECUTIEI TICARET, PROCESURILE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE EXECUTIE ÎN DRUMURI. LOT 1 - LUNGIME: 33,7 KM, VALOARE ESTIMATA: 2.382.50 MIL LEI FARA TVA, TERMEN DEPLINIRE OFERTE: MAI 2024. LOT 2 - LUNGIME: 39,7 KM, VALOARE ESTIMATA: 3.415.93 MIL LEI FARA TVA, TERMEN DEPLINIRE OFERTE: MAI 2024. LOT 3 - LUNGIME: 47,07 KM, VALOARE ESTIMATA: 3.547.94 MIL LEI FARA TVA, TERMEN DEPLINIRE OFERTE: MAI 2024.</p> <p>ÎN DATA DE 22.02.2024 A FOST LANȘATA PROCEDURA PENTRU "EXECUTIE LUCRARI DRUM EXPRES ARAD - ORADEA LOT 1", TERMEN DEPLINIRE OFERTE - 32.06.2024. (ENIG0535)</p> <p>ÎN DATA DE 14.02.2025 A FOST DESEMNAT CĂȘIGĂTORUL PENTRU LOTUL 1 AL DRUMULUI EXPRES ARAD-ORADEA, FUND VORBA DESPRE ASOCIEREA PRECON TRANSLIVANIA SRL - AUTOMAGISTRAL PVIDEN SRL. TERMEN ESTIMARE SEMNARE CONTRACT TRIM 1 2025</p> <p>ÎN DATA DE 22.03.2024 A FOST LANȘATA PROCEDURA PENTRU "EXECUTIE LUCRARI DRUM EXPRES ARAD - ORADEA LOT 2", TERMEN DEPLINIRE OFERTE - 29.07.2024. (ENIG0576)</p> <p>AU FOST DEPUSE 8 OFERTE:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NUNCI ÎNSAȘI VE TICARET A.S</li> <li>2. CONSTRUCTIE EBRASU LEADER/CONEXLEX</li> <li>3. DRUM ASFALT (LEADER)/AUTOMAGISTRAL PVIDEN</li> <li>4. ONUR TRAHNUTI/RAVNA/CONEXART TICARET VE SANAYI A.S. LEADER/STRACO HOLDING</li> <li>5. IC ICTAȘ ÎNSAȘI SANAYI VE TICARET A.S. (LEADER)/ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA</li> <li>6. MARYOL ÎNSAȘI SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. (LEADER)/LONG ÎNSAȘI SANAYI VE TICARET A.S.</li> <li>7. DOLATIN ÎNSAȘI TICARET VE SANAYI A.S. (LEADER)/INRAVIS S.R.L.</li> <li>8. BOZ ART (LEADER)/P GROUP JSC/TRACE GROUP HOLD</li> </ol> <p>TERMEN ESTIMARE FINALIZARE PROCEDURA: APRILIE 2025</p>
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0+000	10+770	ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL LEADER DE ASOCIERE: SPEDITION LAMB TEHNOSTRADE S.R.L.	BRAILA - GALATI	LOT 1	10.77	95.50%	82.87%	01.02.2021 - ETAPA PROIECTARE, 10.01.2022 ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI ÎN BAZA AC 76/24.12.2021	23 DECEMBRIE 2025	ANUL 2025		371.42 MIL LEI FARA TVA - ÎNTRAL 449.425 - CONFIRMAT	<p>ÎN DATA DE 15.04.2021, CNAI A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI" CU ASOCIEREA SC SA &amp; PE CONSTRUCT SRL (LEADER DE ASOCIERE) - SPEDITION LAMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 371.456.331,29 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NEAMABILISABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 36 LUNI, DIN CARE 20 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 16 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR. PERIOADA DE GARANȚIE ESTE DE 120 DE LUNI. A FOST AVIZAT PTE ÎN CADRUL CTR CNAI SA ÎN LUNA NOV. 2021. A FOST OBTINUTĂ AC NR. 76/24.12.2021 ETAPA 1, KM 2+800- KM 9+405. S A OBTINUT AC NR. 65/20.12.2022 PENTRU ETAPA 1, S A OBTINUT AC NR. 07/13.03.2023 ETAPA 1.</p> <p>AAJ03.10.2022 PRIN CARE A FOST INTRODUS ÎN CONTRACT VALOAREA A REZERVEI DE ÎMPLEMENTARE PENTRU REECHIBRAREA CONTRACTULUI PREVĂZUTA DE OUG 64/2022</p> <p>AAJ23.09.2023 - ÎNSERAREA MODIFICĂRIILOR ADUSE DE OUG 64/2022, OUG 64/2023 ȘI RESPECTIV PRIN OUG PRIN 66/2023 CARE PREVĂZD OBLIGATIVITATEA LEGALA DE CLARIFICARE A MODALITĂȚII DE UTILIZARE A REZERVEI DE ÎMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE ASA CUM A FOST CONSTITUITĂ PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 1 LA CONTRACT.</p>