

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - DECEMBRIE 2025
 DRUM NATIONAL
 DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii
1	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN79	4+150	107+745	ASTALDI S.P.A.	ARAD - OKADEA, KM 4+150 - KM 107+745		103.55	98%	98%	03.02.2009	REZILIAT	IN FOLOSINTA		266.31 MIL LEI FARA TVA	PROBLEME: CONTRACTUL A FOST REZILIAT DE CATRE BENEFICIAR IN DATA DE 02.10.2020 DATORITA INTARZIERILOR SI NEECUCITARI LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT DE CATRE ANTREPRENOR. 1. NEECUCITAREA LUCRARILOR PENTRU POSUL DE LA KM 4+1435 2. INTARZIEREA FINALIZARI EXECUTIEI LUCRARILOR IN DATA DE 26.04.2023 A FOST EMISA HOTARAREA ARBITRALA FINALA IN CADRUL DOSARULUI ICC 25700/HBN.
2	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN62	1+350	44+600	ASOCIETEA S.C. ALICOR TRADING S.R.L. - IMPRIESA DE CONSTRUCII ING. E. MANTOVAN S.P.A. - S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	ALEXANDRIA - TURNU MAGURELE		45.95	95.25%	87.00%	07.09.2022	12.11.2025	SUB TRAFIC		126.323 MIL LEI FARA TVA - VALOAREA PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU AMBELE SECTOARE	*TORIONILE DE INCERCARE A EXECUTIEI LUCRARILOR A FOST EMIS IN DATA DE 07.09.2022, IAR PREDAREA AMPLASAMENTULUI AVUT LOC IN DATA DE 13.09.2022 CONFORM AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022. A FOST EMISA DE CATRE MTI AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA I KM 2+100 - KM 4+600 SI KM 49+194 - KM 52+649; AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE ETAPA II - 32/13.06.2024 A FOST OBTINUT AVULUL CTE NR.5207 IN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE. HG-UL DE EXPLOATARE NR. 480/2023 SI DECIZIA DE EXPLOATARE NR. 1024/10.08.2023 IN DATA DE 27.11.2023 A FOST INCEIAT ACTUL ADITIONAL NR.3 PRIN CARE AU FOST SCADASE, ATAT FIZIC CAT SI VALORIC, LUCRARILE DE PODURI AFERENTE KM 19+083 SI KM 49+351.*
3	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN62	49+194	52+649	ASOCIETEA S.C. ALICOR TRADING S.R.L. - IMPRIESA DE CONSTRUCII ING. E. MANTOVAN S.P.A. - S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	TURNU MAGURELE - PORT TURNU MAGURELE		3.455	95.25%	87.00%	07.09.2022	12.11.2025	SUB TRAFIC		126.323 MIL LEI FARA TVA - VALOAREA PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU AMBELE SECTOARE	*TORIONILE DE INCERCARE A EXECUTIEI LUCRARILOR A FOST EMIS IN DATA DE 07.09.2022, IAR PREDAREA AMPLASAMENTULUI AVUT LOC IN DATA DE 13.09.2022 CONFORM AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022. A FOST EMISA DE CATRE MTI AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA I KM 2+100 - KM 4+600 SI KM 49+194 - KM 52+649; AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE ETAPA II - 32/13.06.2024 A FOST OBTINUT AVULUL CTE NR.5207 IN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE. HG-UL DE EXPLOATARE NR. 480/2023 SI DECIZIA DE EXPLOATARE NR. 1024/10.08.2023 IN DATA DE 27.11.2023 A FOST INCEIAT ACTUL ADITIONAL NR.3 PRIN CARE AU FOST SCADASE, ATAT FIZIC CAT SI VALORIC, LUCRARILE DE PODURI AFERENTE KM 19+083 SI KM 49+351.*
4	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7C	104+100	180+800	RUTIERA CONEX XXI S.R.L.	TRANSFAGARASAN		26.7	DALI: 70%	DALI: 25%	01.04.2024	01.05.2025 (TERMEN INITIAL) 30.03.2026 (TERMEN ACTUAL CONFORM AA3)			8.409 MIL LEI FARA TVA	A FOST EMISA DECIZIA ETAPAI DE EVALUARE INITIALA DE CATRE ANPAR, IAR PROIECTANTUL ELABOREAZA MEMORIIILE DE PREZENTARE PROIECTANTUL A FINALIZAT SI TRANSMIS EXPERTIZATEI TEHNICE, STUDIUL TOPOGRAFIC, STUDIUL GEOTEHNIC SI PROIECTUL GEOTEHNIC IN PREZENT PROIECTANTUL ELABOREAZA DOCUMENTATIYA PRIVIND ACORDAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE
5	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN73	13+800	128+250	ASOCIETEA AZVI SA - STRACO GRUP SRL TRACTEEL	MODERNIZARE: PITESTI - CAMPULUNG - BRASOV / KM 13+800 - KM 42+950, KM 54+050 - KM 128+250		103.25	68.00%	52.10%	19.05.2014	DECEMBRIE 2023		http://www.craider.ro/ www.comunic.ro/ www.prima.ro/ www.informatica.ro/ www.romania.ro/ www.romania.ro/ www.romania.ro/ www.romania.ro/ www.romania.ro/ www.romania.ro/ www.romania.ro/	275.86 MIL LEI FARA TVA	LA ACEASTA DATA SE EXECUTA LUCRARI DE CONSOLIDARE INCEPAND DE LA KM 92+500, PENTRU MICROPILOTI SI FUNDATI ADJACENTE DE PARAPET PROGRES FIZIC: 90%, PROGRES FINANCIAR: 80% A FOST SEMNAT ACORDUL CONTRACTUAL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU LOTUL 1 KM 54+050-KM 92+000 CAMPULUNG MUSCEL-FUNDATA, IN 06.08.2024. ANTREPRENOR: ANTREPREZIDA DE REPARATI SI LUCRARI AL CALI VALDARCA INVESTITII S.R.L. (SOCIETATE SA) A FOST EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERCARE A LUCRARILOR SI DATA DE INCERCARE 14.10.2024. A FOST PREZENT AMPLASAMENTUL LA DATA DE 14.10.2024. LA DATA DE 14.10.2024. LA DATA CURENTA SE EXECUTA LUCRARI DE CONSOLIDARE: MAINPUSCOTI, PILOTI FORATI SI FAP -URIL, BUGIULA TRINGHELEASA, KM 59+050 - 90+190. PROGRES FIZIC: 56,70%, PROGRES FINANCIAR: 34,59 %

6	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	51-041	109-905	ASOCIERIA ESTA INGAAT SANAYI LOJISTIK VE OTO TICARET ANONIM SIRKETI - GUN AL MADEKULUR INGAAT NAKLIE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	SEKTOR 2: TARGOVISTE - SRINIA KM 51-041 - KM 109-905 DRUM LA 2 BEND DE CIRCULATIE	SECTOR 2	57.474	7% ATENTIV LUCR AUTORIZATE IN ET 1 - POD KM 63-860 (63-864) PESTE PARAUU BOZDEU LA PUCIOASA	8.50%	ORDIN INCERPERE PROIECTARE 16 OCTOMBRIE 2023	10.07.2028	1158 MIL LEI FARA TVA	DOCUMENTATIA PAC A FOST AVIZATA IN CADRUL SEMTELII CTE CNAR DIN DATA DE 05.12.2024. A FOST EMISA H.C. NR. 1588/12.12.2024 (PUBLICATA IN MD-RO, PARTEA I, NR. 126/12.12.2024, ALI CARE ANEXE AU FOST PUBLICATE IN MD-RO, PARTEA I, NR. 206/03 PRINDRE DECLANSAREA PROCEDURII DE EROPIRIRE A TUTUROR IMOBILILOR PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUE CONDICIILE EROPIRIREI AL LUCRARI DE UTILITATE PUBLICA DE INTERES NATIONAL. A FOST EMISA DECIZIA DE EROPIRIRE NR. 382/03.02.2025, PENTRU IMOBILIILE PROPRIETATE PRIVATA, ARIATE PE REAZA LOCALITATII ANONASIA, COCESTI, VULCANI - PANDELE, BRANESTI, PUCIOASA, MOTAREN, FENI, BUCSUMENI, PIETROSTI SI MORDENI DIN JUDETUL DAMBOVITA SI SRINIA DIN JUDETUL PRAHOVA. IN PERIOADA DE PROIECTARE, PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE (PAC), AU FOST FALINT INTREPRINDERE DE CATRE ANTREPRENOR, DEMERSURI PENTRU INDOCARREA DOCUMENTATIEI TEHNICE SI DE OBTINEREA A TUTUROR AVIZELOR SOLICITATE IN CONJUNCTIVITATE CU CERTIFICATUL DE URBANISM. PROIECTAREA LA NIVEL DE PTE - PENTRU ETAPA 2, KM 51-041 + KM 70-240; ETAPA 3, KM 90-400 + KM PROIECTAT 108-737 SI ETAPA 4, KM 70-240 + KM 90-400) SECTORIULUI DE DRUM TARGOVISTE - SRINIA ESTE IN CLASA DE LABILITARE, FINE INTREPRERE DE CATRE ANTREPRENOR DEMERSURI DE REVIZIE A DOCUMENTATIEI LUAND IN CONSIDERARE OBSERVATIILE EMISE PRINDRE PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE. IN CEEA CE PRIVESTE ETAPA 1 - A FOST EMISA DE MFI, AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 65 DIN 14.07.2025 - POD KM 63-860 (KM 63-864) PESTE PARAUU BOZDEU LA PUCIOASA. DOCUMENTATIA PTE A FOST AVIZATA IN CTE CNAR IN DATA DE 24.07.2025. DATA DE INCERPERE A EXECUTIEI LUCRARIILOR IN ETAPA 1 - POD KM 63-860 (63-864) PESTE PARAUU BOZDEU LA PUCIOASA CONFORM AC NR. 61 DIN 16.07.2025, 04.08.2025	
7	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	0-000	44-130	ASOCIERIA ESTA INGAAT SANAYI LOJISTIK VE OTO TICARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - GUN AL MADEKULUR INGAAT NAKLIE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	LOT 1	LOT 1 (SECTOR 1) BALDANA - TARGOVISTE KM. 0-000 - KM 44+130 LANGRILE LA 4 BEND DE CIRCULATIE	44.13	7.50%	12.00%	ORDIN INCERPERE 1 MARTIE 2023	01.01.2027	869.18 MIL LEI FARA TVA	"LOTUL 1 - IN DATA DE 17.01.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR. 02/4489 CU ASOCIERIA ESTA INGAAT SANAYI LOJISTIK VE OTO TICARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTI CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - GUN AL MADEKULUR INGAAT NAKLIE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI IN DATA DE 20.11.2024 SA DEFINIT AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.86 PENTRU PISTE SI POD SI PODDA DE LA 6+200. NOTARIAN NR. 1459/2024 PRINDRE DECLANSAREA PROCEDURII DE EROPIRIRE A TUTUROR IMOBILILOR PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUE CONDICIILE EROPIRIREI AL LUCRARI DE UTILITATE PUBLICA DE INTERES NATIONAL - PHEIARA ANONASIA ADMINISTRATIV A FOST FACUTA LA DATA DE 13.11.2025, CONFORM DECIZIEI DE EROPIRIRE NR. 174 DIN 20.02.2025. IN DATA DE 20.11.2024 A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.86/20.11.2025 PENTRU SECTORUL DE DRUM 0+135-4+100 SI PODDA DE LA 6+200. IN DATA DE 15.10.2025 A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.94/15.10.2025 PENTRU SECTORUL DE DRUM 4+740 - 44+130."	
8	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	30-950	52-350	ASOCIERIA COSEDI S.P.A.S.C. BT INVEST S.R.L.-CHIRLUI ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE S.C. TOTAL ROAD S.R.L.	PROIECTARE SI EXECUTIE LANGRILE LA 4 BEND DIN BALDANA (TITL)		21.4	95.00%	76.01%	01.09.2022	APRILIE 2026	242.36 MIL LEI FARA TVA	IN URMA CONSTITUIRII/PREZENTARI DE CATRE ANTREPRENOR SI A APROBAREI DE CATRE JEFETI/CARII A AUTORITATII CONTRACTANTAT, IN DATA DE 18.08.2022, A INSTRUMENTATULUI DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE, SUPERVIZOAREA INAINTAT IN DATA DE 25.08.2022, ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERPERE DE CATRE ANTREPRENOR, CU NOTIFICAREA DATEI DE 01.09.2022 CA DATA DE INCERPERE PENTRU ACORDUL CONTRACTUL NR. 02 / 21370 DIN 22.03.2022 "PROIECTARE SI EXECUTIE LANGRILE LA 4 BEND DIN BALDANA - TITL KM 30-950 - KM 52-350" PROIECTUL TEHNIC A FOST APROBAT DE BENEFCIAR IN DATA DE 23.03.2023 SUPERVIZORUL A CONSTATAT ANTREPRENORUL IN DATA DE 04.10.2023, PROIECTUL TEHNIC VGZAT CU "BUN DE EXECUTIE". IN PREZENT CONTRACTUL SE AFLA IN PERIOADA DE EXECUTIE	
9	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN66	106-220	106-965	REABILITARE DN66 PRIN REAMENAJAREA SECTORULUI CUPRINS INTRE KM 106-000 - KM 106-965 IN VEDEREA CONSTRUIRE UNUI POD NOU PESTE JUU DE LA MERLA KM 106-920 REAMENAJARE SECTOR KM 106-220 - KM 106-9			1.325	99.00%	94.68%	12.11.2020	23.03.2023	ANNA 2023	27.939 MIL LEI FARA TVA (INCLUSIV ACTUALIZAREA PRETURILORE)	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 02.11.2020. EXCLUSIV PERIOADA DE TRAFIC PRINDRE, DE REGULA, CUPRINDA IN PERIOADA 15.11 - 15.03), CU D PERIOADA DE DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 12 LUNI. GARANTEE A LUCRARILORE ACORDATA DE EXECUTANT DE 66 LUNE (6 ANI). AU FOST APROBATE SITUATIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 671.083,83 LEI FARA TVA, NR. 2 - 991.685,77 LEI FARA TVA, NR. 3 - 468.537,52 LEI FARA TVA, NR. 4 - 441.041,53 LEI FARA TVA, NR. 5 - 5.308.052,41 LEI FARA TVA, NR. 6 - 2.038.982,24 LEI FARA TVA, NR. 7 - 7.038.950,86 LEI FARA TVA, NR. 8 - 7.038.948,08 LEI FARA TVA, NR. 9 - 524.202,09 LEI FARA TVA, NR. 10 - 1.464.405,18 LEI FARA TVA. TOTAL VALOARE (INCLUSIV ACTUALIZARE PRETURI) - 26.788.045,68 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 493/14.12.2022 AVAND CA OBIECT EXECUTIE LUCRARI SUPPLEMENTARE SA ACESTI OBIECTIV, CONFORM DOCUMENT DE AVANARE CTE-CNAR, PRETUL CONTRACTULUI FINO DE 1.151.772,54 LEI FARA TVA, DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILORE FINO DE 3 LUNI. AU FOST APROBATE SITUATIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 964.872,09 LEI FARA TVA, NR. 2 - 186.785,04 LEI FARA TVA, TOTAL VALOARE - 1.151.772,54 LEI FARA TVA. LUCRARE DE EXECUTIE PENTRU INTREGUL OBIECTIV AU FOST FINALIZATE, URMANDO SA SE EFECTUEZ INPECTIILE PRELIMINARE IN VEDEREA EFECTUARI RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILORE. SA AU SOLICITAT UNELI REEMERITUR, CONSTRUCTIBILOR, CONSTRUCTIBILOR EFECTUANDU-LE IN TERMINUL STABILIT DE COMISE. AU FOST SEMNATE SI AMPLASATE PROCESULI VERBALE DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILORE NR. 177573/08.2023 SI RESPECTIV NR. 180/30.08.2023 PENTRU CELE 2 CONTRACTE DE LUCRARI.
10	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN1L	60-165	76-277	ASOCIERIA S.C. LEMACONS SRL S.E.C. CITADINA 98 SA SI TRAMECO SA.	MODERNIZARE DN 2L, SOVETIA LEPSA, KM 60-165 - KM 76-277		16.112	PROIECTARE IN DERULARE	93%	ORDINUL DE INCERPERE PENTRU PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.09.2020	DECEMBRIE 2025	DECEMBRIE 2025	121.72 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 24.07.2020. VALOARE CONTRACT PROIECTARE + EXECUTIE LUCRARI: 147.282.174,00 LEI CU TVA, DIN CARE: PROIECTARE: 4.098.778,18 LEI CU TVA EXECUTIE LUCRARI: 143.221.368,65 LEI CU TVA AVIZAT DTAC CTE DRUP IAS 18/09/20.05.2021, AVIZAT DTAC CTE CNAR SA - 08.06.2021 DURATA CONTRACTULUI ESTE: 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRARILORE: - 6 LUNI PROIECTARE; - 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI; - 84 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILORE. AVIZARE LA CTE CNAR SA DUPA INFERENTARE RECOMANDARI AGR STADIU II, IN DATA DE 23.08.2023, CUNR 18484 A FOST AVIZAT IN CTE DRUP IAS ACTUALIZAREA DEZVALUI GENERAL. AVIZ CTE CNAR SA - FAPA PT NR. 5496/07.09.2023, AVIZ CTE DRUP IAS FAPA SF REVIZUT SI REACTUALIZARE INDICATOR TEHNIC. ECONOMICI NR. 1889/24.11.2023, AVIZ CTE MFI NR. 255/03/01.02.2024, AVIZ CTE NR. 21/29.03.2024- HS NR. 500/24.03.2024 REAMENAJARE INDICATOR TEHNIC ECONOMIC

16	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN51	2+600	43+783	ZIMNCEA - ALEXANDRIA		41.183							0.1953 MIL. LEI FARA T.V.A.	DOCUMENTATIE INTOCMITA IN VEDEREA PROMOVARII SPRE LICITATIE.
17	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2			PASA SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LA ROMAN, KM 33+965		2							841.094 MIL. LEI FARA TVA	AVIZ CTE DRDP PASI - SF NR. 17629/14.06.2022; AVIZ CTE - CNAUR SA NR. 5459/23.06.2023; AVIZ MTI NR. 142/151/06.09.2023; OMTI NR. 1766/27.09.2023; HG EXPLOATARE NR. 1332/21.09.2024
18	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN67	152+990	200+746	152+990 - 200+745 (ORAVITA - MORAVITA)		47.795							5638 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANSATA
19	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	104+160	106+900	PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ SUPERIOR PE DN 21, KM105+500		2.74	98%	90%	15.03.2021	07.06.2023	ANUL 2023		98.120 MIL. LEI FARA TVA	RECEPTA LA TERMINAREA LUCRARILOR: 26.05.2023 DESCHIDERE TRAFIC: 30.05.2023