

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - DECEMBRIE 2025																	
VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN EXECUTIE																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link cartier	Valoarea proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SIGHISOARA	0+000	13+057	ASOCIEREA S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L. – S.C. T DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L. – ICI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. – S.C. PROIECT-CONSTRUCT RESOURCES TRANSGUJANNA S.R.L.	SIGHISOARA		13.057	0%	0%	2022 - EMITERE ORDIN INCERPERE PROIECTARE 2023 - EMITERE ORDIN INCERPERE EXECUTIE LUCRARI	2026	2026		257.77 MIL. LEI FARA TVA	PAC TRIMIS PENTRU AUTORIZARE MTI IN VEDEAREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE.
2	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BUFTEA	0+000	5+770	POIM CONSTRUCT SRL	BUFTEA		5.77	13.70%	8.40%	ORDIN DE INCERPERE PROIECTARE 25.11.2024	TERMEN DE FINALIZARE LUCRARI 24.09.2027	2027		281.657 MIL. LEI FARA TVA	"A FOST SEMNAT ACORDUL CONTRACTUAL NR.92/13.09.2025, 11.2024. SUPRAVEZORAREA LUCRARIILOR ESTE ASIGURATA DE CATRE DRDP BUCURESTI CONFORM RAPORT NR. 34/30.02/21.11.2024, PANA LA ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SUPERVEZARE UNEI FIRME SPECIALIZATE. IN DATA DE 19.06.2025 A AVUT LOC SEDINTA CTE-CAIAR DE AVIZARE A DTAC - FAZA 1) FOST SEMNAT ACORDUL CONTRACTUAL NR.92/13.09.2025, 11.2024. SUPRAVEZORAREA LUCRARIILOR ESTE ASIGURATA DE CATRE DRDP BUCURESTI CONFORM RAPORT NR. 34/30.02/21.11.2024, PANA LA ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SUPERVEZARE UNEI FIRME SPECIALIZATE. IN DATA DE 19.06.2025 A AVUT LOC SEDINTA CTE-CAIAR DE AVIZARE A DTAC - FAZA 2) IN DATA DE 19.06.2025 A AVUT LOC SEDINTA CTE-CAIAR DE AVIZARE A DTAC - FAZA 3) LIN DATA DE 07.08.2025, A FOST PREDATA DTAC-ETAPA 1 LA MTI. IN DATA DE 13.08.2025, CAIAR A PRIMIT OBSERVATIILE DE LA MTI, REFERITORE LA DTAC. IN DATA DE 23.08.2025, POIM A TRANSMIS RAPORUL LA OBSERVATIILE MTI LA DTAC SI COMPTABIL ALE DOCUMENTARII. ACESTIA AU FOST TRANSMISE DE CAIAR LA MTI. IN DATA DE 02.09.2025 SI DISCUTATE DE REPREZENTANTII MTI, CAIAR SI POIM, URMAND SA SE MAI ADUCA MICI COMPLETARI DOCUMENTARIE DTAC. LA DATA DE 24.09.2025 S-A OBTINUT AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA 1 CU NR. 864/24.09.2025. IN DATA DE 21.08.2025 A AVUT LOC AVIZAREA PTE VO BUFTEA DE CATRE CTE-CAIAR. IN DATA DE 03.09.2025 S-A PRIMIT AVUL CTE PENTRU PTE VO BUFTEA DE LA COMPARTIMENTUL RELEVANT AL CAIAR. IN DATA DE 03.10.2025 A FOST INANITAT RAPORTUL DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA STADIUL 2. IN DATA DE 23.10.2025 CAIAR A EMIS CONTESTATA LA RAPORTUL DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA STADIUL 2 - ACRESA NR. 92/13.09/23.10.2025. IN DATA DE 23.10.2025, A FOST TRANSMIS CATRE ANTREPRENORUL POIM CONSTRUCT SRL, ORDINUL ADMINISTRATIV INCERPERE EXECUTIE LUCRARI, PRIN CARE S-A STABILIT DATA DE INCERPERE 03.11.2025."
3	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI			STRACO GRUP SRL - SC CONMOD SRL - SPECIALIST CONSULTING SRL	PASAI SUPRATERAN PE DI 602 CENTURA BUCURESTI DOMNESTI	DOMNESTI - DI 602	0.536	100%	99.33% (FARA AJUTARE DE PRETORI) 254.64% (CU ESCALADARE)	15.01.2019 - PENTRU LUCRARIILE AUTORIZATE PRIN AC NR2 20.12.2018 16.09.2019 PENTRU LUCRARIILE AUTORIZATE PRIN AC 69/28.08.2019 23.09.2020 - PENTRU LUCRARIILE AUTORIZATE PRIN AC 54/23.09.2020	15.11.2022 CONFORM EXTINDERII DURATEI DE EXECUTIE	15.11.2022		91.55 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 11.11.2022 A FOST DESCHIS TRAFICULUI PUTEI. 2021/6.15.2022 IN PERIOADA URMATOARE, ANTREPRENORUL, INGINERII SI BENEFICIARII PREGATESC INSPECTIA PRELIMINARA RECEPTIEI FINALE, DEOARECE GARANTIA DE BUNA EXECUTIE SCIRIA IN DATA DE 18.02.2025. S-A EFECTUAT INSPECTIA PRELIMINARA IN DATA DE 18.12.2024 IN PERIOADA URMATOARE SA VA INTRUNA COMISA DE RECEPTIE IN VEDEAREA EFECTUARII RECEPTIEI FINALE A OBIECTIVULI IN DATA DE 31.03.2025 S-A EFECTUAT RECEPTIA FINALA A OBIECTIVULI MATERIALIZATA PRIN SEMNAREA "PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE FINALA" REGISTRAT IN ARHIVA CAIAR SA CU NR. 88/21.04.2025 VALOAREA LUCRARIILOR RECEPTIONATE SUNT DE 91.041.115.94 LEI FARA TVA. TOTDATA S-A EMIS SI CERTIFICATE DE RECEPTIE FINALA PENTRU OBIECTIVUL RECEPTIAT IN DATA DE 31.03.2025 S-A EFECTUAT RECEPTIA FINALA A OBIECTIVULI MATERIALIZATA PRIN SEMNAREA "PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE FINALA" REGISTRAT IN ARHIVA CAIAR SA CU NR. 88/21.04.2025 VALOAREA LUCRARIILOR RECEPTIONATE SUNT DE 91.041.115.94 LEI FARA TVA. TOTDATA S-A EMIS SI CERTIFICATUL DE RECEPTIE FINALA PENTRU OBIECTIVUL DIN REFERINTA.
4	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE GALATI	0+000	33+400	ASOCIEREA S.C. SAEPI CONSTRUCT S.R.L. – S.C. SPEDITION LIMB S.R.L. – S.C. TECHNO TRADE S.R.L.	GALATI	1	33.6	0%	0%	04.04.2022	04.10.2026	ANUL 2026		705.28 MIL. LEI FARA TVA	PREȚUL PE KM ESTE DE CCA. 30.990.555 LEI FARA TVA, REPREZENTAND CCA. 4.527.949 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 174 DE LUNI, DIN CARE: • 23 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 42 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR, • 402 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRIILOR. PERIOADA DE PROIECTARE A FOST PRELUNGITA PANA LA DATA DE 5 Iunie 2024 CU INCADRAREA IN PERIOADA CONTRACTUALA. IN DATA DE 22.08.2023 ANTREPRENORUL A SOLICITAT INCETAREA DE COMUN ACORD A CONTRACTULUI. IN DATA DE 07.09.2023 BENEFICIARII A SOLICITAT ANTREPRENORULI JUSTIFICAREA DE INCETARE A CONTRACTULUI (LEGEA NR. 232/2023 PENTRU APROBAREA ORDONANȚEI DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 47/2022 PRIVIND AJUTAREA PREȚURILOR CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ ÎN TEMEIUL ÎMPREVEDERII ÎN REGULILE SPECIALE REGLEMENTAT PRIN DISPOZIȚIILE ART. 3 ALIN (2) DIN O.U. NR. 47/2022. IN DATA DE 23.11.2023 ANTREPRENORUL A TRANSMIS ADRESA NR. 520231123020 PRIN CARE MENȚIONAZĂ FAPTUL CA APLICAREA FORMULEI PREVĂZUTĂ DE ART. 4 DIN OUG 47/2022 SI VALOAREA RESTULUI DE EXECUTAT ÎN CONȚINUTUL CURENTE DE PLATA , PANA LA AMALAVIA ÎN VEDERE SI ÎNFLATA , EXECUTAREA CONTRACTULUI A DEVENIT EXCESSIV DE ONEROASA PENTRU ANTREPRENOR DIN CAUZA SITUATILOR PREVĂZUTE LA ART 1 DIN OUG 47/2022, JAR COTE DE PROFIT STRICT SI LIMITATIV PREVĂZUTĂ ÎN CONTRACT, NU PERMITE ACOPERIRII COSTURILOR SUPRIMENTARE EFECTIVE DE REALIZARE A LUCRARIILOR SI DE PARALIZAREA ÎN IMPLEMENTAREA OBIECTIVULUI DE ÎNVESTIȚII. CAIAR SA A ANALIZAT DOCUMENTELE ANTREPRENORULUI CU PRIVIRE LA INCETAREA AMABILA A CONTRACTULUI CONFORM PREVEDERILOR ALIN. 9 SI 10 DIN OUG 47/2022 PRIVIND AJUTAREA PREȚURILOR CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/CONTRACTELOR SECTORIALE/CONTRACTELOR DE CONȚINUT AJACIUNILOR CADRU. ÎN VIZUAREA DE LA 20 IULIE 2023 SI A TRANSMIS ANTREPRENORULI FAPTUL CA SUSTINEREA ACESTUIA DIN CORESPONDENȚA TRANSMISA, NU SUNT DE NATURA A JUSTIFICA INCETAREA CONTRACTULUI PRIN ACORD. ÎN TEMEIUL ÎMPREVEDERII ÎN REGULILE SPECIALE REGLEMENTAT PRIN DISPOZIȚIILE ART. 3 ALIN. (9) DIN O.U. NR. 47/2022. IN DATA DE 28.02.2024 SI DATA DE 15.07.2024 BENEFICIARII A TRANSMIS ANTREPRENORULI ADRESA PRIN CARE ÎI SOLICITA ACESTUA SA TRANSMITA DOCUMENTELE ATERVENITE PAC REVIZUITE CONFORM OBSERVAȚIILOR ACESTUA, PRECUM SI MASURILE PROPUSE ÎN VEDEREA FINALIZĂRII CONTRACTULUI ÎN TERMINUL CONTRACTUAL, PANA ÎN PREZENT ANTREPRENORUL NU A RAPUSUNG LA SOLICIȚIUNILE BENEFICIARILUI.
5	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ZALAU VOI DINT	0+000	5+535	ASOCIEREA SINOHYDRO CORPORATION LIMITED – SC. GOOD PROOD S.R.L.	ETAPA 2 - 7 KM INTRE DN SF KM 79+625 - DI 130C	1	5.535 KM (5 VIADUCTE, 2 PODURI, 2 INTERSECTII TIP GRATIE)	92%	65.00%	2020 - ORDIN DE INCERPERE 14.09.2021 - DATA INCERPERII LUCRARIILOR	2024	2024	https://www.w-viaria.ro/	185.54 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCERPERE A CONTRACTULUI A FOST COMUNICAT CA FINE 25.09.2020 (PROIECTARE+EXECUTIE). PERIOADA DE PROIECTARE ESTE DE 6 LUNI (FINALIZARE 24.03.2021) SI 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI (FINALIZARE 23.03.2025). DECIZIA DE EXPONDERE NR. 1848 DIN 20.11.2020. A FOST ACORDATA ANTREPRENORULI POSESIA SANTEIULUI. A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 17/26.03.2021. A FOST EMISA HOTARABEA DE GUVERN NR.622 DIN 03.06.2021 PRIVIND SCOTABEA DEFINITIVA DIN FONDULI FORESTIERI NATIONALI.

6	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	35+600	35+465	LOT I: ASOCIEREA S.C. IBB-HIB ROMANIA S.R.L. (IUBER)-IB-HANG-LIND- INDUSTRIEBAU GMBH-S.C. AUTOTRANSROM S.R.L.-S.C. VENTON GRUP CONSULTING S.R.L. LOT II: ASOCIEREA RIZDAM DE ECCHER S.P.A. (IUBER SE ASOCIERE) S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. (ASOCIAT)	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII BUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE AJ (RM 35+520) SI DIN V (RM-ANVDN) - LOT 1 SI LOT 2		LOT I: 0.820 KM; LOT II: 14.70 KM	LOT I: 99% LOT II: 35.60%	LOT I: 7% 46% (PARA AJUST PRET); 22% 26% (CU AJUST) LOT II: 10.00% (PARA AJUST PRET); 35.63% (CU AJUST)	LOT I: 01.02.2022 LOT II: 01.11.2022	LOT I: 2025; LOT II: 2026	LOT I: 2026; LOT II: 2026	LOT I: 28.405 MIL LEI PARA TVA; LOT II: 504.122 MIL LEI PARA TVA; 420.058 MIL LEI PARA TVA, CU ACT ADDITIONAL AJUSTARE	LOT I: DATA DE INCIPERE: 01.02.2022; DURATA DE EXECUTIE: 19 LUNI (PROIECTARE: 8 LUNI); EXECUTIE: 10 LUNI) HG. EXPROPRIERII NR. 526/20.07.2022 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 66/20.12.2022. CONTRACTUL SE AFLA IN EXECUTIE. AU FOST EMISE REVENDICARILE CATRE ANTREPRENOR SI DE CATRE BENEFICIAR CAUZATE DE EVENIMENTE AFLATE IN DESFASURARE. DUPA TRANSMITEREA DETALIILOR FINALE ALE REVENDICARILOR, SUPERVISORUL VA PROCESA CONFORM CONTRACTULUI PENTRU STABILIRIIA DECIZII SUPERVISORIALI. IN DATA 07.11.2024, A AVUT LOC CONSULTAREA PARTILOR, IN CARE ANTREPRENORUL SI BENEFICIARUL AU RENUNTAT LA REVENDICARIL IAR PARILE AU CAZUT DE COMUN ACORD PENTRU O EXTENSIE DE TIMP PARA COSTURII SUPLEMENTARE PANA LA DATA DE 12.12.2024. PRIN ADRESA NR. 1807/27.11.2024, ANTREPRENORUL A SOLICITAT PRELUCRAREA RECEPTII LA TERMINAREA LUCRARILOR. PUVTL NR. 44/17.02.2025 CU ANEXA 4 TERMEN DE REMEDIERE 90 ZILE - DEPASIT LOT II: DATA DE INCIPERE : 01.11.2022. DURATA DE EXECUTIE: 36 LUNI (PROIECTARE: 12 LUNI); EXECUTIE: 24 LUNI). H.G. 398/15.08.2023 (PENTRU EXPROPRIERILE INITIALE), PTE AVIZAT IN CTE-CAIAR NR.5542/17.11.2023. PREDARE AMPASAMENT CATRE ANTREPRENOR: 08.01.2024. EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - ETAPA 1, NR. 61/21.10.2024; MOBILIZARE IN SANTIER: 01.11.2024
7	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TIMISOARA VEST	0+000	13+906	NUROL INSAAT VE TICARET ANONIM SIRETI	TIMISOARA		13+906			03.03.2025	02.09.2027 (30 LUNI DE LA DATA ORDINELII DE INCIPERE)		5411 MIL LEI PARA TVA	CONTRACTUL SE AFLA IN PERIOADA DE PROIECTARE