

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - IANUARIE 2026

1. AUTOSTRĂZI

AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI

Nr/Crt	Categorie drum	Rang drum	Inițiator drum	De la km	Până la km	Antreprenor	Sectorul	Local	Longime km	Stadiu actual Exec	Stadiu actual Financiar	Data începerii	Data finalizării	An deschiderii	Link șantier	Valoarea proiect	Observații
1	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	4-200	30-550	SC CONSTRUCTII ERBASU SRL	SECȚIUNEA 3C, SUBSECȚIUNEA 3C1 SUPRACU DE BARCAU - CHIRBIȘ	SUBSECȚIUNEA 3C1- SUPRACU DE BARCAU - CHIRBIȘS, KM 4+200 CONCEDE CU KM 80+554-044 DIN 385	26.35	CONTRACT S1.05.06 STADIU LUCRĂRI ÎN DEEA EXECUTATE 37% OBIECTIV 69.16 %	40.09%	15.03.2024	IANUARIE 2027(ESTIMAT) ȘI PROGRAM DE EXECUȚIE ÎNTR-UN TERMIN CONȚRACȚUAL AUGUST 2026	ANUL 2026		884.12 MIL. LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 28.12.2023 A FOST SEMNAT ACORDUL CONTRACTUAL NR. 92/128722.</p> <p>PERIODA DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE A CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE, 6 LUNI PERIODA DE PROIECTARE ȘI 18 LUNI PERIODA DE EXECUȚIE A LUCRĂRII.</p> <p>DATA DE ÎNCERERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE A FOST 15.03.2024</p> <p>CONȚRACȚUL PENTRU OBTINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE A FOST AVIZAT ÎN CTE CNRM ÎN DATA DE 12.09.2024</p> <p>PROIECTUL VALABIL PANA LA FINALIZAREA EXECUȚIILOR LUCRĂRII: A.C. NR.132 DIN 30.12.2021, A.C. NR.111 DIN 30.12.2011 ȘI A.C. NR.036 DIN 23.08.2016.</p> <p>PROIECTUL TEHNIC DE EXECUȚIE A FOST AVIZAT ÎN CTE CNRM ÎN DATA DE 28.12.2024</p> <p>DATA DE ÎNCERERE A EXECUȚIEI LUCRĂRII ESTE 20.01.2025</p> <p>AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 362/29.04.2025 PENTRU AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA, SECȚIUNEA 3C SUPRACU DE BARCAU - BORS; SUBSECȚIUNEA 3C1 SUPRACU DE BARCAU - CHIRBIȘ, KM 4+200 - KM 80+550; SECTOR KM 845.6 - KM 849.40 - ETAPA I</p> <p>AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 64/21.07.2025 PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUIRE - AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA, SECȚIUNEA 3C SUPRACU DE BARCAU - BORS; SUBSECȚIUNEA 3C1 SUPRACU DE BARCAU - CHIRBIȘ, KM 849.40 - KM 849.40; ÎTILUȘIUNAT ORHON, CC KM 84+200; PANGAR DE SCURTĂ DURĂȚĂ, KM 25+940.</p> <p>AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 76/08.10.2025 PENTRU MODIFICAREA AC 112/30.12.2011</p> <p>AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 97/21.10.2025 PENTRU ITS KM 4+200- KM 5+600 JUDEȚUL SALAJ</p> <p>AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 100/29.10.2025 PENTRU MODIFICAREA AC 112/30.12.2011</p>
2	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	30-550	59-100	ASOCIEREA PREGON TRANSILVANIA SRL - CITADINA 98 SA	SECȚIUNEA 3C, SUBSECȚIUNEA 3C2 CHIRBIȘ - BIHARIA	SUBSECȚIUNEA 3C2 - CHIRBIȘ - BIHARIA	28.55	0.50%	0%	ESTIMAT MAI 2025	ESTIMAT MAI 2027	ESTIMAT MAI 2027		785.22 MIL. LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 03.04.2024 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE NR. 92/3451/01.04.2024 CU ASOCIEREA PREGON TRANSILVANIA SRL - CITADINA 98 SA.</p> <p>DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE, 6 LUNI PERIODA DE PROIECTARE ȘI 18 LUNI PERIODA DE EXECUȚIE A LUCRĂRII.</p> <p>IN DATA DE 18.04.2024 A FOST EMS ORDINUL ADMINISTRATIV DE ÎNCERERE NR. 1 ÎN CARE SE MENTIONEAZĂ CA DATA DE ÎNCERERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE ESTE 05.05.2025, DAR NU ÎNVAȚE DE PROMITAREA UNUI HOTĂRÂRI JUDICIARE ÎN DOGARA NR. 15/08/19/2022</p>
3	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	8-700	38-750	ASOCIEREA S.C. SPEDITION UMB S.R.L. - S.C. TRINOSTROE S.R.L. - S.C. ELECTROMONTAJ S.A	SECȚIUNEA 3A ȘI SECȚIUNEA 3B, SUBSECȚIUNEA 3A2 NADASELU - MIHAIEȘTI ȘI 3B1 MIHAIEȘTI - ZIMBOR	SUBSECȚIUNEA 3A2 NADASELU - MIHAIEȘTI KM 87002 - 29+500 - 382 MIHAIEȘTI - ZIMBOR KM 0+000 - 13+260	24.59	92.00%	77.74%	25.01.2021	07.10.2026 (CONFORM ACORD PARTI)	ANUL 2026		1495.907 MIL. LEI FARA TVA	<p>SEMNARE CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN DATA DE 28.12.2020. PREȚUL PE KM DE AUTOSTRADA ESTE DE CCA. 66,361,291.92 LEI FARA TVA, REPREZENTÂND CCA. 9,382,629 EURO FARA TVA.</p> <p>DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI DIN CARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> + 24 LUNI PERIODA DE PROIECTARE + 24 LUNI PERIODA DE EXECUȚIE A LUCRĂRII. + 120 DE LUNI PERIODA DE GARANȚĂ A LUCRĂRII. <p>AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU SECTORUL 3A2 NR. 18/07.04.2021 - ETAPA I</p> <p>AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU SECTORUL 3B1 NR. 34/01.07.2021 - ETAPA I</p> <p>PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 3A2 AVIZAT ÎN CTE CNRM ÎN DATA DE 20.08.2021</p> <p>PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 3B1 - AVIZAT ÎN CTE ÎN DATA DE 28.12.2021</p> <p>VALOAREA PROIECTULUI ESTE 1308.04 MIL. LEI FARA TVA SA MODIFICAT ÎN CTE CNRM ÎN DATA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR.1 SA MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 25.332.399.06 LEI (REZERVE DE ÎMPLENȚARE PENTRU AJUTARE) - PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 2 SA DIMINUAT VALOAREA DE CONTRACT CU 105/273.349.23 LEI ÎN REZERVE DE ÎMPLENȚARE DE AJUTARE DE VIN 211,015,936.74 LEI ASTEL NOUA VALOARE DE CONTRACT ESTE 1,465,906,083.83 <p>IN DATA DE 21.08.2023 A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL NR. 3 PENTRU APPLICABIL PREDERELOR DUG 64/15.05.2022 CU COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA ARDEE PRIN DUG 46/2023 ȘI DUG 85/2023</p> <p>AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU SECTORUL 3A2 76/01.09.2025 - ETAPA II</p> <p>AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU SECTORUL 3B1 nr. 08/08.10.2025 - Etapa II</p>
4	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	25-500	66+500	CONTRACTUL NR.92/50198/14.05.2025	SECȚIUNEA 3B, SUBSECȚIUNEA 3B1 POARTA SĂLĂȘULI - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+637) + SUBSECȚIUNEA 3B4 ZALAU - NUȘĂLĂU (KM 40+640 - KM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES	SUBSECȚIUNEA 3B1- POARTA SĂLĂȘULI - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+637) + SUBSECȚIUNEA 3B4 ZALAU - NUȘĂLĂU (KM 40+640 - KM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES	41			2024	2027	ANUL 2027			<p>CONTRACTUL NR.92/50198/14.05.2025. PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA AUTOSTRĂZI BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA, SECȚIUNEA 3B, MIHAIEȘTI - SUPRACU DE BARCAU, SUBSECȚIUNEA 3B1 POARTA SĂLĂȘULI - ZALAU, KM 25+500 - KM 40+637, INCLUSIV TUNEL RUTIER LA PROFIL DE AUTOSTRADA ÎN ZONA MESES ȘI SUBSECȚIUNEA 3B4 ZALAU - NUȘĂLĂU (KM 40+640 - KM 40+637 3B3) - KM 66+500. NU FOST SELECTAT ÎMPĂRȚI CANDIDAȚII. A ASOCIEREA MAN INSAAT VE TICARET A.S., CERȘIZ ÎNSAAT SANAYI VE TICARET A.S., ASOCIEREA STRANAS IR - ACCIONA CONSTRUCTION SA ȘI ÎMPREȘIA PIZZIAROTTI & C S.P.A. - ASTALDI SPA S.A. ASOCIEREA TEREN ÎNSAAT VE TICARET A.S. - DOGUS ÎNSAAT VE TICARET A.S. 6. ASOCIEREA REC ULLSARIRAS ÎNSAAT VE TICARET ANDRUS BRETTI - ONAY TARIHNI TASMAKIRAS ÎNSAAT VE TICARET VE SANAYI A.S. ÎN PERIODA ÎMPĂRȚI MESES ESTE DE 1075.36 MIL LEI FARA TVA</p> <p>VALOAREA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI 3302 MILIARDE DE LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE ȘI 36 LUNI PERIODA DE EXECUȚIE LUCRĂRI. TRONCONA DE AUTOSTRADA ARE O LUNGIME DE 41 KM, AVÂND ÎNTR-UNUL LUCRĂRI DE ARTĂ - 46 DE PANGARTE, PODURI ȘI PASĂRI, ÎN LUNGIME TOTALĂ DE APROXIMATIV 13 KM - TUNELUL MESES, ÎN LUNGIME DE 2.89 KM, CU DOUA GALERII ȘI DOUA BÂNDI DE CIRCULAȚIE PE SENI.</p> <p>07.02.2023, CNRM A TRANSMIS ȘI PUBLICAT ANUNȚUL DE PARTICIPARE AFERENT CONTRACTULUI DE ACȚIȚIE PUBLICĂ.</p> <p>DATA LIMITE PENTRU PRIMĂRIA OFERTELOR A FOST STABILIT LA 06.06.2023 - PROCEDURA SUPRĂNĂDĂ PENTRU FORMULAREA UNOR RĂSPUNSURI LA CLARIFICĂRI TRANSMISE DE CNCG - ÎRMÂNDO A FI STABILIT ULTERIOR NOUL TERMIN DE DEPUNERE A OFERTELOR - 28.08.2023</p> <p>PROCEDURA DE EVALUARE ESTE ÎN DERULARE.</p>
5	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	8-700	25+500	ASOCIEREA OZALTN ÎNSAAT TICARET VE SANAYI A.S. - LEGAZ ÎNSAAT TICARET A.S. - VISO CONSTRUCTION WORKS S.R.L.	LUCRĂRI DE DOVERE A TRASEULUI SITUATE ÎNTR-UN KM 10+000 - KM 12+000 ȘI KM 25+406 - KM 24+890, AFERENT SUBSECȚIUNEA 3A2, NADASELU - MIHAIEȘTI (KM 8-700 - KM 25+500)	SUBSECȚIUNEA 3A2 NADASELU - MIHAIEȘTI (KM 8-700 - KM 25+500)	5.56	52%	28.26%	04.08.2025	17.10.2026	ANUL 2026		994.706 MIL LEI FARA TVA	<p>SEMNARE CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN DATA DE 27.08.2024.</p> <p>DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 147 DE LUNI DIN CARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> + 9 LUNI PERIODA DE PROIECTARE + 9 LUNI PERIODA DE EXECUȚIE A LUCRĂRII. + 120 DE LUNI PERIODA DE GARANȚĂ A LUCRĂRII. <p>AVIZ ÎN CTE CNRM NR. 591/13.03.2025</p> <p>AVIZ ÎN CTE PTE NR. 592/26.06.2025</p> <p>AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 62/14.07.2025 - PAC ETAPA 1</p> <p>AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 74/25.08.2025 - PAC ETAPA 2</p>

6	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - GRADEA	13-260	25-500	ASOCIEREA SC SABIF CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION LAMB SRL - SC TECHNOSTRADE SRL	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B3 ZIMBOR - POARTA SALAULUI	SURSECTIUNEA 3B2 ZIMBOR - POARTA SALAULUI	12.24	95.70%	88.18%	31.05.2021 - ORDINUL DE INCERINTE PTE ANUL IN DATA DE 27.05.2022 CONINGIARE INCERINTE LUCRARI 25.07.2022	05.07.2026 (CONFORM ACORD PARTI)	2025		836.899 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 01.07.2020. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI DIN CARE: 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE, 24 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. 120 DE LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. ORDINUL DE INCERINTE A LUCRARIILOR EMSI PENTRU DATA DE 31.03.2021. IN DATA DE 27.05.2022 A FOST AVUTAT PROIECTUL TEHNIC IN CADRUL CTE - CHIAI IN DATA DE 25.07.2022 A FOST COMUNICATA INCERINTEA LUCRARIILOR. PRETUL CONTRACTULUI ESTE DE 880.40 MIL LEI FARA TVA. PRIN ACTUL ADITIONAL NR.1 S-A MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 156.493.242.33 LEI (REZERVE DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE), PRETUL CONTRACTULUI DEVENIND 836.899MIL LEI FARA TVA. IN DATA DE 17.08.2023 A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL NR. 2 PRIVIND AJUSTAREA PREVEDERILOR OUG 64/12.01.2022 CU COMPLETARI SI MODIFICARILE ADUSE PRIN OUG 44/2023 SI OUG 16/2023.
7	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)	47-600	53-070	ASOCIEREA S.C. SABIF CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION LAMB S.R.L. - S.C. TECHNOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4.47	94.00%	86.63%	04.04.2022	FEBRUARIE 2026	ESTIMAT TRIM. I 2026	312.63 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 31.08.2020, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000-KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+770, LOT 4 KM 47+000 - KM 52+000", CU OBSTANTUL DECLARAT CASTIGATOR, ASOCIEREA SC SA B PE CONSTRUCT SRL (USUR DE ASOCIERE) - SPEDITION LAMB - TECHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 312.633.554,09 LEI FARA TVA. LUNGIME: 4-47 KM. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSIBILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR, 120 LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. IN PREZENT SE LUCREAZA LA ELABORAREA STUDIULUI DE EVALUAREA ADECVATA (DEAL) PENTRU LACUL SI PADUREA CERNEA (ARE PROTEJATA)	
8	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)	2+500	20+000	ASOCIEREA IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA S.P.A. - BETTER PROJECTMANAGEMENT	SECTOR NORD	LOT 1	17.5	39%	30.29%	16.10.2023	TRIM I 2027	ANUL 2027	815.07 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE OFERTA CASTIGATOARE)	IN DATA DE 16.10.2023 A FOST EMSI ORDINUL DE INCERINTE. IN DATA DE 14.10.2024, A FOST EMSA AUTORIZATA DE CONSTRUIE, ETAPA I, ASTREL INCERPAO CU DATA DE 16.10.2024 CONTRACTUL DE LUCRARI A INTIN IN PERIODA DE EXECUTIE. A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIE - ETAPA II IN DATA DE 23.01.2025. A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIE - ETAPA II IN DATA DE 02.06.2025.	
9	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)	39+000	47+600	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD	SECTOR NORD	LOT 3	8.6	78.00%	48%	22.05.2023	NOIEMBRIE 2025	ESTIMAT TRIM. III 2026	397.99 MIL. LEI FARA TVA	SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSIBILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR, 120 LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. A FOST EMSI ORDIN DE INCERINTE - 22.05.2023	
10	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	14+253	MANYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 1 BOTA - AVRIG	14.253	2%	8.71%	26.02.2024	2028	2028	2100 MIL. LEI FARA TVA	S-A INCHIEIAT CONTRACTUL NR. 52/12872/28.12.2023 „PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS TRONSON 1 BOTA (AUTOSTRADA SIBIU-PIETESTI) SI AVRIG-ANSA (01555); KM 0+000-KM 14+253”. SUPERVEDINZA LA EMSI ORDINUL DE INCERINTE A ACTIVITATI DE PROIECTARE, INCERINTE CU DATA DE 26.02.2024. IN DATA DE 02.05.2025 ANTPREPORIUL A TRANSMIS CATRE SUPERVIZOR PAC REVIZUIT CONFORM COMENTARIILOR. S-A TRANSMIS STUDIUL TOPOGRAFIC SUPERVEDORILOR. S-AU STABILIT PUNCTELE DE REPERINTA 6,7,8 PENTRU ETAPA DE PROIECTARE. CONTRACT IN DERULARE. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII DE SUPERVIZARE IN DATA DE 20.01.2025. S-A EXTINS PERIODA DE PROIECTARE CU 12 ZILE CONFORM DECIEI SUPERVEDORILOR. A FOST OBTINUT AUTORIZATIA DE CONSTRUIE NR. 64/04.08.2025, TRONSON KM 0+000 - KM 13+000, KM 13+737 - KM 14+253 - ETAPA I. AU FOST OBTINUTE CEE DOUA AVIZE CTE - PAC, PENTRU ETAPA I SI PENTRU ETAPA II (KM 13+000 - KM 14+253)	

11	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	14+253	34+175	MARKOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 2 AURIG - MARSA - ARPASU DE JOS	19.922	19.50%	8.40%	26.02.2024	2028	2028	1540 MIL LEI FARA TVA	<p>5-A INCHIEAT CONTRACTUL NR.02/28/2023/2028.12.2023. PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS-TRONSON 3: KM 14+253-KM 34+175 AURIG-MARSA (D10/SG) ARPASU DE JOS (DN1). SUPERVIZORUL A EMS ORDNUL DE INCERERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE, INCERPAO CU DATA DE 26.02.2024.</p> <p>CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE.</p> <p>IN DATA DE 27.01.2025 ANTRENORUL A TRANSMIS PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE, AM BENEFICIARUL A TRANSMIS OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTATIEI ANTRENORUL A INANITAT DOCUMENTATIATA PAC PENTRU OBTINERE A AUTORIZATII DE CONSTRUIRE. LA SOLICITAREA AUTORITATI COMPETENTE, ANTRENORUL A TRANSMIS COMPETENTIBILE NECESARE IN VERDERE OBTINERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE.</p> <p>IN DATA DE 03.04.2025 A FOST OBTINUT AVIZUL CTE PENTRU PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE (PTE) A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 39 IN DATA 05.05.2025 FATA I IN DATA DE 06.05.2025 SUPERVIZORUL A EMS ORDINUL DE INCERERE AL ACTIVITATI DE EXECUTIE NOTIFICAND DATA DE 07.05.2025</p>
12	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	34+175	51+785	MARKOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 3 ARPASU DE JOS - SAMBATA DE SUS	17.61	32.65%	29.64%	16.10.2023	02.12.2027	2027	1773 MIL LEI FARA TVA	<p>CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA 24.08.2023</p> <p>DURATA CONTRACT 168 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - 36 LUNI O PERIODA DE GARANTIE DE 120 LUNI</p> <p>DATA DE INCERERE PROIECTARE - 05.09.2023</p> <p>AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE ETAPA 1 NR. 66/15.11.2024 (LIMITA CONDOMINIULUI DE EXPROPRIERE DE LA S) PTE APROBAT IN DATA DE 21.11.2024.</p> <p>DATA DE INCERERE LUCRARI DE EXECUTIE - 02.12.2024</p> <p>AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA 2 NR. 31/20.04.2025 (LIMITA CONDOMINIULUI DE EXPROPRIERE DE LA S)</p>
13	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	51+785	68+050	ASOCIERIA MARKOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI - YAPI MERKEZINDE INSAAT VE SANAYI ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 4 SAMBATA DE SUS - MUNICIPIUL FAGARAS	16.266	14.01%	14.26%	2023	2028	2028	1198.106 MIL LEI FARA TVA	<p>CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA 17.11.2023 IN DERULARE.</p> <p>DURATA CONTRACT 168 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - 36 LUNI SI PERIODA DE GARANTIE DE 120 LUNI. VALOAREA CONTRACTULUI 1.198.106.958,02 LEI. SUPERVIZORUL A EMS ORDNUL DE INCERERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE, INCERPAO CU DATA DE 15.01.2024.</p> <p>A FOST INANITAT SPIRE AVIZARE IN CTE DPACUL SEMNATA DIN 24.10.2024.</p> <p>IN DATA DE 06.02.2025 A FOST OBTINUT AVIZUL CTE PENTRU PROIECTUL DE AUTORIZARE AL LUCRARIILOR DE CONSTRUIRE (PACL). A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 57/03.07.2025(INM. 2121/03/07.2025) NR. INREGISTRARE IN CNAR 92/7432/04.07.2025</p>
14	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+500	81+900	ASOCIERIA WERBLD SPA - TANCRAO S.R.L.	CONNETU - TIOVENI	SECTIUNEA 3	37,4	11,89%	15,74%	ORDINUL DE INCERERE CU DATA DE 01.02.2023	2027	2027	5324 MIL LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 01.08.2022, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA SECTIUNII 3 (CONNETU - TIOVENI) A AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI CU ASOCIERIA WERBLD SPA - TANCRAO SRL.</p> <p>VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 5,323 MILIARDE DE LEI, FARA TVA. FINANTAREA PROIECTULUI FINE ASIGURATA DIN FONDURI EUROPENE NEAMBURSABILE.</p> <p>CONTRACTUL ARE O PERIODA DE PROIECTARE DE 12 LUNI SI O PERIODA DE EXECUTIE DE 45 DE LUNI.</p> <p>PERIODA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 240 LUNI.</p> <p>LUNGIMEA ACESTEI SECTIUNI DE AUTOSTRADA ESTE DE 37,4 KM.</p> <p>PRINCIPALELE LUCRARI PE ACEASTA SECTIUNE SUNT:</p> <ul style="list-style-type: none"> 95 DE PODURI SI PASAJE TUNEI CU DOUA GALERII INDEPENDENTE, IN LUNGIME DE 2,7 KM/GALERIE MODULUTER CONNETU SI MODULUTER TIOVENI ECODUCT IN ZONA LOCALITATEI CALINESTI <p>A FOST EMISA ORDINUL DE INCERERE CU DATA DE 01.02.2023</p> <p>-A FOST EMISA HG NR.1024/29.09.2022 SI DECIZIA DE EXPROPRIERE NR.114/03.02.2022 - PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUTE CIRCUIRULUI DE EXPROPRIERE AL LUCRARIILOR DE UTILITATE PUBLICA</p> <p>-A FOST EMISA HG NR.1202/21.12.2022 SI DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 204/15.02.2024 - PENTRU ECODUCTUL CALINESTI</p> <p>PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA CONSTRUCIIEI A FOST APROBAT IN NOIEMBRIE 2024. PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE A FOST APROBAT IN LUNA MARTIE 2025.</p> <p>AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 70/24.12.2024 ETAPA 1 - KM 59+800 - KM 71+500;</p> <p>AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 34/14.04.2025 ETAPA 1M - KM 46+400 - 58+460</p> <p>PENTRU URMATOARELE ETAPE DE AUTORIZARE, ESTE NECESARA REVIZUAREA ACORDULUI DE MEDIU SI REALIZAREA EXPROPRIERILOR SUPPLEMENTARE</p>
15	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	13+170	44+500	ASOCIERIA MAPA INSAAT VE TICARET AS - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET AS	BOITA-CONNETU	SECTIUNEA 2	31.33	7.97%	10.97%	01.07.2022 - ORDIN INCERERE	2028	2028	4250,01 MIL LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 15.02.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI. DURATA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A ACESTEI SECTIUNI ESTE DE 68 LUNI, DIN CARE 28 LUNI DURATA DE PROIECTARE SI 90 DE LUNI DURATA DE EXECUTIE LUCRARI. DURATA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 120 DE LUNI. TRASEUL ARE O LUNGIME DE 31,33 KM. LARGA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEAMBURSABILE. ADIATA SECTIUNE CONTINE URMATOARELE LUCRARI PRINCIPALE: 4 BR DE PODURI SI VIADUCTE, 7 TUNEURI CU LUNGIMI CURBURE INTRE 200M SI 5000M + ECODUCT IN ZONA LOCALITATI LAZARET.</p> <p>-A FOST ACORDAT AVANS PENTRU ETAPA DE PROIECTARE.</p> <p>-A EMS HOTARBARA DE GUVERN NR. 1357/2023 SI DECIZIA DE EXPROPRIERE NR.88/09.03.2023 - PENTRU CONDOMINIUL INITIAL.</p> <p>-A FOST EMISA ORDINUL NR. 2792/31.10.2024 DE CATRE MINISTERUL MEDIULUI, APULOR SI PADURILOR PRIVIND SOLICITAREA DEFINITIV DIN ENELUL INVESTIERI NATIONALE RICA COMPUSOARE DE CATRE CNAR SA.</p> <p>A FOST INCHIEAT CONTRACTUL DE PRESTARE SERVICII PENTRU TEREN FORESTIER PLATAT PE BAZA UNUI BOVITA EXPROPRIAT IN VEZDEREA CONTRACTULUI AUTOSTRADA SIBIU-PITESTI, SECTIUNEA 2. BOITA-CONNETU IN VEZDEREA APROBAREI DE CATRE SUPERVIZOR, PLANUL GENERAL DE MANAGEMENT AL TERCIULUI.</p> <p>S-A EMS DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 20/15.02.2024 PENTRU ECODUCT LAZARET</p> <p>-S-A EMS AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR 16/03.04.2024 PENTRU SECTOR 1 KM 13+170-KM 14+500</p> <p>-S-A EMS AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 16/21.07.2025 SECTOR 2 KM 14+150 - KM 17+470 (VIADUCT), VIADUCT 3, VIADUCT 4 SI VIADUCT 5)</p> <p>-S-A EMS AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 02/21.02.2025 TUNEI ROBESTI - ETAPA 1</p> <p>-IN DERULARE LUCRARI LA 3 VIADUCTE DE PE SECTORIBILE 1 SI 2 A SI TUNEI ROBESTI</p> <p>-S-AU EMS AUTORIZATIILE DE CONSTRUIRE NR. 125/15.12.2025 SECTOR 3 KM 14+150 - KM 17+470; TRONSON 1M SA 14+500 PANA LA KM 15+800 SI AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 114/15.12.2025 PENTRU SECTOR 3 VIADUCTELE 10 SI 11</p>

16	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT	0+000	22+000	NURUL INGAAT LE TICARET ANONIM SIKRETI	SECTIUNEA I TARGU MURES - MIERCUREA NIBAZULUI SI LEGATURA LA A3 (2,4 KM)	SECTIUNEA I TARGU MURES - MIERCUREA NIBAZULUI SI LEGATURA LA A3 (2,4 KM)	24.4	31.22% (GENERAL) 27.76% (STADIU FIDIC LA DATA DE 31.05.2024)	FAZA ACTUALIZARE 20.88% CU ACTUALIZARE 22.96%	ETAPA DE PROIECTARE 31.05.2024 EXECUTIE LUCRARI ETAPA I - 15.05.2025 ETAPA II - 30.05.2025 ETAPA III - 25.07.2025	DECEMBRIE 2026	ANUL 2026	2461 MIL LEI FARA TVA	31.05.2024 - DATA DE INCERPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE 23.01.2025 - A FOST EMIS AVIZUL CTEI CNMIR PRINVO DOCUMENTATA TEHNICA PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE (PAC) INTARZERI DATORATE ANTREPRENORILOR IN ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A PROIECTULUI PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE; NEUTILIZAREA DE CARI SI ANTRENAREA A FUNCTIONILOR DE REFERINTA SA SI SI; INTARZERI IN TRANSMITEREA PROGRAMELOR DE EXECUTIE REVIZUITE/ACTUALIZATE IN URMA OBSERVATIILOR SUPERVIZORILOR; A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA I - NR. 102/15.04.2025; 15.05.2025 - DATA DE INCERPERE A PERIOADEI DE EXECUTIE LUCRARI; A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA II - NR. 402/15.05.2025; 30.05.2025 - DATA DE INCERPERE A PERIOADEI DE EXECUTIE LUCRARI; RESPINGEREA DE CATRE SUPERVIZOR A PROGRAMELOR DE EXECUTIE REVIZUITE/ACTUALIZATE IN URMA OBSERVATIILOR SUPERVIZORILOR A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA III - NR. 602/07.07.2025; 25.07.2025 - DATA DE INCERPERE A PERIOADEI DE EXECUTIE LUCRARI
17	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	81+000	91+761	PORR CONSTRUCT SRL	TIOVENI - CURTEA DE ARGES	SECTIUNEA 4	9.86	85.50%	76.30%	01.03.2023 - ORDIN INCERPERE	2027	ESTIMAT 2027	1678.87 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.11.2025 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L. CU PRETIU DE 1.678.871.321,77 LEI FARA TVA. DATA DE INCERPERE A LUCRARILOR 01.03.2027 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 60 DE LUNI, DIN CARE 50 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 10 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. OBIECTUL CONTRACTULUI IL REPREZINTA PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU CONSTRUCTIA AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 4 - TIOVENI - CURTEA DE ARGES IN LUNGIME DE 9,761 KM. INTRIG TRONSONUL ESTE AUTORIZAT.
18	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT	181+195 (KM 89+000)	211+107 (KM 118+912)	ASOCIERIA S.C. SAAPF CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPECTION UMB S.R.L. - S.C. TENOSTRADE S.R.L.	SECTIUNEA III LEGHIN - TARGU NEAMT	SECTIUNEA III LEGHIN - TARGU NEAMT	29.912	7.00%	4.26%	DATA DE INCERPERE PROIECTARE: 01.02.2024 DATA DE INCERPERE LUCRARI, ETAPA I: 03.02.2025	10.11.2026	ESTIMAT 2026	1568 MIL LEI FARA TVA	A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA I, NR. 03 DIN 16.02.2025 DATA DE INCERPERE LUCRARI ETAPA I: 03.02.2025
19	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	0+000	30+300	ASOCIERIA SAAPF CONSTRUCT SRL - SPECTION UMB SRL - TENOSTRADE SRL	SAUCESTI - TRIFESTI	LOT 1	30.3	43.00%	26.99%	02.05.2023	Aug-26	2026	1638.32 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE.
20	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA LUGOI - DEVA	43+000	56+220	ASOCIERIA S.C. SPECTION UMB S.R.L. - S.C. TENOSTRADE S.R.L. - S.C. SA B.F.E. CONSTRUCT S.R.L. - EURO-ASFALT D.O.O.	MARGINA - HOLDEA SECTIUNEA E SI FINALEZARE SECTIUNEA D (KM 43+060 - KM 56+220)	LOT 2	13.16	53.12%	39.98%	27.11.2023, RESPECTIV 05.12.2023 - INCERPERE ACTIVITATE DE PROIECTARE IN DATA DE 29.04.2024 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU SECTIUNEA E1	SECTIUNEA E SI REST DE EXECUTAT DIN SECTIUNEA D (KM 43+060 - KM 56+220) - ESTIMAT SEPTEMBRIE 2026	SEPTEMBRIE 2026	VALOARE CONTRACT: 1.830 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 14.10.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL MAJOR DE INVESTITII: "AUTOSTRADA LUGOI - DEVA (ALZ) LOT 2 (KM 43+060 - KM 56+220) SECTIUNEA E SI FINALEZARE SECTIUNEA D" VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.826.846.494,15 LEI FARA TVA. FINANTAREA ESTE ASIGURATA PRIN PRIME. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 45 DE LUNI, DIN CARE 15 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 30 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 30 ANI. CONFORM CONDIȚIILOR DIN ACORDUL DE MEDIA A FOST PREVĂZUTĂ REZOLVAREA A SOLUȚIILOR ÎN CADRUL SECTIUNII E ÎN CONTEXTUL EVITĂRII PROBLEMEI DE STABILITATE SI A IMPACTULUI NEGATIV CU IMPLICAȚII MAJORE ASUPRA MEDIULUI. LUNGIMEA CILOR SOLUȚIILOR ÎN FI DE APROXIMATIV 2,13 KM. TUNELURILE VOR FI FORMATE DIN SOLUȚII UNIDIRECȚIONALE PREVALUATE PE RECARE CALE DE CIRCULAȚIE CU PLATFORMA DE 11,25 M. IN DATA DE 05.12.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE AL ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE. IN DATA DE 27.07.2023 C.N.A.R. S.A. A EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE NR. 1 DIN 10.08.2023, CONF. ART. 19, (DATA DE INCERPERE A CONTRACTULUI DE SUPERVIZARE).

21	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	POD PESTE PRUT LA UNGHENI			S.C. NISS PROJECT EUROPE S.R.L.	POD PESTE PRUT LA UNGHENI	1	80%	45%	2016 - DEMARARE PROIECTARE POD UNGHENI; 2021 - DEMARARE PROIECTARE SECTIUNEA IASI - UNGHENI	2021 - FINALIZARE PROIECTARE IASI- UNGHENI	2026			151.81 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN 2024. PAC ETAPA 1 - PENTRU AUTORIZAREA LUCRARIILOR LA POD: ARSAT IN LUNA MARTIE 2025. PAC ETAPA 2 - PENTRU DRUMUL DE LEGATURA LA POD LIMBAZA A FI AVANSAT IN LUNA IANIE 2025 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE PENTRU FAZA 1 - APRILIE 2025, ORDINUL DE INCEPERE A LUCRARIILOR FINO ESTIMAT A SE EMITE IN LUNA APRILIE 2025.
22	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	30-500	49+299	ASOCIERIA SAABE CONSTRUCT SRL - SPEDITION LAMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	TRIFESTI-GHERAESTI	LOT 2	18.999	40.00%	17.87%	02.05.2023	8/1/2026	2026		1227.95 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 07.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR DE CONSTRUCTIE, SUPERVIZORUL DRDP IASI A EMS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCEPERE CU DATA DE INCEPERE 02.05.2023.
23	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	49-299	77+393	ASOCIERIA SAABE CONSTRUCT SRL - SPEDITION LAMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	MIRCESTI-PASCANI	LOT 3	28.094	42.00%	16.56%	02.05.2023	8/1/2026	2026		1765.93 LEI FARA TVA	IN DATA DE 11.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR DE CONSTRUCTIE, SUPERVIZORUL DRDP IASI A EMS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCEPERE NR.1 CU DATA DE INCEPERE 02.05.2023 SUPERVIZORUL A ACORDAT ACCESUL PE SANITIER AL ANTREPRENDRILUI, INCEPAND CU DATA DE 04.05.2023
24	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	35+600	74+380	ASOCIERIA SPEDITION LAMB SRL - SAABE CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADE SRL	DOMNESTI TARG - RACHIOUNI	LOT 2	38.78	95.00%	54.76%	03.05.2023	03.11.2025	2025		2485.159 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
25	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	74+380	96+902	ASOCIERIA SPEDITION LAMB SRL - SAABE CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADE SRL	RACIOLUNI - MUNICIPIUL BACAU	LOT 3	21.522	70%	30.90%	03.05.2023	31.08.2026	2025		1679.768 MIL. LEI FARA TVA	CIRCULATIE DESCHISA PANA LA AGIUD