

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - IANUARIE 2026  
 AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAȚA PROIECTARE (P, PT)

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	Dc la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Total	Lungime km	Stadiu actual fac	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An de inchidere	Unitate contract	Valoare proiect	Observatii
1	AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAȚA PROIECTARE (P, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - BACĂU	D-000	162-070	PROIECTANT ANTERIOR: SEARCH CORPORATION&S PRIMAONCS GROUP SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC - CONTRACT REZILAT	BRASOV - BACAU		162.57		0%						A FOST SEMNAT DE AMBELE PARTI ACORDUL PRIVIND INCETAREA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE IN CADRUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII A FOST AVANȚATA ANALIZA MULTITERIALA ETAPA 2 "REGLARE PROCEDURA ATRIBUIRE ÎN DATA DE 30.05.2023 AU FOST DESCHISE OFERTELE PROCEDURI DE ACIȘTIRE PUBLICĂ "FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE AUTOSTRADA BRASOV - BACĂU". PROCEDURA DE ATRIBUIRE ESTE ÎN DESFĂȘURARE
2	AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAȚA PROIECTARE (P, PT)	AUTOSTRADA	REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRĂZI			S.C. EXPAN S.R.L.	ELABORARE STUDIU DE DE FEZABILITATE SI STUDIU DE DE FEZABILITATE PRIVIND REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRĂZI			55%	45%	23.08.2022 ETAPA 1 ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI 01.05.2023 ETAPA 2 ELABORARE SF PENTRU NODURILE ROMANULI, PANTELIMON SI FOSTEA. 17.05.2023 PENTRU NODURILE LUNGURENI, OVIȘNA, DUMBRĂVA, CURILA, LUDUȘ, SANDULEȘTI, CRASNA, DEȘIMBĂȘA, KOTUȘ	04.04.2026			5.500 MIL. LEI FARA TVA	PANTELMON: STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT SI AVANȚAT ÎN CADRUL CTE-CNAR SA, CTE-MTI, CI. A FOST ATRIBUIT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUȚIE A NODULUI RUTIER. PANTELIMON: STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT SI AVANȚAT ÎN CADRUL CTE-CNAR SA, CTE-MTI, CI. FOSTEA: STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT SI AVANȚAT ÎN CADRUL CTE-CNAR SA SI ÎN CTE-MTI, ÎN CURS DE AVANȚARE. CI. CURILA: TEMELE DE PROIECTARE AFERENTE INVESTIGĂȚILOR DE TEREN SUNT APROBATE, ÎN CURS DE REALIZARE STUDIU DE TEREN LUDUȘ: STUDIUL GEOTEHNIC, STUDIUL ANHEOLOGIC, STUDIUL TOPOGRAFIC FINALIZAT, A FOST OBTINUTĂ DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE, NU SE SUPUNE EVALUĂRII IMPACTULUI DE MEDIU, ÎN CURS DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SANDULEȘTI: STUDIUL GEOTEHNIC, STUDIUL ANHEOLOGIC, STUDIUL TOPOGRAFIC FINALIZAT, ÎN CURS DE ELABORARE MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU, ÎN CURS DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE CRASNA: STUDIUL GEOTEHNIC, STUDIUL ANHEOLOGIC SI STUDIUL TOPOGRAFIC FINALIZAT, A FOST OBTINUTĂ DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE, NU SE SUPUNE EVALUĂRII IMPACTULUI SUPRA MEDIULUI, ÎN CURS DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE ADUȘI: TEMELE DE PROIECTARE AFERENTE INVESTIGĂȚILOR DE TEREN SUNT APROBATE, ÎN CURS DE REALIZARE STUDIU DE TEREN DUMBRĂVA: A FOST AVANȚATA AMENAJAREA NODULUI RUTIER ÎN SIGURANȚA CIRCULAȚIEI, ÎN CURS DE REALIZARE STUDIUL GEOTEHNIC, ÎN CURS DE FINALIZARE STUDIUL ANHEOLOGIC, INVESTIȚIILE TOPOGRAFICE FINALIZATE, A FOST OBTINUTĂ DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE, ÎN CURS DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE OVIȘNA: A FOST AVANȚATA AMENAJAREA NODULUI RUTIER ÎN SIGURANȚA CIRCULAȚIEI, TEMELE DE PROIECTARE AFERENTE INVESTIGĂȚILOR DE TEREN SUNT APROBATE, A FOST OBTINUTĂ DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE ÎNTR-UNA DUMBRĂVA: A FOST AVANȚATA AMENAJAREA NODULUI RUTIER ÎN SIGURANȚA CIRCULAȚIEI, TEMELE DE PROIECTARE AFERENTE INVESTIGĂȚILOR DE TEREN SUNT APROBATE, A FOST OBTINUTĂ DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE ÎNTR-UNA LUNGURENI: A FOST OBTINUT DOCUMENTUL DE AVANȚARE AFERENT ASPECTELOR DE SIGURANȚA CIRCULAȚIEI, TEMELE DE PROIECTARE AFERENTE INVESTIGĂȚILOR DE TEREN SUNT APROBATE, ÎN CURS DE REALIZARE STUDIU DE TEREN, A FOST DEPUȘA NOTIFICAREA DE MEDIU
3	AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAȚA PROIECTARE (P, PT)	AUTOSTRADA	A1 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 6 NODURI RUTIERE PE A1 SI A3 ÎN ZONA DE VEST A ROMÂNIEI	A1JM 326+155) - D) 7046CUGRIL A1JM 362+813) - DC 129SANTHUALM A1JM 485+020) - D) BIREBECUȘ LA DȘM 450+10) - D) 600BETHALDEN A1JM 528+009) - D) 600CUCUENI A1JM 593+000) - D) 600DȘM	6 NODURI RUTIERE	60.00%	60.40%	22.04.2021	28.05.2025			2.46 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT ÎN DATA DE 17.03.2021.
4	AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAȚA PROIECTARE (P, PT)	AUTOSTRADA	A1, A2 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 3 NODURI RUTIERE PE A1, A2, A3 ÎN ZONA DE SUD EST A ROMÂNIEI	NOD RUTIER AUTOSTRADA A1 KM 73+100 CU DINOȘ LA OȘNEȘTI; NOD RUTIER AUTOSTRADA A2 KM 90+100 CU D) 308 SI DN1A LA DRĂGOS VODĂ; NOD RUTIER AUTOSTRADA A3 KM 86+700 CU D) 110C LA GRĂUȘI (SECTOR BUCUREȘTI)	3 NODURI RUTIERE	90.00%	90.00%	24.06.2021	30.03.2026 CONFORM ACT ADIȚIONAL 27			1.37 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE AFERENTE CELOR 3 NODURI RUTIERE AU FOST AVANȚATE ÎN CTE-CNAR, ÎN DATA DE 12.10.2022, ÎN CTE-MTI ÎN DATA DE 04.11.2022 SI ÎN CI ÎN DATA DE 15.12.2022. INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AU FOST APROBAȚI PRIN ORDINE DE ADMINISTRU.
5	AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAȚA PROIECTARE (P, PT)	AUTOSTRADA		D-000	100+140	SC CONSTRANS S.R.L.	TARGU NEAMȚ - IȘU (LETCANI) - LUNGURENI		100.14								ÎN DATA DE 26.11.2024 A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL DE PREȘARE A CONTRACTULUI DE SERVICII NR. 92/29/95/13.04.2021 CATRE CNR S.A.

6	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIRIU - BRASOV	0+000	50+200	AGCEREA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTELCO S.A. - LHE CONSULTING S.R.L. - MEGA MUMINDUS MUSAVALIK A.L. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.)	FAGARAS - BRASOV	LOT 2	50.2	44%	29%	15.09.2021	2025 FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE ESTIMAT 2029 FINALIZARE EXECUTII	ESTIMAT 2029	18.17 MIL LEI FARA TVA	A FOST FINALIZAT STUDIUL TOPOGRAFIC. A FOST FINALIZAT STUDIUL GEOTECNIC. A FOST FINALIZAT STUDIUL AMPELOGIC. A FOST DEBARSATA PROCEDURA DE OBTINERE A AGRICULUI DE MEDIU. A FOST TRENATA SI AU FOST TRENATE LA ANAMP RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SI LA STUDIUL DE EVALUARE AGRICOLA. PRESTATORII A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE REV 21 IN DATA DE 29.12.2025, ESTE IN CURS DE ANALIZA.
7	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUCURESTI - ALBANOARA	0+000	77+000	AGCEREA S.C. O P CONSOZIT S.A. - S.C. EXPUN S.R.L. - S.C.A. TEAM 8 PLEZDI	BUCURESTI - ALEXANDRIA		77.02	42%	52%	12.05.2022	23.03.2025 CONFORM AA11 (05.03.2026)		16.122 MIL LEI FARA TVA	IN 13.04.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICIU. IN 24.02.2022 SA DADE ORDINUL DE INCERPERE IN 09.08.2022 IN DATA DE 30.09.2023 A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 PRIN AVIZ NR. 5294/09.09.2023 IN DATA DE 13.02.2023 A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 PRIN AVIZ NR. 5253/20.09.2022 AU FOST OBTINUTE AVIZUL DE AMPELOGIC AU FOST APROBATE STUDIUL GEOTECNIC (PARTEA 1, PARTEA 2, PARTEA 3 SI PARTEA 4) IN DATA DE 08.08.2024 A FOST EMIS RAPORTUL DE AJUT DE SIGURANTA BUTIERA ETAPAF 1 IN DATA DE 04.09.2024 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTECNIC FINAL IN DATA DE 27.04.2025 A FOST APROBATA DOCUMENTATA PENTRU OCUPAREA TERENURILOR IN CURS DE ANALIZA SI FINALIZARE DOCUMENTAREA DE MEDIU. RESPECTIV OBTINERE ACORD DE MEDIU IN DATA DE 05.09.2025. PRESTATORII A INCALCATI IN CAMERA DE DATE STUDIUL DE FEZABILITATE. REV 3 SI DOCUMENTATA DE MEDIU REVOLUTA, IN VEDEREA ANALIZARII DE CĂTRE BENEFICIAR. 01.10.2025 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE IN DATA DE 1.10.2025 A FOST INAVANTAT SI REV.4 IN DATA DE 17.10.2025 AU FOST INAVANTATE ORDINAVILE IN DATA DE 27.10.2025 A FOST INAVANTAT SI REV.5 IN CURS DE OBTINERE A AGRICULUI DE MEDIU, ULTERIOR SA VA INCEPE PROCEDURA DE ANCHETA A STUDIULUI DE FEZABILITATE
8	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIRIU - PITESTI	44+800	68+000	SECTIUNEA 6, CONEXIUNE DN 73C CU AUTOSTRADA SIRIU - PITESTI (NOD TOVENI) SI MODERNIZARE DN 73C (DIA 44+800 - KM 68+000)	SECTIUNEA 6		26.2	95% LOTUL 1 90% LOTUL 2	83% LOTUL 1 20% LOTUL 2	18.07.2022	SEMESTRIUL 4 2025	ESTIMAT 2028	2,099 MIL. LEI FARA TVA - TOVENI - CURSUL DE ANCHETA 3,026 MIL. LEI FARA TVA - AUTOSTRADA SIRIU - PITESTI	IN DATA DE 22.05.2023 A FOST AVANAT IN CADRUL IN STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU "REABILITARE I MODERNIZARE DN 73C, KM 55+000 - KM 68+000", TOVENI - MUNICIPIUL BARNIUCU VALCEA" (LOT 2), IN CURSUL DE EMITERE H.G. PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
9	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BANA MARE DEI - BISTRITA - VASINA CORNILEI - SUCAVEA	0+000	190+000	BANA MARE - DEI - BISTRITA	LOT 1 BANA MARE - DEI LOT 2 DEI - BISTRITA	LOT 1: 112,500 RON LOT 2: 7,7 KM	LOT 1: 36,9%	LOT 1: 18,45%	LOT 2: 35%	LOT 2: 18,45%	27.03.2023	LOT 1: 30.04.2026 CONFORM AA.5 /10.12.2025) LOT 2: 06.03.2026 CONFORM AA.5 /10.12.2025)	LOT 1: 12.747 MIL. LEI FARA TVA LOT 2: 8.376 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 28.02.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICIU. IN DATA DE 27.05.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 A FOST AVANATA IN CADRUL CTE CNAR S.A. IN DATA DE 28.04.2023 ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 A FOST AVANATA IN CADRUL CTE CNAR S.A. IN DATA DE 19.04.2024 AU FOST OBTINUTE CERTIFICATE DE URBANIZARE (DIAMANTARE SI/SAI, CIU) A FOST APROBATA TEMA TOPOGRAFICA IN DATA DE 10.09.2024 A FOST APROBATA TEMA AMPELOGICA IN DATA DE 26.07.2024 AU FOST APROBATE TEMELE GEOTECNICE PENTRU INTREG TRASEUL APROBAT RAPORTUL DE EVALUARE AMPELOGICA - ETAPA 1 A FOST APROBAT RAPORTUL GEOTECNIC PARTEA 1, 104.0.00 A FOST APROBAT STUDIUL TOPOGRAFIC LOT 2 IN DATA DE 05.02.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICIU. IN DATA DE 27.02.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 A FOST AVANATA IN CADRUL CTE CNAR S.A. IN DATA DE 28.04.2023 ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 A FOST AVANATA IN CADRUL CTE CNAR S.A. IN DATA DE 30.09.2024 AU FOST OBTINUTE CERTIFICATE DE URBANIZARE (CIU, BISTRITA NASLADU) A FOST APROBATA TEMA TOPOGRAFICA IN DATA DE 10.09.2024 A FOST APROBATA TEMA AMPELOGICA IN DATA DE 26.07.2024 A FOST APROBATA TEMA GEOTECNICA PENTRU TRASEUL (DIAMANTARE SI/SAI, CIU) APROBAT RAPORTUL DE EVALUARE AMPELOGICA - ETAPA 1 A FOST APROBAT STUDIUL TOPOGRAFIC
10	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BRASOV			SC CONSTRANS S.R.L.	PLOIESTI - BRASOV (PARA SECTOR RANDOV - CIOSTANI)		105.5	0%	0%	2021 - DEBARSARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.I. - P.A.C. - V.T.E.	11.09.2024 (TERMIN INITIAL FINALIZARE PROIECTARE) 19.09.2025 (CF AN NR. 4)		1000.8 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DEBILITARE. IN DATA DE 11.07.2023 A FOST APROBATA DOCUMENTATA AMC IN CADRUL CTE CNAR SA. AU FOST FINALIZATE INVESTIILE GEOTECNICE PE SECTORII 1 (KM 0+00-12+000), PE SECTORII 2 (KM 12+000 - KM 36+000) AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE PENTRU LOTUL IN DATA DE 09.02.2024 PENTRU TEMA AMPELOGIC INVESTIATOR GEOTECNICE SI AMPELOGIC SECTORIILOR 3 & 4 A FOST REALIZAT AUDIULUI DE SIGURANTA A CIRCULATIEI BUTIERA SI STANEA 2 PENTRU SECTIUNEA CRISTIAN-CODLEA. IN DATA DE 29.04.2024 A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA. STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORII DE AUTOSTRADA CRISTIAN-CODLEA. IN DATA DE 03.04.2024 A FOST AVANAT IN CADRUL CTE MTT STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORII DE AUTOSTRADA CRISTIAN-CODLEA. IN DATA DE 29.04.2024 A FOST AVANAT IN CADRUL CTE STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORII DE AUTOSTRADA CRISTIAN-CODLEA. A FOST OBTINUT HG NR. 490/17.02.2024 DE MODIFICARE A ANEXEI NR.5 LA HG NR. 507/2008. CONTRACTUAL A FOST TRANSFERTAT CĂTRE CNAR S.A. IN DATA DE 05.02.2025

11	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (S1, P1)	AUTOSTRADA	A4	16+700	16+700	SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU NOD RUTIER CAMPANILAN KM 10+100-1000 SRL					100%	88%	30.05.2025	04.07.2025 (CF AN NR 11)			679.39 MIL LE FARA TVA	<p>CONTRACTUL A FOST REZILIAT DORANDE PRESTATORUL NU A Preluat GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A FOST EMISA NOTIFICAREA DE CONTRINER A ACTIVITATILOR. CONFORM DECIZI CONEL NR. 3884/06.03.2023 IN DATA DE 04.09.2023 A FOST EMISA NOTIFICAREA PRIVIND RELUAREA ACTIVITATILOR DE PROIECTARE. IN DATA DE 26.10.2023 A FOST AVUAT STUDIUL DE FEZABILITATE SI CADRUL CTE CNAR SA</p> <p>IN DATA DE 22.11.2023 A FOST AVUAT STUDIUL DE FEZABILITATE SI CADRUL CTE MITI</p> <p>A FOST EMIS ORDINUL M.T.L. NR. 2330/22.12.2023 PRIVIND REPERMISIUNEA INDICATORILOR TEHNICE ECONOMICE A EFICIENTEI OBIECTIVULUI DE INVESTITII</p> <p>IN DATA DE 29.02.2024 A FOST AVUAT PTE IN CADRUL CTE CNAR.</p> <p>IN DATA DE 29.02.2024 A FOST AVUAT PTE IN CADRUL CTE CNAR.</p> <p>A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE IN DATA DE 24.03.2025</p> <p>IN DATA DE 02.04.2025 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI</p>
12	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (S1, P1)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MAIRE DEI - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	145+000	228+000	SC EXPLAN SRL	BISTRITA - VATRA DORNEI	LOT 2			63.25	79%	28%	2021	22.06.2026 (CONFORM AA NR. 10/15.12.2025)			35.8 MIL LE FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.F.)	<p>IN DATA DE 10.03.2021, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE</p> <p>IN DATA DE 26.11.2021 A FOST AVUATA DOCUMENTATA ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 1-</p> <p>IN DATA DE 01.02.2022 A FOST AVUATA DOCUMENTATA ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 2-</p> <p>A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT TRONSONULUI 1 KM 0+000 - 7+500.</p> <p>A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT TRONSONULUI 2 KM 4+000 - 14+000</p> <p>A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT TRONSONULUI 3 KM 7+500 - 11+000</p> <p>IN CURS DE ANALIZA STUDIUL GEOTEHNIC TRONSONULUI 7, 8, SI 10 SI 12</p> <p>AVIZ ARHEOLOGIC NR. 17/27/2023 - DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA BISTRITA - NASAUD</p> <p>AVIZ ARHEOLOGIC NR. 46/27/03.2023 - DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA SUCEAVA</p> <p>DOCUMENTATA DE MEDIU</p> <p>28.01.2025 - DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE.</p> <p>07.02.2025 - INMANTARE INDRUMARE</p> <p>IN DATA DE 26.03.2024 A FOST DEPU SA ANPNA MEMORIAL DE PREZENTARE IN VEDEREA ADRULUI PROCEDUREI DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU</p> <p>IN DATA DE 16.09.2024 SA A TRANSMIS DOCUMENTATA DE MEDIU LA ANAR.</p> <p>IN DATA DE 06.08.2025 A FOST INMANTAT RAPORTUL DE ABUT DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1</p> <p>AU FOST FINAZATE INVESTIITIILE GEOTEHNICE INTR O PROPORTE DE 98.54%</p>
13	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (S1, P1)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MAIRE DEI - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	228+000	335+000	KOCERIA BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. - INGINERERIA ESPECIALIZADA OBRM CIVIL E INDUSTRIAL S.A.	VATRA DORNEI - SUCEAVA	LOT 3			107			2021	2022			34.48 MIL LE FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.F.)	<p>IN DATA DE 10.03.2021, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAA MAIRE - SUCEAVA LOT 3 VATRA DORNEI - SUCEAVA CU ASOCIEREA BEST CONSULTING &amp; DESIGN SRL - INGINERERIA ESPECIALIZADA OBRM CIVIL E INDUSTRIAL, CU PREUL DE 14.475.000,00 LEI FARA TVA.</p> <p>STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (AVIZ)</p> <p>IN DATA DE 05.04.2022 A FOST INMANTATA ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 1, REV 2, IN PREZENT FIRD IN ANALIZA IN CADRUL CNAR SA</p> <p>IN DATA DE 02.05.2022 A FOST APROBATA CONDITIILE DOCUMENTATA ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 2, REV 2, URMANDO A FI FUSUSA SI SA ANALIZA SI AVIZARE IN CADRUL COMPETITIVULUI TENNIC - ECONOMIC CNAR SA.</p> <p>IN DATA DE 05.05.2022 A FOST AVUATA IN CADRUL CTE CNAR SA. ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 3.</p> <p>IN DATA DE 08.06.2022 A FOST TRANSMISA ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 3, SI ANALIZA COMPARATIVA INTR DRUM EXPRES SI AUTOSTRADA.</p> <p>IN DATA DE 01.09.2022 ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 2 A FOST AVUATA IN CADRUL CTE CNAR</p> <p>IN DATA DE 22.11.2022 A FOST SEMNAT ACORDUL DE PROIECTARE A CONTRACTULUI DE SERVICII IN BAA CUS 64.</p>
14	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (S1, P1)	AUTOSTRADA	3 NODURI RUTIERE			ECO GEODURM S.R.L.	AUTOSTRADA A3, TRONSON BLOCUL FOCCANI, IN ZONA BORDC - COCHIRIENCA					15%	0%	10.03.2025	30.11.2025 INITIAL 10.02.2026 (CONFORM AA 1)				<p>CONTRACT DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 29.01.2025.</p> <p>A FOST EMIS ORDINUL DE RECEPTIE IN DATA DE 03.03.2025.</p> <p>AU FOST TRANSMISE EXPERTIZELE TEHNICE</p> <p>A FOST APROBATA DOCUMENTATA ANALIZA MULTICRITERALA IN CADRUL CTE CNAR PENTRU NODURILE A7, A2 SI A0.</p> <p>A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM PENTRU NODUL A7.</p> <p>AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIILE ARHEOLOGICE, TOPOGRAFICE SI GEOTEHNICE AFERENTE NODURIL A7 SI A2.</p>
15	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (S1, P1)	DRUM EXPRES	NODURI RUTIERE DE DESCARCAR DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI PE DR 65 - COLOSINI SI DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI PE DR 65B - SUSANI			SPECIALIST CONSULTING S.R.L.	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI PE DR 65 - COLOSINI SI DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI PE DR 65B - SUSANI					5%	0%	12.05.2025	12.01.2026				<p>CONTRACT DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 25.03.2025</p> <p>A FOST EMIS ORDINUL DE RECEPTIE IN DATA DE 12.02.2025</p> <p>AU FOST TRANSMISE EXPERTIZELE TEHNICE</p> <p>A FOST APROBATA DOCUMENTATA ANALIZA MULTICRITERALA IN CADRUL CTE CNAR</p> <p>AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIILE ARHEOLOGICE, TOPOGRAFICE SI GEOTEHNICE.</p> <p>AU FOST DEPUSE DOCUMENTATIILE AFERENTE OBTINERII CERTIFICATULUI DE URBANISM.</p>