

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - IANUARIE 2026  
 DRUM EXPRES IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An declarare	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	DRUM EXPRES IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BACAU - PATRA NEAMT	0+000	51+000				51								STUDIUL DE FEZABILITATE - HG PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE NR. 925/02.08.2024 IMPLEMENTAREA OBIECTIVULUI A FOST TRANSFERATA LA CNR.
2	DRUM EXPRES IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - TARGU JU	0+000	110+000	ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L.	CRAIOVA - TARGU JU		110	80%	78.06%	ORDIN DE INCEPERE 16.04.2021 - FARA PROIECTARE	24.10.2024 CONFIRM AA12			20.25 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 18.03.2021 CNR-A SEMNAT CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR - ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L. VALGAREA CONTRACTULUI ESTE DE 02.247.13377 LEI FARA TVA. SUMA DE FINANTRARE 80% CONTRIBUTIA UNORUI EUROPEI DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA SI 15% CONTRIBUTIE PROPRIE. IN DATA DE 16.04.2021 A FOST SEMNATA DE INCEPUT (ORDINUL DE INCEPERE) TERMIENUL DE PREDARE AMC 1 (06.07.2021) A FOST DEPART DINTR-CAUZA UNOR OBIECTIVE NEVOSE DEPARTATE IN ZONA DE INTERES A DRUMULUI EXPRES. IN DATA DE 03.09.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC 1. IN DATA DE 21.09.2021 AU FOST TRANSMISE PRESTATORULUI OBSERVATIILE LA AMC 1 IN DATA DE 28.09.2021 A TRANSMIS AMC 2. AMC 2 REVOLUT IN DATA DE 22.08.2021 A FOST REVIZUIT IN CADRUL CTE CNR-SEARCH VALGAREA DE TRAGU SI S. IN DATA DE 08.12.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC2. IN DATA DE 20.12.2021 AU FOST TRANSMISE PRESTATORULUI OBSERVATIILE LA AMC 2. IN DATA DE 06.01.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC2 REVOLUT IN DATA DE 12.01.2022 UNITATEA DE IMPLEMENTARE A TRANSMIS SOLICITAREA CATRE CTE CNR SI S. IN VEDEREA PROGRAMARII SEMNTEI PF AVIZARE AMC2. PRECIUZA SUPPLEMENTARE - IN LUNA DECEMBRIE 2024 A FOST APROBATA FINANTRAREA ETAPILOR DE PROIECTARE (ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PROIECTULUI TEHNIC), EXECUTIA LUCRARIILOR URMANDO A INTRA IN SPATIUL FINANCIAR ALOCAT IN CADRUL POT 2021-2027.
3	DRUM EXPRES IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OAR - SATU MARE	0+000	10+000	S.C. CONSTRUCTII ERBASU S.A.	SATU MARE - OAR (GRANITA RO/HR)		10.9 KM DRUM EXPRES + 4.02 KM DRUM DE LEGATURA	0%	0%	AUGUST 2021 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. - P.7.E.	03.05.2020	ANUL 2015 - TERMIEN FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE - 13.11.2015 CONF. AA NR. 20		720.487,74 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 31.10.2025 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 92/129525 IN DATA DE 12.12.2025 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE, CU DATA DE INCEPERE A EXECUTIEI LUCRARIILOR 03.05.2027