

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - IANUARIE 2025
2. DRUM EXPRES
DRUMURI EXPRES ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (SF, PT)

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceput	Data finalizari	An deschidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii
1	DRUMURI EXPRES ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	ALTERNATIVA LA AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMȚ				AUTOSTRADA TARGU MURES - SIGHISOARA-MIERCUREA CIUC-TARGU SECUIESC-ONESTI-BACAU		203							3.55 MILIARD EURO FARA TVA (17260 LEI)	AUTOSTRADA TARGU MURES- SIGHISOARA-MIERCUREA CIUC-TARG. SECUIESC-ONESTI-BACAU (TARGU SECUIESC-BACAU SE SUPRAPUNE CU AUTOSTRADA BRADU-BACAU CA. 700M)
2	DRUMURI EXPRES ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES SATU MARE - BAIJA MARE			DRUM POD SRL	OAI - SATU MARE - BAIJA MARE		55				2025 - FINALIZARE SF 2025 - IANUARIE				FAZĂ DE PROIECTARE ESTE ÎN DERULARE ÎN PARTENERIAT CU CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ - STUDIUL DE FEZABILITATE ESTE ÎN ETAPA FINALĂ DE REALIZARE. URMAȘII CA DUNA OBTINERE ACORDULUI DE MEDIU, SA SE PROCEDEZE LA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG, ESTIMAT AUGUST 2025
3	DRUMURI DE MARE VITEZA ÎN FAZĂ PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DMV FILIAS - DRUMBETA TURNU SEVERIN			ASOCIERIA S.C. D P CONSULT S.A. - S.C. EPIRUS S.R.L. - S.C. GEOSLOGOS SITE S.R.L. - SCA TEHNA&FIDEI		LOT 1	82	28%	16%	12.07.2023	18.04.2025			21.053 MIL. LEI FARA TVA	A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU INVESTIȚIILE ARHEOLOGICE SI SEA PRIVIND ASANAREA TERENULUI DE MONTI NEEXPLOATE - REVIZIE 1. REVIZIILE ÎN LUNA MODIFICARI DE TRASEU ÎN ZONA COMUNEI SIMIAN. INDICARILE TOPOGRAFICE SUNT FINALIZATE ÎN PROPORTIE DE 100%. A FOST REVIZUITA TEMA DE PROIECTARE PRIVIND INVESTIȚIILE GEOTERMICE ÎN LUNA FINALIZARE INDICATORILOR TOPOGRAFICE, PE BAZA CARORA S-AU EMIS OBSERVAȚII. A FOST FINALIZAT STUDIUL ARHEOLOGIC ETAPA II. INDURILE RUTIERE AU FOST AVIZATE ÎN SEDINTA CT-SIGURANTA CIRCULATIEI DIN DATA DE 15.10.2025. TEMA DE PROIECTARE PRIVIND INVESTIȚIILE GEOTERMICE SE AJA ÎN ANALIZĂ, FINE REVIZUITA PE BAZA ULTIMELOR OBSERVAȚII EMISE DE CATRE BENEFLICIARII DE PROIECTARE PRIVIND INVESTIȚIILE GEOTERMICE A FOST APROBATA. PREȘTODUL ÎNMAZĂ SA SE MOBILIZEZE PENTRU EFECTUAREA INVESTIȚIILOR GEOTERMICE DOTARILE AU FOST AVIZATE ÎN SEDINTA CT - SIGURANTA CIRCULATIEI DIN DATA DE 27.01.2025
4	DRUMURI EXPRES ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - TULCEA (BILA - CATAJOS)	0+000	6+430	INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVILE INDUSTRIALE SA - CONTRACT PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC) SEMNAT ÎN LUNA IULI 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 14.539.206,33 LEI FARA TVA)	BRAILA - TULCEA	LOT 1	61.63	40%	19%	11.06.2020 - ETAPA PROIECTARE	"28.02.2022 (TERMEN ÎNITAL) 30.12.2026 (CONFORM AA NR.17)"			1074.75 MIL LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 02.08.2023 A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNMIR ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA - AMCL. ÎN DATA DE 01.12.2023 A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNMIR ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 2 - AMC2. ÎN DATA DE 07.08.2024 AU FOST AVIZATE ÎN CADRUL CTE DE SIGURANTA CIRCULATIEI ÎNDRURILE RUTIERE, DOTARILE SI DESCARCARILE TEMPORARE ALE DRUMULUI EXPRES. STUDIUL DE TEREN STUDIUL TOPOGRAFIC SI ARHEOLOGIC AU FOST FINALIZATE. MEDIU: ÎN DATA DE 05.05.2025 A FOST EMISA DECIZIA ÎN TARI DE ÎNCADRARE DE CATRE ANMMP PRIN CARE SE DECIDE ÎNTOCMIREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI (RM) SI EVALUAREA ADECVATA (SEA) ÎN DATA DE 09.07.2023 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTERMIC ÎN LUNA NOIEMBRIE 2025, AU AVUT LOC DEZBATERILE PUBLICE PRIVIND DOCUMENTATIILE RIM SI SEA ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ESTE ÎN LUCRU ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ESTE ÎN LUCRU
5	DRUMURI EXPRES ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUZAU - BRAILA	0+000	11+661	INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVILE INDUSTRIALE SA - CONTRACT ELABORARE SF SI PT ÎN DERULARE (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.591.021,97 LEI FARA TVA)	BUZAU - BRAILA	LOT 1	111.66	40%	20%	01.04.2020 - ETAPA PROIECTARE	"29.06.2022 (TERMEN ÎNITAL) 22.12.2026 - CONFORM AA NR. 20"			1805.55 MIL LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 31.05.2023 A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNMIR ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA - AMCL. ÎN DATA DE 07.12.2023 A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNMIR ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 2 - AMC2. ÎN DATA DE 04.03.2024 AU FOST AVIZATE ÎN CADRUL CTE DE SIGURANTA CIRCULATIEI ÎNDRURILE RUTIERE, DOTARILE SI DESCARCARILE TEMPORARE ALE DRUMULUI EXPRES. STUDIUL DE TEREN STUDIUL TOPOGRAFIC SI ARHEOLOGIC AU FOST FINALIZATE. MEDIU: ÎN DATA DE 11.04.2025 A FOST EMISA DECIZIA ETANE DE ÎNCADRARE DE CATRE ANMMP PRIN CARE SE DECIDE ÎNTOCMIREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI (RM) SI EVALUAREA ADECVATA (SEA) ÎN DATA DE 08.08.2025 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTERMIC ÎN LUNA DECEMBRIE 2025, AU AVUT LOC DEZBATERILE PUBLICE PRIVIND DOCUMENTATIILE RIM SI SEA ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ESTE ÎN LUCRU

6	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES DUDU (CONSTANTA) - TULCEA	0+000	121+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 13.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 37.864.652,86 LEI FARA TVA)	CONSTANTA - TULCEA		121	10%	13.84%	ORDIN DE INCERPERE 10.08.2020 - ETAPA PROIECTARE	"10.04.2022 (TERMEN INITIAL) 25.11.2026 (CF AA NR.13)"	APRILIE 2024 - TERMEN FINALIZARE PROIECTARE	2664.38 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 26.04.2024 A FOST AVIZAT AMC 1 IN CADRUL CTE CNMR S.A. IN DATA DE 26.08.2024 A FOST AVIZAT AMC 2 IN CADRUL CTE CNMR S.A. IN DATA DE 17.04.2025 A FOST APROBATA TEAMA INVESTIGATIILOR ARHEOLOGICE IAR PRESTATORII A DEMARAT ACTIVITATILE IN TEREN IN DATA DE 09.05.2025 A FOST APROBATA TEAMA TOPOGRAFICA IAR PRESTATORII A DEMARAT ACTIVITATILE IN TEREN AII FOST APROBATE TEAME DE PROIECTARE PE SECTORIALE 2,5, TEAMA DE PROIECTARE GEOTEHNICA ESTE IN CURS DE APROBARE PE SECTORIARE. PRESTATORII A DEMARAT ACTIVITATILE DE INVESTIGATI GEOTEHNICE DE TEREN IN CADRUL SECTORIALELOR APROBATE"
7	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PLOIESTI - GAESTI	0+000	76+000	SEARCH CORPORATION & MESA MICHENSCU MICHENSCU & S. IMESA ENGINEERING CONSULTING INC. - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 55.86 MIL LEI FARA TVA)	PLOIESTI - GAESTI		85.17 KM +7 KM DRUM DE LEGATUM CU DN 72	0%	0%	AUGUST 2020 - DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	18.02.2026 CF AA NR. 10		1673.37 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE IN DERULARE. PRESTATORII A TRANSMIS DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN DATA DE 09.11.2022, IAR IN DATA DE 13.01.2023 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA IN CADRUL CTE CNMR. A FOST SEMNAT ACTIUNAL PENTRU APLICAREA VERIFICARII DE CA. PRESTATORII A TRANSMIS TEAME DE PROIECTARE PENTRU INVESTIATILE DE TEREN, IAR ACESTE AU FOST APROBATE DE CATRE BENEFICIAR. A FOST INTOCMIT RAPORTUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA SIGURANTEI CIRCULATIEI (ESAR). PRESTATORII A OBTINUT CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA CJ DAMBOVITZA SI DE LA CJ PRAHOVA. BENEFICIARUL EMIS ORDINUL DE MOBILIZAREA SI UTILIZAREA COPIIHOOR PROMOBERI TEHNIC IN DATA DE 18.07.2023. MODUL DE AMENAJARE AL NODURILOR A FOST APROBAT DE CATRE COMETA TEHNICA PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI RUTIERE. A FOST DEMARATA PROCEDURA PRIVIND OBTINEREA ACCORDULUI DE MEDIU A FOST DESUS MEMORIU DE PREZENTARE LA ANMAP SI URMEAZA MEDIATIZAREA ANUNTULUI. IN PREZENT SE REALIZEAZA INVESTIATII GEOTEHNICE - FORAJE.
8	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	AUTOSTRADA SUCEAVA - DN219 IN DRUM EXPRES DINZI - SUCEAVA SIRET	0+000	55+700	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 11.807.768,09 LEI FARA TVA (ACTUALIZAT DUSI6472020))	SUCEAVA - SIRET	PENTRU FAZA URMATOARE OBIECTIVUL NR 8 (PARAZITI IN 3 LOTURI DOPRA COMA URMEAZA: LOT 1: KM 0+ - KM 18+600 LOT 2: KM 18+600 - KM 43+050 LOT 3: KM 43+050 - KM 55+700	55.7	SF: 100%	71%	OCTOMBRIE 2020	06.10.2022 (TERMEN INITIAL) 09.01.2026 (TERMEN ACTUAL CF AA NR. 20)	CONFORM DEZV APROBAT LA FAZA SF: 873 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 27.11.2025 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE ***** DRUM EXPRES SUCEAVA - SIRET ***** IN CADRUL CTE CNMR. ** IN DATA DE 11.12.2025 A FOST OBTINUT AVIZUL CTE MTR, IAR IN DATA DE 29.12.2025 A FOST OBTINUT AVIZUL O.	
9	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TISITA - ALBITA	0+000	140+835	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 09.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 11.057.073,07 LEI FARA TVA)	TISITA - ALBITA		140.835	SF: 20%	0%	Aug 20	17.10.2022 (TERMEN INITIAL) 04.08.2026 (TERMEN ACTUAL CF AA NR. 19)	14727.51 MIL LEI FARA TVA (CF AMC 2)	"IN DATA DE 07.04.2023 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 1 IN CADRUL CTE CNMR. IN DATA DE 13.03.2025 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN CADRUL CTE CNMR. AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA CONSILIILE JUDETENE HARGHITA, GALATI SI VASLUI. A FOST APROBATA TEAMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL TOPOGRAFIC. A FOST APROBATA TEAMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARHEOLOGIC. A FOST APROBATA RAPORTUL DE CERCETARE MONTII MEDIOCARPATE. IN DATA DE 27.11.2025 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PE O PERIOADA DE 3 LUNI PENTRU REZOLVAREA PROBLEMEILOR PRIVIND PLATA STUDIULUI GEOTEHNIC"	
10	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DNV DOMAGNEA - CARABAMBES			ASOCIERIA PROIECT-CONSTRUCT REGIONEA TRANSILVANIA S.R.L. - PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L. - EAST WATER ENGINEERING S.R.L.			45	5%	5%	"IN TERMEN DE 90 DE ZILE DE LA SEMNAREA ACCORDULUI CONTRACTUAL, SUPERVISORUL VA FI INTE ORENAL. ADMINISTRATIV DE INCERPERE AL LUCRARIILOR CU MENTIONAREA DATEI DE INCERPERE. PANA LA ACEASTA DATA, ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERPERE, NU A FOST EMIS 10.10.2023"	10.10.2025		22.29 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 18.09.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII IN DATA DE 02.10.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE AL CONTRACTULUI. IN DATA DE 10.10.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCERPUT. IN DATA DE 09.04.2024 PRESTATORII A TRANSMIS AMC 1 IN DATA DE 18.07.2024 A FOST EMIS AVIZUL CTE CNMR. NR 5668. IN DATA DE 24.07.2025 A FOST OBTINUT AVIZUL PENTRU ETAPA AMC 2 CTE CNMR S.A. NR. 5945/24.07.2025 (LOT 2: SAT BATHAN - CARABAMBES (OM 00+000) - KM 106+486/106+306) IN CURS DE ANALIZA TEME DE PROIECTARE PRIVIND REALIZAREA STUDIILOR DE TEREN
11	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF_P1)	AUTOSTRADA	DNV DROBETA TULNAI-SEVERIN - DOMAGNEA	0+000	63+210	ASOCIERIA EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL S.A.S. - E.C. PRIMACONS GROUP S.R.L. - ECO GEODIUM S.R.L.	LOT 2		63.2	30%	21%	27.07.2023	02.09.2026	35.769 MIL LEI FARA TVA	A FOST FINALIZAT STUDIULUR PRIVIND DEMARAREA TERENULUI DE MUNTIE NEEXPLODATA. A FOST FINALIZAT STUDIULUR PRIVIND DEMARAREA TERENULUI DE MUNTIE NEEXPLODATA. A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE. STUDIUL TOPOGRAFIC A FOST FINALIZAT. STUDIUL DE TRAFIC A FOST FINALIZAT. STUDIUL ARHEOLOGIC A FOST FINALIZAT. SE INTOCMESTE RAPORTUL FINAL. STUDIUL GEOTEHNIC A FOST APROBATA TEAMA DE PROIECTARE GEOTEHNICA REVIZUITA PENTRU SECTORIALE 1, 2, 12, 14, 15, 16. SE REALIZEAZA STUDIUL GEOTEHNIC PE SECTORIALE APROBATE. NODURILE RUTIERE AU FOST APROBATE IN CADRUL CT SIGURANTA CIRCULATIEI	

12	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	CLUJ - DEJ	0+000	69+515	ASOCIERIA SPECIALIST CONSULTING S.R.L. - SPECIALIST SMART GROUP S.R.L. - PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L.				69.5	10%		03.03.2025	03.12.2026		6.853,60 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 23.12.2024. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE IN DATA DE 03.03.2025. A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERALA DE TRASEU ETAPA 1 IN CADRUL CTE CNMR. A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERALA DE TRASEU ETAPA 1 IN CADRUL CTE CNMR.
13	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUCURESTI-TARGOVISTE	0+000	62+210	TRF INGINERIE S.R.L.				62.21	60%	41.00%	ORDIN DE INCERPERE ETAPA 2 - STUDIUL DE FEZABILITATE - 14.02.2022 ORDIN DE INCERPERE ETAPA 2 - STUDIUL DE FEZABILITATE -09.01.2023	23.04.2025		11.516 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 25.11.2021, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU DRUMUL EXPRES BUCURESTI-TARGOVISTE" CU S.C. TRF INGINERIE S.R.L. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU ETAPA 1 - STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU DATA DE 14.02.2022. IN DATA DE 07.07.2022 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN C.T.E. - C.N.A.I.R. S.A. IN DATA DE 05.08.2022 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN C.T.E. - M.T.1. IN DATA DE 29.11.2022, STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT DE CATRE MINISTERUL FINANTELOR, FIIND PROPUIS SPRE ANALIZA, DRUMUL EXPRES LA FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU ETAPA 2 - STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU DATA DE 09.01.2023. IN DATA DE 10.10.2023 A FOST AVIZAT AMC1. IN DATA DE 15.12.2023 A FOST AVIZAT AMC 2, IN CADRUL CAREIA A FOST PROPU SA IN ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, VARIANTA 3 (PORTOCALIU LA PROFIL DE DRUM EXPRES CU 2 BANDA DE CIRCULATIE PE FIECARE SENSI, CU MENTIUNEA CA PE TRONSONUL CLUPING INTR-INTERSECTIA CU AUTOSTRADA DE CONTINUA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI INTERSECTIA CU DRUMUL NATIONAL, DUSA SE VA REZERVA CALDANUL DE EXPLOATARE CARE SA PERMITA SUPRIMENTAREA ULTERIOARA CU INCA O BANDA PE FIECARE SENSI. STUDIUL PRINDE DEZAMBIARE A TERENULUI SA FINALIZAT. STUDIUL TOPOGRAFIC A FOST FINALIZAT. STUDIUL ARHEOLOGIC A FOST FINALIZAT. SUNT IN CURS DE REALIZARE INVESTIGATIILE DE TEREN GEOTEHNICE PENTRU GROUPE DE IMPRUMUIT, S.A DEMARAT PROCEDURA DE MEDIU IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI DE MEDIU. AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM DE CATRE CL.DAMBROVITA S.C. I.B.O.V. SI SUNT IN CURS DE OBTINERE AVIZUL SOLICITATE PRIN ACESTEA.
14	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	CARANSEBES-LUGOJ			INGINERIA SPECIALIZADA OMR, CIVIL E INDUSTRIAL S.A. - MADRID, SUCCURSA LA BUCURESTI (ROMANIA) S.A.				50	15%	15%	20.01.2025	20.10.2026		36,070 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE SERVICII A FOST SEMNAT IN DATA DE 05.12.2024 IN DATA DE 20.01.2025 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE 21.01.2025 APROBARE EXPERTI NON-CHEIE SI ALTI EXPERTI 31.01.2025 APROBATA METODOLOGIA PRIVIND ELABORAREA AMC1 SI AMC2, CAMERA DE DATE 05.03.2025 A FOST APROBAT STUDIUL ARHEOLOGIC ETAPA 1 03.04.2025 A FOST AVIZAT AMC1 - AVIZ NR. 5844/03.04.2025 24.07.2025 A FOST AVIZAT AMC2 - AVIZ NR. 5844/24.07.2025 IN DATA DE 04.08.2025 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARHEOLOGIC IN PREZENT, SUNT IN ANALIZA TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL TOPOGRAFIC SI STUDIUL GEOTEHNIC SUNT IN CURS DE REALIZARE INVESTIGATIILE DE TEREN GEOTEHNICE LIVRABIL INTERMEDIAR 1 APROBAT IN 11.12.2025 (92/146713) LIVRABIL INTERMEDIAR 2 APROBAT IN 01.12.2025 (92/146759) RAPORT MONITORIZARE FORNAE APROBAT IN 08.12.2025 (92/146656) CERTIFICAT DE URBANISM NR.30/09.10.2025 - LUGOJ CERTIFICAT DE URBANISM NR. 38/10.09.2025 - CARANSEREBIN