

## SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - IANUARIE 2025

## DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE

Nr C/1	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorial	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizării	An de deschidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES ARAD - ORADEA	0+000	33+700	ASOCIEREA SC PRECON TRANSLIVANIA SRL - AUTOMAGISTRAL PVDEN SRL		LOT 1	33.7	0%	0%	2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC PENTRU AUTOMAGISTRALA CONSTRUCTIEI SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE 2024 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR EXECUTIE LUCRARI 2025 - SEMNAREA CTR EXECUTIE LUCRARI ORDIN DE ÎNCEPERE LUCRARI 01.03.2025	2029	2029		2.32 MIL LEI FARA TVA	<p>FINANȚARE - PRIN PM 2021-2027 PIAZA PROIECTAREI, PROGRAMUL 1 TRANSNOROT 2021-2027 ÎN TRAI EXECUTIE TICARETI, PROCESURILE ATRIBUIRE A CONTRACTILOR DE EXECUTIE ÎN DRUMURI. LOT 1 - LUNGIME: 33,7 KM, VALOARE ESTIMATA: 2.382.50 MIL LEI FARA TVA, TERMEN DEPLINIRE OFERTE: MAI 2024. LOT 2 - LUNGIME: 39,7 KM, VALOARE ESTIMATA: 3.415.93 MIL LEI FARA TVA, TERMEN DEPLINIRE OFERTE: MAI 2024. LOT 3 - LUNGIME: 47,07 KM, VALOARE ESTIMATA: 3.547.94 MIL LEI FARA TVA, TERMEN DEPLINIRE OFERTE: MAI 2024.</p> <p>ÎN DATA DE 22.02.2024 A FOST LANȘATA PROCEDURA PENTRU "EXECUTIE LUCRARI DRUM EXPRES ARAD - ORADEA LOT 1", TERMEN DEPLINIRE OFERTE - 32.06.2024. (ENID6535)</p> <p>ÎN DATA DE 14.02.2025 A FOST DESEMNAT CĂȘIGĂTORUL PENTRU LOTUL 1 AL DRUMULUI EXPRES ARAD-ORADEA, FUND VORBA DESPRE ASOCIEREA PRECON TRANSLIVANIA SRL - AUTOMAGISTRAL PVDEN SRL. TERMEN ESTIMARE SEMNARE CONTRACT TRIM 1 2025</p> <p>ÎN DATA DE 22.03.2024 A FOST LANȘATA PROCEDURA PENTRU "EXECUTIE LUCRARI DRUM EXPRES ARAD - ORADEA LOT 2", TERMEN DEPLINIRE OFERTE - 29.07.2024. (ENID65765)</p> <p>AU FOST DEPUSE 8 OFERTE:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NUNCI, ÎNSAȚI VE TICARET A.S</li> <li>2. CONSTRUCTIE EBRASU, LEADER/CONPLEX</li> <li>3. DRUM ASPALT, LEADER/AUTOMAGISTRAL PVDEN</li> <li>4. ONUR TRAHNUT, RASNACUL ÎNSAȚI TICARET VE SANAYI A.S, LEADER/STRACO HOLDING</li> <li>5. IC, CTAȘ, ÎNSAȚI SANAYI VE TICARET A.S, LEADER/ADTARY CONSTRUCTII MENTENANTA</li> <li>6. MARYOL, ÎNSAȚI SANAYI TURIZM VE TICARET A.S, LEADER/ENOSIG ÎNSAȚI SANAYI VE TICARET A.S.</li> <li>7. DOLATIN, ÎNSAȚI TICARET VE SANAYI A.S, LEADER/INFRAVIS S.R.L.</li> <li>8. BOZART, LEADER/JP GROUP, TRACE GROUP HOLD</li> </ol> <p>TERMEN ESTIMARE FINALIZARE PROCEDURA: APRILIE 2025</p>
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0+000	10+770	ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL, LEADER DE ASOCIERE: SPEDITION LAMB, TEHNOSTRADE S.R.L.	BRAILA - GALATI	LOT 1	10.77	95.50%	82.87%	01.02.2021 - ETAPA PROIECTARE, 10.01.2022 ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI ÎN BAZA AC 76/24.12.2021	23 DECEMBRIE 2025	ANUL 2025		371.42 MIL LEI FARA TVA - ÎNTRAL 449.425 - CONFIRMAT	<p>ÎN DATA DE 15.04.2021, CNAI A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA ȘI EXECUTIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI" CU ASOCIEREA SC SA &amp; PE CONSTRUCT SRL (LEADER DE ASOCIERE) - SPEDITION LAMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 371.456.331,29 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NEAMABILISABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 36 LUNI, DIN CARE 20 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 16 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRĂRILOR. PERIOADA DE GARANȚIE ESTE DE 120 DE LUNI. A FOST AVIZAT PTE ÎN CADRUL CTE CNAI SA ÎN LUNA NOV. 2021. A FOST OBTINUTĂ AC NR. 76/24.12.2021 ETAPA 1, KM 2+800-0+940. S A OBTINUT AC NR. 65/20.12.2022 PENTRU ETAPA 1. S A OBTINUT AC NR. 07/13.03.2023 ETAPA 1.</p> <p>AAJ03.10.2022 PRIN CARE A FOST INTRODUS ÎN CONTRACT VALOAREA A REZERVEI DE ÎMPLEMENTARE PENTRU REECHIBRAREA CONTRACTULUI PREZĂUTĂ DE CUI 64/2023</p> <p>AAJ23.09.2023 - ÎNSERAREA MODIFICĂRIILOR ADUSE DE CUI 64/2022, CUI 06.04/2023 ȘI RESPECTIV PRIN CUI PRIN 66/2023 CARE PREDĂ OBLIGATIVITATEA LEGALĂ DE CLARIFICARE A MODALITĂȚII DE UTILIZARE A REZERVEI DE ÎMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE ASA CUM A FOST CONSTITUITĂ PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 1 LA CONTRACT.</p>