

11	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE (DE) - BISTRTA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	145+000	228+000	SC EXPLAN SRL	BISTRTA - VATRA DORNEI	LOT 2	63.25	79%	28%	2021	22.06.2026 (CONFORM AA NR. 16/15.12.2025)			25.8 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.F.)	A FOST APROBAT STUDIUL GEOTECNIC AFERENT TRONSONULUI 1 KM 0+000 - 7+000. A FOST APROBAT STUDIUL GEOTECNIC AFERENT TRONSONULUI 2 KM 49+000 - 54+000 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTECNIC AFERENT TRONSONULUI 3 KM 7+000 - 23+000 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTECNIC AFERENT TRONSONULUI 4 KM 13+000 - 17+000 IN CURS DE ANALIZA STUDIUL GEOTECNIC TRONSONOALE 7,10 SI 12.
12	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE (DE) - BISTRTA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	228+000	335+000	ACORDERIA BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. - INGINEREA SPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A.	VATRA DORNEI - SUCEAVA	LOT 3	107			2021	2022			34.48 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.F.)	IN DATA DE 10.03.2021, CNABR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - SUCEAVA, LOT 3 VATRA DORNEI - SUCEAVA CU ASOCIEREA BEST CONSULTING & DESIGN SRL - INGINEREA SPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, CU PRETIUL DE 34.475.000,00 LEI FARA TVA. STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (PAC) IN DATA DE 05.04.2022 A FOST INAVANTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV. 2, IN REZENT FIIND IN ANALIZA IN CADRUL CNABR SA IN DATA DE 02.05.2022 A FOST APROBATA CONDITONAT DOCUMENTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV. 2, URMAND A FI SUPUSA SPRE ANALIZA SI AVOIDARE IN CADRUL COMITATULUI TEHNIC - ECONOMIC CNABR SA. IN DATA DE 05.05.2022 A FOST ANALIZATA IN CADRUL CTE CNABR S.A. ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1. IN DATA DE 08.06.2022 A FOST INAVANTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 SI ANALIZA COMPARATIVA INTRE DRUM EXPRES SI AUTOSTRADA. IN DATA DE 01.09.2022 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 A FOST ANALIZATA IN CADRUL CTE CNABR IN DATA DE 22.11.2022 A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCTARE A CONTRACTULUI DE SERVICI IN BAZA CUIUS 64.
13	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	3 NODURI RUTIERE			ECO GEODIRUM S.R.L.	AUTOSTRADA A7, TRONSON BUCAU - FOCULNI, IN ZONA BORDC - COCHIRLEANCA AUTOSTRADA A2 IN ZONA FETESTI - BOREZA AUTOSTRADA A0 IN ZONA CLINCENI			15%	0%	10.03.2025	10.11.2025 NOTA 03.04.2026 (CONFORM AA 2)				CONTRACT DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 29.01.2025. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERERE IN DATA DE 10.03.2025. AU FOST TRANSMISE EXPERTIZELE TEHNICE. A FOST APROBATA DOCUMENTATA ANALIZA MULTICRITERIALA IN CADRUL CTE CNABR PENTRU NODURILE A7, A2 SI A0. A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM PENTRU NODUL A7. AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARHEOLOGICE, TOPOGRAFICE SI GEOTECNICE AFERENTE NODURILOR A7 SI A2. AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARHEOLOGICE, TOPOGRAFICE AFERENTE NODURILOR A0.
14	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM EXPRES	NODURI RUTIERE DE DESCARCARE DRUM EXPRES CRACOVA - PITESTI PE DN 65 - COLONESTI SI SI 659 - SUGENI			SPECIALIST CONSULTING S.R.L.	DRUMUL EXPRES CRACOVA - PITESTI PE DN 65 - COLONESTI SI DRUMUL EXPRES CRACOVA - PITESTI PE SI 659 - SUGENI			5%	0%	12.03.2025	12.01.2026 (INITIAL) 23.03.2026 (CF. AA 3)				CONTRACT DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 25.03.2025 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERERE IN DATA DE 12.03.2025 AU FOST TRANSMISE EXPERTIZELE TEHNICE. A FOST APROBATA DOCUMENTATA ANALIZA MULTICRITERIALA IN CADRUL CTE CNABR. AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARHEOLOGICE, TOPOGRAFICE SI GEOTECNICE. AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE URBANISM AFERENTE NODURILOR RUTIERE DE LA CONSULTA JUDETENE ARDES SI ILT.