

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - FEBRUARIE 2026

2.DRUM EXPRES

DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)

Nr/Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii
1	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES SATU MARE - BAA MARE			DRUM POD SRL	OAR - SATU MARE - BAA MARE		55				2025 - FINALIZARE SF 2025 - JANGHARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR PROIECTARE SI EXECUTIE				FAZA DE PROIECTARE ESTE IN DERULARE IN PARTENERIAT CU CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES - STUDIUL DE FEZABILITATE ESTE IN ETAPA FINALA DE REALIZARE, URMAND CA DURA OBTINERE ACORDULUI DE MEDIU, SA SE PROCEDEZE LA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG. ESTIMAT AUGUST 2025
2	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DMV PHLAU - DRUMETA TURNU SEVERIN			ACCIDENTA S.C. D.P CONSULT S.A. - S.C. EPIKAS S.R.L. - S.C. GEOLOGICE SITE S.R.L. - SCA TEHNAFIZIQUESI		LOT 1	82	28%	16%	12.07.2023	18.04.2026			21.053 MIL LEI FARA TVA	TEMA DE PROIECTARE PRIVIND INVESTIGATIILE GEOTEHNICE A FOST APROBATA. PRESTATORII URMEAZA SA SE MOBILIZEZE PENTRU EFECTUAREA INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE SPATI SERVICE SI PARCARILE DE SCURT A DUMATA AU FOST AVANZATE IN SCENARIU CT - SIGURANTA CIRCULATIEI DIN DATA DE 27.01.2026 STUDIUL ARHEOLOGIC - ETAPA II A FOST FINALIZAT SI SE ASTEPTA OBTINEREA AVIZELOR DE LA DIRECTIA JUDETEANA DE CULTURA DOTARILE, STUDIUL DE MOBILITATE SI LOTUAREA TRASEELOR AU FOST AVANZATE IN SCENARIU CT - SIGURANTA CIRCULATIEI DIN DATA DE 04.03.2026
3	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAHA - TULCEA (BIBLA - CATALOI)	0+000	61+600	INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVILE INDUSTRIALE SA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN LUNA MAI 2020. (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 14.139.206,53 LEI, FARA TVA)	BRAHA - TULCEA	LOT 1	61,63	40%	19%	ILUINE 2020 - ETAPA PROIECTARE	"28.02.2022 (TERMEN INITIAL) 30.12.2026 (CONFORM AA NR.21)"			1674,79 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 02.08.2023 A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNMIR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA - AMCL IN DATA DE 07.12.2023 A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNMIR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - AMCC. IN DATA DE 07.08.2024 AU FOST AVANZATE IN CADRUL CTE DE SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE RUTIERE, DOTARILE SI DESCARCARILE TEMPORARE ALE DRUMULUI EXPRES. STUDIUL DE TEREN STUDIUL TOPOGRAFIC SI ARHEOLOGIC AU FOST FINALIZATE. MEDIU: IN DATA DE 05.05.2025 A FOST EMISA DECIZIA STAVR DE INCADRARIE DE CATEGORIE ANMAP PENTRU CARE SE DECIDE INTOCMAREA EVALUARI IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI (RIM) SI EVALUAREA ADECVATA (SEA) IN DATA DE 08.07.2025 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC IN LUNA NOIEMBRIE 2025, AU AVUT LOC DEBATERILE PUBLICE PRIVIND DOCUMENTATIILE RIM SI SEA ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ESTE IN LUCRU IN FEBRUARIE 2026 A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU
4	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUZAU - BRAHA	0+000	111+661	INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVILE INDUSTRIALE SA - CONTRACT ELABORARE SF SI PT IN DERULARE (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.593.021,97 LEI, FARA TVA)	BUZAU - BRAHA	LOT 1	111,66	40%	20%	03.04.2020 - ETAPA PROIECTARE	29.06.2022 (TERMEN INITIAL) 22.01.2027 - CONFORM AA NR. 21)			1805,55 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 31.05.2023 A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNMIR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA - AMCL. IN DATA DE 02.12.2023 A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNMIR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - AMCC. IN DATA DE 04.09.2024 AU FOST AVANZATE IN CADRUL CTE DE SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE RUTIERE, DOTARILE SI DESCARCARILE TEMPORARE ALE DRUMULUI EXPRES. STUDIUL DE TEREN STUDIUL TOPOGRAFIC SI ARHEOLOGIC AU FOST FINALIZATE. MEDIU: IN DATA DE 11.04.2025 A FOST EMISA DECIZIA ETAPRI DE INCADRARIE DE CATEGORIE ANMAP PENTRU CARE SE DECIDE INTOCMAREA EVALUARI IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI (RIM) SI VALUAREA ADECVATA (SEA) IN DATA DE 30.08.2025 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC IN LUNA DECEMBRIE 2025, AU AVUT LOC DEBATERILE PUBLICE PRIVIND DOCUMENTATIILE RIM SI SEA IN LUNA MARTIE AU FOST DEPUZE DOCUMENTATIILE DE MEDIU LA ANMAP IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI DE MEDIU ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ESTE IN LUCRU
5	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CIVIDU (CONSTANTA) - TULCEA	0+000	121+000	SEARCH CORPORATION & GIS ROMANIA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 18.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 17.846.852,98 LEI, FARA TVA)	CONSTANTA - TULCEA		121	10%	13,84%	ORDIN DE INCERPERE 10.08.2020 - ETAPA PROIECTARE	10.04.2022 (TERMEN INITIAL) 17.01.2027 (CF AA NR 14)	APRILIE 2024 - TERMEN FINALIZARE PROIECTARE		2664,38 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 26.04.2024 A FOST AVANAT AMC 1 IN CADRUL CTE CNMIR S.A. IN DATA DE 26.03.2025 A FOST AVANAT AMC 2 IN CADRUL CTE CNMIR S.A. IN DATA DE 17.04.2025 A FOST APROBATA TEMA INVESTIGATIILOR ARHEOLOGICE, IAR PRESTATORII A DEMARAT ACTIVITATILE IN TEREN IN DATA DE 09.05.2025 A FOST APROBATA TEMA TOPOGRAFICA, IAR PRESTATORII A DEMARAT ACTIVITATILE IN TEREN AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PE SECTORIALE 2, 3, TEMA DE PROIECTARE GEOTEHNICA ESTE IN CLUS DE APROBARE PE SECTOARE. PRESTATORII A DEMARAT ACTIVITATILE DE INVESTIGATII GEOTEHNICE DE TEREN IN CADRUL SECTORIILOR APROBATE*

6	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PLOIESTI - GAESTI	0+000	76+000	SEARCH CORPORATION B - MEGA INGENIERING CONSULTING INC. - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 24.08.2020 VAL. CTE PROIECTARE 15.86 MIL LEI FARA TVA	PLOIESTI - GAESTI		86.57 KM - 7 KM DRUM DE LEGATURA CU DN 72	0%	0%	AUGUST 2020 - DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	18.08.2026 CF AA NR. 11	1673.37 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE IN DEKLARARE. PRESTATORII A TRANSMIS DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN DATA DE 09.11.2022, IAR IN DATA DE 13.01.2023 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA IN CADRUL CTE CNMR. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR OUG 45. PRESTATORII A TRANSMIS TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATILE DE TEREN, IAR ACESTEA AU FOST APROBATE DE CATRE BENEFICIAR. A FOST INTOCMIT RAPORTUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA SIGURANTEI CIRCULATIEI (BENEFICIAR). PRESTATORII A BINEFIET CERTIFICATELE DE URMASARE DE LA CUI DISTRIBUATIA DE LA CUI PRIMARIVIA. BENEFICIARUL EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILITATEILOR CONFORM PROPRIETII IN DATA DE 18.07.2023. MODUL DE AMENAJARE AL NODURILOR A FOST APROBAT DE PRINCIPUL DE CATRE COMISIA TEHNICA PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI BUTIERE. A FOST DEMARATA PROCEDURA PRIVIND OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU. A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (SUNT NECESARE RM SI EA FARA SECA). IN PREZENT SE REALIZEAZA INVESTIGATI GEOTEHNICE - FORAJE.
7	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	AUTOSTRADA SUCEAVA - DN21 SI DRUM EXPRES DN21H - FRONTIERA SIRET	0+000	55+700	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 12.807.708.00 LEI FARA TVA (ACTUALIZAT 05/06/2022))	SUCEAVA - SIRET	FRONTUL FAZA URMATOARE OBIECTUL VA FI IMPARTIT IN 3 LOTURI DUPA CUM URMEAZA: LOT 1: KM 0 - KM 34+600 LOT 2: KM 38+600 - KM 43+450 LOT 3: KM 43+450 - KM 55+700	18.6	SF: 100%	71%	OCTOMBRIE 2020	06.10.2022 (TERMEN INITIAL) 09.05.2026 (TERMEN ACTUAL CF AA NR. 26)	CONFORM DEZAV APROBAT LA FAZA SF: 63.7 MIL LEI FARA TVA	AU FOST OBTINUTE TOATE ANVELE/ACORDURILE AFERENTE PROIECTULUI. IN DATA DE 15.05.2025 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNMR SA STUDIUL DE FEZABILITATE. IN DATA DE 26.06.2025 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE MITI STUDIUL DE FEZABILITATE. IN DATA DE 02.10.2025 BENEFCIARUL A SOLICITAT APROPIETAREA SECTORULUI SUCEAVA - DN 21H DUM AUTOSTRADA IN DRUM EXPRES IN VEDEREA FINANTARII PRIN PROGRAMUL SAPE. IN DATA DE 27.11.2025 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE. *****DRUM EXPRES SUCEAVA - SIRET***** IN CADRUL CTE CNMR.***** IN DATA DE 11.12.2025 A FOST OBTINUT AVIZUL CTE MITI. IAR IN DATA DE 29.12.2025 A FOST OBTINUT AVIZUL CTE. IN PREZENT SE AFLA IN DESASURARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTORILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE (3 LOTURI)
8	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TISITA - ALBITA	0+000	140+835	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 11.057.073.07 LEI FARA TVA)	TISITA - ALBITA		140.835	SF: 20%	0%	Aug-20	17.10.2022 (TERMEN INITIAL) 04.08.2026 (TERMEN ACTUAL CF AA NR. 9)	14727.51 MIL LEI FARA TVA (CF AMC 2)	IN DATA DE 07.04.2023 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 1 IN CADRUL CTE CNMR. IN DATA DE 13.03.2025 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN CADRUL CTE CNMR. AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE URMASARE DE LA CONSULTE AUDITATE WANCA, GATATI SI VASLUI. A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL TOPOGRAFIC. A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARIEHOLOGIC. A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARIEHOLOGIC. IN DATA DE 27.11.2025 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PE O PERIOADA DE 3 LUNI PENTRU REZOLVAREA PROBLEMEILOR PLATA STUDIULUI GEOTEHNIC. SUSPENDAREA CONTRACTULUI A FOST PREGHINTA CU INCA 3 LUNI (IN RESPECTIV PANA LA DATA DE 27.03.2026) AVAND IN VEDERE FAPTUL CA NU AU FOST DEPASTE BLOCHELE PRIVIND PLATA STUDIULUI GEOTEHNIC.
9	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DNV DOMASNEA - CARANSEBES			ASOCIERIA PROIECT CONSULTING REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. - PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L. - EAST WATER DRILLINGS S.R.L.			45	10%	5%	ORDIN DE INCERPERE 10.10.2023	29.05.2026	22.29 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 18.09.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII IN DATA DE 02.10.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE AL CONTRACTULUI. IN DATA DE 30.10.2023 A FOST ORGANIZATA SEMNAREA DE NEPUSOR. IN DATA DE 30.04.2024 PRESTATORII A TRANSMIS AMC 1. IN DATA DE 18.07.2024 A FOST EMIS AVIZUL CTE CNMR. NR. 5668. IN DATA DE 24.07.2025 A FOST OBTINUT AVIZUL PENTRU ETAPA AMC 2 CTE CNMR. S.N. NR. 5845/24.07.2025 (LOT 2 SAU BATRAN - CARANSEBES (IM 80+000 - KM 126+486/126+306) IN CURS DE ANALIZA TEME DE PROIECTARE PRIVIND REALIZAREA STUDIILOR DE TEREN
10	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	DNV DROBETA TURNI SEVERIN - DOMASNEA	0+000	63+210	ASOCIERIA EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL S.A.S. - S.C. PRIMACONS GROUP S.R.L. - ECO GEODUM S.R.L.		LOT 2	63.2	30%	21%	27.07.2023	28.09.2026	35.769 MIL LEI FARA TVA	A FOST FINALIZAT STUDIUL PRIVIND DEMARAREA TERENULUI DE MUNTE NEEXPLODATA. DOCUMENTATIILE DE MEDIU A FOST DEPU SA NOTIFICAREA PRIVIND OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU LA ANPM. SE LUCREAZA LA INTOCMIREA MEMORILUI DE MEDIU A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE. STUDIUL TOPOGRAFIC A FOST FINALIZAT. STUDIUL DE TRAFIC A FOST FINALIZAT. PENTRU STUDIUL ARIEHOLOGIC A FOST FINALIZAT SI INTOCMIT RAPORTUL FINAL. STUDIUL ARIEHOLOGIC A FOST FINALIZAT SI INTOCMIT RAPORTUL FINAL. STUDIUL GEOTEHNIC A FOST APROBAT TEMA DE PROIECTARE GEOTEHNICA REVIZUITA PENTRU SECTORIALE 1, 2, 12, 14, 15, 16. SE REALIZEAZA STUDIUL GEOTEHNIC PE SECTORIALE APROBATE. NODURILE BUTIERE DOTARILE AUTOSTRAZII AU FOST APROBATE IN CADRUL CT SIGURANTA CIRCULATIEI
11	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	CLUJ - DEJ	0+000	69+515	ASOCIERIA SPECIALIST CONSULTING S.R.L. - SPECIALIST SMART GROUP S.R.L. - PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L.			69.5	10%		03.03.2025	03.12.2026	6.853.60 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 25.12.2024. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE IN DATA DE 03.03.2025. A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 1 IN CADRUL CTE CNMR. A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN CADRUL CTE CNMR. AU FOST APROBATE TEMELE PRIVIND INVESTIGATILE DE TEREN.

