

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - FEBRUARIE 2026

DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE

| Nr. C/1 | Categorie drum | Rang drum | Indicativ drum | De la km | Pana la km | Antreprenor | Sectorial | Lotul | Longime km | Stadiu actual fizic | Stadiu actual financiar | Data începerii | Data finalizării | An deschiderii | Link șantier | Valoarea proiect | Observații |
|---------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|------------|---|-----------------|-------|------------|---------------------|-------------------------|---|-------------------|----------------|--------------|--|---|
| 1 | DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE | DRUM EXPRES | DRUM EXPRES ARAD - ORADEA | 73-400 | 120-470 | NUROL INSAAT VE TICARET ANONIM SIMEETI | | LOT 3 | 47.07 | 0% | 0% | | | | | 2.85 MIL LEI FARA TVA | FINANTARE: POIM 2014-2020 (FAZA PROIECTARE), PROGRAMUL TRANSPORT 2021-2027 (ETAPA EXECUȚIE LUCRARI). |
| 2 | DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE | DRUM EXPRES | DRUM EXPRES ARAD - ORADEA | 33-700 | 73-400 | ASOCIEREA DNUR TAHRUJIT FARMACIUC INSAAT TICARET VE SANAYI A.S (LIDER) - STRALCO HOLDING S.R.L. | | LOT 2 | 39.7 | 0% | 0% | 01.04.2027 | 01.04.2027 | 2029 | | 2.76 MIL LEI FARA TVA | FINANTARE: POIM 2014-2020 (FAZA PROIECTARE), PROGRAMUL TRANSPORT 2021-2027 (ETAPA EXECUȚIE LUCRARI). |
| 3 | DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE | DRUM EXPRES | DRUM EXPRES ARAD - ORADEA | 0-000 | 33-700 | ASOCIEREA SC PRECON TRANSILVANA SRL - AUTOMAGISTRAL PVIDEN SRL | | LOT 1 | 33.7 | 0% | 0% | 01.03.2027 | | 2029 | | 2.32 MIL LEI FARA TVA | FINANTARE: POIM 2014-2020 (FAZA PROIECTARE), PROGRAMUL TRANSPORT 2021-2027 (ETAPA EXECUȚIE LUCRARI). |
| 4 | DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE | DRUM EXPRES | DRUM EXPRES BRAILA - GALATI | 0-000 | 10-770 | ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPIDITION LAMB-TENGOSTRADE S.R.L. | BRAILA - GALATI | LOT 1 | 10.77 | 95.50% | 82.87% | ORDIN DE ÎNCEPERE 01.07.2021 - ETAPA PROIECTARE: 01.03.2022 ÎNCEPERE EXECUȚIE LUCRARI ÎN BAZA AC. 76/24.12.2021 | 23 DECEMBRIE 2025 | ANUL 2025 | | 371.42 MIL LEI FARA TVA - ÎNTRAL 449.425 - CONFORM AA3 | ÎN DATA DE 15.04.2022, CNMIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI" CU ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPIDITION LAMB - TENGOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 371.426.131.00 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPEENE NEAMBUSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 34 LUNI, DIN CARE 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRII. PERIOADA DE GARANȚIE ESTE DE 20 DE LUNI. A FOST AVANȚAT PE ÎN CADRUL CEE CNMIR SA ÎN LUNA NOV. 2021. A FOST OBTINUTĂ AC NR. 76/24.12.2021 ETAPA I, KM 2+880-KM 9+640. S-A OBTINUT AC NR. 65/20.12.2022 PENTRU ETAPA II. S-A OBTINUT AC NR. 07/13.03.2023 ETAPA III. AA3/03.10.2022 PRIN CARE A FOST INTRODUSĂ ÎN CONTRACT VALOAREA REZERVEI DE ÎMPLEMENTARE PENTRU REECHILIBRAREA CONTRACTULUI PREVĂZUTA DE OUG 64/2002 AA3/3.09.2023 - ÎNSERAREA MODIFICĂRIILOR ADUȘE DE OUG 64/2002, OUG 449/2023 ȘI RESPECTIV PRIN OUG PRIN 66/2023 CARE PREVĂD OBLIGATIVITATEA LEGALĂ DE CLARIFICARE A MODALITĂȚII DE UTILIZARE A REZERVEI DE ÎMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE ASA CUM A FOST CONSTITUITĂ PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 1 LA CONTRACT. |