

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - FEBRUARIE 2026

5. VARIANTE OCULTOARE

VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorial	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizării	An de deschidere	Link șantier	Valoarea proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE IASI (URCANI - OCCOARE)	19+600 (SELEGRDS)	26+460 (DN28)	PARTENERIAT ÎNCHEIAT CU ADI INFRASTRUCTURA IAS	ETAPA 1 - VARIANTA SUD OBIECT 3 - VARIANTA TRAFIC GREU (REAPROBARE INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - DEC. 2025)		6.77			2026 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. EXECUȚIE LUCRĂRI PRIN ADI IASI	2028	2028		126,88 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATĂ)	PREDARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO - ECONOMICĂ - FEB. 2026 LANȘARE PROCEDURA CONTRACTĂRII EXECUȚIE LUCRĂRI - APRILIE 2026
2	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MEDIAS	0+000	8+500	PARTENERIAT OUG 133/2021 ÎNTRU CNAR SI PRIMĂRIA MEDIAS	MEDIAS	1	8.5	REVIZUIRE SF - FINALIZAT CU INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBATE PRIN HG. - 2023	IMPLEMENTAREA ÎNTRU UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE ÎNTRU CNAR SA SI PRIMĂRIA MEDIAS ÎN BAZA PREVĂZUTĂ ÎN OUG 133/2021. OBIECTIVUL SE ÎMPLETEȘTE ÎNTRU UN PLAN DE ÎNDEPLINIRE A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE ÎNDEPLINIRE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CĂTRE PRIMĂRIA MEDIAS ÎN LUNA IULIE 2022. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNDEPLINIRE ÎN DATA DE 10.06.2022. AU FOST FINALIZATE SI ANUNȚATE ÎN CADRUL CTE CNAR AMC 1 SI AMC 2. ÎN PREZENT ESTE ÎN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE. - TERMIN ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2023. AUDIȚIU DE SIGURANȚA REFERINȚA - ETAPA 1 - FINALIZAT. OBSERVAȚII ÎNDEPLINIRII STUDIULUI DE FEZABILITATE ÎN CARE AU FOST ÎNTEGRATE RECOMANDĂRILE ASR 1 FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVUȚAT ÎN CADRUL CTE CNAR, CTE MTL, CTE IM - HOTĂRÂRE DE GUVERN PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI APROBATE ÎN LUNA IULIE 2023. ÎN DERULARE PROCEDURA DE EXPROPRIERE - PROMOVARE ÎN DE EXPROPRIERE. TRIM. II 2024 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI. DEBANSARE ORTEFE - OCTOMBRIE 2024. SEMNARE CONTRACT - FEBRUARIE 2026. A FOST EMIS HG NR. 552/12.06.2025 PRIVIND DECLANȘAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBILOR PROPRIETATE PRINATA.	2029	2029		97,05 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ECONOMICĂ DE ÎNVEȘTIRE)		
3	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CAMPULUNG	0+000	6+300	PARTENERIAT ÎNCHEIAT CU PRIMĂRIA CAMPULUNG - OUG 133/2021 (PROIECTANT - ASOCIEREA TENHO - CONSULTING SOLUTION (UKR) - ECD GEORUM	CAMPULUNG		6.3			SF - 2026	2029	2029		155 MIL. LEI FARA TVA (CF. PLAN INVESTIȚIONAL)	PROTOCOL COLABORARE PENTRU ETAPA DE ELABORARE SF VO CAMPULUNG SEMNAT ÎN TEMEIUL OUG 88/2020 ÎN DATA DE 26.10.2022; ACT ADIȚIONAL NR. 1/05.12.2023 SCHIMBARE SURSA DE FINANȚARE ÎN PT 2021-2027); CF. OUG. 133/2022 CONTRACT PREȘTARI SERVICII DE PROIECTARE FAȘA STUDIULUI DE FEZABILITATE - SEMNAT ÎN LUNA MARTIE 2025 SF ÎN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE Q1 2027 LANȘARE LICITAȚIE PROIECTARE SI EXECUȚIE - Q1 2027