

6	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - GRADEA	13-260	25-500	ASOCIERIA SC SABIF CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION LAMB SRL - SC TECHNOSTRADE SRL	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B3 ZIMBOR - POARTA SALAULUI	SURSECTIUNEA 3B2 ZIMBOR - POARTA SALAULUI	12.24	97.58%	91.34%	31.05.2022 - ORDIN DE INCERINTE PTE ANUL IN DATA DE 27.05.2022 COMUNICARE INCERINTE LUCRARI 25.07.2022	05.07.2026 (CONFORM ACORD PARTI)	2025		836.899 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 01.07.2020. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI DIN CARE: 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE, 24 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. 120 DE LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. ORDINUL DE INCERINTE A LUCRARIILOR EMS PENTRU DATA DE 31.03.2021. IN DATA DE 27.05.2022 A FOST AVUTAT PROIECTUL TEHNIC IN CADRUL CTE - CHIAI IN DATA DE 25.07.2022 A FOST COMUNICATA INCERINTEA LUCRARIILOR. PRETUL CONTRACTULUI ESTE DE 880.40 MIL LEI FARA TVA. PRIN ACTUL ADITIONAL NR.1 S-A MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 156.493.242.33 LEI (REZERVE DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE), PRETUL CONTRACTULUI DEVENIND 836.899MIL LEI FARA TVA. IN DATA DE 17.08.2023 A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL NR. 2 PRIVIND AJUSTAREA PREVEDERILOR OUG 64/12.05.2022 CU COMPLETARI SI MODIFICARILE ADUSE PRIN OUG 44/2023 SI OUG 66/2023.
7	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)	47-600	53-070	ASOCIERIA S.C. SABIF CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION LAMB S.R.L. - S.C. TECHNOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4.47	96.44%	90.50%	04.04.2022	FEBRUARIE 2026	ESTIMAT TRIM. I 2026	312.63 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 31.08.2020, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000-KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+770, LOT 4 KM 47+000 - KM 52+700", CU OBSTANTUL DECLARAT CASTIGATOR, ASOCIERIA SC SA B PE CONSTRUCT SRL (USER DE ASOCIERE) - SPEDITION LAMB - TECHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 312.633.554,09 LEI FARA TVA. LUNGIME: 4-47 KM. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSIBILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR, 120 LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. IN PREZENT SE LUCREAZA LA ELABORAREA STUDIULUI DE EVALUAREA ADECVATA (EVAL. PENTRU LACUL SI PADUREA CERNEA (ARE PROTEJATA)	
8	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)	2-500	20-000	ASOCIERIA IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA S.P.A. - BETTER PROJECTMANAGEMENT	SECTOR NORD	LOT 1	17.5	47.00%	34.96%	16.10.2023	TRIM II 2027	ANUL 2027	815.07 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE OFERTA CASTIGATOARE)	IN DATA DE 16.10.2023 A FOST EMS ORDINUL DE INCERINTE. IN DATA DE 14.10.2024, A FOST EMSA AUTORIZATA DE CONSTRUIE, ETAPA I, ASTFEL, INCERINTE CU DATA DE 16.10.2024 CONTRACTUL DE LUCRARI A INTIN IN PERIODA DE EXECUTIE. A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIE - ETAPA II IN DATA DE 23.01.2025. A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIE - ETAPA II IN DATA DE 02.06.2025.	
9	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)	39-000	47-600	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD	SECTOR NORD	LOT 3	8.6	82.50%	48%	22.05.2023	NOIEMBRIE 2025	ESTIMAT TRIM. III 2026	397.99 MIL. LEI FARA TVA	SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSIBILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR, 120 LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. A FOST EMS ORDIN DE INCERINTE - 22.05.2023	
10	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0-000	14+253	MANYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 1 BOTA - AVRIG	14.253	10%	8.71%	26.02.2024	2028	2028	2100 MIL. LEI FARA TVA	S-A INCHIEIAT CONTRACTUL NR. 52/12872/28.12.2023, "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU - FAGARAS TRONSON 1 BOTA (AUTOSTRADA SIBIU-PIETESTI) SI AVRIG-ANSA (01555); KM 0+000-KM 14+253". SUPERVIZORIA A EMS ORDINUL DE INCERINTE A ACTIVITII DE PROIECTARE, INCERINTE CU DATA DE 26.02.2024. IN DATA DE 02.05.2025 ANTIPEZONAJUL A TRANSMIS CATRE SUPERVIZOR PAC REVIZUIT CONFORM COMENTARIILOR. S-A TRANSIS STUDIUL TOPOGRAFIC SUPERVIZORILOR. S-AU STABILIT PUNCTELE DE REPERINTA 6,7,8 PENTRU ETAPA DE PROIECTARE. CONTRACT IN DERULARE. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII DE SUPERVIZARE IN DATA DE 20.01.2025. S-A EXTINS PERIODA DE PROIECTARE CU 12 ZILE CONFORM DECIEI SUPERVIZORILOR. A FOST OBTINUT AUTORIZATIA DE CONSTRUIE NR. 64/04.08.2025, TRONSON KM 0+000 - KM 13+000, KM 13+737 - KM 14+253 - ETAPA I. AU FOST OBTINUTE CEE DOUA AVIZE CTE - PAC, PENTRU ETAPA I SI PENTRU ETAPA II (KM 13+000 - KM 14+253)	

11	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRĂSOV	14+253	34+175	MARKOL ÎNSAȘT SANAYI TURİZM VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 2 AURIG - MARSA - ARAȘU DE JOS	19.922	28.45%	23.11%	26.02.2024	2028	2028	1540 MIL LEI FARA TVA	<p>S-A ÎNCHIEAT CONTRACTUL NR. 02/28/2023/2028.12.2023. PROIECTARE ȘI EXECUȚIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS-TRONSON 3. KM 14+253 KM 34+175 AURIG-MARSA (D105G) ARAȘU DE JOS (DN1). SUPERVIZORUL A EMS ORDNUL DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE ÎNCEPAND CU DATA DE 26.02.2024.</p> <p>CONTRACT DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN DERULARE.</p> <p>ÎN DATA DE 27.01.2025 ANTREPRENORUL A TRANSMIS PROIECTUL TEHNIC DE EXECUȚIE, ÎN BENEFICIUL A TRANSMIS OBSERVATĂRILE DOCUMENTARIE.</p> <p>ANTREPRENORUL A TRANSMIS DOCUMENTAȚIA PAC PENTRU OBTINERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE. LA SOLICITAREA AUTORITĂȚII COMPETENTE, ÎN DATA DE 03.04.2025 A FOST OBTINUT AVIZUL CTE PENTRU PROIECTUL TEHNIC DE EXECUȚIE (PTE)</p> <p>A FOST EMISA AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 39 ÎN DATA DE 05.05.2025 ÎN DATA DE 06.05.2025 SUPERVIZORUL A EMS ORDINUL DE ÎNCEPERE AL ACTIVITĂȚII DE EXECUȚIE NOTIFICAND DATA DE 07.05.2025</p>
12	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRĂSOV	34+175	51+785	MARKOL ÎNSAȘT SANAYI TURİZM VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 3 ARAȘU DE JOS - SAMBATA DE SUS	17.61	34.29%	37.79%	16.10.2023	02.12.2027	2027	1773 MIL LEI FARA TVA	<p>CONTRACTUL A FOST SEMNAT ÎN DATA 24.08.2023</p> <p>DURATA CONTRACT 168 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUȚIE - 36 LUNI ȘI PERIOADA DE GARANȚIE DE 120 LUNI</p> <p>DATA ÎNCEPERII PROIECTAREI - 01.09.2023</p> <p>AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE ETAPA 1 NR. 66/15.11.2024 (LIMITA CONDOMINIULUI DE EXPROPRIERE DE LA ȘI) DATE APROBAT ÎN DATA DE 21.11.2024.</p> <p>DATA DE ÎNCEPERE LUCRĂRI DE EXECUȚIE - 02.12.2024</p> <p>AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE ETAPA 2 NR. 31/20.04.2025 (LIMITA CONDOMINIULUI DE EXPROPRIERE DE LA ȘI)</p>
13	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRĂSOV	51+785	68+050	ASOCIEREA MARKOL ÎNSAȘT SANAYI TURİZM VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ - YAPRI MERKEZİNİ ÎNSAȘT VE SANAYI ANONİM ŞİRKETİ	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 4 SAMBATA DE SUS - MUNICIPIUL FAGARAS	16.266	18.95%	23.55%	2023	2028	2028	1198.106 MIL LEI FARA TVA	<p>CONTRACTUL A FOST SEMNAT ÎN DATA 17.11.2023 ÎN DERULARE.</p> <p>DURATA CONTRACT 168 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUȚIE - 36 LUNI ȘI PERIOADA DE GARANȚIE DE 120 LUNI. VALOAREA CONTRACTULUI 1.198.106.958,02 LEI. SUPERVIZORUL A EMS ORDNUL DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE, ÎNCEPAND CU DATA DE 15.01.2024.</p> <p>A FOST ÎNVIATĂ ȘIRE AVIZARE ÎN CTE ÎN DATA DE 24.10.2024.</p> <p>ÎN DATA DE 06.02.2025 A FOST OBTINUT AVIZUL CTE PENTRU PROIECTUL DE AUTORIZARE AL LUCRĂRIILOR DE CONSTRUIRE (PAC).</p> <p>A FOST OBTINUTĂ AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 57/03.07.2025(ÎN 2121/03/07.2025) NR. ÎNREGISTRARE ÎN CNIR 92/7432/04.07.2025</p>
14	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+500	81+900	ASOCIEREA WERBLD SPA - TANCRAO S.R.L.	CONNETU - TIGUENI	SECȚIUNEA 3	37,4	13,05%	16,47%	ORDINUL DE ÎNCEPERE CU DATA DE 01.02.2023	2027	2027	5324 MIL LEI FARA TVA	<p>ÎN DATA DE 01.08.2022, CNIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA SECȚIUNII 3 (CONNETU - TIGUENI) A AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI CU ASOCIEREA WERBLD SPA - TANCRAO S.R.L.</p> <p>VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 5,323 MILIARDE DE LEI, FARA TVA. FINANȚAREA PROIECTULUI FINE ASIGURATA DIN FONDURI EUROPENE NEAMBURSABILE.</p> <p>CONTRACTUL ARE O PERIOADA DE PROIECTARE DE 12 LUNI ȘI O PERIOADA DE EXECUȚIE DE 45 DE LUNI.</p> <p>PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRIILOR ESTE DE 240 LUNI.</p> <p>LUNGIMEA ACESTEI SECȚIUNI DE AUTOSTRADA ESTE DE 37,4 KM.</p> <p>PRINCIPALELE LUCRĂRI PE ACEASTĂ SECȚIUNE SUNT:</p> <ul style="list-style-type: none"> 95 DE PODURI ȘI PASAJE TUNEI CU DOUA GALERII INDEPENDENTE, ÎN LUNGIME DE 2,7 KM/GALERIE MOD. RUTIER CONNETU ȘI MOD. RUTIER TIGUENI ECODUCT ÎN ZONA LOCALITĂȚII CALNEȘTI <p>A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE CU DATA DE 01.02.2023</p> <p>-A FOST EMISA HG NR.1024/29.09.2022 ȘI DECIZIA DE EXPROPRIERE NR.14/03.02.2022 - PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUE CONDOMINIUL DE EXPROPRIERE AL LUCRĂRIILOR DE UTILITATE PUBLICĂ</p> <p>-A FOST EMISA HG NR.1202/21.12.2022 ȘI DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 206/15.02.2024 - PENTRU ECODUCTUL CALNEȘTI</p> <p>PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA CONSTRUCȚIEI A FOST APROBAT ÎN NOIEMBRIE 2024. PROIECTUL TEHNIC DE EXECUȚIE A FOST APROBAT ÎN LUNA MARTIE 2025.</p> <p>AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 70/24.12.2024 ETAPA 1 - KM 59+800 - KM 71+500;</p> <p>AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 34/16.04.2025 ETAPA 1 KM 46+400 - 58+400</p> <p>PENTRU URMATOARELE ETAPE DE AUTORIZARE, ESTE NECESARA REVIZUAREA ACORDULUI DE MEDIU ȘI REALIZAREA EXPROPRIERILOR SUPPLEMENTARE</p>
15	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	13+170	44+500	ASOCIEREA MAPA ÎNSAȘT VE TICARET AS - CENGİZ ÎNSAȘT SANAYI VE TICARET AŞ.	BOITA-CORNETU	SECȚIUNEA 2	31.33	8.44%	11.38%	01.07.2022 - ORDIN ÎNCEPERE	2028	2028	4250,01 MIL LEI FARA TVA	<p>ÎN DATA DE 15.02.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRĂRI. DURATA DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE A ACESTEI SECȚIUNI ESTE DE 68 LUNI, DIN CARE 28 LUNI DURATA DE PROIECTARE ȘI 90 DE LUNI DURATA DE EXECUȚIE LUCRĂRI. DURATA DE GARANȚIE A LUCRĂRIILOR ESTE DE 120 DE LUNI. TRASEUL ARE O LUNGIME DE 31,33 KM. LARGA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NEAMBURSABILE. ADĂSTĂ SECȚIUNE CONTINE URMATOARELE LUCRĂRI PRINCIPALE: • 8 DE PODURI ȘI VIADUCTE, • 7 TUNEURI CU LUNGIMI CURBURE ÎNTE 200 M ȘI SIBROM • ECODUCT ÎN ZONA LOCALITĂȚII LADARET.</p> <p>-A FOST ACORDAT AVANS PENTRU ETAPA DE PROIECTARE.</p> <p>-S-A EMIS HOTĂRĂREA DE GUVERN NR. 1357/2023 ȘI DECIZIA DE EXPROPRIERE NR.88/09.03.2023 - PENTRU CONDOMINIUL ÎNȚAL.</p> <p>-A FOST ACORDAT AVANS PENTRU ETAPA DE PROIECTARE.</p> <p>-A FOST EMIS ORDINUL NR. 2792/31.10.2023 DE CATRE MINISTERUL MEDIULUI, APĂRII ȘI PADURILOR PRIVIND SOLICITAREA DEFINITIVĂ DIN ÎNCLAUZĂ ÎNVEȘTERI NAȚIONALE ÎNRAZCOMPENSARE DE CATRE CNIR SA.</p> <p>-A FOST ÎNCHIEAT CONTRACTUL DE PRESTARE SERVICII PENTRU TEREN FORESTIER PLATAT PE BAZA UNUI BONTA EXPROPRIAT ÎN VEZDEREA CONTRACTULUI AUTOSTRADA SIBIU-PITESTI, SECȚIUNEA 2. BONTA CONSTITUÎ ÎN VEZDEREA APROBĂRII DE CATRE SUPERVIZOR, PLANUL GENERAL DE MANAGEMENT AL TERENULUI.</p> <p>-S-A EMIS DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 20/15.02.2024 PENTRU ECODUCT LADARET</p> <p>-S-A EMIS AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 16/03.04.2024 PENTRU SECTOR 1 KM 13+170- KM 14+500</p> <p>-S-A EMIS AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 26/21.07.2025 SECTOR 2 KM 14+500 - KM 17+470 (VIADUCT 2, VIADUCT 3, VIADUCT 4 ȘI VIADUCT 5)</p> <p>-S-A EMIS AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 02/22.02.2025 TUNEI ROBESTI - ETAPA 1</p> <p>-ÎN DERULARE LUCRĂRI LA ȘI VIADUCTE DE PE SECTORUL 1 ȘI 2 A ȘI TUNEI ROBESTI</p> <p>-S-AU EMIS AUTORIZAȚIILE DE CONSTRUIRE NR. 125/15.12.2025 SECTOR 3 KM 14+500 - KM 17+470; TRONSON ÎN KM 14+500 PANA LA KM 15+800 ȘI AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 116/15.12.2025 PENTRU SECTOR 3 VIADUCTELE 10 ȘI 11</p>

16	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT	0+000	22+000	NURDU INGAAT LE TICARET ANONIM (SIRETI)	SECTIUNEA I TARGU MURES - MIERCUREA NIBRAULUI SI LEGATURA LA A3 (2,4 KM)	SECTIUNEA I TARGU MURES - MIERCUREA NIBRAULUI SI LEGATURA LA A3 (2,4 KM)	24,4	34,18% (GENERAL) 30,48% (STADIU FDC LA DATA DE 31.03.2026)	FAZA ACTUALIZARE 21.78% CU ACTUALIZARE 23.96%	ETAPA DE PROIECTARE 31.03.2024 EXECUTIE LUCRARI ETAPA I - 15.05.2025 ETAPA II - 30.05.2025 ETAPA III - 25.07.2025 ETAPA IV - 30.05.2026	DECEMBRIE 2027		2461 MIL LEI FARA TVA	31.03.2024 - DATA DE INCERPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 23.03.2025 - A FOST EMISA AVGUL CTE CNAR PRIVIND DOCUMENTATIYA TEHNICA PENTRU DETINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE (PAC) INTARZIERE DATORATI ANTRERENULUI IN ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A PROIECTULUI PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE, NEINTELEGHERIA DE CATRE ANTRERENI SI A FUNCTORILOR DE REFERINTA LA 5 % INTARZIERI IN TRANSMITEREA PROGRAMELOR DE EXECUTIE REVIZUITE/ACTUALIZATE IN URMA OBSERVATIILOR SUPERVIZORILOR; A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA I - NR. 82/21.04.2025; 15.05.2025 - DATA DE INCERPERE A PERIOADEI DE EXECUTIE LUCRARI; A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA II - NR. 44/21.05.2025; 30.05.2025 - DATA DE INCERPERE A PERIOADEI DE EXECUTIE LUCRARI RESPINGEREA DE CATRE SUPERVOZOR A PROGRAMULOR DE EXECUTIE REVIZUITE/ACTUALIZATE IN URMA OBSERVATIILOR SUPERVIZORILOR A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA III - NR. 63/21.07.2025; 25.07.2025 - DATA DE INCERPERE A PERIOADEI DE EXECUTIE LUCRARI A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA IV - NR. 04/26.03.2026 30.03.2026 - DATA DE INCERPERE A PERIOADEI DE EXECUTIE LUCRARI
17	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	81+500	91+761	PORR CONSTRUCT SRL	TIOVENI - CURTEA DE ARGES	SECTIUNEA 4	9,86	87,95%	77,77%	01.03.2023 - ORDIN INCERPERE	2027	ESTIMAT 2027	1678,87 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.11.2025 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L. CU PRETIUL DE 1.678.871.321,77 LEI FARA TVA. DATA DE INCERPERE A LUCRARIILOR 01.03.2027 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 60 DE LUNI, DIN CARE 50 SUNT PERIOADA DE PROIECTARE SI 44 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 120 DE LUNI. OBIECTUL CONTRACTULUI IL REPREZINTA PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARIILOR PENTRU CONSTRUCIA AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 4 - TIOVENI - CURTEA DE ARGES IN LUNGIME DE 9,86 KM. INTRER TRONSONUL ESTE AUTORIZAT.
18	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT	181+195 (KM 89+000)	211+107 (KM 118+912)	ASOCIERIA S.C. SAARF CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPECTRIUM UMBR S.R.L. - S.C. TENOSTRADE S.R.L.	SECTIUNEA III LEHIN - TARGU NEAMT	SECTIUNEA III LEHIN - TARGU NEAMT	29,912	8,00%	4,26%	DATA DE INCERPERE PROIECTARE: 01.02.2024 DATA DE INCERPERE LUCRARI: ETAPA I: 03.02.2025	10.11.2026	ESTIMAT 2026	1568 MIL LEI FARA TVA	A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA I, NR. 03 DIN 16.03.2025 DATA DE INCERPERE LUCRARI ETAPA: 03.02.2025
19	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	0+000	30+300	ASOCIERIA SAARF CONSTRUCT SRL - SPECTRIUM UMBR SRL - TENOSTRADE SRL	SAUCESTI - TRIFESTI	LOT 1	30,3	49,10%	26,99%	02.05.2023	Aug-26	2026	1638,32 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR DE CONSTRUCIE.
20	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PASCANI - SUCEAVA	0+000	61+971	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALABARE CONTRACT DE PROIECTARE: 13.724.430 SRL SI FARA TVA)	PASCANI - SUCEAVA		61,971	0%	0%	26.10.2022 (TERMIN INTIAI) 05.10.2024 (7 LUNI SI 9 DE ZILE DE LA DATA DE INCERPERE) CONFORM AA NR. 11			1304,96 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ETAPA PROIECTARE IN DERULARE A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PRIVIND AUGTARAREA PRETIULUI CONTRACTULUI CONFORM CUIUS 64/2022. AU FOST FINALIZATE INVESTIATIILE GEOTECNICE SI ANALIZELE DE LABORATOR. A FOST AMPLASAT STUDIUL AMBROLOGIC. BENEFICIARUL A APROBAT STUDIILE GEOTECNICE PENTRU SECTIOARELE 1,2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 SI 12. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR. 4/21.11.2023. A FOST REALIZAT ASB STADIU 1. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN DATA DE 16.02.2024, IAR IN DATA DE 23.02.2024 IN CADRUL CTE MTI. IN DATA DE 11.03.2024 STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CADRUL CONSILIULUI INTERMINISTERIAL. A FOST OBTINUTA HG NR. 380/11.04.2024 DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE. CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII A FOST DENUNTIAT UNILATERAL INCERPARO CU DATA DE 24.06.2024.

21	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA LUZOI - DEVA	43+000	56+220	ASOCIERIA S.C. SPEDITION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. - S.C. SA&B PE CONSTRUCT S.R.L. - EURO-ASFALT D.O.O.	MARGINA - HOLDEA SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D (KM 43+000 - KM 56+220)	LOT 2	13.16	58.00%	46.45%	27.11.2023, RESPECTIV 05.12.2022 - INCEPERE ACTIVITATE DE PROIECTARE IN DATA DE 29.04.2024 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU SECTIUNEA E1	SECTIUNEA E SI REST DE EXECUTAT DIN SECTIUNEA D (KM 43+000 - KM 56+220) - ESTIMAT SEPTEMBRIE 2026	SEPTEMBRIE 2026	VALIDARE CONTRACT: 1830 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 14.10.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL MAJOR DE INVESTITII: "AUTOSTRADA LUZOI-DEVA (AZ) LOT 2 - KM 43+000 - KM 56+220; SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D" VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.826.846.436,11 LEI FARA TVA. FINANTAREA ESTE ASIGURATA PRIN PNRR. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 45 DE LUNI, DIN CARE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 34 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 30 ANI. CONFORM CONDIȚIILOR DIN ACORDUL DE MARE A FOST REVIZUITA REAGARAREA A DOUA TUNELURI IN CADRUL SECTIUNII E IN CONTEXTUL PUTARI PROBLEMEI DE STABILITATE SI A IMPACTULUI NEGATIV CU IMPLICATI MAJORE ALINA MEREIULUI LUNGIMEA CILOR DOUA TUNELURI VA FI DE APROXIMATIV 2,13 KM. TUNELURILE VOR FI FORMATE DIN DOUA GALERII UNIDIRECȚIONALE PREALZATE PE PEGAME CALE DE CIRCULATIE CU PLATFORMA DE 11,25 M. IN DATA DE 05.12.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE AL ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE. IN DATA DE 27.07.2023 C.N.A.I.R. S.A. A EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE NR. 1 DIN 30.08.2023, CONF. ART. 19, (DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI DE SUPERVIZARE).
22	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	POD PESTE PRUT LA LINGHENI			S.C. NISS PROJECT EUROPE S.R.L.	POD PESTE PRUT LA LINGHENI		1	80%	45%	2023 - DEMARARE PROIECTARE POD LINGHENI-2023 - DEMARARE PROIECTARE SECTIUNEA IASI - LINGHENI	2023 - FINALIZARE PROIECTARE PASI SI DEMARARE SERVICI DE PROIECTARE SI EXECUTIE POD LINGHENI.	2026	151.81 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN 2024. PAC ETAPA 1 - PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR LA POD AVIZAT IN LUNA MARTIE 2025. PAC ETAPA 2 - PENTRU OBIECT DE LUAT LA POD AMPLASAT SI AVIZAT IN LUNA Iunie 2025 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE PENTRU FAZA 1 - APRILIE 2025, ORDINUL DE INCEPERE A LUCRARILOR FINND ESTIMAT A SE EMITE IN LUNA APRILIE 2025.
23	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	30+300	49+299	ASOCIERIA SA&B PE CONSTRUCT SRL - SPEDITION UMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	TRIFESTI-GHERAESTI	LOT 2	18.999	46.90%	17.87%	02.05.2023	8/1/2026	2026	1277.95 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 07.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. SUPERVIZORUL DRDP IASI A EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCEPERE CU DATA DE INCEPERE 02.05.2023.
24	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	49+299	77+393	ASOCIERIA SA&B PE CONSTRUCT SRL - SPEDITION UMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	MIRCESTI-PASCANI	LOT 3	28.094	48.20%	16.56%	02.05.2023	8/1/2026	2026	1765.93 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 13.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. SUPERVIZORUL DRDP IASI A EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCEPERE NEI CU DATA DE INCEPERE 02.05.2023 SUPERVIZORUL A ACORDAT ACCESUL PE SANITIER AL ANTRENORULUI, INCEPAND CU DATA DE 04.05.2023
25	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	35+600	74+380	ASOCIERIA SPEDITION UMB SRL - SA&B PE CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADE SRL	DOMNESTI TARG - RACACIUNI	LOT 2	38.78	95.00%	54.76%	03.05.2023	03.11.2025	2025	2485.159 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022

26	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	74+380	95+902	ASOCIERIA SPEDITIV LAMB SRL - SA&P; CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADE SRL	RACOLUNI - MUNICIPIUL BACAU	LOT 3	21.522	73%	30.90%	03.05.2023	31.08.2026	2025	1679.768 MIL LEI FARA TVA	CIRCULATIE DESCHISA PANA LA ADIUD
----	--	------------	----------------------------	--------	--------	--	-----------------------------	-------	--------	-----	--------	------------	------------	------	---------------------------	-----------------------------------