

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - MARȚIE 2026  
 AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (P1, P2)

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Până la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fac	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An de deschidere	Unitate sanitară	Valoare proiect	Observații
1	AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (P1, P2)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRAȘOV - BACĂU	0+000	162+070	PROIECTANT ANTERIOR: SEARCH CORPORATION'S PRIMA CONS GRUP SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC - CONTRACT REZILAT	BRASOV - BACAU		162.57		0%						A FOST SEMNAT DE AMBELE PARTI ACORDUL PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE IN CADRUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII A FOST AVANȚATA ANALIZA MULTITERMIALA ETAPA 2 "RELIEU PROCEDURA ATRIBUIRE IN DATA DE 30.05.2023 AU FOST DESCHISE OFERTELE PROCEDURI DE ACQUIZITIE PUBLICA "FINALIZARE STUDIULUI DE FEZABILITATE AUTOSTRADA BRAȘOV - BACĂU" PROCEDURA DE ATRIBUIRE ESTE ÎN DESFĂȘURARE
2	AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (P1, P2)	AUTOSTRADA	REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRĂZI			S.C. EXPAN S.R.L.	ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI STUDIULUI DE FEZABILITATE PRIVIND REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRĂZI			55%	45%	23.08.2022 ETAPA 1 ELABORARE STUDIULUI DE PREZENTABILITATE 01.05.2023 ETAPA 2 ELABORARE SF PENTRU NODURILE ROMÂNIAULI PANTERON SI FOSTEA 17.05.2023 PENTRU NODURILE LUNGURENI, OVIDIU, DINAMIA, CURLA, LUDUS, SANDULEȘTI, CRASNA, DEȘIMBANA, NODUL	18.10.2026			5.500 MIL. LEI FARA TVA	PANTELMON: STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT SI AVANȚAT ÎN CADRUL CTE-CNAR SA, CTE-MTI, CI. A FOST ATRIBUIT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUȚIE A NODURILOR RUTIERE. PANTELMON: STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT SI AVANȚAT ÎN CADRUL CTE-CNAR SA, CTE-MTI, CI. PEȘTERA: STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT SI AVANȚAT ÎN CADRUL CTE-CNAR SA SIB, CTE-MTI, ÎN CURS DE AVANȚARE. CI. CURLA: TEMELE DE PROIECTARE AFERENTE INVESTIGAȚIILOR DE TEREN SUNT APROBATE, ÎN CURS DE REALIZARE STUDIULUI DE TEREN LUDUS: STUDIUL GEOTEHNIC, STUDIUL ARHEOLOGIC, STUDIUL TOPOGRAFIC FINALIZATE, A FOST OBTINUTA DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE, NU SE SUPUNE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ÎN CURS DE ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SANDULEȘTI: STUDIUL GEOTEHNIC, STUDIUL ARHEOLOGIC, STUDIUL TOPOGRAFIC FINALIZATE, A FOST OBTINUTA DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE, NU SE SUPUNE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ÎN CURS DE ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE CRASNA: STUDIUL GEOTEHNIC, STUDIUL ARHEOLOGIC SI STUDIUL TOPOGRAFIC FINALIZATE, A FOST OBTINUTA DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE, NU SE SUPUNE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ÎN CURS DE ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE ADUJ: TEMELE DE PROIECTARE AFERENTE INVESTIGAȚIILOR DE TEREN SUNT APROBATE, ÎN CURS DE REALIZARE STUDIULUI DE TEREN DUMBRAVA: A FOST AVANȚATA AMENAJAREA NODULUI RUTIER ÎN SIGURANȚA CIRCULAȚIEI, ÎN CURS DE REALIZARE STUDIULUI GEOTEHNIC, ÎN CURS DE FINALIZARE STUDIULUI ARHEOLOGIC, INVESTIGAȚIILE TOPOGRAFICE FINALIZATE, A FOST OBTINUTA DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE, ÎN CURS DE ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE OVIDIU: A FOST AVANȚATA AMENAJAREA NODULUI RUTIER ÎN SIGURANȚA CIRCULAȚIEI, TEMELE DE PROIECTARE AFERENTE INVESTIGAȚIILOR DE TEREN SUNT APROBATE, A FOST OBTINUTA DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE ÎNTR-UNA DINAMIA: A FOST AVANȚATA AMENAJAREA NODULUI RUTIER ÎN SIGURANȚA CIRCULAȚIEI, TEMELE DE PROIECTARE AFERENTE INVESTIGAȚIILOR DE TEREN SUNT APROBATE, A FOST OBTINUTA DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE ÎNTR-UNA LUNGURENI: A FOST OBTINUT DOCUMENTUL DE AVANȚARE AFERENT ASPECTELOR DE SIGURANȚA CIRCULAȚIEI, TEMELE DE PROIECTARE AFERENTE INVESTIGAȚIILOR DE TEREN SUNT APROBATE, ÎN CURS DE REALIZARE STUDIULUI DE TEREN, A FOST DEPUȘA NOTIFICAREA DE MEDIU
3	AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (P1, P2)	AUTOSTRADA	A1 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 6 NODURI RUTIERE PE A1 SI A3 ÎN ZONA DE VEST A ROMÂNIEI	A1JM 326+155) - DJ 704(GUGRIL) A13JM 362+813) - DJ 129(SANTHURM) A13JM 485+020) - DJ 809(BECAL) A13JM 450+100) - DJ 609(BETHAUZEN) A13JM 528+009) - DJ 682(COUCHE) A13JM 519+082) - DJ(207)M(2)	6 NODURI RUTIERE	60.00%	60.40%	22.04.2021	28.05.2025			2.46 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT ÎN DATA DE 17.03.2021.
4	AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (P1, P2)	AUTOSTRADA	A1, A2 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 3 NODURI RUTIERE PE A1, A2, A3 ÎN ZONA DE SUD EST A ROMÂNIEI	NOD RUTIER AUTOSTRADA A1 KM 73+100 CU DJ(207) LA JONESTI; NOD RUTIER AUTOSTRADA A2 KM 90+100 CU DJ 308 SI DN1A LA DRĂGOS VODĂ; NOD RUTIER AUTOSTRADA A3 KM 86+700 CU DJ 110(C LA GRĂUR) (SECTOR BUCUREȘTI)	3 NODURI RUTIERE	90.00%	90.00%	24.06.2021	30.03.2026 CONFORM ACT ADIȚIONAL 27			1.37 MIL. LEI FARA TVA	STUDIILE DE FEZABILITATE AFERENTE CELOR 3 NODURI RUTIERE AU FOST AVANȚATE ÎN CTE-CNAR, ÎN DATA DE 12.10.2022, ÎN CTE-MTI ÎN DATA DE 04.11.2022 SI ÎN CI ÎN DATA DE 15.12.2022. INDICATORUL TEHNICO-ECONOMIC AU FOST APROBATE PRIN ORDINE DE CĂMINISTRU.
5	AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (P1, P2)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRĂȘOV	0+000	50+200	ASOCIERIA SEARCH CORPORATION S.R.L - PROTICOLA S.A. - IRE CONSULTING S.R.L. - MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.	FAGARAS - BRASOV	LOT 2	50,2	44%	20%	15.09.2021	2025 FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE ESTIMAT 2025 FINALIZARE EXECUȚIE	ESTIMAT 2029		18.17 MIL. LEI FARA TVA	A FOST FINALIZAT STUDIUL TOPOGRAFIC. A FOST FINALIZAT STUDIUL GEOTEHNIC. A FOST FINALIZAT STUDIUL ARHEOLOGIC. A FOST FINALIZATA DOCUMENTATIYA PENTRU OCUPAREA TERENURILOR. A FOST ÎNCAȘTAT ÎN DECIZIA DEBANSARII PROCEDURII DE EMITERE HG - EXPEDIREN. A FOST DEBANSATA PROCEDURA DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU. MEMORIU DE MEDIU A FOST FINALIZAT. A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE SI AU FOST TRINSE LA ANMAP MAPORFULA PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SI LA STUDIUL DE EVALUARE ADECVATA. PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIULUI DE FEZABILITATE (REV 2) ÎN DATA DE 29.12.2025 - ÎN CURS DE EMITERE OBSERVATE.

6	AUTOSTRADZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUCURESTI - ALEXANDRIA	D+000	77+000	ASOCIEREA S.C. D.P CONSULT S.A. - S.C. EXPLAN S.A.L. - S.C.A. TEAMA & FLIZESI	BUCURESTI - ALEXANDRIA	77.02	42%	52%	12.05.2022	21.03.2026 CONFORM A4E1 (05.01.2026)			16.122 MIL LEI FARA TVA	A FOST PUBLICATA PE SITE-UL ANPM, DECIDA DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU
7	AUTOSTRADZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+800	68+000		SECTIUNEA 6, CONEXIUNEA DN 73C CU AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI (NOI) TRONCURI SI MODERNIZARE DN 73C (KM 44+800 - KM 68+000)	SECTIUNEA 6	26,2	90% LOTUL 1 90% LOTUL 2	83% LOTUL 1 30% LOTUL 2	18.07.2022	SEMESTRUL 4 2025	ESTIMAT 2028	2.099 MIL LEI FARA TVA - TRONCURI CURTEA DE ARDEZ 3.034 MIL LEI FARA TVA - AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	IN DATA DE 22.05.2025 A FOST AVANAT IN CADRUL NR. C1 STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU "REABILITARE / MODERNIZARE DN 73C, KM 55+000 - KM 68+000", TRONCURI - MUNICIPIUL BAHNUTU VALCEA" (LOT 2), IN CURS DE EMITERE N.L.G. PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
8	AUTOSTRADZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAH MARE DEJ - BISTRITA - VATRA DOBROEI - SUCIAVA	D+000	199+000		BAH MARE - DEJ - BISTRITA LOT 2 DEJ - BISTRITA	LOT 1: 112,560 KM LOT 2: 73,7 KM	LOT 1: 36,9%	LOT 1: 18,45%	LOT 2: 35%	LOT 2: 18,45%	LOT 1: 19.04.2026 (CONFORM AA.5 / 10.12.2025) LOT 2: 06.03.2026 (CONFORM AA.5 / 10.12.2025)		LOT 1: 12.747 MIL LEI FARA TVA LOT 2: 8.376 MIL LEI FARA TVA	LOT 1 A FOST AVANAT RAPORTUL DE VIZABILITATE LOT 2 AVANAT RAPORT DE VIZABILITATE LOT 1 + LOT 2: INVESTIGATI GEOTENICE IN CURS DE REALIZARE
9	AUTOSTRADZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BRASOV			SC CONSTRANS S.R.L.	PLOIESTI - BRASOV (PARA SECTOR RASNOV - CRISTIAN)	105,5	0%	0%	2021 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.A. + P.A.C. + P.T.E.	11.08.2024 (TERMIN INITIAL FINALIZARE PROIECTARE) 19.06.2021 (PT AA NR. 4)			1000,8 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL IN DEBILITARE. IN DATA DE 11.07.2023 A FOST APROBATA DOCUMENTATIJA AMC IN CADRUL CTE-CNAR SA AU FOST FINALIZATE INVESTIATIILE GEOTENICE PE SECTORUL 1 (KM 0+KM 12+500), PE SECTORUL 2 (KM 12+500 - KM 24+000). AU FOST TRANSMISE ORDINARII PRESTATORILOR IN DATA DE 05.07.2024 PENTRU TRIMITEREA RAPORTULUI INVESTIATOR GEOTENICE AFERINDA SECTIUNELOR 3-8 A FOST REALIZAT AUDIULUI DE SUGERANTA SI CIRCULARIJA BUTERIE STUDIUL 1 SI STUDIUL 2 PENTRU SECTIUNEA CRISTIAN-CODOLA IN DATA DE 29.02.2024 A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTIAN-CODOLA IN DATA DE 03.04.2024 A FOST AVANAT IN CADRUL CTE M1 STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTIAN-CODOLA IN DATA DE 29.04.2024 A FOST AVANAT IN CADRUL C1 STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTIAN-CODOLA A FOST CONTRATUL NR. 4005/03.03.2024 DE MODIFICARE A INDIER SA LA NR. 507/2008. CONTRACTUL A FOST TRANSFERAT CATRE CNR S.A. IN DATA DE 05.02.2025
10	AUTOSTRADZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	A4	16+700	16+700	SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU NOI TRONCURI CLAMPANA A4 (KM 16+700) DN 39E		100%	88%	30.05.2025	04.07.2025 (PT AA NR. 11)			674.39 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST REZILIAT, DEOARECE PRESTATORUL NU A Preluat GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A FOST EMISA NOTIFICAREA DE CONTINUTARE A ACTIVITATILOR, CONFORM DECIZIEI CIVIL NR. 1384/06.03.2023 IN DATA DE 04.03.2023 A FOST EMISA NOTIFICAREA PRIVIND RELUAREA ACTIVITATILOR DE PROIECTARE IN DATA DE 26.10.2023, A FOST AVANAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE CNAR S.A. IN DATA DE 22.12.2023 A FOST AVANAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE M1 A FOST EMIS ORDINUL M.T.I. NR. 23/02/22.12.2023 PRIVIND REAPROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERINDI OBIECTIVULUI DE INVESTITIE IN DATA DE 29.02.2024 A FOST AVANAT PPT IN CADRUL CTE CNAR A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONTINUTARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE SI STUDIULUI DE PROIECTARE CONTRUL DE EXPROPRIERE A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONTINUTARE IN DATA DE 24.03.2025 IN DATA DE 03.04.2025 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI

11	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE (DE) - BISTITA - VATRA DOBNEI - SUCEAVA	145+000	228+000	SC EXPPLAN SRL	BISTITA - VATRA DOBNEI	LOT 2	63.25	79%	28%	2021	22.06.2026 (CONFORM AA NR. 16/15.12.2025)			15.8 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.F.)	<p>A FOST APROBAT STUDIUL GEOTECNIC AFERENT TRONSONULUI 1 KM 0+000 - 7+000.</p> <p>A FOST APROBAT STUDIUL GEOTECNIC AFERENT TRONSONULUI 2 KM 8+000 - 14+000</p> <p>A FOST APROBAT STUDIUL GEOTECNIC AFERENT TRONSONULUI 3 KM 14+000 - 23+000</p> <p>A FOST APROBAT STUDIUL GEOTECNIC AFERENT TRONSONULUI 4 KM 13+100 - 17+000</p> <p>IN CURS DE ANALIZA STUDIUL GEOTECNIC TRONSONDALE 7.10 SI 1.2.</p>
12	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE (DE) - BISTITA - VATRA DOBNEI - SUCEAVA	228+000	335+000	ACCERERA BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. - INGINEREA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A.	VATRA DOBNEI - SUCEAVA	LOT 3	107			2021	2022			34.48 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.F.)	<p>IN DATA DE 10.03.2021, CNMIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - SUCEAVA, LOT 3 VATRA DOBNEI - SUCEAVA CU ASOCIEREA BEST CONSULTING &amp; DESIGN SRL - INGINEREA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, CU PRETIUL DE 14.475.000,00 LEI FARA TVA.</p> <p>STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (PANO)</p> <p>IN DATA DE 05.04.2022 A FOST INAINTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV. 2, IN PREZENT FIRDIN IN ANALIZA IN CADRUL CNMIR SA</p> <p>IN DATA DE 02.05.2022 A FOST APROBATA CONDITONAT DOCUMENTATIYA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV. 2, URMANDO A FI SUPUS SA SRE ANALIZA SI AVIZARE IN CADRUL COMITETULUI TEHNIC - ECONOMIC CNMIR SA.</p> <p>IN DATA DE 05.05.2022 A FOST ANUNTATA IN CADRUL CTE CNMIR S.A. ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1.</p> <p>IN DATA DE 08.06.2022 A FOST TRANSMISA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 SI ANALIZA COMPARATIYA INTRE DRUM EXPRES SI AUTOSTRADA.</p> <p>IN DATA DE 01.09.2022 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNMIR</p> <p>IN DATA DE 22.11.2022 A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCIETARE A CONTRACTULUI DE SERVICII IN BAZA OUG 64.</p>
13	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	3 NODURI RUTIERE			EEO GEODIRUM S.R.L.	AUTOSTRADA A7, TRONSON BUZAU FOCSANI, IN ZONA BODIC - COCHIRLEANCA AUTOSTRADA A2 IN ZONA FETESTI - BOCRZA AUTOSTRADA AD IN ZONA CLINCENI		15%	0%		10.03.2025	10.11.2025 INITIAL 03.04.2026 (CONFORM AA 2)				<p>CONTRACT DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 29.01.2025.</p> <p>A FOST EMIS ORDINUL DE INCETARE IN DATA DE 10.03.2025.</p> <p>AU FOST TRANSMISE EXPERTIZELE TEHNICE.</p> <p>A FOST APROBATA DOCUMENTATIYA ANALIZA MULTICRITERIALA IN CADRUL CTE CNMIR PENTRU NODURILE A7, A2 SI AD.</p> <p>A FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE URMANDO PENTRU NODUL A7 SI A2.</p> <p>AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARHEOLOGICE, TOPOGRAFICE SI GEOTECNICE AFERENTE NODURILOR A7 SI A2.</p> <p>AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARHEOLOGICE, TOPOGRAFICE SI GEOTECNICE AFERENTE NODURILOR A2.</p>
14	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM EXPRES	NODURI RUTIERE DE DESCENDERE DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI PE DN 65 - COLONESTI SI DI 6591 - SUGHENI			SPECIALIST CONSULTING S.R.L.	DRUMUL EXPRES CRAIOVA - PITESTI PE DN 65 - COLONESTI SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA - PITESTI PE DI 6591 - SUGHENI		5%	0%		12.05.2025	12.01.2026 (INITIAL) 23.03.2026 (CF. AA 3)				<p>CONTRACT DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 25.03.2025</p> <p>A FOST EMIS ORDINUL DE INCETARE IN DATA DE 12.05.2025.</p> <p>AU FOST TRANSMISE EXPERTIZELE TEHNICE.</p> <p>A FOST APROBATA DOCUMENTATIYA ANALIZA MULTICRITERIALA IN CADRUL CTE CNMIR</p> <p>AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARHEOLOGICE, TOPOGRAFICE SI GEOTECNICE.</p> <p>AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE URMANDO AFERENTE NODURILOR RUTIERE DE LA CONGILIE JUDETENE ARGES SI CLT.</p> <p>AU FOST DEMARAT INVESTIATIA GEOTECNICE IN TEREN.</p>