

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - MARTIE 2025

DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE

Nr. C/1	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorial	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An deschiderii	Link șantier	Valoarea proiect	Observații
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES ARAD - ORADEA	73-400	120-470	NUROL INSAAT VE TICARET ANONIM SIKETI		LOT 3	47.07	0%	0%	CONTRACT SEMNAT LA DATA DE 30.01.2024 ÎN TERMEN DE 90 DE ZILE SE ALIUNTA DATA DE ÎNCEPERE				2.85 MIL LEI FARA TVA	FINANTARE: POIM 2014-2020 (FAZA PROIECTARE), PROGRAMUL TRANSPORT 2021-2027 (ETAPA EXECUȚIE LUCRARI).
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES ARAD - ORADEA	33-700	73-400	ASOCIEREA DNUR TAHIRIUT FARMACIUC INSAAT TICARET VE SANAYI A.S (LIDER) - STRALCO HOLDING S.R.L.		LOT 2	39.7	0%	0%	01.04.2027	01.04.2027	2029		2.76 MIL LEI FARA TVA	FINANTARE: POIM 2014-2020 (FAZA PROIECTARE), PROGRAMUL TRANSPORT 2021-2027 (ETAPA EXECUȚIE LUCRARI).
3	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES ARAD - ORADEA	0-000	33-700	ASOCIEREA SC PRECON TRANSILVANA SRL - AUTOMAGISTRAL PVIDEN SRL		LOT 1	39.7	0%	0%	01.03.2027		2029		2.32 MIL LEI FARA TVA	FINANTARE: POIM 2014-2020 (FAZA PROIECTARE), PROGRAMUL TRANSPORT 2021-2027 (ETAPA EXECUȚIE LUCRARI).
4	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0-000	10-770	ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPIDITION LUMB-TENGOSTRADE S.R.L.	BRAILA - GALATI	LOT 1	10.77	95.50%	82.87%	ORDIN DE ÎNCEPERE 01.07.2021 - ETAPA PROIECTARE: 01.03.2022 ÎNCEPERE EXECUȚIE LUCRARI ÎN BAZA AC. 76/24.12.2021	23 DECEMBRIE 2025	ANUL 2025		371.42 MIL LEI FARA TVA - ÎNTRAL 449.425 - CONFORM AA3	ÎN DATA DE 15.04.2022, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI" CU ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPIDITION LUMB - TENGOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 371.426.131.00 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 34 LUNI, DIN CARE 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRII. PERIOADA DE GARANȚIE ESTE DE 20 DE LUNI. A FOST AVANȚAT PE ÎN CADRUL CEE CNAR SA ÎN LUNA NOV. 2022. A FOST OBTINUTA AC NR. 76/24.12.2021 ETAPA I, KM 2+880-KM 9+640. S-A OBTINUT AC NR. 65/20.12.2022 PENTRU ETAPA II. S-A OBTINUT AC NR. 07/13.03.2023 ETAPA III. AA3/03.10.2022 PRIN CARE A FOST INTRODUSA ÎN CONTRACT VALOAREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU REECHIBRAREA CONTRACTULUI PREVĂZUTA DE OUG 64/2022. AA2/3.09.2023 - ÎNSERAREA MODIFICĂRIILOR ADUSE DE OUG 64/2022, OUG 449/2023 ȘI RESPECTIV PRIN OUG PRIN 66/2023 CARE PREVĂD OBLIGATIVITATEA LEGALA DE CLARIFICARE A MODALITĂȚII DE UTILIZARE A REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE ASA CUM A FOST CONSTITUITA PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 1 LA CONTRACT.