

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - MARTIE 2026
 3. DRUMURI NAȚIONALE
 DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE

Nr/Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorial	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii
1	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN79	4+150	107+745	ASTALDI S.P.A.	ARAD - OKADEA, KM 4+150 - KM 107+745		103.55	98%	98%	03.02.2009	REZILIAT	ÎN FOLIOSINA		266.31 MIL LEI FARA TVA	<p>PROBLEME:</p> <p>CONTRACTUL A FOST REZILIAT DE CATRE BENEFICIAR ÎN DATA DE 02.10.2020 DATORITA ÎNTÂRZIERILOR ȘI NEECUCURĂRII LUCRĂRILOR RAMASE DE EXECUTAT DE CATRE ANTREPRENOR.</p> <p>1. NEECUCURĂRII LUCRĂRILOR PENTRU POSUL DE LA KM 4+1435</p> <p>2. ÎNTÂRZIEREA FINALIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR ÎN DATA DE 26.04.2023 A FOST EMSA HOTĂRĂRII ARBITRALĂ FINALĂ ÎN CADRUL DOSARULUI ICC 25700/HRB.</p>
2	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN62	1+350	44+600	ASOCIEREA S.C. ALEICOR TRADING S.R.L. - ÎMPREȘIA DE COSTRUȚIUNI ÎNG. E. MANTOVAN S.P.A. - S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	ALEXANDRIA - TURNU MAGURELE		45.95	95.95%	87.00%	07.09.2022	APRILIE 2026 (ESTIMAT)	SUB TRAFIC		126.323 MIL LEI FARA TVA - VALOAREA PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PENTRU AMBELE SECȚIUNAR	<p>*ORONILE DE ÎNCERCARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR A FOST EMSA ÎN DATA DE 07.09.2022, ÎAR PREDAREA AMPLASAMENTULUI AVUT LOC ÎN DATA DE 13.09.2022 CONFORM AUTORIZĂȚIEI DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022.</p> <p>A FOST EMSA DE CATRE MTI AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA I KM 2+100 - KM 4+600 ȘI KM 49+194 - KM 52+649; AUTORIZĂȚIEI DE CONSTRUIRE ETAPA II - 32/13.06.2024</p> <p>A FOST OBTINUT AVULUL CTE NR.5207 ÎN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE.</p> <p>HE-UL DE EXPLOATARE NR. 480/2023 ȘI DECIZIA DE EXPLOATARE NR. 1024/10.08.2023-ÎN DATA DE 27.11.2023 A FOST ÎNCHEIAT ACTUL ADIȚIONAL NR.3 PRIN CARE AU FOST SCOLASE, ATAT FIZIC CAT ȘI VALORIC, LUCRĂRILE DE PODURI AFERENTE KM 19+083 ȘI KM 49+351.*</p>
3	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN62	49+194	52+649	ASOCIEREA S.C. ALEICOR TRADING S.R.L. - ÎMPREȘIA DE COSTRUȚIUNI ÎNG. E. MANTOVAN S.P.A. - S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	TURNU MAGURELE - PORT TURNU MAGURELE		3.455	95.95%	87.00%	07.09.2022	12.11.2025	SUB TRAFIC		126.323 MIL LEI FARA TVA - VALOAREA PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PENTRU AMBELE SECȚIUNAR	<p>*ORONILE DE ÎNCERCARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR A FOST EMSA ÎN DATA DE 07.09.2022, ÎAR PREDAREA AMPLASAMENTULUI AVUT LOC ÎN DATA DE 13.09.2022 CONFORM AUTORIZĂȚIEI DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022.</p> <p>A FOST EMSA DE CATRE MTI AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA I KM 2+100 - KM 4+600 ȘI KM 49+194 - KM 52+649; AUTORIZĂȚIEI DE CONSTRUIRE ETAPA II - 32/13.06.2024</p> <p>A FOST OBTINUT AVULUL CTE NR.5207 ÎN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE.</p> <p>HE-UL DE EXPLOATARE NR. 480/2023 ȘI DECIZIA DE EXPLOATARE NR. 1024/10.08.2023-ÎN DATA DE 27.11.2023 A FOST ÎNCHEIAT ACTUL ADIȚIONAL NR.3 PRIN CARE AU FOST SCOLASE, ATAT FIZIC CAT ȘI VALORIC, LUCRĂRILE DE PODURI AFERENTE KM 19+083 ȘI KM 49+351.*</p>
4	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN7C	104+100	180+800	RUTIERA CONEX XXI S.R.L.	TRANSFĂGĂRASAN		26.7	DALI: 70%	DALI: 25%	01.04.2024	01.05.2025 (TERMEN ÎNȚIAT) 30.09.2026 (TERMEN ACTUAL CONFORM AA4)			8.409 MIL. LEI FARA TVA	<p>A FOST EMSA DECIZA ETAPAI DE EVALUARE ÎNȚIALA DE CATRE ANPM, ÎAR PROIECTANTUL ELABOREAZĂ MEMORIAL DE PREZENTARE PROIECTANTUL A FINALIZAT ȘI TRANSMIS EXPERTIZATEI TEHNICE, STUDIUL TOPOGRAFIC, STUDIUL GEOTEHNIC ȘI PROIECTUL GEOTEHNIC ÎN PREZENT PROIECTANTUL ELABOREAZĂ DOCUMENTAȚIA PRIVIND ACȚIUNEA LUCRĂRILOR DE ÎNȚERVENȚE</p>
5	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN73	13+800	128+250	ASOCIEREA AZVI SA - STRACO GRUP SRL TRACTEEL	MODERNIZARE: RITEȘTI - CAMPULUNG - BRASOV / KM 13+800 - KM 42+050, KM 54+050 - KM 128+250		103.25	68.00%	52.10%	19.05.2014	DECEMBRIE 2023		http://www.craider.ro/ www.comunic.ro/ www.prima.ro/ romania.ro/ romania.ro/ romania.ro/ romania.ro/ romania.ro/ romania.ro/ romania.ro/	275.86 MIL LEI FARA TVA	<p>LA ACEASTA DATA SE EXECUTA LUCRARI DE CONSOLIDARE ÎNCEPÂND DE LA KM 92+500, PENTRU MICROPILOȚI ȘI FUNDATII ADJACENTE DE PARAPET PROGRES FIZIC: 90%, PROGRES FINANCIAR: 80%.</p> <p>A FOST SEMNAT ACORDUL CONTRACTUAL PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR PENTRU LOTUL 1 KM 54+050-KM 92+000 CAMPULUNG MALSCEL-FUNDAȚIA, ÎN 06.08.2024. ANTREPRENOR: ANTREPREZIDA DE ÎNȚERVENȚE ȘI LUCRĂRI AL CUII VALOAREA ÎNȚERVENȚIEI ÎNE 213.446LEI.</p> <p>A FOST EMSA ORDINUL ADMINISTRATIV DE ÎNȚERIRE A LUCRĂRILOR ÎN DATA DE ÎNȚERIRE 14.10.2024. A FOST PRELUAT AMPLASAMENTUL LA DATA DE 14.10.2024.</p> <p>LA DATA CURENTA SE EXECUTA LUCRARI DE CONSOLIDARE: MANIPULOTI, PILOȚI FORATI ȘI FAP -URIL, BIȘOALA TRINGHELEASA, KM 59+050 - 90+190. PROGRES FIZIC: 56,70%, PROGRES FINANCIAR : 34,59 %</p>

6	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	51-041	109-905	ASOCIEREA ESTA INCAAT SANAYI LOJISTIK VE OIS TICARET ANONIM SIRKETI - GUNAL MADENCILIK INCAAT NAKLIE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	SECTOR 2: TARGOVISTE - SINIA KM 51-041 - KM 109-905 DRUM LA 2 BEND DE CIRCULATIE	SECTOR 2	57.474	1.13% / 18.99% AERMENT LUCR AUTORIZATE IN ET 1- POD KM 63-860 (63-894) PESTE IN BODIODE LA PUCIOASA)	8.50%	ORDIN INCERERE PROIECTARE 16 OCTOMBRIE 2023	10.07.2028	1158 MIL LEI FARA TVA	DOCUMENTATIYA PAC A FOST AVAZATA IN CADRUL SEMNTEI CTE CNAR DIN DATA DE 05.12.2024. A FOST EMISA H.G. NR. 1588/22.12.2024 PUBLICATA IN BODI-NO. PARTEA I. NR. 2306/16.12.2024. ALEI CARI ANVAZI AU FOST PUBLICATI IN BODI-NO. PARTEA I. NR. 1246/860 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBILIELOR PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUTE CONDOMILIUL DE EXPROPRIERE AL LUCRANILOR DE UTILITATE PUBLICE DE INTERES NATIONAL. A FOST EMISA DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 589/21.02.2025, PENTRU IMOBILIILE PROPRIETATE PRIVATA, APLICATE PE FAZA LOCALITATII ANONASIA, DOCESTI, VULCANI - PANDELE, BRANESTI, PUCIOASA, MOTAIENI, FIENI, BUCHEMINI, PETESTOIA SI MRORENI DIN JUDETLUL DAMBOVITA SI SINIA DIN JUDETLUL PRAHOVA. IN PERIOADA DE PROIECTARE, PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE (PAL) AU FOST SUNT INTRERINSE DE CATRE ANTREPREZOR, DEAMERSURI PENTRU INTCOMIERA DOCUMENTATIEI TEHNICE SI DE OBTINERE A TUTUROR AVIZELOR SOICITATE SI CONFORMITATE CU CERTIFICATE DE URBANISMA EMISE DE CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA/PRIMARIA ORASULUI SINIA. PROIECTAREA LA NIVEL DE PTE. PENTRU ETAPA 2: KM 51-041 + KM 70-245, ETAPA 3: KM 80-900 + KM PROIECTAT: 680-775 SI ETAPA 4: KM 70-140 + KM 90-000 SECTORUL DE DRUM TARGOVISTE - SINIA ESTE INCLUS DE ELABORARE, FINDI INTRERINSE DE CATRE ANTREPREZOR DEAMERSURI DE REVIZI A DOCUMENTATIEI LUAND IN CONSIDERARE OBSERVATIILE EMISE PRINDO PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE. IN CELE DE PRIVESTE ETAPA 1: A FOST EMISA DE MTL AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 61 DIN 14.07.2025 - POD KM 63-860 (KM 63-894) PESTE MARAL BODIODE LA PUCIOASA. DOCUMENTATIYA PTE A FOST AVAZATA IN CTE CNAR IN DATA DE 26.07.2025. DATA DE INCERERE A EXECUTIEI LUCRANILOR IN ETAPA 1: POD KM 63-860 (63-894) PESTE PARAL BODIODE LA PUCIOASA CONFORM AC NR. 61 DIN 16.07.2025. 04.08.2025	
7	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	0-000	44-130	ASOCIEREA ESTA INCAAT SANAYI LOJISTIK VE OIS TICARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - GUNAL MADENCILIK INCAAT NAKLIE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	LOT 1	LOT 1 (SECTOR 1) BALDANA - TARGOVISTE KM. 0-000 - KM 44+130 LANGRILE LA 4 BEND DE CIRCULATIE	44.13	12.56%	15%	ORDIN INCERERE 1 MARTE 2023	01.01.2027	869.18 MIL LEI FARA TVA	"LOTUL 1 - IN DATA DE 17.01.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR. 02/4489 CU ASOCIEREA ESTA INCAAT SANAYI LOJISTIK VE OIS TICARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - SUNAL MADENCILIK INCAAT NAKLIE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI - IN DATA DE 20.11.2024 SA DEINTIT AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.68 PENTRU PRIMA SI DO SI PODD. DE LA 6+20. NOTARIATA NR. 1459/2024 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBILIELOR PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUTE CONDOMILIUL DE EXPROPRIERE AL LUCRANILOR DE UTILITATE PUBLICE DE INTERES NATIONAL - PENTRU FAZA ANONASIA ANONASIA A FOST FACUTA LA DATA DE 13.11.2025. CONFORM DECIZIEI DE EXPROPRIERE NR. 174 DIN 20.02.2025. A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.60/25.11.2025 PENTRU SECTORUL DE DRUM 0+135+76 SI PODD. DE LA KM 6+20. IN DATA DE 15.10.2025 A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.04/15.10.2025 PENTRU SECTORUL DE DRUM 4+740 - 44+130."	
8	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	30-950	52-350	ASOCIEREA COSEN S.P.A.S.C. BT INVEST S.L.L.-GIRLUJ ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE S.C. TOTAL ROAD S.R.L.	PROIECTARE SI EXECUTIE LANGRILE LA 4 BEND DIN BALDANA (TITL) KM 30-950-KM 52-350		21.4	97.50%	76.01%	01.09.2022	APRILIE 2026	242.36 MIL LEI FARA TVA	IN URMA CONSTITUIRII/PREZENTARI DE CATRE ANTREPREZOR SI A APROBARI DE CATRE JEFETICIANI/AUTORITATA CONTRACTANTAT. IN DATA DE 18.08.2022, A INSTRUMENTATULI DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE, SUPERVIZORUL A INMANTAT IN DATA DE 25.08.2022, ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERERE DE CATRE ANTREPREZOR, CU NOTIFICAREA DATEI DE 01.09.2022 CA DATA DE INCERERE PENTRU ACORDUL CONTRACTUL NR. 02 / 2150 DIN 22.03.2022 "PROIECTARE SI EXECUTIE LANGRILE LA 4 BEND DIN BALDANA - TITUL NR.0150 - KM 30-950" IN DATA DE 26.05.2023 A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 26 / 26.05.2023 (NR. MTL 17040/26.05.2023). PROIECTUL TEHNIC A FOST APROBAT DE BENEFCIAR IN DATA DE 23.03.2023 SUPERVIZORUL A CONSTATAT ANTREPREZORUL SI IN DATA DE 04.10.2023, PROIECTUL TEHNIC VGZAT CU "BUN DE EXECUTIE". IN PREZENT CONTRACTUL SE AFLA IN PERIOADA DE EXECUTIE	
9	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN66	106-220	106-965	REABILITARE DN66 PRIN REAMENAJAREA SECTORULUI CUPRIND INTRE KM 106-000 - KM 106-965 IN VECHERA CONSTRUIRE UNUI POD NOU PESTE JUU DE LA MERLA KM 106-920 REAMENAJARE SECTOR KM 106+220 - KM 106+9			1.325	99.00%	94.68%	12.11.2020	23.03.2023	ANNA 2023	27.939 MIL LEI FARA TVA (INCLUSIV ACTUALIZAREA PRETILOR)	CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 02.11.2020. (EXCLUSIV PERIOADA DE TRAFIC PROIECTUL DE REGULA-CUPRINDA IN PERIOADA 15.11-15.03), CU D PERIOADA DE GARANTIE A LUCRANILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 66 LUNE (6 ANI). AU FOST APROBATE SITUATIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 671.083,03 LEI FARA TVA, NR. 2 - 991.685,77 LEI FARA TVA, NR. 3 - 468.537,02 LEI FARA TVA, NR. 4 - 441.044,51 LEI FARA TVA, NR. 5 - 5.308.052,41 LEI FARA TVA, NR. 6 - 5.308.052,41 LEI FARA TVA, NR. 7 - 5.038.952,06 LEI FARA TVA, NR. 7 - 7.618.348,00 LEI FARA TVA, NR. 9 - 524.202,09 LEI FARA TVA, NR. 10 - 1.464.405,18 LEI FARA TVA. TOTAL VALOARE (INCLUSIV ACTUALIZARE PRETURI) - 26.738.045,68 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 493/14.11.2022 AVAND CA OBIECT EXECUTIE LUCRARI SUPPLEMENTARE SA ACESTI OBIECTIV, CONFORM DOCUMENT DE AVANSE CTE-CNAR, PRETUL CONTRACTULUI FINDI DE 1.551.772,54 LEI FARA TVA, DURATA DE EXECUTIE A LUCRANILOR FINDI DE 3 LUNI. AU FOST APROBATE SITUATIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 964.807,00 LEI FARA TVA, NR. 2 - 186.785,04 LEI FARA TVA, TOTAL VALOARE - 1.151.772,54 LEI FARA TVA. LUCRANILE DE EXECUTIE PENTRU INTREGUL OBIECTIV AU FOST FINALIZATE, URMANDO SE EFECTUA INPECTIILE PRELIMINARE IN VECHERA EFECTUARI RECEPTII LA TERMINAREA LUCRANILOR. S-AU SOLICITAT UNEEI REMEDIERII, CONSTRUCTIBILOR EFECTUANDU-LE IN TERMINUL STABILIT DE COMISE. AU FOST SEMNATE SI APROBATE PROCESUL VERBALE DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRANILOR NR. 17753/08.2023 SI RESPECTIV NR. 180/30.08.2023 PENTRU CELE 2 CONTRACTE DE LUCRARI.
10	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN1L	60-165	76+277	ASOCIEREA S.C. LEMACONS SRL. S.R.C. CITADINA 98 SA SI TRAMECO SA.	MODERNIZARE DN 2L, SOVIEJA LEPSA, KM 60-165 - KM 76+277		16.112	PROIECTARE IN DERULARE	93%	ORDINUL DE INCERERE PENTRU PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.09.2020	DECEMBRIE 2025	DECEMBRIE 2025	121.72 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 24.07.2020. VALOARE CONTRACT PROIECTARE + EXECUTIE LUCRARI: 147.282.174,00 LEI CU TVA, DIN CARE: PROIECTARE: 4.098.778,18 LEI CU TVA. EXECUTIE LUCRARI: 143.221.368,85 LEI CU TVA. AVANZ ATAC CTE DROP IAS 18/09/2020, AVANZ ATAC CTE CNAR SA - 08.08.2021 DURATA CONTRACTULUI ESTE: 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRANILOR: - 6 LUNI PROIECTARE, - 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI; - 84 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRANILOR. PTE AVANZ CTE DROP IAS NR. 1806/05.02.2021. IN AVANZAREA CTE CNAR SA DUPA HURMENTARE RECOMANDARI ACR STADIUL II. IN DATA DE 23.08.2023, CUNR. 18484 A FOST AVAZAT IN CTE DROP IAS ACTUALIZAREA DE VALUATI GENERAL. AVIZ CTE CNAR SA - FAZA PT NR. 5496/07.09.2023. AVIZ CTE DROP IAS FAZA SF REVIZUT SI REACTUALIZARE INDICATOR TEHNIC. ECONOMIC NR. 1880/24.11.2023. AVIZ CTE MTL NR. 255/03/01.02.2024. AVIZ CTE NR. 21/29.03.2024. HG NR. 500/24.03.2024 REAMENAJARE INDICATOR TEHNIC ECONOMIC

11	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	256+675	258+950		PROIECTARE SI EXECUTIE "REALIZARE BANDEI A TREI DN 7 VALLEA OLTULUI INTRU KM 256+675 - KM 258+950"		2.274						8.46 MIL. LEI FARA TVA	
12	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	0+000	14+300	IRMAT CONS SRL	DRUM DE LEGATURA A1 - DN7 (TITU) (D7131) - LANGIRE LA 4 BENZI DE CIRCULATIE		14.3	100%	100%	OCTOMBRIE 2019	15.05.2026		923.97 MIL. LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 20.04.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE.</p> <p>IN DATA DE 25.02.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE 6 LUNI. SUSPENDAREA A INCETAT IN DATA DE 25.08.2022.</p> <p>IN DATA DE 22.09.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE 2 LUNI. SUSPENDAREA A INCETAT IN DATA DE 22.11.2022.</p> <p>STUDIUL DE FEZABILITATE - REVIZIA 3 A FOST INANTAT IN DATA DE 29.08.2022.</p> <p>A FOST PRELUNGITA PERIOADA CONTRACTUALA PRIN AN NR.5/25.11.2022, CU 90 ZILE.</p> <p>STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZIA 4 A FOST INANTAT IN DATA DE 28.11.2022.</p> <p>PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR IN FORMA DRAFT A FOST INANTAT IN DATA DE 29.12.2022.</p> <p>IN DATA DE 24.05.2023, PRESTATORUL A INANSTAT DOCUMENTATIYA FINALA A PAC.</p> <p>ACORDUL DE MEDIU SI AVIZUL DE GOSPODARIRE A APELOR AU FOST OBTINUTE.</p> <p>STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZIA 4 A FOST AVIZAT IN CTE CNMIH IN DATA DE 07.04.2023, IN CTE MITI IN DATA DE 23.05.2023, URMANDO A FI SUPUS SPM AVIZARE IN CI.</p> <p>IN DATA DE 05.01.2024 A FOST AVIZAT IN CI Nr. 3/05.01.2024 IAR IN DATA DE 28.02.2024 A FOST OBTINUT HG. 348/28.02.2024.</p> <p>IN DATA DE 05.09.2024 A FOST ANALIZATA SI AVIZATA DOCUMENTATIYA PAC SI PTE IN CADRUL CTE CNMIH.</p> <p>DOCUMENTATIYA A FOST PREDATA CATRE CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA IN DATA DE 11.03.2025 CONFORM ACORDULUI DE PARTENERIAT NR.02/27.03.15.01.2025</p> <p>DOCUMENTATIYA PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE EXECUTIE A FOST PUBLICATA IN S.E.A.P. 27.06.2025</p> <p>DOCUMENTATIYA ESTE IN CURS EVALUARE</p>
13	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DRUM TRANSREGIO GLAU - APAHIDA	0+000	38+800		GLAU - APAHIDA		38.8	CONTRACT SERVICI DE PROIECTARE DEZVOLUT IN BAZA UNUI PROTOCOL DE CATRE IAT CLUJ NAPOCA					2345.52 MIL. LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE IN ELABORARE FINALIZARE SF - 2022/ INTARZIERI IN GESTIONAREA CTR DE PROIECTARE GESTIONATA DE CATRE PRIMARIA CLUJ NAPOCA
14	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN24C	106+650	142+250	S.C. SKARON CORPORATION S.R.L. - ELABORARE SF / S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. BUCURESTI - REVIZIUNE S.F.	MANOLEASA - BADAUTI PRUT		35.6	33.63%	0%				109.69 MIL. LEI FARA TVA	SF REVIZIUT IN ANUL 2016 / HG NR. 460/28.06.2018 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE LPSA FINANTARE LUCRARI
15	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN1H	6+000	12+000	SC MECANO BAU TRADING SRL	REMEDIERE DEFECTIUNI PE DN1H KM 6+000 - KM 12+000		6	100%	88.22%	15.10.2020	07.12.2021	ANUL 2021	12.761 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCERPERE A FOST EMIS INCEPAND CU DATA DE 15.10.2020. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR IN DATA DE 29 DECEMBRIE 2021 SI A FOST INTOCMIT P/V NR. 301. PERIOADA DE GARANTIE - 36 LUNI. RECEPTIA FINALA A LUCRARILOR A AVUT LOC IN DATA DE 20.02.2025 SI S-A INTOCMIT P/V NR. 51/24.02.2025 (NR. 57/19.02.02.2025). INGINERUL CONSULTANT A EMIS CERTIFICATUL DE RECEPTIE FINALA IN DATA DE 04.03.2025.

16	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN51	2+600	43+783	ZIMNCEA - ALEXANDRIA		41.183							0.1953 MIL. LEI FARA T.V.A.	DOCUMENTATIE INTOCMITA IN VEDEREA PROMOVARII SPRE LICITATIE.
17	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2			PASA SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LA ROMAN, KM 33+965		2							841.094 MIL. LEI FARA TVA	AVIZ CTE DRDP PASI - SF NR. 17629/14.06.2022; AVIZ CTE - CNAUR SA NR. 5459/23.06.2023; AVIZ MTI NR. 142/151/06.09.2023; OMTI NR. 1766/27.09.2023; HG EXPLOATARE NR. 1332/21.09.2024
18	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN67	152+990	200+746	152+990 - 200+745 (ORAVITA - MORAVITA)		47.795							5638 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANSATA
19	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	104+160	106+900	PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ SUPERIOR PE DN 21, KM105+500		2.74	98%	90%	15.03.2021	07.06.2023	ANUL 2023		98.120 MIL. LEI FARA TVA	RECEPTA LA TERMINAREA LUCRARILOR: 26.05.2023 DESCHIDERE TRAFIC: 30.05.2023