

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ MARITIMĂ 2026

VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE

Nr.Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprinder	Sectorul	Lotul	lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizării	An deschidere	Lot/sanitar	Valoarea proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	12+300	23+824 (DUPA RELIEF)	ASOCIEREA SC. MANISTAR COM SRL - HIDROSTROY AD - HYDROSTROY COH SAU (DUPA RELOCATARE)	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎNTR-UN A1-DN7 SI DN2 - A2	SECTOR DN2-A2	11.534	20.92% (LA REZERVE) 8.08 % (DUPA RELOCATARE)	DUPA RELOCATARE ORDIN DE ÎNCEPERE PROIECTARE 02.12.2024 ORDINE DE ÎNCEPERE EXECUȚIE 25.08.2025, 06.10.2025	CONTRACT REZILIAT ÎN 21.12.2022 01.12.2020 (DUPA RELOCATARE)	ANUL 2023			451.166 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT REZILIAT ÎN DATA DE 21.12.2022. A FOST FINALIZAT PROCEDURA DE ADHOCITĂ ȘI SERVICIUL NECESAR REZILIAT ÎNTR-UN EROR DE ÎNTRERUPERE PENTRU LUCRĂRILE EXECUȚATE DE CATRE ANTREPRENOR. A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXPERTIZA TEHNICĂ A LUCRĂRILOR ÎN DATA DE 11.07.2023. ULTIMOR FURNIZOR EXPERTIZĂ TEHNICĂ, VA FI ÎNTRUCĂ DOCUMENTAȚIA PENTRU ELICITAREA LUCRĂRILOR RAMANE DE EXECUȚAT. DUPA FINALIZAREA EXPERTIZĂ TEHNICĂ, A FOST ÎNTOCMITA DOCUMENTAȚIA PENTRU RELOCATAREA LUCRĂRILOR RAMANE DE EXECUȚAT ȘI A FOST PUBLICAT ÎN SEAM ANUNȚUL DE PARTICIPARE NR. CND03095 PENTRU "PROIECTARE ȘI EXECUȚIE MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎNTR-UN A1-DN7 ȘI DN2-A2". TERMENUL LIMITĂ PENTRU ÎNTRERUPEREA DEȘTEPTĂRII ÎN DATA DE 20.03.2024 VA RĂMĂNÎ PRESENT ȘI ÎN CAZUL ÎN CARE ÎNTRERUPEREA DEȘTEPTĂRII ÎN DATA DE 30.09.2024 A FOST DESEMNAT CASTIGĂTORUL ÎN DATA DE 06.11.2024, A FOST ÎNCHESAT CONTRACTUL NR. 90/21/04/05 PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ÎNTR-UN A1 - DN7 ÎN LINZ - A2, SECTOR DN 2 - A2, ÎNTR-UN SA SA, ÎN CALITATE DE BENEFICIAR ȘI ASOCIEREA MANISTAR COM S.R.L. - HYDROSTROY AD - HYDROSTROY SAU, ÎN CALITATE DE ANTREPRENOR. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE A PROIECTĂRII LUCRĂRILOR ÎN DATA DE 02.12.2024. DATA DE FINALIZARE PROIECTARE CONFORM CONTRACT 01.06.2025. DATA DE FINALIZARE LUCRĂRI CONFORM CONTRACT 01.12.2026. DATA DE FINALIZARE CONFORM ÎNVEDICĂRII APROBATĂ 17.02.2027. A FOST EMIS AVIZUL CTE CNAR NR. 5980/28.09.2025 FAZA PAC NR. 23+100-8M 23+750. AVIZUL CTE CNAR NR. 5902/24.08.2025 FAZA PAC NR. 23+750-8M 23+823 ȘI AVIZUL CTE CNAR NR. 5988/28.09.2025 FAZA PTE. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE PENTRU O PARTE DIN LUCRĂRILE DE UTILITĂȚI ÎN DATA DE 25.08.2025 ȘI ORDINUL DE ÎNCEPERE PENTRU LUCRĂRI ÎN DATA DE 06.10.2025.
2	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	55+465	64+160	ASOCIEREA S.C. DELTA A.C.M. 93 SRL & AZVIT LLC & S.C. MARKDESIGN S.R.L.	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎNTR-UN A1-DN7 ȘI DN 2-A2, SECTIUNEA A4 (KM 55+465) - DN7 (KM 64+160)	SECTIUNEA A4 KM 55+465 - DN7 KM 64+160	8.695	86.5% - PROGRES FIZIC	2023 ORDIN DE ÎNCEPERE DUPA ANALIZAREA REZULTEI	2025				106.6 MIL LEI FARA TVA	AVAND ÎN VEDERE CĂ EXISTA HOTĂRÂREA DE ÎNȚINȚĂ PRIVIND LA ANALIZAREA REZULTEI CONTRACTUALĂ, ÎNDRUMUL FIZIC DROF BUCUREȘTI A EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE PENTRU CONTINUTAREA LUCRĂRILOR CU ANTREPRENORUL DEȚA ACM ȘI SRL, DATA DE ÎNCEPERE ESTE 01.06.2022. ÎN PREZENT, RELĂSAREA RELATIILOR CONTRACTUALE ESTE ANALIZATA DE AMBILAI PARTI ÎMPACATI. AU FOST SOLICITATE ANTREPRENORULI MOBILIZAREA PERSONALULUI, TRANSFERAREA PROGRAMULUI DE EXECUȚIE ȘI A PROIECTULOR LUMARE, CONFORM PREVEDERILOR CONTRACTUALE, PANA LA ACEASTA DATA ANTREPRENORUL NU A MOBILIZAT PERSONALUL, NU A TRANSFERS PROGRAMUL DE EXECUȚIE PROGRAMABILE LUMARE, A FOST ÎNTOCMITA O NOTĂ DE CONSTATARE PE SANȚIEN ÎN CARE AU FOST CONSTATATE ABANDONAREA SANȚIUNILOR ȘI STAREA DETERIORATA A ÎNSĂȘILOR DE LA KM. 64+160. ANTREPRENORUL A FOST NOTIFICAT CU PRIVIRE LA NENDEPLINIREA PREVEDERILOR CONTRACTUALE ȘI S-A ADUS LA CUNȘTINȚA CĂ AMBILAI OBLIGATA DE A RELUA ȘI FINALIZA LUCRĂRILE RAMANE DE EXECUȚAT, SUB SANȚIUNEA SUPTORARI TUTOROR CONDICIILOR CONTRACTUALE ȘI LEGALE INCIDENTE. ÎN DATA DE 20.02.2024 A FOST PRONUNȚATĂ SOLUȚIA ÎN CALITATE ÎNDRUMUL DE REZERVE LUCRĂRI ȘI A FOST ORDINUL REZERVEI CONTRACTUALĂ NR. 92/02/38715.11.2024. HOTĂRÂREA NU ESTE DEFINITIVĂ, ANTREPRENORUL A REZILIAT APEL - URMATOAREA SEDIŢIA A FOST STABILITA PENTRU DATA DE 09.09.2024. ÎN LUNA APRILULUI FURNALAT, ÎN DATA DE 15.10.2024 A FOST PRONUNȚATĂ HOTĂRÂREA NR. 1462/2024, DEFINITIVĂ. ÎN DATA DE 11.02.2025, ÎNDRUMUL A EMIS AVIZAREA DATA REZULTEI, ÎN CARE A CUNȘTINȚAT REZULTEI ÎNDRUMUL AUTOTITATULI CONTRACTUALE. ÎN DATA DE 08.04.2025 CNAR SA A EXECUTAT GABANTIA DE BUNA EXECUȚIE PENTRU REPREZENTAREA DOVEZI DE PUNEREA ÎN VALABILITATE ACESTEA. BENEFICIARUL A ÎNTRERUPERE DEȘTEPTĂRII ÎN VEDEREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚII PENTRU RELOCAREA LINIEI EXPERTIZĂ TEHNICĂ A LUCRĂRILOR EXECUȚATE ÎN CALITATE CONTRACTUALĂ DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE, CE VA SERVI CA SUPTOR TEHNIC PENTRU ÎNTRERUPEREA DE CATRE ÎNDRUMUL A CERTIFICATULUI FINAL DE PLATA ȘI PENTRU LICITAREA LUCRĂRILOR RAMANE DE EXECUȚAT.
3	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	12+300	13+670	ASOCIEREA SC. MANISTAR COM SRL - HIDROSTROY AD	PROIECTARE ȘI EXECUȚIE „LARGIRE LA 4 BENDI DN2 ȘI MASURARI DE SIGURANȚĂ RUTIERE PE SECT. CUPRINS ÎNTR-UN CENTURA BUCUREȘTI ÎN INTERSECȚIA CU SOSELAJIA CHITILA-MOSSOȘAIA”		1.28	84%	55.0% (CU ESCALADARE) 49.1% (FARA ESCALADARE)	01.02.2024 - DATA ORDIN DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE 02.07.2024 DATA ORDIN DE ÎNCEPERE LUCRĂRI	03.05.2026	2026		61.566.246 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 13.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE ȘI EXECUȚIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA SC. MANISTAR COM SRL - HIDROSTROY AD. ÎN DATA DE 11.01.2024 A FOST COMUNICATA DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE 01.02.2024. HG DE EXPUNEREA NR. 81/08.02.2024, DECIZIE DE EXPUNEREA NR. 448/11.04.2024 PAC APROBAT DE CATRE SUPERVIZOR PRIN ADRESA NR. 16/09/005/04.2024 AVIZ CTE CNAR SA NR. 5607/11.04.2024 - FAZA PAC AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.08.2024 PTE APROBAT DE CATRE SUPERVIZOR PRIN ADRESA NR. 16/69829/29.06.2024 AVIZ CTE CNAR SA NR. 5607/10.06.2024 - FAZA PTE ORDIN DE ÎNCEPERE LUCRĂRI: 03.07.2024
4	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	4+215	5+235	ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L.	PR SI ENK CONEX P/P ENȚERTRATE P/RE GRINȚA-4 DOMNEȘTI ȘI SUPRALARGIRE ÎN GRINȚA ÎNTR-UN STR BRADOV ȘI TERMINAL 41* CU NR. TRAKI SUPRATERAN PE ȘI 060, CENTURA BUC DOMNEȘTI P/ PASAJ DOMNEȘTI-STR MARIACHEIN		1.02	36.68%	25.38%	20.02.2024 DATA ORDIN DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE 09.01.2025 DATA ORDIN DE ÎNCEPERE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR - ETAPA I 02.07.2025 DATA ORDIN DE ÎNCEPERE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR - ETAPA II	20.02.2025 CONFORM CONTRACT 29.06.2026 - CONFORM DECIZII SUPERVIZOR	ESTIMAT 2026		41.913 MIL LEI FARA TVA - VALOARE CONTRACT	ÎN DATA DE 20.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE ȘI EXECUȚIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L. *2 LUNI - DURATA ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE *10 LUNI - DURATA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE 20.02.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTAȚIA PAC REV. 2 - PRIN ADRESA NR. 17/2121/27.06.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTAȚIA PAC REV. 1 - PRIN ADRESA NR. 27/007/01.08.2024 BENEFICIARUL A APROBAT DOCUMENTAȚIA PAC REV. 1 - PRIN AVIZUL CTE CNAR NR. 5666/04.07.2024 AVIZUL C.T.E. - C.N.A.I.R. - P.T.E. NR. 576/27.11.2024 AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 72/29.11.2024. ETAPA I (PARA CONDUCTA DE REZERVĂ AMPLASATA ÎN TERENUL MAPIN ÎN SUPRATA DE 87 MP) PREDARE AMPLASAMENT 08.03.2025 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE EXECUȚIE LUCRĂRI - ETAPA I - ÎN DATA DE 09.01.2025 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE EXECUȚIE LUCRĂRI - ETAPA II - ÎN DATA DE 02.07.2025 DECIZIE SUPERVIZOR - EXTENSIE 02 ZILE, ADRESA NR. 92/23848/10.03.2025 DECIZIE SUPERVIZOR - EXTENSIE 30 ZILE, ADRESA NR. 92/23848/10.03.2025 DECIZIE SUPERVIZOR - EXTENSIE 40 ZILE, ADRESA NR. 92/205966/12.03.2025