

6	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	13+260	25+500	ASOCIERIA SC SABIP CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION UMB SRL - SC TENHOSTRADE SRL	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B2 ZIMBOR - POARTA SALAJULUI	SUBSECTIUNEA 3B2 ZIMBOR - POARTA SALAJULUI	12.24	97.58%	92.22%	31.05.2021 - ORDIN DE INCERPERE / PTE. ANULAT IN DATA DE 27.05.2022 COMUNICARE INCERPERE LUCRARI 25.07.2022	12.07.2026 (CONFORM ACORD PARTI)	2026	836.899 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 01.07.2020. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 12 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. ORDINUL DE INCERPERE A LUCRARIILOR EMS PENTRU DATA DE 30.03.2021. IN DATA DE 27.05.2022 A FOST AVUTAT PROIECTUL TEHNIC IN CADRUL CTE – CANA IN DATA DE 25.07.2022 A FOST COMUNICATA INCERPEREA LUCRARIILOR. PRETUL CONTRACTULUI ESTE DE 880.40 MIL. LEI FARA TVA. PRIN ACTUL ADITIONAL NR.1 S-A MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 156.493.240.39 LEI REZERVE SE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE, PRETUL CONTRACTULUI DEVENIND 836.899MIL LEI FARA TVA. IN DATA DE 17.08.2023 A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL NR. 2 PRIVIND APPLICABLE PRESEDINDOR OUG 64/11.05.2022 CU COMPLETARIILE SI MODIFICARILE ADUSE PRIN OUG 44/2023 SI OUG 66/2023.
7	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AO)	47+600	52+070	ASOCIERIA S.C. SABIP CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION UMB S.R.L. - S.C. TENHOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4.47	97.65%	92.00%	04.04.2022	Iunie 2026	ESTIMAT TRIM. II 2026	312.63 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 31.08.2020, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000-KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+770, LOT 4 KM 47+000 - KM 52+070", CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR, ASOCIERIA SC SA B PE CONSTRUCT SRL (UIUSE DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TENHOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 312.633.554,09 LEI FARA TVA. LUNGIME: 4-47 KM. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPIENE NERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. IN PREZENT SE LUCREAZA LA ELABORAREA STUDIULUI DE EVALUAREA ADECVATA (SEAL) PENTRU LACUL SI PADURILE CERINCA (ARE PROTEJATA)
8	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AO)	2+500	20+000	ASOCIERIA IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA S.P.A. - BETTER PROJECTMANAGEMENT	SECTOR NORD	LOT 1	17.5	51.00%	34.96%	16.10.2023	TRIM I 2027	ANUL 2027	815.07 MIL. LEI FARA TVA (PAGARE OFERTA CASTIGATOARE)	IN DATA DE 16.10.2023 A FOST EMS ORDINUL DE INCERPERE. IN DATA DE 14.10.2024, A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE - ETAPA I. APTREL, INCERPARO CU DATA DE 16.10.2024 CONTRACTUL DE LUCRARI A INTRAT IN PERIOADA DE EXECUTIE. A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE - ETAPA II IN DATA DE 23.01.2025.A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE - ETAPA II IN DATA DE 02.06.2025.
9	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AO)	39+000	47+600	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD	SECTOR NORD	LOT 3	8.6	85.68%	62%	22.05.2023	NOIEMBRIE 2025	ESTIMAT TRIM. III 2026	397.99 MIL. LEI FARA TVA	SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPIENE NERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. A FOST EMS ORDIN DE INCERPERE - 22.05.2023
10	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	14+253	MANYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 1 BOTA - AVRIG	14.253	11%	13.65%	26.02.2024	2028	2028	2100 MIL. LEI FARA TVA	S-A INCHIEIAT CONTRACTUL NR. 52/128737/28.12.2023 „PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS TRONSON 1. BOTA (AUTOSTRADA SIBIU-PIESTETI SI AVRIG-AMARA (015505), KM 0+000-KM 14+253)”. SUPERVIZORIA LA EMS ORDINUL DE INCERPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE, INCERPARO CU DATA DE 26.02.2024. IN DATA DE 02.05.2025 ANTREPRENDORUL A TRANSMIS CATRE SUPERVIZOR PAC REVIZUIT CONFORM COMENTARIILOR. S-A TRANSMIS STUDIUL TOPOGRAFIC SUPERVIZORULUI. S-AU STABILIT PUNCTELE DE REPRINTA 6,7 A PENTRU ETAPA DE PROIECTARE. CONTRACT IN DERULARE. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII DE SUPERVIZARE IN DATA DE 20.01.2025. S-A EXTINS PERIOADA DE PROIECTARE CU 12 ZILE CONFORM DECIEI SUPERVIZORULUI. A FOST OBTINUT AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 64/04.08.2025, TRONSON KM 0+000 - KM 13+000, KM 13+757 - KM 14+253 - ETAPA I. AL FOST OBTINUT CEE DOLLA AVIZE CTE - PAC, PENTRU ETAPA 1 SI PENTRU ETAPA II (KM 13+000 - KM 13+757)

11	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	14+253	34+175	MAKPOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 2 AURIG - MARSA - ARPAJU DE JOS	19.922	32.08%	27.00%	26.02.2024	2028	2028	1540 MIL. LEI FARA TVA	5-A INCHIEAT CONTRACTUL NR. 92/28/2028.12.2023, PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS TRONSON 2- KM 14+253 KM 34+175 AURIG- MARSA (D102SG)-ARPAJU DE JOS (DMS). SUPERVIZORUL A EMIS ORDINUL DE INCERERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE, INCEPAND CU DATA DE 26.02.2024. CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE. DATA DE 27.01.2025 ANTREPRENORUL A TRANSMIS PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE, AM BENEFICIARUL A TRANSMIS OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTATEI, ANTREPRENORUL A INANINAT DOCUMENTATIA PAC PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE. LA SOLICITAREA AUTORITATII COMPETENTE, ANTREPRENORUL A TRANSMIS COMPLETULUI NECESAR IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE. A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 39/EN/05.2025 PAG 1 IN DATA DE 06.05.2025 SUPERVIZORUL A EMIS ORDINUL DE INCERERE AL ACTIVITATI DE EXECUTIE NOTIFICAND DATA DE 07.05.2025
12	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	34+175	51+785	MAKPOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 3 ARPAJU DE JOS - SAMBATA DE SUS	17.61	36.80%	40.30%	16.10.2023	02.12.2027	2027	1773 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA 24.08.2023 DURATA CONTRACT 168 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - 36 LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE DE 120 LUNI DATA DE INCERERE PROIECTARE - 06.30.2023 AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE ETAPA 1 NR. 66/15.11.2024 (LIMITA CORIDORULUI DE EXPROPRIERE DE LA S1) PTI APROBAT IN DATA DE 21.11.2024 DATA DE INCERERE LUCRARI DE EXECUTIE - 09.12.2024 AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA 2 NR. 31/10.04.2025 (LIMITA CORIDORULUI DE EXPROPRIERE DE LA S1)
13	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	51+785	68+050	ASOCIERIA MAKPOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI - YAPI MENKENDI INSAAT VE SANAYI ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 4 SAMBATA DE SUS - MUNICIPIU FAGARAS	16.245	19.48%	23.55%	2023	2028	2028	1198.105 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA 17.11.2023 IN DERULARE. DURATA CONTRACT 168 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - 36 LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE DE 120 LUNI. VALOAREA CONTRACTULUI 1.198.106.958,02 LEI. SUPERVIZORUL A EMIS ORDINUL DE INCERERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE, INCEPAND CU DATA DE 15.01.2024. A FOST INANINAT SPIRE AVANZE IN CTE DTRACUL, SEMNTA DIN 24.10.2024. IN DATA DE 06.02.2025 A FOST OBTINUT AVANUL CTE PENTRU PROIECTUL DE AUTORIZARE AL LUCRARIILOR DE CONSTRUIRE (PAC). A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 57/03.07.2025(INM. 2121/03.07.2025) NR. INREGISTRARE IN CNAR 92/74322/04.07.2025
14	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+500	81+900	ASOCIERIA WERBLUD SPA - TANCNAD S.R.L.	CORNETU - TIGVENI	SECTIUNEA 3	37.4	13.75%	16.47%	ORDINUL DE INCERERE CU DATA DE 01.02.2023	2027	2027	5324 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 01.08.2022, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA SECTIUNII 3 (CORNETU - TIGVENI) A AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI CU VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 5,323 MILIARDE DE LEI, FARA TVA, FINANTAREA PROIECTULUI FINE ASIGURATA DIN FONDURI EUROPEENE NEAMBURSABILE. CONTRACTUL ARE O PERIOADA DE PROIECTARE DE 12 LUNI SI O PERIOADA DE EXECUTIE DE 40 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 280 LUNI. LUNGIMEA ACESTEI SECTIUNII DE AUTOSTRADA ESTE DE 37,4 KM. PRINCIPALELE LUCRARI PE ACEASTA SECTIUNE SUNT: 95 DE PODURI SI PASARE TUNEL CU DOUA GALERII INDEPENDENTE, IN LUNGIME DE 2,7 KM/GALERIE MOD RUTIER CORNETU SI MOD RUTIER VULIN ECODUCT IN ZONA LOCALITATII CALNESTI A FOST EMIS ORDINUL DE INCERERE CU DATA DE 01.02.2023 - A FOST EMISA HG NR.1024/29.09.2021 SI DECIZIA DE EXPROPRIERE NR.114/03.02.2022 - PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUTE CORIDORUL DE EXPROPRIERE AL LUCRARIILOR DE UTILITATE PUBLICA - A FOST EMISA HG NR.1002/29.12.2021 SI DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 204/15.02.2024 - PENTRU ECODUCTUL CALNESTI PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA CONSTRUCTIII A FOST APROBAT IN NOIEMBRIE 2024. PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE A FOST APROBAT IN LUNA MARTIE 2025. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 76/24.12.2024 ETAPA 1 - KM 19+800 - KM 71+000; AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 34/14.04.2025 ETAPA 1- KM 40+000 - 58+800 PENTRU URMATOARELE ETAPE DE AUTORIZARE, ESTE NECESARA REVIZUAREA ACORDULUI DE MEDIU SI REALIZAREA EXPROPRIERILOR SUPLEMENTARE
15	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	13+170	44+500	ASOCIERIA MAPA INSAAT VE TICARET AS - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET AS	BOITA-CORNETU	SECTIUNEA 2	31.33	9.94%	11.97%	01.07.2022 - ORDIN INCERERE	2028	2028	4250.01 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.02.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI. DURATA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A ACESTEI SECTIUNI ESTE DE 68 LUNI, DIN CARE 18 LUNI DURATA DE PROIECTARE SI 50 DE LUNI DURATA DE EXECUTIE LUCRARI. DURATA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 120 DE LUNI. TRASEUL ARE O LUNGIME DE 31.33 KM. LARGA DE FINANTARE: FONDURI EUROPEENE NEAMBURSABILE. ACEASTA SECTIUNE CONTINE URMATOARELE LUCRARI PRINCIPALELE: • 48 DE PODURI SI VIADUCTE, • 7 TUNELURI CU LUNGIMI CUPRINSE INTRE 200M SI 5000M • ECODUCT IN ZONA LOCALITATII LAZARET. - A FOST ACORDAT AVANS PENTRU ETAPA DE PROIECTARE. - S-A EMIS NOTĂBĂRĂ DE GUVERN NR. 1.157/2023 - SI DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 381/09.10.2023 - PENTRU CORIDORUL INITIAL. -IN CURS DE ELABORARE STUDIULI GEOTEHNIC. A FOST EMIS ORDINUL NR. 2782/31.10.2023 DE CATRE MINISTERUL MEDIULUI, APLOIL SI PADURILOR PRIVIND SELECTAREA DEFINITIV DIN FONDUL FORESTER NATIONAL PANA CAMPSORARE DE CATRE CNAR SA. A FOST INCHIEAT CONTRACTUL DE SUPRINERARE CU HED ENGINEERING SA INCEPAND CU 01.02.2024. -A FOST INCHIEAT DATA DE 14.02.2024, CONTRACTUL DE PRESTARE SERVICII PENTRU TEREN FORESTER ATLAT PE MAZA UNUI BOTA EXPROPRIAT IN VEDEREA CONTRACTULI AUTOSTRADII SIBIU-PITESTI, SECTIUNEA 2. BOTA-CORNETU A FOST ELABORAT IN VEDEREA APROBARI DE CATRE SUPERVIZOR, PLANUL GENERAL DE MANAGEMENT AL TERACIULUI. -S-A EMIS DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 28/15.02.2024 PENTRU ECODUCT LAZARET -S-A EMIS AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 16/03.04.2024 PENTRU SECTOR 1 KM 13+170- KM 14+510 -S-A EMIS AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 56/27.07.2025 SECTOR 2 KM 14+150 - KM 17+470 (VIADUCT 2, VIADUCT 3, VIADUCT 4 SI VIADUCT 5) -S-A EMIS AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 62/27.07.2025 TUNEL ROBESTI - ETAPA 1 -IN DERULARE LUCRARI LA S VIADUCTE DE PE SECTORULE 1 SI 2A SI TUNEL ROBESTI -S-AU EMIS AUTORIZATIILE DE CONSTRUIRE NR. 115/15.12.2025 SECTOR 3 KM 14+150 - KM 17+470, TRONSON KM 14+150 PANA LA KM 15+850 SI AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 114/15.12.2025 PENTRU SECTOR 3 VIADUCTELE 10 SI 11

16	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT	0+000	22+000	MURUL INEALT 16' TICARET ANCHORIN (SIRETI)	SECTIUNEA I TARGU MURES - MIERCUREA NERAULUI SI LEGATURA LA A3 (2,4 KM)	SECTIUNEA I TARGU MURES - MIERCUREA NERAULUI SI LEGATURA LA A3 (2,4 KM)	24.4	35.94% (GENERAL) 32.24% (STADIU FDC LA DATA DE 30.04.2026)	"FARA ACTUALIZARE 23.91% CU ACTUALIZARE 26.38%"	ETAPA DE PROIECTARE 31.05.2024 EXECUTIE LUCRARI ETAPA I - 15.05.2025 ETAPA II - 30.05.2025 ETAPA III - 25.07.2025 ETAPA IV - 30.03.2026	DECEMBRIE 2027			2463 MIL. LEI FARA TVA	31.05.2024 - DATA DE INCERPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE 23.02.2025 - A FOST EMISA AVGUL CTE CNAR PRIVIND DOCUMENTATIA TEHNICA PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE (PAC) INTARZIERI DATORATE ANTERIORULUI IN ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A PROIECTULUI PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE, NEREGLEREA DE CAINE ANTERIORA SI A FOST EMISA AVGUL CTE CNAR PRIVIND DOCUMENTATIA TEHNICA PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE (PAC) INTARZIERI IN TRANSMITEREA PROGRAMAREI DE EXECUTIE REVOLUTIE ACTUALIZATE IN URMA OBSERVATIILOR SUPERVIZORILOR; A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUCTIE ETAPA I - NR. 32/11.04.2025; 15.05.2025 - DATA DE INCERPERE A PERIOADEI DE EXECUTIE LUCRARI; A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUCTIE ETAPA II - NR. 44/23.05.2025; 30.05.2025 - DATA DE INCERPERE A PERIOADEI DE EXECUTIE LUCRARI; RESPINGEREA DE CĂTRE SUPERVIZOR A PROGRAMULUI DE EXECUTIE REVOLUTIE ACTUALIZATE IN URMA OBSERVATIILOR SUPERVIZORILOR A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUCTIE ETAPA III - NR. 63/21.07.2025; 25.07.2025 - DATA DE INCERPERE A PERIOADEI DE EXECUTIE LUCRARI; A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUCTIE ETAPA IV - NR. 04/26.03.2026 30.03.2026 - DATA DE INCERPERE A PERIOADEI DE EXECUTIE LUCRARI
17	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	81+000	91+761	POMI CONSTRUCT SRL	TIOVENI - CURTEA DE ARGES	SECTIUNEA 4	9.86	90.20%	78.40%	01.03.2023 - ORDIN INCERPERE	2027	ESTIMAT 2027		1678.87 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.11.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. POMI CONSTRUCT S.R.L. CU PRETUL DE 1.678.871.321,77 LEI FARA TVA. DATA DE INCERPERE A LUCRARIILOR 01.03.2022 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 60 DE LUNI, DIN CARE 50 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 10 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 120 DE LUNI. OBIECTUL CONTRACTULUI IL REPREZINTA PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARIILOR PENTRU CONSTRUCTIA AUTOSTRADII SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 4: TIOVENI - CURTEA DE ARGES IN LUNGIME DE 9,86 KM. INTREG TRONSONUL ESTE AUTORIZAT.
18	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT	181+195 (KM 89+000)	211+107 (KM 118+912)	ASOCIERIA S.C. SAHPE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPECTON UMB S.R.L. - S.C. TENOSTRADE S.R.L.	SECTIUNEA III LEGHIN - TARGU NEAMT	SECTIUNEA III LEGHIN - TARGU NEAMT	29.932	8.00%	4.26%	DATA DE INCERPERE PROIECTARE: 01.02.2024 DATA DE INCERPERE LUCRARI: ETAPA I: 03.02.2025	10.11.2026	ESTIMAT 2026		1568 MIL. LEI FARA TVA	A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUCTIE ETAPA I, NR. 01 DIN 16.03.2025 DATA DE INCERPERE LUCRARI ETAPA I: 03.02.2025
19	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	0+000	30+300	ASOCIERIA SAHPE CONSTRUCT SRL - SPECTON UMB SRL - TENOSTRADE SRL	SAUCESTI - TRIFESTI	LOT 1	30.3	51.50%	26.99%	02.05.2023	Aug 26	2026		1638.32 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR DE CONSTRUCTIE.
20	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PASCANI - SUCEAVA	0+000	61+971	SEARCH CORPORATION SRL - EGSI ROMANIA S.A. - EGSI INTERNATIONAL SAS CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 12.724.430.96 LEI FARA TVA)	PASCANI - SUCEAVA		61.971	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	26.10.2022 (TERMIN INTIAL) 05.10.2024 (17 LUNI SI 9 DE ZILE DE LA DATA DE INCERPERE) CONFORM AA NR. 51			1304.96 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ETAPA PROIECTARE IN DERULARE A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PRIVIND AUSTERAREA PRETULUI CONTRACTULUI CONFORM CUIS 64/2022. AU FOST FINALIZATE INVESTIATIILE GEOTECNICE SI ANALIZELE DE LABORATOR. A FOST AMPLASAT STUDIUL AMBIOLOGIC. BENEFICIARUL A APOSBAT STUDIUL GEOTECNICE PENTRU SECTOARELE 1,2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 SI 12. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR. 4/21.11.2023. A FOST REALIZAT ASR STADIUL 1. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN DATA DE 16.02.2024, IAR IN DATA DE 23.02.2024 IN CADRUL CTE MITI. IN DATA DE 11.03.2024 STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CONGUSULUI INTERMINISTERIAL. A FOST OBTINUTA HG NR. 380/11.04.2024 DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE. CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII A FOST DENUNTIAT UNILATERAL INCERPAND CU DATA DE 24.06.2024.

21	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA LUȘOI - DEVA	43+000	56+220	ASOCIEREA S.C. SREDITON UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. - S.C. SA&B PE CONSTRUCT S.R.L. - EURO-ASFALT D.O.O.	MARGINA - HOLDEA SECȚIUNEA E ȘI FINALIZARE SECȚIUNEA D (KM 43+000 - KM 56+220)	LOT 2	13.16	60.00%	46.45%	27.11.2023, RESPECTIV 05.12.2022 - ÎNCEPERE ACTIVITĂȚI DE PROIECTARE ÎN DATA DE 29.04.2024 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE PENTRU SECȚIUNEA E1	SECȚIUNEA E ȘI REST DE EXECUTAT DIN SECȚIUNEA D (KM 43+000 - KM 56+220) - ESTIMAT SEPTEMBRIE 2026	SEPTEMBRIE 2026	VALIDARE CONTRACT: 1830 MIL LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 14.10.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL MAJOR DE INVESTIȚII: "AUTOSTRADA LUȘOI - DEVA (A2), LOT 2 - KM 27+000 - KM 56+220, SECȚIUNEA E ȘI FINALIZARE SECȚIUNEA D" VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.826.845.634,11 LEI FARA TVA. FINANȚAREA ESTE ASIGURATĂ PRIN PNRR. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 45 DE LUNI, DIN CARE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 34 DE LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR. PERIOADA DE GARANȚE A LUCRĂRILOR ESTE DE 30 ANI. CONFORM CONDIȚIILOR DIN ACORDUL DE MĂSURĂ A FOST PREVĂZUTĂ REABILITAREA A ȘOSII TUNELURILOR ÎN CADRUL SECȚIUNII E ÎN CONTEXTUL ÎNTĂRII PROBLEMEI DE STABILITATE ȘI A IMPACTULUI NEGATIV CU IMPLICAȚII MAJORE ASUPRA MEDIULUI. LUNGIMEA CILOR ȘOSII TUNELURILOR ÎN FI DE APROXIMATIV 2,13 KM. TUNELURILE VOR FI FORMATE DIN ȘOSII GALERII UNIDIRECȚIONALE PREVENIȚIE PE PECARE CALE DE CIRCULAȚIE CU PLATFORMA DE 11,25 M. ÎN DATA DE 05.12.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE AL ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE. ÎN DATA DE 27.07.2023 C.N.A.I.R. S.A. A EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE NR. 1 DIN 10.08.2023, CONF. ART. 19, (DATA DE ÎNCEPERE A CONTRACTULUI DE SUPERVIZARE).
22	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	POD PESTE PRUT LA UNGHENI			S.C. NISS PROJECT EUROPE S.R.L.	POD PESTE PRUT LA UNGHENI		1	80%	45%	2020 - DEMARARE PROIECTARE POD UNGHENI; 2021 - DEMARARE PROIECTARE SECȚIUNEA IAGU - UNGHENI	2021 - FINALIZARE PROIECTARE FAZA ȘI DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE POD UNGHENI	2026	151.81 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI SEMNAT ÎN 2024. PAC ETAPA 1 - PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR LA POD AVUAT ÎN LUNA MARTIE 2025. PAC ETAPA 2 - PENTRU ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR LA POD ÎNCEPUT ÎN LUNA IANUARIE 2025. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE PENTRU FAZA 1 - APRILIE 2025, ORDINUL DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR FIIND ESTIMAT A SE EMITE ÎN LUNA APRILIE 2025.
23	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	30+300	49+299	ASOCIEREA SA&BPE CONSTRUCT SRL - SREDITON UMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	TRIFEȘTI-GHERĂȘTI	LOT 2	18.999	48.00%	20.72%	02.05.2023	8/1/2026	2026	1277.95 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 07.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE. SUPERVIZORUL DROP IAGU A EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE ÎNCEPERE CU DATA DE ÎNCEPERE 02.05.2023.
24	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	49+299	77+393	ASOCIEREA SA&BPE CONSTRUCT SRL - SREDITON UMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	MIRCEȘTI-PASCANI	LOT 3	28.094	51.00%	22.47%	02.05.2023	8/1/2026	2026	1765.93 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 13.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE. SUPERVIZORUL DROP IAGU A EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE ÎNCEPERE NR.1 CU DATA DE ÎNCEPERE 02.05.2023 SUPERVIZORUL A ACORDAT ACCESUL PE ȘANȚIER AL ANTREPRENDORIILOR, ÎNCEPÂND CU DATA DE 04.05.2023
25	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	35+600	74+380	ASOCIEREA SREDITON UMB SRL - SA&BPE CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADE SRL	DOMNEȘTI TÂNG - RACĂCIUNI	LOT 2	38.78	95.00%	54.76%	03.05.2023	03.11.2025	2025	2485.159 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT ÎN DATA DE 28.12.2022

26	AUTOSTRADI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	74+380	95+902	ASOCIETEA SPEDITIV LUMB SRL - SAMP CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADE SRL	RACOLUNI - MUNICIPIUL BACAU	LOT 3	21.522	73%	35.37%	03.05.2023	31.08.2026	2025		1679.768 MIL. LEI FARA TVA	CIRCULATIE DESCHISA PANA LA ADIUD
----	--	------------	----------------------------	--------	--------	---	-----------------------------	-------	--------	-----	--------	------------	------------	------	--	----------------------------	-----------------------------------