

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - APRILIE 2026																		
AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAȚA PROIECTARE (P1, P2)																		
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Până la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fac	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An de închidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii	
1	AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAȚA PROIECTARE (P1, P2)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - BACAU	0+000	162+070	PROIECTANT ANTERIOR: SEARCH CORPORATION'S PRIMACTIONS GROUP SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TRINIC - CONTRACT REZILAT	BRASOV - BACAU		162.57		0%						8808.23 MIL LEI FARA TVA (RE.04 MIL LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	A FOST SEMNAT DE AMBELE PARTI ACORDUL PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE. ÎN CADRUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII A FOST AVIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2. ÎN URMA PROCEDURII ATRIBUIRII. ÎN DATA DE 30.05.2023 AU FOST DECISE OFERTELE AFERENTE PROCEDUREI DE ACETIPE PUBLICA "FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE AUTOSTRADA BRASOV - BACAU". PROCEDURA DE ATRIBUIRE ESTE ÎN DESFĂȘURARE
2	AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAȚA PROIECTARE (P1, P2)	AUTOSTRADA	REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRĂZI			S.C. EXPPLAN S.R.L.	ELABORARE STUDIUL DE DE PROFIEZABILITATE SI STUDIUL DE DE FEZABILITATE PRIVIND REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRĂZI			55%	45%	23.08.2022 ETAPA 1 ELABORARE STUDIUL DE PROFIEZABILITATE 01.05.2023 ETAPA 2 ELABORARE SI PENTRU NODURILE ROMANIA, PANTEONEN SI PESTERA. 17.05.2023 PENTRU NODURILE UNGURENI, OVIDIU, DUMBRAVA, CARMANA, LUDUS, SANDULESTI, CRASNA, DUMBRĂVA, ADIUD	18.10.2026				5.509 MIL LEI FARA TVA	ROMANIA: STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT SI AVIZAT ÎN CADRUL CTE-CNAR SA, CTE-MTI, CI. A FOST ATRIBUIT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE A NODULUI RUTIER. PANTEONEN: STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT SI AVIZAT ÎN CADRUL CTE-CNAR SA, CTE-MTI, CI. CTE-MTI, CI. PESTERA: STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT SI AVIZAT ÎN CADRUL CTE-CNAR SA, CTE-MTI SI CTE-CI. ÎN CURS DE EMITERE HG PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI. CARMANA: TEMELE DE PROIECTARE AFERENTE INVESTIGATIILOR DE TEREN SUNT APROBATE, ÎN CURS DE REALIZARE STUDIUL DE TEREN LUDUS: STUDIUL GEOTEHNIC, STUDIUL ARHEOLOGIC, STUDIUL TOPOGRAFIC FINALIZAT. A FOST OBTINUTA DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE, NU SE SUPUNE EVALUARI ÎMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ÎN CURS DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SANDULESTI: STUDIUL GEOTEHNIC, STUDIUL ARHEOLOGIC, STUDIUL TOPOGRAFIC FINALIZAT. ÎN CURS DE ELABORARE MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU. ÎN CURS DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE CRASNA: STUDIUL GEOTEHNIC, STUDIUL ARHEOLOGIC SI STUDIUL TOPOGRAFIC FINALIZAT. A FOST OBTINUTA DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE, NU SE SUPUNE EVALUARI ÎMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ÎN CURS DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DUMBRAVA: A FOST AVIZATA AMENAJAREA NODULUI RUTIER ÎN SIGURANTA CIRCULATIEI, ÎN CURS DE REALIZARE STUDIUL GEOTEHNIC, ÎN CURS DE FINALIZARE STUDIUL ARHEOLOGIC, INVESTIGATIILE TOPOGRAFICE FINALIZATE. A FOST OBTINUTA DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE. ÎN CURS DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE OVIDIU: A FOST AVIZATA AMENAJAREA NODULUI RUTIER ÎN SIGURANTA CIRCULATIEI, TEMELE DE PROIECTARE AFERENTE INVESTIGATIILOR DE TEREN SUNT APROBATE. A FOST OBTINUTA DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE ÎNTR-UNA DUMBRAVA: A FOST AVIZATA AMENAJAREA NODULUI RUTIER ÎN SIGURANTA CIRCULATIEI, TEMELE DE PROIECTARE AFERENTE INVESTIGATIILOR DE TEREN SUNT APROBATE. A FOST OBTINUTA DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE ÎNTR-UNA UNGURENI: A FOST OBTINUT DOCUMENTUL DE AVIZARE AL ASPECTULOR DE SIGURANTA CIRCULATIEI. TEMELE DE PROIECTARE AFERENTE INVESTIGATIILOR DE TEREN SUNT APROBATE. ÎN CURS DE REALIZARE STUDIUL DE TEREN, A FOST DEPUȘA NOTIFICAREA DE MEDIU
3	AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAȚA PROIECTARE (P1, P2)	AUTOSTRADA	A1 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TRINIC SI EXECUTIE PENTRU 3 NODURI RUTIERE PE AL A1 SI A3 ÎN ZONA DE VEST A ROMANIEI	A1(JM 326+155) - D1 704(GUGR)A1(JM 362+813) - DC 129(SANTHUA)A1(JM 485+000) - D3 609(BERCEA)A1(JM 404+100) - D1 609(BETHAUZEN)A1(JM 528+509) - D1 609(CUCUENI)A1(JM 591+046) - DRUGOVI(N)A1(JM	6 NODURI RUTIERE	60.00%	60.40%	22.04.2021	28.05.2025				2.46 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT ÎN DATA DE 17.03.2021.
4	AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAȚA PROIECTARE (P1, P2)	AUTOSTRADA	A1, A2 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TRINIC SI EXECUTIE PENTRU 3 NODURI RUTIERE PE AL A1 SI A3 ÎN ZONA DE SUD EST A ROMANIEI	NOD RUTIER AUTOSTRADA A1 KM 73+100 CU D1/207 LA JONESTI. NOD RUTIER AUTOSTRADA A2 KM 90+100 CU D1 308 SI DN1A LA DRAGOS VODA. NOD RUTIER AUTOSTRADA A3 KM 36+700 CU D1 101C LA GRUJU (SECTOR BUCURESTI)	3 NODURI RUTIERE	90.00%	90.00%	24.06.2021	30.03.2026 CONFORM ACT ADIȚIONAL 27				1.37 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE AFERENTE CELOR 3 NODURI RUTIERE AU FOST AVIZATE ÎN CTE-CNAR, ÎN DATA DE 12.10.2022, ÎN CTE-MTI ÎN DATA DE 04.11.2022 SI ÎN CI ÎN DATA DE 15.12.2022. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN ORDINE DE MINISTERU.
5	AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAȚA PROIECTARE (P1, P2)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	50+200	ASOCIEREA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTECTO S.A. - L&E CONSULTING S.R.L. - M&SIA M&HENDUSUL MUSAVIRUL A.S. (M&SIA ENGINEERING CONSULTING INC.)	FAGARAS - BRASOV	LOT 2	50.2	44%	29%	15.09.2021	2025 FINALIZARE FAȚA DE PROIECTARE (ESTIMAT 2023 FINALIZARE EXECUTIE)	ESTIMAT 2029			18.17 MIL LEI FARA TVA	A FOST FINALIZAT STUDIUL TOPOGRAFIC. A FOST FINALIZAT STUDIUL GEOTEHNIC. A FOST FINALIZAT STUDIUL ARHEOLOGIC. A FOST ÎNCA ÎN ÎNTEREHE DE ÎNTEREHE PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE EMITERE HG - EXPRIERIRE. A FOST FINALIZATA DOCUMENTATIA PENTRU OCUPAREA TERENURILOR. A FOST ÎNCA ÎN ÎNTEREHE DE ÎNTEREHE PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE ÎNTEREHE HG - EXPRIERIRE. MEMORIU DE MEDIU A FOST FINALIZAT. A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE SI AU FOST TRINSE LA ANMAP RAPORTUL PRIVIND ÎMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SI LA STUDIUL DE EVALUARE ÎNCADATĂ. PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE (REV 4) ÎN DATA DE 30.04.2026 - ÎN ANALIZA.

6	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUCURESTI - ALEXANDRIA	0+000	77+000	ASOCIEREA S.C. D P CONSULT S.A. – S.C. EXPLAN S.R.L. – S.C.A. TEAHIA & FIJESCI	BUCURESTI - ALEXANDRIA	77.02	100%	65%	12.05.2022	17.06.2026 CONFORM AA.2 (20.03.2026)			16.122 MIL. LEI FARA TVA	A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU A FOST OBTINUT AVIZUL CTE CNAB SA IN DATA DE 19.03.2026 IN DATA DE 12.05.2026 A FOST SUPUS AVIZARII IN CADRUL CTE MTI
7	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+000	68+000		SECTIUNEA 6, CONEXIUNE DIN 73C CU AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI (NOD) TUDVENI SI MODERNIZARE DIN 73C (KM 44+000 – KM 68+000)	SECTIUNEA 6	26.2	90% LOTUL 1 90% LOTUL 2	85% LOTUL 1 30% LOTUL 2	18.07.2022	SEMESTRUL 4 2025	ESTIMAT 2028	2.099 MIL. LEI FARA TVA - TUDVENI - CURTEA DE ANJES - 3.935 MIL. LEI FARA TVA - AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	IN DATA DE 22.05.2025 A FOST AVANAT IN CADRUL IN C1 STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU "REABILITARE / MODERNIZARE DIN 73C, KM 55+000 - KM 68+000", TUDVENI - MUNICIPIUL BAHNINIC VALCENT" (LOT 2). IN CURS DE EMITERE N.G. PRINVOI APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE
8	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAHIA MARE-DEJ - BISTRETA - VATRA DOBROEI - SACKOVA	0+000	199+000		BAHIA MARE - DEJ - BISTRETA LOT 1 BAHIA MARE - DEJ LOT 2 DEJ - BISTRETA	LOT 1: 112,560 KM LOT 2: 77,7 KM	LOT 1: 36,9% LOT 2: 35%	LOT 1: 18,45% LOT 2: 18,45%	27.03.2023	LOT 1: 18.08.2026 (CONFORM AA.6 (11.04.2026)) LOT 2: 29.05.2026 (CONFORM AA.6 (06.13.2026))		LOT 1: 12.747 MIL. LEI FARA TVA LOT 2: 8.376 MIL. LEI FARA TVA	A FOST APROBAT RAPORTUL GEOTEHNIC PARTIAL 1 KM 0-30 A FOST APROBAT STUDIUL TOPOGRAFIC A FOST AVANAT RAPORTUL DE VOZIBILITATE INVESTIGATI GEOTEHNICE IN CURS DE REALIZARE IN CURS DE OBTINERE AVALUACIUNILOR LOT 2 A FOST APROBAT STUDIUL TOPOGRAFIC AVANAT RAPORT DE VOZIBILITATE INVESTIGATI GEOTEHNICE IN CURS DE REALIZARE AVIZE IN CURS DE OBTINERE	
9	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BRASOV			SC CONSTRUCTANS S.R.L.	PLOIESTI - BRASOV (PARA SECTOR RADNOV - CRISTIAN)	103,5	0%	0%	2021 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.1 - P.A.C. + P.T.E.	11.09.2024 (TERMIN INITIAL FINALIZARE PROIECTARE) 19.06.2021 (PT AA NR. 4)			1000,8 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERELIARE. IN DATA DE 11.07.2023 A FOST APROBATA DOCUMENTATIA AAC IN CADRUL CTE CNAB SA. AU FOST FINALIZATE INVESTIATIILE GEOTEHNICE PE SECTORUL 1 (KM 0+KM 12+500), PE SECTORUL 2 (KM 12+500 - KM 26+000). AU FOST TRANSMISE ORDONANTI PRESTATORILOR IN DATA DE 09.07.2024 PENTRU TARA APERENTA INVESTIGATORILOR GEOTEHNICE AFERENTA SECTORELOR 3 & 4. A FOST REALIZAT ALIUTUL DE SIGURANTA A CIRCULATIEI SI STUDIUL 2 PENTRU SECTIUNEA CRISTIAN-CODLA. IN DATA DE 29.02.2024 A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNAB SA STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTIAN-CODLA. IN DATA DE 03.04.2024 A FOST AVANAT IN CADRUL CTE MTI STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTIAN-CODLA. IN DATA DE 29.04.2024 A FOST AVANAT IN CADRUL C1 STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTIAN-CODLA. A FOST CONTRIBUIT HG NR. 4905/01.05.2024 DE MODIFICARE A - ANEXEI NR.3 LA HG NR. 507/2006. CONTRACTUL A FOST TRANSFERAT CATRE CNB S.A. IN DATA DE 05.02.2025
10	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	A4	16+700	16+700	SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU NOD-URI IN CAMPANA A4 (KM 16+700) DIN 396		100%	88%	30.05.2025	04.07.2025 (PT AA NR. 11)			674.39 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST REZILIAT, DEOARCE PRESTATORUL NU A PRELUNGIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A FOST EMISA NOTIFICAREA DE CONTINUTARE A ACTIVITATILOR, CONFORM DECIZIEI CIVILE NR. 1384/06.03.2023 IN DATA DE 04.03.2023 A FOST EMISA NOTIFICAREA PRINVOI RELUAREA ACTIVITATILOR DE PROIECTARE IN DATA DE 26.10.2023, A FOST AVANAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE CNAB S.A. IN DATA DE 22.12.2023 A FOST AVANAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE MTI A FOST EMIS ORDINUL M.T.I. NR. 2330/27.12.2023 PRINVOI REAPROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITIE IN DATA DE 29.02.2024 A FOST AVANAT PPE IN CADRUL CTE CNAB A FOST EMISA HOTARAREA NR. 1136/2024 PRINVOI DECLANAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBILIILOR PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUTE CORIDORUL DE EXPROPRIERE A FOST EMISA AUTOGARANTIA DE CONSTITUIRE IN DATA DE 24.03.2025 IN DATA DE 03.04.2025 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI

11	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE (DE) - BISTRTA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	141+000	228+000	SC EXPLAN SRL	BISTRTA - VATRA DORNEI	LOT 2	69.25	80%	45%	2021	22.06.2026 (CONFORM AA NR. 16/15.12.2025)			15.8 MIL LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.I.) 38.64 MIL LEI FARA TVA (VALOARE CF. AA 17 DUS 04)	A FOST APROBAT STUDIUL GEOTERMIC AFERENT TRONSONULUI 12 KM 53+000 - 37+700 IN ANALIZA STUDIUL GEOTERMIC TRONSON 12 DOCUMENTATIA DE MEDIU: 28.03.2025 - MECIJA ETAPA DE INCADRARE 07.02.2025 - INANTARE INERMIAR IN DATA DE 26.03.2024 A FOST DEPUIS LA ANPMA MEMORIA DE PREZENTARE IN VEDEREA DEBATILARI PROCEDURI DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU IN DATA DE 05.08.2025 A FOST INANTAT RAPORTUL DE AJUT DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 AU FOST FRAZATE INVESTIATILE GEOTERMICE INTR-O PROPORITIE DE 58.54%
12	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE (DE) - BISTRTA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	228+000	335+000	ASOCIEREA BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. - INGINEREA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A.	VATRA DORNEI - SUCEAVA	LOT 3	107			2021	2022			34.48 MIL LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.I.)	IN DATA DE 10.03.2021, CNMIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - SUCEAVA, LOT 3 VATRA DORNEI - SUCEAVA CU ASOCIEREA BEST CONSULTING & DESIGN SRL - INGINEREA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, CU PREIUL DE 14.475.000,00 LEI FARA TVA, STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (JAN) IN DATA DE 05.04.2022 A FOST INANTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV. 2, IN PREZENT FIRD IN ANALIZA IN CADRUL CNMIR SA IN DATA DE 02.05.2022 A FOST APROBATA CONDITONAT DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV. 2, URMAND A FI SUPUSA SIPE ANALIZA SI AUIDARE IN CADRUL CONTRACTULUI TEHNIC - ECONOMIC CNMIR SA IN DATA DE 05.05.2022 A FOST AUAZATA IN CADRUL CTE CNMIR S.A. ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 IN DATA DE 08.06.2022 A FOST INANTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 SI ANALIZA COMPARATIVA NTRE DRUM EXPRES SI AUTOSTRADA IN DATA DE 01.09.2022 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 A FOST AUAZATA IN CADRUL CTE CNMIR IN DATA DE 22.11.2022 A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCTARE A CONTRACTULUI DE SERVICI IN BAZA DUS 04
13	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	3 NOURU RUTIERE			ECO GEODURUM S.R.L.	AUTOSTRADA A7, TRONSON BUCAU-FOCCANI, IN ZONA BORDC-COCHIRLEANCA AUTOSTRADA A2 IN ZONA FETESTI-BORCEA AUTOSTRADA AD IN ZONA CLINCENI		15%	0%		10.03.2025	10.11.2025 INITIAL 28.05.2026 (CONFORM AA 1)				CONTRACT DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 29.01.2025. A FOST EMS ORDINUL DE INCERPE IN DATA DE 10.03.2025. AU FOST TRANSMISE EXPERTIZILE TEHNICE A FOST APROBATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA IN CADRUL CTE CNMIR PENTRU NODURILE A7, A2 SI A0. A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URMANDU PENTRU NODUL A7 SI A2 AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARHEOLOGICE, TOPOGRAFICE SI GEOTERMICE AFERENTE NODURIL A7 SI A2. AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARHEOLOGICE, TOPOGRAFICE AFERENTE NODURIL A0.
14	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM EXPRES	NODUR RUTIERE DE DESCARACARI DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI IN DN 65 - COLONESTI SI DI 659 - SUGRIV			SPECIALIST CONSULTING S.R.L.	"DRUMUL EXPRES CRAIOVA - PITESTI PE DN 65 - COLONESTI SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA - PITESTI PE DI 659 - SUGRIV"		5%	0%		12.03.2025	12.01.2026 (INITIAL) 29.05.2026 (CF. AA 6)				CONTRACT DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 25.03.2025 A FOST FANC ORDINUL DE INCERPE IN DATA DE 12.05.2025. AU FOST TRANSMISE EXPERTIZILE TEHNICE A FOST APROBATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA IN CADRUL CTE CNMIR AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARHEOLOGICE, TOPOGRAFICE SI GEOTERMICE. AU FOST OBTINUTE CERTIFICATE DE URMANDU AFERENTE NODURIL RUTIERE DE LA CONSIGLIE AJUTETINE ARDES SI DLT. AU FOST SEMNAT IN INVESTIATILE GEOTERMICE IN TIRIN.