

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - APRILIE 2026																	
DRUM EXPRES IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	DRUM EXPRES IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BACAU - PIATRA NEAMT	0+000	51+000				51								STUDIUL DE FEZABILITATE - HG PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE NR. 925/02.08.2024 IMPLEMENTAREA OBIECTIVULUI A FOST TRANSFERATA LA CNIR.
2	DRUM EXPRES IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - TARGU JU	0+000	110+000	ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L.	CRAIOVA - TARGU JU		110	80%	78.06%	ORDIN DE INCEPERE 06.02.2021 - ETAPA PROIECTARE	24.10.2024 CONFIRM AA12			20.25 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 18.03.2021 CNIR-A SEMNAT CU OBLIGANTUL DECLARAT CASTIGATOR - ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 90.247.133,77 LEI FARA TVA, SUMA DE FINANTARE 80% CONTRIBUTIA UNIUNII EUROPENE DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA SI 15% CONTRIBUTIE PROPRIE. IN DATA DE 16.04.2021 A FOST SEMNATA A FOST SEMNATA DE INCEPUT (ORDINUL DE INCEPERE) TERMINUL DE PREDARE AMC 1 (06.02.2021) A FOST DEPART DIN CAUZA UNOR OBIECTIVE NEVOIE DEPARTARE IN ZONA DE INTERES A DRUMULUI EXPRES. IN DATA DE 03.09.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC 1. IN DATA DE 21.09.2021 AU FOST TRANSMISE PRESTATORULUI OBSERVATI LA AMC 1 IN DATA DE 28.09.2021 A PRESTATORUL A TRANSMIS AMC 1 REVOLUT IN DATA DE 22.08.2021 A FOST REVOLUT IN CADRUL CTE CNIR SA AMCA VARIANTELE DE TRAFIC U SI S. IN DATA DE 08.12.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC2. IN DATA DE 26.12.2022 AU FOST TRANSMISE PRESTATORULUI OBSERVATI LA AMC 2. IN DATA DE 06.01.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC2 REVOLUT IN DATA DE 12.01.2022 UNITATEA DE IMPLEMENTARE A TRANSMIS SOLUTIARIIA CATRE CTE CNIR S.A. IN VEREDREA PROGRAMARI SEMNTEI PT AVIZARE AMC2. PRECIZARE SUPLEMENTARE - IN LUNA DECEMBRIE 2021, A FOST APROBATA FINANTAREA ETAPEI DE PROIECTARE (ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PROIECTULUI TEHNIC), EXECUTIA LUCRARIILOR URMAND A INTRA IN SPATIUL FINANCIAR ALOCAT IN CADRUL POT 2021-2027.
3	DRUM EXPRES IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OAR - SATU MARE	0+000	20+000	S.C. CONSTRUCTII ENBASU S.A.	SATU MARE - OAR (GRANTA RD/HLJ)		30.9 KM DRUM EXPRES + 4.02 KM DRUM DE LEGATURA	0%	0%	AUGUST 2020 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	03.05.2020	ANUL 2025 - TERMEN FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE - 13.11.2025 CONF. AA NR. 20		720.487,74 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 31.10.2025 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 92/129525 IN DATA DE 12.12.2025 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE, CU DATA DE INCEPERE A EXECUTIEI LUCRARIILOR 03.05.2027