

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - APRILIE 2025																	
2.DRUM EXPRES																	
DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)																	
Nr/Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceput	Data finalizari	An deschidere	Link cartier	Valoare proiect	Observatii
1	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES SATU MARE - BAIJA MARE			DRUM POD SRL	OAR - SATU MARE - BAIJA MARE		55				2025 - FINALIZARE SF 2025 - LANSMARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTE PROIECTARE SI EXECUTIE				FAZA DE PROIECTARE ESTE IN DERULARE IN PARTENERIAT CU CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES - STUDIUL DE FEZABILITATE ESTE IN ETAPA FINALA DE REALIZARE, URMAND CA, DUPA OBTINERE ACORDULUI DE MEDIU, SA SE PROCEDEZE LA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG, ESTIMAT: AUGUST 2025
2	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DNV FIJAOI - DRUMETA TURNU JOVENI			ASOCIENIA S.C. D.P CONSULT S.A. - S.C. EPIKAS S.R.L. - S.C. GEODISOC SITE S.R.L. - SCA TEHNAFIZES		LOT 1	82	28%	16%	12.07.2023	25.07.2026			21.053 MIL LEI FARA TVA	TEMA DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATIILE GEOTEHNICE A FOST APROBATA, IAR PRESTATORUL A DEMARAT EXECUTAREA INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE SPATI SERVICI SI PANCARILE DE SCURTA DURATA AU FOST AVANZATE IN SEDINTA CT - SIGURANTA CIRCULATIEI DIN DATA DE 27.01.2026 STUDIUL ARHEOLOGIC - ETAPA II A FOST FINALIZAT, FINO IMISA AVELE DE CATRE DIRECTIILE AJUTENE DE CULTURA MENTENINT SI BOSU DOTARILE, STUDIUL DE VOIBRILITATE SI LOTIZAREA TRASEULUI AU FOST AVANZATE IN SEDINTA CT - SIGURANTA CIRCULATIEI DIN DATA DE 04.03.2026
3	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - TULCEA (JIBLA - CATALOI)	0+000	61+630	INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVILE INDUSTRIAL SA - CONTRACT PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROECT TEHNIC) SEMNAT IN LUNA MAI 2020. (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 24.139.206,53 LEI, FARA TVA)	BRAILA - TULCEA	LOT 1	61.63	40%	10%	IULIE 2020 - ETAPA PROIECTARE	"28.02.2022 (TERMEN INITIAL) 30.12.2026 (CONFORM AA NR.21)"			1674.75 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 02.08.2023 A FOST AVANZAT IN CADRUL CTE CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA - AMCL IN DATA DE 07.12.2023 A FOST AVANZAT IN CADRUL CTE CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - AMC2 IN DATA DE 07.08.2024 AU FOST AVANZATE IN CADRUL CTE DE SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE RUTIERE, DOTARILE SI DESCARCARILE TEMPORARE ALE DRUMULUI EXPRES. STUDIUL DE TEREN STUDIUL TOPOGRAFIC SI ARHEOLOGIC AU FOST FINALIZATE. MEDIU: IN DATA DE 05.05.2025 A FOST EMISA DECIZIA ETARE DE INCADRAMARE DE CATRE ANMAP PRIN CARE SE DECIDE INTOCMIREA EVALUARI IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI (RM) SI EVALUAREA ADECVATA (SEA) IN DATA DE 08.07.2025 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTENNIC IN LUNA NOIEMBRIE 2025, AU AVUT LOC DEZBATERILOR PUBLICE PRIVIND DOCUMENTATIILE RIM SI SEA ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ESTE IN LUCRU IN FEBRUARIE 2026 A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU IN LUNA MARTIE 2026 A FOST EMS ACTUL ADITIOINAL 18 PRIN CARE SE ATESTA SUBROGRAREA CNIR S.A. IN DREPTURILE SI OBLIGATIILE CNAIR S.A..
4	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUZAU - BRAILA	0+000	111+661	INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVILE INDUSTRIAL SA - CONTRACT ELABORARE SF SI PT IN DERULARE (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.591.081,97 LEI, FARA TVA)	BUZAU - BRAILA	LOT 1	111.66	60%	20%	01.04.2020 - ETAPA PROIECTARE	29.06.2022 (TERMEN INITIAL) 22.01.2027 - CONFORM AA NR. 21)			1805.55 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 31.05.2023 A FOST AVANZAT IN CADRUL CTE CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA - AMCL IN DATA DE 01.12.2023 A FOST AVANZAT IN CADRUL CTE CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - AMC2 IN DATA DE 04.09.2024 AU FOST AVANZATE IN CADRUL CTE DE SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE RUTIERE, DOTARILE SI DESCARCARILE TEMPORARE ALE DRUMULUI EXPRES. STUDIUL DE TEREN STUDIUL TOPOGRAFIC SI ARHEOLOGIC AU FOST FINALIZATE. MEDIU: IN DATA DE 11.04.2025 A FOST EMISA DECIZIA ETARI DE INCADRAMARE DE CATRE ANMAP PRIN CARE SE DECIDE INTOCMIREA EVALUARI IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI (RM) SI VALUAREA ADECVATA (SEA) IN DATA DE 18.08.2025 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTENNIC IN LUNA DECEMBRIE 2025, AU AVUT LOC DEZBATERILOR PUBLICE PRIVIND DOCUMENTATIILE RIM SI SEA IN LUNA MARTIE AU FOST DEPUSE DOCUMENTATIILE DE MEDIU LA ANMAP IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI DE MEDIU IN DATA DE 16.04.2026 A AVUT LOC SEDINTA CTE IN VEDEREA ANALIZARI SI AVANZARI STUDIULUI DE FEZABILITATE, URMAND A SE EMITE AVEZUL CTE
5	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OVIDIU (CONSTANTA) - TULCEA	0+000	121+000	SEARCH CORPORATION B. GIS ROMANIA-CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 18.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 17.846.630,28 LEI, FARA TVA)	CONSTANTA - TULCEA		121	10%	13.4%	ORDIN DE INCERPERE 10.08.2020 - ETAPA PROIECTARE	10.04.2022 (TERMEN INITIAL 17.01.2027 (CF AA NR 14)	APRILIE 2024 - TERMEN FINALIZARE PROIECTARE		2664.38 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 26.04.2024 A FOST AVANZAT AMC 1 IN CADRUL CTE CNAIR S.A. IN DATA DE 20.09.2025 A FOST AVANZAT AMC 2 IN CADRUL CTE CNAIR S.A. IN DATA DE 17.04.2025 A FOST APROBATA TEMA INVESTIGATIILOR ARHEOLOGICE, IAR PRESTATORUL A DEMARAT ACTIVITATILE IN TEREN IN DATA DE 09.05.2025 A FOST APROBATA TEMA TOPOGRAFICA, IAR PRESTATORUL A DEMARAT ACTIVITATILE IN TEREN AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PE SECTORULE 2-7, TEMA DE PROIECTARE GEOTEHNICA ESTE IN CURS DE APROBARE PE SECTORUL PRESTATORUL A DEMARAT ACTIVITATILE DE INVESTIGATI GEOTEHNICE DE TEREN IN CADRUL SECTORARELOR APROBATE" AU FOST REALIZATE INVESTIGATI GEOTEHNICE IN PROCENT DE 25%.

6	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PLOIESTI - GASTI	0+000	76+000	SEARCH CORPORATION B - MESA MURDENDUSU MCDUNVILLE A.S. - IMEIA ENGINEERING CONSULTING INC. - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 25.08.2020 VAL. CTE PROIECTARE 15.86 MIL LEI FARA TVA	PLOIESTI - GASTI		86.57 KM +7 KM DRUM DE LEGATURA CU DN 72	0%	0%	AUGUST 2020 - DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	18.08.2026 CF AA NR. 11		1673.37 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE IN DERULARE. PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN DATA DE 09.11.2022, IAR IN DATA DE 13.03.2023 A FOST AVAZATA DOCUMENTATIA IN CADRUL CTE CNMR. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR CUI 44. PRESTATORUL A TRANSMIS TITLUL DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATILE DE TEREN, IAR ACESTEA AU FOST APROBATE A FOST INTOCMIT RAPORTUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA SIGURANTEI CIRCULATIEI (BARI). PRESTATORUL A OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM DE LA CJ DAMBOVITA SI DE LA CJ PRAHOVA. BENEFICIARUL EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR CONFORM PROPUNERII TEHNICE IN DATA DE 18.07.2023. MODUL DE AMENAJARE AL INDOURILOR A FOST APROBAT DE PRINCIPUL DE CATRE COMISIA TEHNICA PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI RUTIERE. A FOST DEMARATA PROCEDURA PRIVIND OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU. A FOST EMISA DECIZIA ETAPAI DE INCADRARE (SUNT NECESARE RM SI EA FARA SEICA). IN PREZENT SE REALIZEAZA INVESTIGATI GEOTEHNICE - FOSAI.
7	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	AUTOSTRADA SUCEAVA - DN24 SI DRUM EXPRES DN24H - FRONTIERA SIRET	0+000	55+700	SEARCH CORPORATION SRL - EGS ROMANIA S.A. - EGS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 13.807.768,00 LEI FARA TVA [ACTUALIZAT 00064/2022])	SUCEAVA - SIRET	PENTRU FAZA URMATOARE OBIECTUL VA FI IMPARTIT IN 3 LOTURI DUPA CUM: URMEAZA: LOT 1: KM 0 - KM 34+600 LOT 2: KM 34+600 - KM 43+050 LOT 3: KM 43+050 - KM 55+700	18.6	SF: 100%	71%	OCTOMBRIE 2020	06.10.2022 (TERMIN INITIAL) 09.08.2026 (TERMIN ACTUAL CF AA NR. 27)		CONFORM DEZUZ APROBAT LA FAZA SF, 61,7 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.05.2025 A FOST AVAZAT IN CADRUL CTE CNMR SA STUDIUL DE FEZABILITATE. IN DATA DE 26.06.2025 A FOST AVAZAT IN CADRUL CTE MIT STUDIUL DE FEZABILITATE. AU FOST OBTINUTE TOATE ANVELE/ACORDURILE AFERENTE PROIECTULUI. IN DATA DE 02.10.2025 BENEFICIARUL A SOLICITAT APROPIETAREA SECTORULUI SUCEAVA - DN 24 DIN AUTOSTRADA IN DRUM EXPRES IN VEDEREA FINANTARII PRIN PROGRAMUL SAFE. IN DATA DE 27.11.2025 A FOST AVAZAT STUDIUL DE FEZABILITATE. *****DRUM EXPRES SUCEAVA - SIRET***** IN CADRUL CTE CNMR. ***** IN DATA DE 11.12.2025 A FOST OBTINUT AVIZUL CTE MLI, IAR IN DATA DE 29.12.2025 A FOST OBTINUT AVIZUL CJ. IN PREZENT SE AFLA IN DESASURARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE (3 LOTURI)
8	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TISITA - ALBITA	0+000	140+835	SEARCH CORPORATION & EGS ROMANIA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 09.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 11.057.073,67 LEI FARA TVA)	TISITA - ALBITA			140.835	SF: 20%	0%	Aug-20	17.10.2022 (TERMIN INITIAL) 04.08.2026 (TERMIN ACTUAL CF AA NR. 9)	14727,51 MIL LEI FARA TVA (CF AMC 2)	IN DATA DE 07.04.2023 A FOST AVAZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 1 IN CADRUL CTE CNMR. IN DATA DE 15.03.2025 A FOST AVAZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN CADRUL CTE CNMR. AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA CONSULILE JUDETINE VIANCA, GALATI SI VASLUI. A FOST APROBATA TEMA SI PROIECTARE PENTRU STUDIUL TOPOGRAFIC. A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARHEOLOGIC. A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARHEOLOGIC. A FOST APROBATA RAPORTUL DE CERCETARE MONTI NEEXPLORATE. IN DATA DE 27.11.2025 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PE O PERIOADA DE 3 LUNI PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR PRIVIND PLATA STUDIULUI GEOTEHNIC. SUSPENDAREA CONTRACTULUI A FOST PRELUNGITA CU INCA 3 LUNI (RESPECTIV PANA LA DATA DE 27.03.2026) AVAND IN VEDERE RAPUL CA NU AU FOST DEPASITE BLOCAJELE PRIVIND PLATA STUDIULUI GEOTEHNIC.
9	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DMV DOMASNEA - CABANERES			ASOCIEREA PROIECT-CONSTRUCTI REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. - PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L. - EAST WATER DRILLINGS S.R.L.			45	10%	5%	ORDIN DE INCEPERE 10.10.2023	29.06.2026		22.29 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 18.09.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII IN DATA DE 02.10.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE AL CONTRACTULUI. IN DATA DE 30.10.2023 A FOST ORGANIZATA SEMNATA DE INCERPT. IN DATA DE 30.04.2024 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC_1. IN DATA DE 18.07.2024 A FOST EMIS AVIZUL CTE CNMR SI A NR. 5845/P.02.2025 (LOT 2: SAT BATRAN - CABANERES (RM 80+000 - RM 126+486/100+300) TEMA DE PROIECTARE PRIVIND REALIZAREA INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE APROBATA
10	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	DMV DROBETA TURNU SEVERIN - DOMASNEA	0+000	69+210	ASOCIEREA EGS ROMANIA S.A. - EGS INTERNATIONAL S.A.S. - S.C. PRIMACONS GROUP S.R.L. - ECO GEODNUM S.R.L.		LOT 2	63.2	30%	21%	27.07.2023	28.09.2026		35.769 MIL LEI FARA TVA	A FOST FINALIZAT STUDIUL PRIVIND DEMARAREA TERENULUI DE MUNTIE NEEXPLODATA. DOCUMENTATILE DE MEDIU A FOST DEPU SA NOTIFICAREA PRIVIND OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU LA ANPM. SE LUCREAZA LA INTOCMIREA MEMORILUI DE MEDIU. A FOST EMISA DECIZIA ETAPAI DE INCADRARE. STUDIUL TOPOGRAFIC: A FOST FINALIZAT STUDIUL DE TRAFIC: A FOST FINALIZAT STUDIUL ARHEOLOGIC: A FOST FINALIZAT. SE INTOCMESTE RAPORTUL FINAL. STUDIUL GEOTEHNIC: A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE GEOTEHNICA REVIZUATA PENTRU 16 SECTOR. SE REALIZEAZA STUDIUL GEOTEHNIC INDOURILE RUTIERE DOTABILE AUTOSTRADI AU FOST APROBATE IN CADRUL CT SIGURANTA CIRCULATIEI
11	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	CLUJ - DEJ	0+000	69+115	ASOCIEREA SPECIALIST CONSULTING S.R.L. - SPECIALIST SMART GROUP S.R.L. - PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L.			69.5	10%		03.03.2025	03.12.2026		6.853,60 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 23.12.2024. A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE IN DATA DE 03.03.2025. A FOST AVAZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 1 IN CADRUL CTE CNMR. A FOST AVAZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN CADRUL CTE CNMR. AU FOST APROBATE TEMA SI PROIECTARE PENTRU STUDIUL DE TEREN. IN DATA DE 24.04.2026 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PE O PERIOADA DE 3 LUNI PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR PRIVIND OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

12	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (S/P, P/T)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUCURESTI-TARGOVISTE	0+000	62+230	TPF INGINERIE S.R.L.			62.21	60%	41.00%	ORDIN DE INCERPERE ETAPA 1 - STUDIUL DE PREFERABILITATE, 14.02.2022 ORDIN DE INCERPERE ETAPA 2 - STUDIUL DE FEZABILITATE -09.03.2023	23.04.2025			11,556 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL TOPOGRAFIC A FOST FINALIZAT. STUDIUL ARHEOLOGIC A FOST FINALIZAT. STUDIUL GEOTEHNIC A FOST FINALIZAT. DEMARAT PROCEDURA DE MEDIU IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI DE MEDIU. IN PREZENT SE ELABOREAZA RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SI STUDIUL DE EVALUARE ADECVATA. AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM DE CATRE CJ DAMBOVITA SI CJ ILFOV SI SUNT IN CURS DE OBTINERE AVIZELE SOLICITATE PRIN ACESTEA.
13	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (S/P, P/T)	DRUM EXPRES	CARANSERES-LUGOJ			INGENERIA ESPECIALIZADA OMRA CONU E INDUSTRIAL S.A. - MADRID SUCURSAIA BUCURESTI (ROMANIA) S.A.			50	30%	25%	20.01.2025	20.10.2026			16,070 MIL LEI FATA TVA	CONTRACTUL DE SERVICII A FOST SEMNAT IN DATA DE 05.12.2024 IN DATA DE 20.01.2025 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE 25.02.2025 APROBARE EXPERTI NON-CHES SI ALTI EXPERTI 31.01.2025 APROBATA METODOLOGIA PRIVIND ELABORAREA AMAC1 SI AMAC2, CAMERA DE DATE 05.03.2025 A FOST APROBAT STUDIUL ARHEOLOGIC ETAPA 1 03.04.2025 A FOST AVIZAT AMAC1 - AVIZ NR. 5844/03.04.2025 24.07.2025 A FOST AVIZAT AMAC2 - AVIZ NR. 5944/24.07.2025 CERTIFICAT DE URBANISM NR.30206.02.2025 - LUGOJ CERTIFICAT DE URBANISM NR. 238/16.09.2025 - CARAS SEVERIN STUDIUL TOPOGRAFIC A FOST FINALIZAT STUDIUL ARHEOLOGIC A FOST FINALIZAT SUNT IN CURS DE REALIZARE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE IN CURS DE REALIZARE MEMORIUL DE PREZENTARE MEDIU IN CURS DE OBTINERE AVIZE