

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - APRILIE 2026																	
DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES ARAD - ORADEA	73+400	120+470	NUROL INSAAT VE TICARET ANCHONIM SIMEITI		LOT 3	47.07	0%	0%	CONTRACT SEMNAT LA DATA DE 30.01.2026- IN TERMEN DE 90 DE ZILE SE ARLUNTA DATA DE INCERPIRE				2.85 MIL LEI FARA TVA	FINANTARE: POIM 2014-2020 (FAZA PROIECTARE), PROGRAMUL TRANSPORT 2021-2027 (ETAPA EXECUTIE LUCRARI).
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES ARAD - ORADEA	33+700	73+400	ASOCIEREA ONIRI TAHIRIUT TASHMACIUR INSAAT TICARET VE SANANI A S (LIDER) - STRAZO HOLDING S.R.L.		LOT 2	39.7	0%	0%	01.04.2027	01.04.2027	2029		2.76 MIL LEI FARA TVA	FINANTARE: POIM 2014-2020 (FAZA PROIECTARE), PROGRAMUL TRANSPORT 2021-2027 (ETAPA EXECUTIE LUCRARI).
3	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES ARAD - ORADEA	0+000	33+700	ASOCIEREA SC PRECON TRANSILVANIA SRL - AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL		LOT 1	33.7	0%	0%	01.03.2027		2029		2.32 MIL LEI FARA TVA	FINANTARE: POIM 2014-2020 (FAZA PROIECTARE), PROGRAMUL TRANSPORT 2021-2027 (ETAPA EXECUTIE LUCRARI).
4	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0+000	10+770	ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB-TEHNOSTRADE S.R.L.	BRAILA - GALATI	LOT 1	10.77	96.00%	86.27%	ORDIN DE INCERPIRE 01.07.2021 - ETAPA PROIECTARE: 01.03.2022 INCERPIRE EXECUTIE LUCRARI IN BAZA AC 76/24.12.2021	23 DECEMBRIE 2025	ANUA 2025		371.42 MIL LEI FARA TVA - INITIAL 440.425 - CONFORM AA3	IN DATA DE 15.04.2021, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA SI EXECUTIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI" CU ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L., VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 371.456.131.89 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEAMRABUSABLE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 34 LUNI, DIN CARE 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. PERIOADA DE GARANTIE ESTE DE 240 DE LUNI. A FOST AVOIDAT PTE IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2021. A FOST OBTINUTA AC NR. 76/24.12.2021 ETAPA I, KM 2+880-KM 9+640, S A OBTINUT AC NR. 65/20.12.2022 PENTRU ETAPA II. S A OBTINUT AC NR. 07/13.03.2023 ETAPA III. AA3/03.10.2022 PRIN CARE A FOST INTRODUSA IN CONTRACT VALOAREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU REECHIBRAREA CONTRACTULUI PREVIZUTA DE OUG 64/2002. AA2/23.09.2023 - INSERAREA MODIFICARILOR ADUSE DE OUG 64/2002, OUG 44/2003 SI RESPECTIV PRIN OUG PRIN 66/2003 CARE PREVAD OBLIGATIVITATEA LEGALA DE CLARIFICARE A MODALITATII DE UTILIZARE A REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE ASA CUM A FOST CONSTITUITA PRIN ACTUL ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACT.