

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - APRILIE 2025																	
3.DRUM NATIONAL																	
DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link cartier	Valoarea proiect	Observatii
1	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN79	4+150	107+745	ASTALDI S.P.A.	ARAD - ORADEA, KM 4+150 - KM 107+745		101.55	98%	98%	03.02.2009	REZILIAT	IN FOLIOSITA		266.31 MIL. LEI FARA TVA	PROBLEME: CONTRACTUL A FOST REZILIAT IN DATA DE 02.10.2020 DATORITA INTARZIERILOR SI NEEEXECUTARII LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT DE CATRE ANTREPRENOR. 1. NEEEXECUTAREA LUCRARILOR PENTRU PODUL DE LA KM 41+635 2. INTARZIEREA FINALIZARI EXECUTIEI LUCRARILOR IN DATA DE 26.04.2023 A FOST EMISA HOTARAREA ARBITRALA FINALA IN CADRUL DOSARULUI ICC 25700/HBN.
2	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN62	1+350	44+600	ASOCIERIA S.C. ALEXICOR TRADING S.R.L. - IMPRIESA DE CONSTRUCII ING. E. MANTOVAN S.P.A. - S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	ALEXANDRIA - TURNU MAGURELE		45.95	98.15%	87.00%	07.09.2022	APRILIE 2026 (ESTIMAT)	SUB TRAFIC		136.323 MIL. LEI FARA TVA - VALOAREA PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU AMBELE SECTOARE	"ORDINELE DE INCERPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR A FOST EMIS IN DATA DE 07.09.2022, IAR PREDAREA AMPLASAMENTULUI AVUT LOC IN DATA DE 13.09.2022 CONFORM AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 ; A FOST EMISA DE CATRE MTI AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA 1 KM 2+100 - KM 44+600 SI KM 49+194- KM 52+648; AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE ETAPA II - 52+715-66.2024 A FOST OBTINUT AVULUL CTE NR.5207 IN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE, HG-UL DE EXPROPRIERE NR. 480/2003 SI DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 1024/03 NR.2023-IN DATA DE 27.11.2023 A FOST INCHEIAT ACTUL ADITIONAL NR.3 PRIN CARE AU FOST SCDASE, ATAT FIZIC CAT SI VALORIC, LUCRARILE DE PODURI AFERENTE KM 19+083 SI KM 49+353."
3	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN62	49+194	52+649	ASOCIERIA S.C. ALEXICOR TRADING S.R.L. - IMPRIESA DE CONSTRUCII ING. E. MANTOVAN S.P.A. - S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	TURNU MAGURELE - PORT TURNU MAGURELE		3.455	98.15%	87.00%	07.09.2022	12.11.2025	SUB TRAFIC		136.323 MIL. LEI FARA TVA - VALOAREA PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU AMBELE SECTOARE	ORDINELE DE INCERPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR A FOST EMIS IN DATA DE 07.09.2022, IAR PREDAREA AMPLASAMENTULUI AVUT LOC IN DATA DE 13.09.2022 CONFORM AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 ; A FOST EMISA DE CATRE MTI AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA 1 KM 2+100 - KM 44+600 SI KM 49+194- KM 52+648; AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE ETAPA II - 52+715-66.2024 A FOST OBTINUT AVULUL CTE NR.5207 IN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE, HG-UL DE EXPROPRIERE NR. 480/2003 SI DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 1024/03 NR.2023 IN DATA DE 27.11.2025 A FOST INCHEIAT ACTUL ADITIONAL NR.3 PRIN CARE AU FOST SCDASE, ATAT FIZIC CAT SI VALORIC, LUCRARILE DE PODURI AFERENTE KM 19+083 SI KM 49+353."
4	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7C	104+100	130+800	RUTIER-CONEX X00 S.R.L.	TRANSFAGARASAN		26.7	DAU1: 70%	DAU1: 25%	01.04.2024	01.05.2025 (TERMEN INITIA) 30.09.2026 (TERMEN ACTUAL CONFORM AA4)			8.409 MIL. LEI FARA TVA	A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE INITIALA DE CATRE ANP, IAR PROIECTANTUL ELABOREAZA MEMORIUL DE PREZENTARE PROIECTANTUL A FINALIZAT SI TRANSMIS EXPERTIZELE TEHNICE, STUDIUL TOPOGRAFIC, STUDIUL GEOTEHNIC SI PROIECTUL GEOTEHNIC IN PREZENT PROIECTANTUL ELABOREAZA DOCUMENTATIA PRIVIND ALOCAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE
5	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN73	13+800	128+250	ASOCIERIA AZM SA - STRACO GRUP SRL- TRACTEBEL	MODERNIZARE: PITESTI - CAMPULUNG - BRASOV KM 13+800 - KM 42+050, KM 54+050 - KM 128+250		101.25	68.00%	52.10%	19.05.2014	DECEMBRIE 2023		http://www.craider.ro/ro/comunicare-de-pret/interese-generale/ncasib-de-lucru-pentru-scrutopografi-avut-de-modernizare-a-dn73	275.86 MIL. LEI FARA TVA	LA ACEASTA DATA SE EXECUTA LUCRARI DE CONSOLIDARE INCEPAND DE LA KM 92+500, PENTRU MICROPILOTI SI FUNDATI ADJACENTE DE PARAPET PROGRES FIZIC: 90%, PROGRES FINANCIAR: 80% A FOST SEMNAT ACORDUL CONTRACTUAL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU LOTUL 1 KM 54+050-KM 92+000 CAMPULUNG MUSCEL-FUNDATA, IN 06.08.2024, ANTREPRENOR: ANTREPREZUA DE REPARATII SI LUCRARI ALE CLUJ VALDAREA INVESTITIEI 426.213.446LEI A FOST EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERPERE A LUCRARILOR SI DATA DE INCERPERE 14.10.2024, A FOST PREZENT AMPLASAMENTUL LA DATA DE 14.10.2024, LA DATA CURENTE SE EXECUTA LUCRARI DE CONSOLIDARE: MICROPILOTI, PILOTI FORATI SI FAP -URI, BUGIUA TRINGHULARA, KM 59+050 - 90+190, PROGRES FIZIC: 54,70%, PROGRES FINANCIAR : 34,39 %

6	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	51+041	309+905	ASOCIEREA ESTA INGAAT SANAYI LOUSTIN VE DSI TCARET ANONIM SIRKETI – GUN AL MADENCILUK INGAAT NAKULYE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	SEKTOR 2: TARGOVISTE - SINIAA KM 51+041 - KM 309+905 DRUM LA 2 BENZI DE CIRCULATIE	SECTOR 2	57.474	1.38% T=6.62% AFERENT LUCR AUTORIZATE IN ET 1- POD KM 63+860 (63+896) PESTE NR BIZIDIEL LA PUCIOASA)	8.50%	ORDIN INCERPERE PROIECTARE: 16 OCTOMBRIE 2023	10.07.2028	1158 MIL LEI FARA TVA	DOCUMENTATIA PAC A FOST AVUATA IN CADRUL: SECTENTI CTE CNAR DIN DATA DE 05.12.2024. A FOST EMISA H.G. NR. 1588/22.12.2024 (PUBLICATA IN MONITORUL PARTII I NR. 2365/26.12.2024) ALI CAREI ANEXE AU FOST PUBLICATE IN MONITORUL PARTII I NR. 1246/8/60 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDEURILOR DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBILIORELOR PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUTE CONDOREUL DE EXPROPRIERE AL LUCRARIILOR DE UTILITATE PUBLICA DE INTERES NATIONAL. A FOST EMISA DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 128/25.02.2025, PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA, AJUATE PE BAZA LOCALITATII ANONASDA, DOCESTI, VULCANIA - PANDELI, BIANESTI, PUCIOASA, MOTAIENI, FIENI, BUCUMENI, PETESTOSTA SI MOIRENI DIN JUDETUL DAMBOVITA SI SINIAA DIN JUDETUL FRANTZA. IN PERIOADA DE PROIECTARE, PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE (PAC), AU FOST JUXTI INTREPRINSE DE CATRE ANTREPRENOR, DEMERSURI PENTRU INTOCMIREA DOCUMENTELOR TEHNICE SI DE OBTINERE A TUTUROR AJUZELOR SOLICITATE IN CONFORMITATE CU CERTIFICATELE DE URBANISM EMISE DE CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA/PRIMARIA ORASULUI SINIAA. PROIECTAREA LA NIVEL DE PTE. PENTRU ETAPA 2: KM 51+041 SI KM 70+245, ETAPA 3: KM 80+801 - KM PROIECTAT 389+773 SI ETAPA 4: KM 70+140 SI KM 80+801 SECTORULUI DE DRUM TARGOVISTE - SINIAA ESTE IN CURS DE ELABORARE, FUND INTREPRINSE DE CATRE ANTREPRENOR DEMERSURI DE REVIZA A DOCUMENTATIEI LUAND IN CONSIDERARE OBSERVATIILE EMISE PRIVIND PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE. IN CECA CE PRIVESTE ETAPA 1: A FOST EMISA DE MITI, AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 61 DIN 16.07.2025 – POD KM 63+860 (KM 63+896) PESTE PARAL. BIZIDIEL LA PUCIOASA. DOCUMENTATIA PTE A FOST AVUATA IN CTE CNAR IN DATA DE 24.07.2025. DATA DE INCERPERE A EXECUTIEI LUCRARIILOR IN ETAPA 1: POD KM 63+860 (63+896) PESTE PARAL. BIZIDIEL LA PUCIOASA CONFORM AC NR. 61 DIN 16.07.2025. 04.08.2025	
7	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	0+000	44+130	ASOCIEREA ESTA INGAAT SANAYI LOUSTIN VE DSI TCARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. – GUN AL MADENCILUK INGAAT NAKULYE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	LOT 1	LOT 1 (SECTOR 1): BALDANA - TARGOVISTE KM 0+000 - KM 44+130 LARGIME LA 4 BENZI DE CIRCULATIE	44.13	11.50%	15%	ORDIN INCERPERE 1 MARTIE 2023	01.03.2027	805.18 MIL LEI FARA TVA	A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR. 92/4489 CU ASOCIEREA ESTA INGAAT SANAYI LOUSTIN VE DSI TCARET ANONIM SIRKETI – S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. – GUN AL MADENCILUK INGAAT NAKULYE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI IN DATA DE 20.11.2024 S-A DETINUT AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR.88 PENTRU PRIMA SI DO SI PODUL DE LA 6+420. NOTARIATA NR. 1453/2024 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDEURILOR DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBILIORELOR PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUTE CONDOREUL DE EXPROPRIERE AL LUCRARIILOR DE UTILITATE PUBLICA DE INTERES NATIONAL – PRIMARIA ANONASDA/AMANTSTUL A FOST FACUTA LA DATA DE 13.03.2025, CONFORM DECIZIEI DE EXPROPRIERE NR. 174 DIN 26.02.2025. IN DATA DE 20.11.2024 A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR.80/20.11.2025 PENTRU SECTORUL DE DRUM 0+140 SI 750 SI PODUL DE LA KM 6+205. IN DATA DE 15.10.2025 A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 94/15.10.2025 PENTRU SECTORUL DE DRUM 4+740 - 44+130.”	
8	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	30+950	52+950	ASOCIEREA COSEDI S.P.A.S.C. BIT INVEST S.R.L.-CHIRULU ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE S.C. TOTAL ROAD S.R.L.	PROIECTARE SI EXECUTIE LARGIME LA 4 BENZI (DN7, BALDANA-TITU), KM 30+950-KM 52+950		21.4	98.00%	78.01%	01.09.2022	IULIE 2026	242.36 MIL LEI FARA TVA	IN URMA CONSTITUIRII/PREZENTARI DE CATRE ANTREPRENOR SI A APROBARI DE CATRE JEMETICIANI / AUTORITATEA CONTRACTANTAT, IN DATA DE 18.08.2022, A INSTRUMENTULUI DE GARANTIE DE RUNA EXECUTIE, SUPERVISORUL A INANITAT IN DATA DE 25.08.2022, ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERPERE CATRE ANTREPRENOR, CU NOTIFICAREA DATEI DE 01.09.2022 CA DATA DE INCERPERE PENTRU ACORDUL CONTRACTUL NR. 92 / 21750 DIN 22.03.2022 PROIECTARE SI EXECUTIE LARGIME LA 4 BENZI DIN BALDANA – TITU KM 30+950 – KM 52+950” IN DATA DE 26.05.2023 A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 26 /26.05.2023 (NR. MITI 17940/05.05.2023). PROIECTUL TEHNIC A FOST APROBAT DE BENEFCIAR IN DATA DE 23.05.2023. SUPERVISORUL A COMUNGAT ANTREPRENORULUI IN DATA DE 04.10.2023, PROIECTUL TEHNIC VIZAT CU "BUN DE EXECUTIE". IN PREZENT CONTRACTUL SE AFLA IN PERIOADA DE EXECUTIE	
9	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN66	106+220	106+965	ASOCIEREA S.C. FREYROM S.A. - PROCCONS GROUP S.R.L.	REABILITARE DN66 PRIN REAMENAJAREA SECTORULUI CUPRINS INTRE KM 105+000 - KM 105+180 IN VEDEREA CONSTRUIRI UNUI POD NOU PESTE JUU DE LA MERLA KM 105+1205. REAMENAJARE SECTOR KM 106+220 – KM 106+9		1.325	99.00%	94.68%	12.11.2020	23.03.2023	ANNA 2023	27.899 MIL LEI FARA TVA (INCLUZU ACTUALIZAREA PRETURILORE)	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 02.11.2020. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 12 LUNI (EXCLUSIV PERIOADA DE TIMP FRIGURUL, DE REGULA, CUPRINS IN PERIOADA 15.11-15.03), CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILORE ACORDATA DE EXECUTANT DE 6 LUNI (6 ANI). AU FOST APROBATE STATUTILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 671.083,83 LEI FARA TVA, NR. 2 - 991.485,77 LEI FARA TVA, NR. 3 - 468.537,82 LEI FARA TVA, NR. 4 - 441.044,51 LEI FARA TVA, NR. 5 - 3.386.050,24 LEI FARA TVA, NR. 6 - 2.386.050,24 LEI FARA TVA, NR. 7 - 3.638.050,24 LEI FARA TVA, NR. 8 - 7.638.346,01 LEI FARA TVA, NR. 9 - 524.420,29 LEI FARA TVA, NR. 10 - 1.464.405,18 LEI FARA TVA. TOTAL VALOARE (INCLUZU ACTUALIZARE PRETURI) - 26.788.063,68 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 493/14.11.2022 AVAND CA OBIECT EXECUTIE LUCRARI SUPPLEMENTARE LA ACEST OBIECTIV, CONFORM DOCUMENT DE AVIZARE CTE CNAR, PRETUL CONTRACTULUI FUND DE 1.351.772,54 LEI FARA TVA, DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILORE FUND DE 3 LUNI. AU FOST APROBATE STATUTILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 964.887,80 LEI FARA TVA, NR. 2 - 186.785,54 LEI FARA TVA, TOTAL VALOARE - 1.151.772,54 LEI FARA TVA. LUCRARI DE EXECUTIE PENTRU INTREGUL OBIECTIV AU FOST FINALIZATE, URMAND A SE EFECTUA INPECTIA PRELIMINARA IN VEDEREA EFECTUARI RECEPTII LA TERMINAREA LUCRARILORE. S-AU SOLICAT UNELE REMEDIER, CONSTRUCTORULI EFECTUANDU-LE IN TERMEULUI STABILIT DE COMISE. AU FOST SEMNATE SI APROBATE PROCESELE VERBALE DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILORE NR. 177573/03.08.2023 SI RESPECTIV NR. 186703/08.2023 PENTRU CELE 2 CONTRACTE DE LUCRARI.
10	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2L	60+165	76+277	ASOCIEREA S.C. LEMACONS SRL SI S.C. CITADINA 98 SA SI TRAMECO SA.	MODERNIZARE DN 2L, SOVEJA - LEPSA, KM 60+165 - KM 76+277		16.112	PROIECTARE IN DERULARE	93%	ORDINUL DE INCERPERE PENTRU PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.09.2020	DECEMBRIE 2025	DECEMBRIE 2025	121.72 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 24.07.2020. VALOARE CONTRACT PROIECTARE + EXECUTIE LUCRARI: 147.282.174,00 LEI CU TVA, DIN CARE: PROIECTARE: 4.090.778,15 LEI CU TVA. EXECUTIE LUCRARI: 143.221.368,85 LEI CU TVA. AVUAT ETAC CTE DRUP IAS 18/09/ 26.05.2021, AVUAT ETAC CTE CNAR SA - 08.06.2021 DURATA CONTRACTULUI ESTE: 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRARILORE: - 6 LUNI PROIECTARE, - 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI. - 84 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILORE. PTE AVUAT CTE DRUP IAS NR. 12805/03.02.2023. IN VALOARE A CTE CNAR SA DUPIA IMPERENTARE RECOMANDARI ASR STADIUL II, IN DATA DE 23.08.2023, CTE NR. 18484. A FOST AVUAT IN CTE DRUP IAS ACTUALIZAREA DEVALUUL GENERAL. AVUAT CTE CNAR SA - FAZA PTI NR. 5496/07.09.2023. AVUAT CTE DRUP IAS FAZA SF REVUAT SI REACTUALIZARE INDICATOR TEHNICO ECONOMIC NR. 1880/24.11.2023. AVUAT CTE MITI NR. 255/03/01.02.2024. AVUAT CTE NR. 21/29.03.2024. HS NR. 500/26.05.2024 REAMENAJARE INDICATOR TEHNICO ECONOMIC)

11	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	256+675	258+950		PROIECTARE SI EXECUTIE "REALIZARE BANDEI A TREIA DIN 7 VALILE OLTULUI INTRE KM 256+675 -- KM 258+950"		2.274							8.46 MIL. LEI FARA TVA	
12	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	0+000	14+300	URMAT CONG SRL	DRUM DE LEGATURA A3 - DN7 (TITLU) (D7 7134) - LARGIME LA 4 BENZI DE CIRCULATIE		14.3	100%	100%	OCTOMBRIE 2019	15.05.2026			923.97 MIL. LEI FARA TVA	DOCUMENTATIA A FOST PREDATA CATRE CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA IN DATA DE 11.03.2025 CONFORM ACORDULUI DE PARTENERIAT NR.32/2729-15.03.2025 DOCUMENTATIA PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE EXECUTIE A FOST PUBLICATA IN S.E.A.P. 27.06.2025 DOCUMENTATIA A ESTE IN CURS EVALUARE
13	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DRUM TRANSREGIO GIULU - APAHIDA	0+000	38+800		GIULU - APAHIDA		38.8	CONTRACT SERVICII DE PROIECTARE DERULAT IN BAZA UNUI PROTOCOL DE CATRE LUT CLUJ NAPOCA						2345.52 MIL. FARA TVA	STUDIU DE FIZABILITATE IN ELABORARE FINALIZARE SF - 2022/ INTARZIERI IN GESTIONAREA CTR DE PROIECTARE GESTIONAT DE CATRE PRIMARIA CLUJ NAPOCA
14	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN24C	106+650	142+250	S.C. BLANCO CORPORATION S.R.L. - ELABORARE SF / S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. BUCURESTI - REVIZUIRE S.F.	MANOLEASA - RADAUTI PRUT		35.6	33.63%	0%					109.69 MIL. LEI FARA TVA	SF REVIZUIT IN ANUL 2016 / HG NR. 460/28.06.2018 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE LIPSA FINANTARE LUCRARI
15	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN1H	6+000	12+000	SC MECANO BAU TRADING SRL	REMEDIERE DEFECTIUNI PE DN1H KM 6+000 - KM 12+000		6	100%	88.22%	15.10.2020	07.12.2021	ANUL 2021		12.761 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCEPERE A FOST EMIS INCEPAND CU DATA DE 15.10.2020. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR IN DATA DE 29 DECEMBRIE 2021 SI A FOST INTOCMIT PV NR. 302, PERIOADA DE GARANTIE - 36 LUNI. RECEPTIA FINALA A LUCRARILOR A AVUT LOC IN DATA DE 20.02.2025 SI S-A INTOCMIT PUVF NR. 51/24.02.2025 (NR. 52/20.02.2025). INGINERUL CONSULTANT A EMIS CERTIFICATUL DE RECEPTIE FINALA IN DATA DE 04.02.2025.

16	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN51	2+600	43+783		ZIMNICEA - ALEXANDRIA		41.183							0.1953 MIL. LEI FARA T.V.A.	DOCUMENTATIE INTCOMITA IN VEDEREA PROMOVARII SPRE LICITATIE.
17	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2				PASA1 SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LA ROMAN, KM 352+985		2							841.094 MIL. LEI FARA TVA	AVIZ CTE DRDP PASI - SF NR. 17629/14.06.2022; AVIZ CTE - CNAIR SA NR. 5459/23.06.2023; AVIZ MTI NR. 142/151/06.09.2023; OMTI NR. 1768/27.09.2023; HG EXPLOATARE NR. 1335/21.09.2024
18	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN07	152+990	200+745		152+990 - 200+745 (ORAVITA - MORAVITA)		47.795							3038 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANSATĂ
19	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	104+160	106+900		PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ SUPERIOR PE DN 21, KM105+500		2.74	98%	90%	15.03.2021	07.06.2023	ANSA 2023		98.120 MIL. LEI FARA TVA	RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR: 26.05.2023 DESCHIDERE TRAFIC: 30.05.2023